



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 71^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 2802/2023

Στην Αθήνα, σήμερα **12-12-2023**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1514749/7-12-2023** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 7-12-2023.

Θέμα 40^ο

Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας πρώην Δ.Ε.Σ.Ε. εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής για τα έτη 2020-2022», αναδόχου εταιρείας «ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚ. ΣΤΑΘΑΣ Ε.Δ.Ε».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέτππας και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.:

- Γιαννακόπουλος Βασίλειος
- Αγγελόπουλος Γεώργιος
- Βλάχου Γεωργία
- Κατσιγιάννης Αθανάσιος
- Βερελή Βασιλική
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Δημητρίου Γεώργιος
- Αγγελάκη Δήμητρα

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Μπαλάφας Γεώργιος
- Βαλαβάνη Στυλιανή

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Βοϊδονικόλας Σταύρος
- Αδαμόπουλου Γεωργία
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Δέσποινα Βασάκη.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέτππας δίνει το λόγο στον κ. Θεοφανόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α' /7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα.
2. Του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»(ΦΕΚ Α'85/11-04-2012).

3. Του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42Α'), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Της αρ. υπ' αριθμ. 37419 / 13479 / 08-05-2018 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 Β'/11-05-2018), περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
5. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α'147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».

Και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την αυτοδίκαιη αναπλήρωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 87 του Ν.3528/2007 του Προϊσταμένου του Τμήματος Συντήρησης ΦΣ ΗΦ και ΗΜ εγκαταστάσεων της ΔΙ.ΔΙ.ΜΥ.
2. Τη χρηματοδότηση της σύμβασης από την ΣΑΕΠ 585 με Κωδικό Έργου 2017ΕΠ58500016 του ΠΔΕ σύμφωνα με τη Συλλογική Απόφαση Έργων Περιφέρειας Αττικής του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.
3. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 46135/17.09.2021 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με το οποίο κοινοποιήθηκε η υπ' αριθμ. 584/2021 πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προσυμβατικό έλεγχο της σύμβασης του υπόψη έργου, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης.
4. Την από 13-01-2022 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος μεταξύ του Περιφερειάρχη Αττικής και του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας : **«ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚ. ΣΤΑΘΑΣ Ε.Δ.Ε.»** με προθεσμία αποπεράτωσης του έργου τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως τις 12-01-2024, με τελική δαπάνη **773.026,27 Ευρώ με ΦΠΑ.**
5. Την παρ. 10 του άρθρου 147 του Ν.4412/16 σύμφωνα με την οποία «με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου».
6. Το ότι έχει εκτελεσθεί το 71% των εργασιών και έχουν πιστοποιηθεί και εξοφληθεί τρεις λογαριασμοί, συνολικού ποσού 399.212,73€.
7. Το γεγονός ότι υποβλήθηκε από τον ανάδοχο την 24-11-2023 αίτημα (με αρ.πρωτ ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ 1451115/24-11-2023) με το οποίο αιτείται παράταση κατά έξι (6) μήνες, δηλ. έως την 12-07-2024, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους κατά την άποψή του η αιτούμενη παράταση δεν προέρχεται από υπαιτιότητά του.
8. Την από 30 /11 /2023 Αναφορά – Εισήγηση του προϊστάμενου του Τμήματος ΣΦΣΗ & Η/Μ Εγκαταστάσεων της ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ. α/α κ. Αθανασοπούλου Αθ. με θέμα: «Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας πρώην Δ.Ε.Σ.Ε. εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής, για τα έτη 2020-2022»

Και επειδή :

1. Λόγω της φύσης τους οι εργασίες της σύμβασης (άρση βλαβών στα δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού) είναι απρόβλεπτες, δεδομένου ότι οφείλονται σε απρόβλεπτα γεγονότα όπως τρακαρίσματα, κλοπές καλωδίων, δυσμενείς καιρικές συνθήκες που προκαλούν βλάβες κ.λπ. και η ολοκλήρωσή τους εξαρτάται κυρίως από τη συχνότητα και το μέγεθος των απρόβλεπτων αυτών γεγονότων.

2. Συνεπεία των ανωτέρω, οι συμβατικές ποσότητες του έργου δεν έχουν εξαντληθεί και με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν προβλέπεται να εξαντληθούν μέχρι τη συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωση της σύμβασης
3. Δεν έχει δημοπρατηθεί ακόμα διάδοχο έργο συντήρησης για το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού και ως εκ τούτου, εάν το έργο ολοκληρωθεί στις 13.1.2024, η Υπηρεσία δεν έχει άλλους πόρους, πέραν αυτής της σύμβασης, για αποκατάσταση των βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού και οι τυχόν προκαλούμενες βλάβες (δίκτυο εκτός λειτουργίας, τρακαρισμένοι ιστοί, εκτεθειμένα καλώδια υπό τάση κ.λπ.) εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τους πολίτες.
4. Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου
5. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, τουλάχιστον έξι (6) μηνών, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ανωτέρω αίτημα, για την ολοκλήρωση του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω :

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας πρώην Δ.Ε.Σ.Ε. εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής για τα έτη 2020-2022», αναδόχου εταιρείας «ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚ. ΣΤΑΘΑΣ Ε.Δ.Ε.» συνολικής δαπάνης 773.026,27 Ευρώ με ΦΠΑ, κατά έξι (6) μήνες ήτοι έως 12/07/2024 για τους προαναφερόμενους λόγους.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας πρώην Δ.Ε.Σ.Ε. εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής για τα έτη 2020-2022», αναδόχου εταιρείας «ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚ. ΣΤΑΘΑΣ Ε.Δ.Ε.» συνολικής δαπάνης 773.026,27 Ευρώ με ΦΠΑ, κατά έξι (6) μήνες ήτοι έως 12/07/2024 για τους προαναφερόμενους λόγους.

- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βερελή Βασιλική και το αναπληρωματικό μέλος κ. Μπαλάφας Γεώργιος απέχουν από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος απέχει από την ψηφοφορία.
- Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βαλαβάνη Στυλιανή δηλώνει λευκό.
- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος απέχει από την ψηφοφορία.

Πρόεδρος

Νικόλαος Πέππας

Τα Μέλη

**Γιαννακόπουλος Βασίλειος
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Βλάχου Γεωργία
Κατσιγιάννης Αθανάσιος
Βερελή Βασιλική
Κατσικάρης Δημήτριος
Δημητρίου Γεώργιος
Αγγελάκη Δήμητρα
Μπαλάφας Γεώργιος
Βαλαβάνη Στυλιανή**