



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 71^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 2803/2023

Στην Αθήνα, σήμερα **12-12-2023**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1514749/7-12-2023** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 7-12-2023.

Θέμα 41^ο

Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση Οδοστρώματος, Οριζόντιας και Κατακόρυφης Σήμανσης, των Οδικών Αξόνων της Ν.Ε.Ο.Α.Κ & Της Λ. Κηφισού και των προσβάσεων του στα Όρια αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής», προϋπολογισμού 15.000.000,00 €, αναδόχου ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ.

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.:

- Γιαννακόπουλος Βασίλειος
- Αγγελόπουλος Γεώργιος
- Βλάχου Γεωργία
- Κατσιγιάννης Αθανάσιος
- Βερελή Βασιλική
- Κασικάρης Δημήτριος
- Δημητρίου Γεώργιος
- Αγγελάκη Δήμητρα

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Μπαλάφας Γεώργιος
- Βαλαβάνη Στυλιανή


Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ:

- Βοϊδονικόλας Σταύρος
- Αδαμόπουλου Γεωργία
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Δέσποινα Βασάκη.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Θεοφανόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει..
3. Του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
4. Της εγκυκλίου 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών "Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/20005 αρμοδιότητας Περιφερειών».
5. Της υπ' αρ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αρ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 Β'/11-05-2018), περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.

Και έχοντας υπόψη :

1. Τη χρηματοδότηση της σύμβασης από την ΣΑΕΠ 585 με Κωδικό Έργου 2018ΕΠ58500005 του Π.Δ.Ε.
2. Την με αρ. 1209/2019 (ΑΔΑ:ΨΛΤ87Λ7-ΣΓ4) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, η ηλεκτρονική διενέργεια του διαγωνισμού και η αποστολή περίληψης για τη δημοσίευση του έργου που αναφέρεται στο θέμα.
3. Την με αρ. 1884/15,09,2020 (ΑΔΑ:975Β7Λ7-17Φ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε τελικά το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, μετά την αξιολόγηση των προσφορών, που πραγματοποιήθηκε στις 19/07/2019 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: **«Συντήρηση Οδοστρώματος, Οριζόντιας και Κατακόρυφης Σήμανσης, των Οδικών Αξόνων της Ν.Ε.Ο.Α.Κ & Της Λ. Κηφισού και των προσβάσεων του στα Όρια αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής»** προϋπολογισμού: 15.000.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στη μειοδότη «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ», η οποία πρόσφερε τιμή 8.695.340,56€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με ποσοστό μέσης έκπτωσης 43,14%.
4. Την υπ' αριθμ. 2590/2020 (ΑΔΑ:ΩΩΗΞ7Λ7-ΣΒΣ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό ελέγχου και αποδοχής των δικαιολογητικών και πιστοποιητικών του μειοδότη του διαγωνισμού και κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας στην «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ» με τελική δαπάνη **8.695.340,56€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, εκ των οποίων για εργασίες : **5.182.896,71€**, για Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%: **932.921,41€** για Απρόβλεπτα : **550.423,63€** για Απολογιστικά: **310.000,00€**, Γ.Ε. & Ο.Ε. Απολογιστικών: **31.727,88€** για Αναθεώρηση: **4.401,79 €** και Φ.Π.Α. 24%: **1.682.969,14 €**
5. Το Συμφωνητικό του έργου το οποίο υπεγράφη στις 29/04/2020 μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της Αναδόχου « ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ», συνολικού ποσού 8.695.340,56€ (με ΦΠΑ), με προθεσμία δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
6. Τα συμβατικά τεύχη και άλλα στοιχεία του φακέλου της εργολαβίας του θέματος.
7. Ότι η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι 12 μήνες (29/04/2022).
8. Τις με αριθμούς 794/12-4-2022 , 2586/2022 , Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου έως την 29/06/2023.
9. Την παρ. 10 του άρθρου 147 του Ν. 4412/16 σύμφωνα με την οποία «με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου».
10. Το ΦΕΚ 68 /20.3.2020 άρθρο 60.
11. Το Ν. 4938/2022 ΦΕΚ 109 και ειδικότερα το άρθρο 152 αυτού που αφορά τον τρόπο πληρωμής των εργασιών και των περαιτέρω διευκρινήσεων που αναμένονται .

12. Την υπ' αριθμ 965/25-04-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής περί έγκρισης του 3^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} ΣΣΕ.
13. Την υπ' αριθμ 39953/15-05-2023 Εισήγηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έγκριση της 3^{ης} παράτασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από την Δ/ση Τροχαίας Αττικής για την εκτέλεση του εν θέματι έργου
14. Την υπ' αριθμ 1312033/26-10-2023 Απόφαση της ΔΙΔΙΜΥ περί έγκρισης του 4^{ου} ΑΠΕ
15. Την υπ' αριθμ 1158/2023 (ΑΔΑ: 6ΠΚΘ7Λ7-Ν1Τ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής περί έγκρισης περαίωσης εργασιών την 29/12/2023
16. Την με αρ. πρωτ. 1466086/28-11-2023 αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του παρόντος έργου κατά 1 μήνα μέχρι την 29/01/2024.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

1. Η εκτέλεση των εργασιών ασφαλίστρωσης της Λ. Κηφισού συντελέστηκε μέχρι τον Νοέμβριο μήνα . Οι εργασίες διαγραμμίσεων, ακολούθησαν μετά περίπου από διάστημα ενός μηνός, για να είναι εφικτή η έντεχνη εκτέλεσή τους πάνω στον νέο ασφαλτοτάπητα .
2. Λόγω των καιρικών συνθηκών του χειμώνα (διανύουμε τον Δεκέμβριο μήνα) και δεδομένου ότι στην περίοδο που διανύθηκε , κατά τη διάρκεια της νύχτας, παρατηρήθηκαν χαμηλές θερμοκρασίες καθώς και αυξημένα όρια υγρασίας οφείλουμε να μετατοπίσουμε τις εναπομείνουσες εργασίες διαγραμμίσεων, για την επίτευξη της έντεχνης κατασκευής τους, σε περίοδο με συνθήκες κατάλληλες από άποψη υγρασιών και θερμοκρασιών .
3. Στην εργολαβία περιλαμβάνονται εργασίες αντιμετώπισης επειγόντων επεμβάσεων σε σημεία του Πρωτεύοντος Αστικού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Αττικής ώστε να αρθεί η επικινδυνότητά του και να παρέχεται η απαιτούμενη ασφάλεια στους χρήστες των οδών. Τα σημεία προκύπτουν από τις αναφορές των εποπτών των οδών, τα έγγραφα της τροχαίας και τις καταγγελίες των χρηστών των οδών και δεν είναι εφικτό να προγραμματιστούν εγκαίρως.
4. Η παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 ορίζει ότι οι παρατάσεις της συνολικής προθεσμίας εγκρίνονται “με αναθεώρηση” όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, παράτασης “με αναθεώρηση” της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: **«Συντήρηση Οδοστρώματος, Οριζόντιας και Κατακόρυφης Σήμανσης , των Οδικών Αξόνων της Ν.Ε.Ο.Α.Κ & Της Λ. Κηφισού και των προσβάσεων του στα Όρια αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής»**, (κωδικός 2018ΕΠ58500005 της ΣΑΕΠ 585) προϋπολογισμού **15.000.000,00 €**, αναδόχου **ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ** κατά **1** μήνες έως την 29/01/2024, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την έγκριση σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, παράτασης “με αναθεώρηση” της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: **«Συντήρηση Οδοστρώματος, Οριζόντιας και Κατακόρυφης Σήμανσης , των Οδικών Αξόνων της Ν.Ε.Ο.Α.Κ & Της Λ. Κηφισού και των προσβάσεων του στα Όρια αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής»**, (κωδικός 2018ΕΠ58500005 της ΣΑΕΠ 585) προϋπολογισμού **15.000.000,00 €**, αναδόχου **ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ** κατά **1** μήνες έως την 29/01/2024, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.

- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βερελή Βασιλική και το αναπληρωματικό μέλος κ. Μπαλάφας Γεώργιος απέχουν από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος απέχει από την ψηφοφορία.

- Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βαλαβάνη Στυλιανή καταψηφίζει την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Έχουμε τοποθετηθεί σε προηγούμενες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, ότι πρόκειται μεν για αναγκαίο έργο που έχει όμως καθυστερήσει πολύ με ευθύνη της Διοίκησης και τώρα προτείνεται η 4η κατά σειρά παράταση».
- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος απέχει από την ψηφοφορία.

Πρόεδρος

Τα Μέλη

Γιαννακόπουλος Βασίλειος

Αγγελόπουλος Γεώργιος

Βλάχου Γεωργία

Κατσιγιάννης Αθανάσιος

Βερελή Βασιλική

Κατσικάρης Δημήτριος

Δημητρίου Γεώργιος

Αγγελάκη Δήμητρα

Μπαλάφας Γεώργιος

Βαλαβάνη Στυλιανή

Νικόλαος Πέππας