



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 72^η

Απόφαση υπ' αριθ. 2869/2023

Στην Αθήνα, σήμερα **19-12-2023**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: την υπ' αριθ. πρωτ. **1551600/14-12-2023** πρόσκληση του Προέδρου της καθώς η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **14-12-2023**.

Θέμα 49^ο

Έγκριση χορήγησης 3ης Παράτασης συνολικής προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΤΟΣ 2019)», Προϋπολογισμού. : 4.000.000,00€ € (με ΦΠΑ), ΑΝΑΔΟΧΟΣ.: Α.Γ.Τ. ΑΤΕ.

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.:

- Βοϊδονικόλας Σταύρος
- Βλάχου Γεωργία
- Κατσιγιάννης Αθανάσιος
- Βερελή Βασιλική
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Αγγελάκη Δήμητρα

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Μπαλάφας Γεώργιος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ:

- Γιαννακόπουλος Βασίλειος
- Αγγελόπουλος Γεώργιος
- Αδαμόπουλου Γεωργία
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος
- Δημητρίου Γεώργιος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών το ένα (1) έχει αντικατασταθεί από το αναπληρωματικό μέλος.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 8 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Δεληγιώργη, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα, άρθρο 176.

2. Την υπ' αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/05-2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε και 2014/25/Ε)» (Α' 147), όπως ισχύει.
4. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ26/τ.Α'/31-1-13), «όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών» καθώς και της ερμηνευτικής εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ. Δ/σης Τοπ. Αυτοδ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Β. Και αφού λάβαμε υπόψη ότι :

1. Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. αριθ. Έργου Σ.Α.Ε.Π. 585, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2019ΕΠ58500009. (Η από 31-7-2017 Απόφαση του Αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: 66ΠΑ465ΧΙ8-ΗΗ2).
2. Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου που αποφασίστηκε με την υπ. αριθμ. 328/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί έγκρισης Προγράμματος Εκτελεστών Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2020 (ΑΔΑ: 6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ) και με την υπ. αριθμ. 329/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί έγκρισης προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2020 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2020 (ΑΔΑ: 6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ).
3. Με την υπ' αριθ. 2379/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και η κατακύρωση της σύμβασης του έργου του θέματος.
4. Την από 01-04-2021 σύμβαση κατασκευής με ΑΔΑ : ΨΒΒΡ7Λ7-1ΔΓ συνολικής δαπάνης 1.613.590,00€,με ΦΠΑ ,με προθεσμία αποπεράτωσης του έργου τους ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι μέχρι 31-03-2023 (21ΣΥΜΝ00838291),
5. Τη με αριθ. 704/2023 Απόφαση Έγκρισης 1^{ης} Παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας ΑΠ 108/20 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (Αρ.Πρωτ 369808/27-03-2023 της Δ.Ε.Α Π.Π.Α) με την οποία χορηγήθηκε παράταση έως την 31-8-23.
6. Τη με αριθ. 1830/2023 Απόφαση Έγκρισης 2^{ης} Παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας ΑΠ 108/20 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (αρ. πρωτ 989703/9-08-2023 της Δ.Ε.Α Π.Π.Α),με την οποία χορηγήθηκε παράταση έως την 31-12-23.
7. Την από 30/11/2023 αίτηση της αναδόχου εταιρείας προς την Υπηρεσία (αρ. πρωτ Δ.Ε.Α.Π 1479572/30-11-2023) για χορήγηση παράτασης προθεσμίας κατά τέσσερις μήνες.
8. Την από 5-12-2023 Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου περί μη διεκδίκησης πρόσθετηςαποζημίωσης πλην της νόμιμου αναθεωρήσεως.
9. Την υπ' αρ. πρωτ. 1505544/06-12-2023 εισήγηση της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας (Τμήμα Ρεμάτων), με την οποία εισηγείται την χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου:«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΤΟΣ 2019)» κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι μέχρι την 30-04-2024 ,σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν 4412/16, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση πλην της νόμιμης αναθεώρησης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Αντικείμενο του έργου ,σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή , είναι οι εργασίες άρσης καταπτώσεων πρανών ρεμάτων της Περιφέρειας Αττικής. Οι εργασίες κυρίως περιλαμβάνουν

- Εκσκαφές – καθαιρέσεις για την άρση των υφιστάμενων καταπτώσεων.
- Την προστασία κοίτης και πρανών με κατασκευή λιθοπλήρωτων συρματοκιβωτίων .
- Την προστασία κοίτης και πρανών με κατασκευή λιθορριπών .
- Την προστασία κοίτης και πρανών με κατασκευή τοιχίων και κοιτοστρώσεων από οπλισμένο Σκυρόδεμα.

Με την παρούσα εργολαβία έχουν ολοκληρωθεί οι αποκαταστάσεις πρανών στα ακόλουθα δεκατρία (13) σημεία :

- α. Επεμβάσεις αποκατάστασης στα πρανή του ρέματος Σαπφούς επί της οδού Άρη Φακίνου, στο ύψος της οδού Αμμοχώστου, στο Δήμο Αμαρουσίου.

- β. Επεμβάσεις αποκατάστασης στα πρανή και στην κοίτη του στο ρέμα Πεντέλης – Χαλανδρίου, επί της Κων/νου Τσιμπρικίδη, στο ύψος της οδού Κανάρη, στη Δ.Ε. Μελισσίων.
 - γ. Επέμβαση αποκατάστασης του πρανούς στον Κηφισό Ποταμό, επί της οδού Λάμπρου Κατσώνη στο ύψος της οδού Λαμίας, στη Δ.Ε. Αγίων Αναργύρων.
 - δ. Επέμβαση αποκατάστασης του πρανούς στον Κηφισό Ποταμό, επί της οδού Λάμπρου Κατσώνη στο ύψος της οδού Πινδάρου, στη Δ.Ε. Ν. Φιλαδέλφειας.
 - ε. Αποκατάσταση πρανούς στο ρέμα Σούρες, επί της Ε.Ο. Ελευσίνας – Θηβών, στο ύψος του τεχνικού επί της οδού Ψηλορείτη στη Δ.Ε. Μάνδρας.
 - στ. Αποκατάσταση πρανούς στο ρέμα Πεντέλης – Χαλανδρίου, επί της οδού Παντοκράτορος Χριστού, στη Δ.Ε. Πεντέλης.
 - ζ. Αποκατάσταση πρανούς και κοίτης στο ρέμα Ροδόπολης, στη συμβολή των οδών Αγ. Φανουρίου & Μεγ. Αλεξάνδρου στη Δ.Ε. Σταμάτας.
 - η. Αποκατάσταση πρανούς στο ρέμα Φασιδέρι, επί της οδού Αγ. Αθανασίου στη Δ.Ε. Ανοίξεως.
 - θ. Αποκατάσταση του πρανούς στο ρέμα Πικροδάφνης, στο ύψος της οδού Αιγίνης.
 - ι. Αποκατάσταση πρανούς και κοίτης και αντικατάσταση τεχνικού στο ρέμα Μίχα, επί της οδού Ιωάννου Μίχα, παραπλεύρως της οδού Πύργος Βαρυμπόμπης στο Δήμο Αχαρνών.
 - ια. Αποκατάσταση πρανούς και κοίτης στο ρέμα Αγίου Νικολάου, επί της παρόδου της Λεωφ. Ποσειδώνος, στο ύψος της οδού προς Μικρό Λιμανάκι, στο Δήμο Αλίμου.
 - ιβ. Αποκατάσταση πρανών και κοίτης στο ρέμα Παλλάδος (Ανθούσας), επί της οδού Σαλαμίνας, στο ύψος της οδού Κρόνου στη Δ.Ε. Παλλήνης.
 - ιγ. Αποκατάσταση πρανών και κοίτης στο ρέμα παρά της οδού Κρυστάλλη 36 στη Δ.Ε. Αγίου Στεφάνου στο Δήμο Διονύσου
- Επίσης, έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες για την αποκατάσταση των ακολούθων έξι (6) σημείων :
- α. Αποκατάσταση πρανούς και κοίτης στο ρέμα Λαγκαδίων (Αρχή Λαγκαδίων) στο Δήμο Αλίμου.
 - β. Αποκατάσταση πρανούς στο ρέμα Ροδόπολης, στο ύψος της οδού Κρήτης.
 - γ. Αποκατάσταση πρανούς και κοίτης στο ρέμα Διονύσου, στο ύψος της οδού Θερμοπυλών και Ιάσονος
 - δ. Αποκατάσταση πρανών και κοίτης στο ρέμα Διονύσου, επί των οδών Βάρναλη και Δημοκρατίας..
 - ε. Αποπεράτωση αποκατάστασης πρανών και κοίτης στο ρέμα παρά της οδού Κρυστάλλη 36 στη Δ.Ε. Αγίου Στεφάνου στο Δήμο Διονύσου.
 - στ. Αποπεράτωση αποκατάστασης πρανών και κοίτης στο ρέμα Παλλάδος – Ανθούσας επί της οδού Σαλαμίνας πλησίον παιδικής χαράς

Δ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ.

Αντικείμενο της εισήγησης είναι η έγκριση της συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες , ήτοι την 30-04-2024 , μετά την από 30-11-2023 (αρ. πρωτ. 1479572/30-11-2023 αίτηση του Αναδόχου του έργου που ζητά Παράταση Προθεσμίας περαίωσης ώστε να είναι εφικτή η ολοκλήρωση του έργου.

Και επειδή :

- 1.Υπήρξαν καθυστερήσεις στην εκτέλεση του έργου λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας εξασφάλισης όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων από άλλους φορείς (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Δασαρχείο , Εφορείες Αρχαιοτήτων). Λόγω μάλιστα της φύσης του κατασκευαστικού αντικειμένου και της καθ' ολοκληρίαν εκτέλεσης των εργασιών στο υπαίθρο και μάλιστα σε περιοχές όπου συχνά συμβαίνουν πλημμυρικά φαινόμενα, δεν είναι δυνατή, τόσο τεχνικά, όσο και από πλευράς ασφάλειας και υγείας εργαζομένων, η εκτέλεση εργασιών υπό τις συνθήκες αυτές.
2. Επιπρόσθετα δε, έχουν προκύψει στο έργο συμπληρωματικές ποσότητες συμβατικών εργασιών, που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και σε κάθε περίπτωση είναι απολύτως απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση της Αρχικής Σύμβασης.
3. Η χορήγηση της παράτασης κατά τέσσερις (4) μήνες των εργασιών κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να εκτελεστούν οι συμπληρωματικές εργασίες και να ολοκληρωθεί το έργο.
4. Η παράταση της συνολικής προθεσμίας μπορεί να εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16 με αναθεώρηση όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

5. Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή ύστερα από αίτηση του Αναδόχου.

6. Σύμφωνα με το άρθρο 176 του Ν3852/2010 όπως ισχύει και σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 (Άρθρο 3,παρ 2, εδάφιο δ) η Οικονομική Επιτροπή ως Προϊσταμένη Αρχή εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμιών εφόσον προκύπτουν επιβαρύνσεις, (δηλαδή τη δαπάνη της νόμιμης αναθεώρησης).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση χορήγησης (3^{ης}) παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΤΟΣ 2019)»**, προϋπολογισμού: 4.000.000,00 € (με ΦΠΑ), ΑΝΑΔΟΧΟΥ: Α.Γ.Τ. ΑΤΕ, κατά τέσσερις (4) μήνες **ήτοι μέχρι την 30-04-2024**, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση πλην της νόμιμης αναθεώρησης.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την έγκριση χορήγησης (3^{ης}) παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΤΟΣ 2019)»**, προϋπολογισμού: 4.000.000,00 € (με ΦΠΑ), ΑΝΑΔΟΧΟΥ: Α.Γ.Τ. ΑΤΕ, κατά τέσσερις (4) μήνες **ήτοι μέχρι την 30-04-2024**, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση πλην της νόμιμης αναθεώρησης.

- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Βλάχου Γεωργία δηλώνει λευκό.
- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βερελή Βασιλική και το αναπληρωματικό μέλος κ. Μπαλάφας Γεώργιος καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση.
- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος καταψηφίζει την ως άνω απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέππας

Τα Μέλη

**Βοϊδονικόλας Σταύρος
Βλάχου Γεωργία
Κατσιγιάννης Αθανάσιος
Κατσικάρης Δημήτριος
Βερελή Βασιλική
Αγγελάκη Δήμητρα
Μπαλάφας Γεώργιος**