



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 72^η

Απόφαση υπ' αριθ. 2876/2023

Στην Αθήνα, σήμερα **19-12-2023**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. την υπ' αριθ. πρωτ. **1551600/14-12-2023** πρόσκληση του Προέδρου της καθώς η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **14-12-2023**.

Θέμα 56^ο

Έγκριση της παράτασης προθεσμίας της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Βοϊδονικόλας Σταύρος
- Βλάχου Γεωργία
- Κατσιγιάννης Αθανάσιος
- Βερελή Βασιλική
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Αγγελάκη Δήμητρα

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Μπαλάφας Γεώργιος


Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Γιαννακόπουλος Βασίλειος
- Αγγελόπουλος Γεώργιος
- Αδαμόπουλου Γεωργία
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος
- Δημητρίου Γεώργιος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών το ένα (1) έχει αντικατασταθεί από το αναπληρωματικό μέλος.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 8 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Ασπρουλάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Α.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1

Η υπόψη μελέτη ανατέθηκε στη μελετητική σύμπραξη «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΒΕΣΚΑΛΟΣ - ΕΥΓΕΝΙΑ ΛΑΖΑΡΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. «ΓΕΩΔΙΚΤΥΟ»» με την από 23.12.2019 σύμβαση.

1.2

Το συμβατικό αντικείμενο της μελέτης, όπως αναφέρεται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων που συνοδεύει την από 23.12.2019 Σύμβαση, περιλαμβάνει τα ακόλουθα είδη και στάδια μελέτης:

Α' Φάση: Τοπογραφικές εργασίες

Β' Φάση: Προμελέτες Έργων Διευθέτησης και Έλεγχος Ανομοιόμορφης Ροής
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Έργων Διευθέτησης

Γ' Φάση: Μελέτες Οριοθέτησης
Οριστικές Μελέτες Διευθέτησης
Τεύχη Δημοπράτησης
Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.

1.3

Η Μελέτη του θέματος αφορά στην Οριοθέτηση – Διευθέτηση Ρεμάτων Βόρειων Περιοχών Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και συγκεκριμένα των ρεμάτων Ρεβυθιάς και Χιλιόποταμου, Αγ. Αποστόλων της ΔΕ Καλάμου, Δήμου Ωρωπού, με σκοπό την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής με την διασφάλιση επαρκούς υδραυλικής καθώς και την προστασία των πρηνών των ρεμάτων από φαινόμενα διαβρώσεων και πιθανών ολισθήσεων.

1.4

Το αντικείμενο της μελέτης σύμφωνα με το συμβατικό αντικείμενο αφορά στα τμήματα των ρεμάτων, τα οποία διέρχονται από αστικοποιημένες περιοχές των Αγίων Αποστόλων. Πιο συγκεκριμένα, αφορά στα εξής τμήματα των ρεμάτων:

Ρέμα Ρεβυθιάς:

Η Μελέτη Οριοθέτησης και Ελέγχου Ανομοιόμορφης Ροής αφορά στο τμήμα του από την εκβολή στην θάλασσα στην Χ.Θ. 0+000 έως την Χ.Θ. 1+200. Το συνολικό μήκος οριοθέτησης είναι 1.200 μ.

Η Μελέτη των Έργων Διευθέτησης αφορά στα τμήματα από τον οχετό της Λεωφ. Αγίων Αποστόλων στην Χ.Θ. 0+260 έως την Χ.Θ. 0+510 περίπου και από την Χ.Θ. 0+650 έως την Χ.Θ. 0+900. Τα τμήματα αυτά αφορούν περιοχές του ρέματος σε κατοικημένες περιοχές όπου η κοίτη έχει αλλοιωθεί ή περιοριστεί από ανθρώπινες παρεμβάσεις και όπου παρατηρούνται συχνά πλημμυρικά φαινόμενα. Το συνολικό μήκος των Έργων Διευθέτησης σύμφωνα με το συμβατικό αντικείμενο είναι 500 μ.

Ρέμα Χιλιόποταμος:

Η Μελέτη Οριοθέτησης και Ελέγχου Ανομοιόμορφης Ροής αφορά στο τμήμα του από την εκβολή στην θάλασσα, Χ.Θ. 0+000 έως το τέλος της οδού Αγ. Παρασκευής στην Χ.Θ. 1+340. Το συνολικό μήκος οριοθέτησης σύμφωνα με το συμβατικό αντικείμενο είναι 1.340 μ..

Η Μελέτη των Έργων Διευθέτησης αφορά στο τμήμα του από τον οχετό της Λεωφ. Αγίων Αποστόλων στην Χ.Θ. 0+305 έως την Χ.Θ. 0+845, και αφορούν τμήμα του ρέματος σε κατοικημένη περιοχή, όπου έχουν παρατηρηθεί έντονα φαινόμενα διάβρωσης κυρίως σε τοίχους αντιστήριξης παραρεμάτων ιδιοκτησιών καθώς και πλημμυρικά φαινόμενα. Το συνολικό μήκος των Έργων Διευθέτησης σύμφωνα με το συμβατικό αντικείμενο είναι 540 μ.

1.5

Με την υπογραφή της σύμβασης στις 23/12/2019 δόθηκε εντολή για την εκπόνηση της τοπογραφικής μελέτης. Μετά την έγκριση των τοπογραφικών εργασιών δόθηκε εντολή στις 23/4/2020 για την εκπόνηση της Υδραυλικής Προμελέτης Διευθέτησης των ρεμάτων καθώς και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων οι οποίες υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στις 23/9/2020 και στις 23/11/2020 αντίστοιχα.

Επιπλέον έχοντας υπόψη τα παρακάτω:

Την με αρ. πρωτ. ΤΕ 31677/619/οικ/13-02-2018 απόφαση ΔΤΕ/ΠΕΑΑ. απόφαση έγκρισης των τευχών διαγωνισμού της μελέτης.

Την υπ' αριθμ. 402/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΟΩΞ7Λ7-Ξ16) με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου της μελέτης.

Την με αρ. 2700/2019 (ΑΔΑ: 67ΡΘ7Λ7-ΦΥΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία κατακυρώθηκε η ανάθεση της μελέτης στην μελετητική σύμπραξη «ΝΕΒΕΣΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΑΖΑΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ."ΓΕΩΔΙΚΤΥΟ"» και υπογράφηκε η από 23.12.2019 σύμβαση ποσού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εξήντα τριών ΕΥΡΩ και πενήντα λεπτών – 74.163,50 € (με απρόβλεπτα 15% και χωρίς Φ.Π.Α.24%) και 91.962,74€ με το Φ.Π.Α..

Τη συνολική προθεσμία εκπόνησης της μελέτης του θέματος η οποία ήταν 24 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης, δηλαδή μέχρι την 23.12.2021, σύμφωνα με τη Σύμβαση και το συμβατικό χρονοδιάγραμμα. Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης ανέρχεται σε 17 μήνες.

Την αρ. 2083/2022 (ΑΔΑ: 9ΠΖΡ7Λ7-ΣΗΦ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας της μελέτης και η σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 23.211,88€ υπογράφηκε την 24-12-2021 με χρόνο εκπόνησης 12 μήνες.

Με τις αρ. πρωτ. 104848/27-9-2022(ΑΔΑ:ΨΟΓ0ΟΡ1Κ-07Δ) και αρ. πρωτ. 104023/21-9-2022(ΑΔΑ:6ΒΑΒΟΡ1Κ-93Ι) Αποφάσεις Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι των εξεταζόμενων από τη μελέτη ρεμάτων (ρέμα Ρεβυθιάς και ρέμα Χιλιποποτάμου αντίστοιχα).

Με την αρ. 133/2023 (ΑΔΑ: 6ΝΠΣ7Λ7-ΚΔΕ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης μέχρι 23-12-2023.

Με το αρ. πρωτ. 79600/28-6-2023 έγγραφο ΔΤΕ/ΠΕΑΑ απεστάλη η Μελέτη Οριοθέτησης στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού-Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προκειμένου να εγκριθούν οι οριστικές οριογραμμές των (2) ρεμάτων, όπως αυτές προέκυψαν από την εκπονηθείσα μελέτη.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

1. Εκκρεμεί η έγκριση των οριστικών οριογραμμών των ρεμάτων της μελέτης, η δημοσίευσή τους σε ΦΕΚ και στη συνέχεια η σύνταξη των τευχών Δημοπράτησης και των ΦΑΥ-ΣΑΥ.
2. Με την από 05-12-2023 αίτησή του ο ανάδοχος ζητεί την παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά 12 μήνες, ήτοι μέχρι 23-12-2024 προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκπόνηση και έγκριση των υπολειπόμενων σταδίων της μελέτης.
3. Σύμφωνα με το άρθρο 184, παρ. 3, του Ν. 4412/2016 το ανάδοχο μελετητικό σχήμα δικαιούται παράταση προθεσμίας όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
4. Οι λόγοι που υπάρχει καθυστέρηση στην εκπόνηση της μελέτης δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου μελετητικού σχήματος.
5. Δεν επέρχεται καμία μεταβολή στο συμβατικό οικονομικό αντικείμενο της μελέτης, εξαιτίας της χορήγησης παράτασης.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» μέχρι τις 23-12-2024.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» μέχρι τις 23-12-2024.

- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βερέλη Βασιλική και το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος απέχουν από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος απέχει από την ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέππας

Τα Μέλη

Βοϊδονικόλας Σταύρος

Βλάχου Γεωργία

Κατσιγιάννης Αθανάσιος

Κατσικάρης Δημήτριος

Βερελή Βασιλική

Αγγελάκη Δήμητρα

Μπαλάφας Γεώργιος