



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 72^η

Απόφαση υπ' αριθ. 2879/2023

Στην Αθήνα, σήμερα **19-12-2023**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: την υπ' αριθ. πρωτ. **1551600/14-12-2023** πρόσκληση του Προέδρου της καθώς η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **14-12-2023**.

Θέμα 59^ο

Έγκριση πρόσθετης δαπάνης για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ Ι. ΚΑΙ Μ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.:

- Βοϊδονικόλας Σταύρος
- Βλάχου Γεωργία
- Κατσιγιάννης Αθανάσιος
- Βερελή Βασιλική
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Αγγελάκη Δήμητρα

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Μπαλάφας Γεώργιος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ:

- Γιαννακόπουλος Βασίλειος
- Αγγελόπουλος Γεώργιος
- Αδαμόπουλου Γεωργία
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος
- Δημητρίου Γεώργιος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών το ένα (1) έχει αντικατασταθεί από το αναπληρωματικό μέλος.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 8 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Καλογερόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Α.

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

- Του Ν. 2218/94, του Ν. 2240/94 και του Ν. 3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α'/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- Του Ν.4412/2016 "ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" όπως ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 376, από το οποίο προκύπτει ότι για την παρούσα σύμβαση ισχύει ο Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α'/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ.44403/20-10-11 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ. 2494.Β/04-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και την υπ' αρ. 109290/39629/2016 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β/29-12-2016) «Έγκριση της υπ' αρ. 438/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής και την υπ' αρ. 273/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής», και την υπ' αρ. 37419/13479/2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-2018) σχετικά με την έγκριση της υπ' αρ. 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
- Των άρθρων 8 και 176 του Ν. 4018/2011 (ΦΕΚ 215 Α'/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26^Α/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-04-2013 της Γεν. Δ/σης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Έχοντας υπόψη:

α. το ιστορικό του έργου

1. Την από 26-02-2014 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ορφανοτροφείου Θηλέων Ι. και Μ. Χατζηκυριακού – Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας για το έργο.
2. Την από 06-02-2015 σύμβαση εκτέλεσης του έργου μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της αναδόχου εταιρείας, ποσού 7.721.326,73 € με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης δώδεκα μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή μέχρι την 06-02-2016.
3. Την υπ' αρ.πρωτ.2465/30-06-2016 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία έγινε η ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ Ι. ΚΑΙ Μ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) Β' ΦΑΣΗ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», με κωδικό MIS 5001164.
4. Την υπ' αρ.οικ/144533/28-07-2016 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία αποφασίστηκε η συνέχιση της εκτέλεσης του έργου από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής.
5. Με το από 13-01-2017 αίτημα του, ο ανάδοχος ζήτησε τη διάλυση της σύμβασης (αρ. πρωτ.8168/13-1-17/ΔΤΕΠΑ), σύμφωνα με την παρ. 2.γ. του άρθρου 62 του Ν.3669/08, το οποίο απορρίφθηκε με την υπ' αρ.πρωτ.8168/27-01-2017 Απόφαση του Τμ. Κτιριακών Έργων-Η/Μ Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Α., και ομοίως απορρίφθηκε η από 10-02-2017 ένστασή του κατά της ανωτέρω απορριπτικής απόφασης με την υπ' αρ.πρωτ.75460/18-4-2017 Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής (ΔΤΕΠΑ), βάσει του αναφερόμενου σκεπτικού της εν λόγω απόφασης.
6. Ο ανάδοχος είχε υποβάλει αίτηση θεραπείας και προσφυγή (ΠΡ/457/2017) ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά

7. Με την με αριθμ. 1636/2020 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά αποφασίστηκε η αποδοχή της με αριθ. καταχ. ΠΡ457/2017 Προσφυγής του αναδόχου περί Διάλυσης της Σύμβασης.
8. Με την υπ' αρ. 266478/05-04-2021 Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, έγινε αποδοχή της διάλυσης σύμβασης του έργου του θέματος.
9. Με την με αρ. 2495/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου.

β. το ιστορικό που αφορά στην αποζημίωση

1. Τα αιτήματα αποζημίωσης του Αναδόχου και συγκεκριμένα:

- i. Με το με αρ. πρωτ.797/05-04-2019 (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ/98264/05-04-2019) έγγραφό του, ο ανάδοχος υπέβαλε παραστατικά και αιτήθηκε (1) την έγκριση καταβολής ποσού 207.056,14 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 01-01-2019 έως 31-03-2019.
Για το χρονικό διάστημα από 01-01-2019 έως και 31-3-2019 και μετά τον έλεγχο των παραστατικών που προσκομίσθηκαν από τον ανάδοχο, διαπιστώθηκε ότι οι διοικητικές και λειτουργικές δαπάνες της εταιρείας και οι δαπάνες εργοταξίου είναι 196.029,85 ευρώ αντί του ποσού των 207.056,14 ευρώ που έχει αιτηθεί ο ανάδοχος. Με την υπ' αριθμ. 840/06-06-2019 (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ/261733/06-06-2019) επιστολή του, ο ανάδοχος δήλωσε ότι, για το διάστημα από 01-01-2019 έως και 31-03-2019, αποδέχεται το ποσό των 196.029,85 ευρώ αντί του ποσού των 207.056,14 ευρώ που είχε αιτηθεί.
- ii. Με το α.π. 817/25-04-2019 έγγραφό του ο ανάδοχος υπέβαλλε παραστατικά εξόδων και ζήτησε την καταβολή αποζημίωσης για το χρονικό διάστημα από 01-04-2019 έως 30-04-2019 (αρ.πρωτ.145753/25-04-2019/ Δ.Τ.Ε.Π.Α.) ποσού 88.615,38 ευρώ.
- iii. Με το αρ. πρωτ. 843/07-06-2019 έγγραφό του, ο ανάδοχος έχει αιτηθεί πρόσθετη αποζημίωση ποσού 76.877,45 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 01-05-2019 έως και την 31-05-2019.
- iv. Με το αρ. πρωτ. 856/05-07-2019 έγγραφό του, ο ανάδοχος έχει αιτηθεί πρόσθετη αποζημίωση ποσού 66.319,13 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 01-06-2019 έως και την 30-06-2019.
- v. Με το αρ. πρωτ. 879/09-08-2019 έγγραφό του, ο ανάδοχος έχει αιτηθεί πρόσθετη αποζημίωση ποσού 91.859,74 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 01-07-2019 έως και την 31-07-2019.
- vi. Με το αρ. πρωτ. 885/10-09-2019 έγγραφό του, ο ανάδοχος έχει αιτηθεί πρόσθετη αποζημίωση ποσού 64.628,10 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 01-08-2019 έως και την 31-08-2019.
- vii. Με το αρ. πρωτ. 895/10-10-2019 έγγραφό του, ο ανάδοχος έχει αιτηθεί πρόσθετη αποζημίωση ποσού 69.744,93 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 01-09-2019 έως και την 30-09-2019.
- viii. Με το αρ. πρωτ. 939/11-11-2019 έγγραφό του, ο ανάδοχος έχει αιτηθεί πρόσθετη αποζημίωση ποσού 84.887,95 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 01-10-2019 έως και την 31-10-2019.
- ix. Με το αρ. πρωτ. 954/10-12-2019 έγγραφό του, ο ανάδοχος έχει αιτηθεί πρόσθετη αποζημίωση ποσού 60.978,83 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 01-11-2019 έως και την 30-11-2019.

Για το χρονικό διάστημα από 01-04-2019 έως και 30-11-2019 και μετά τον έλεγχο των παραστατικών που προσκομίσθηκαν από τον ανάδοχο, διαπιστώθηκε ότι οι διοικητικές και λειτουργικές δαπάνες της εταιρείας και οι δαπάνες εργοταξίου είναι 433.707,65 ευρώ αντί του ποσού των 603.911,51 ευρώ που έχει αιτηθεί ο ανάδοχος.

Συγκεκριμένα, μετά τον έλεγχο των παραστατικών εξόδων που προσκομίσθηκαν από τον ανάδοχο, οι επιμέρους δαπάνες που προκύπτουν είναι:

- Γενικά έξοδα (διοικητικές & λειτουργικές δαπάνες) : 67.430,70 ευρώ
- Προμήθεια Εγγυητικών Επιστολών : 37.584,41 ευρώ
- Νερό : 262,93 ευρώ
- Ηλ. Ρεύμα : 1.033,77 ευρώ
- Τηλεφωνική γραμμή : 1.349,28 ευρώ
- Αποδοχές προσωπικού : 292.825,96 ευρώ
- Γερανός : 5.286,00 ευρώ

- Χημικές τουαλέτες : 1.410,00 ευρώ
- Ικρίωματα : 21.040,00 ευρώ
- Τόκοι προκαταβολής : 1.280,25 ευρώ
- Ασφάλιση Έργου : 4.198,95 ευρώ

Με το αρ. πρωτ. 872499/11-11-2020 έγγραφο, η Διευθύνουσα Υπηρεσία ζήτησε από τον Ανάδοχο να αποδεχθεί εγγράφως τον ανωτέρω ποσό των 433.707,65€ που είχε υπολογίσει αλλά ο ανάδοχος δεν επανήλθε εγγράφως για την αποδοχή του αλλά δεν έχει ασκήσει και την οποιαδήποτε ένσταση επί του υπολογισμού και επομένως το έχει αποδεχθεί.

2. Με την αριθ. 2222/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εξετάστηκε το με α.π. 797/28-03-2019 (05-04-2019 ορθή επανάληψη) αίτημα του αναδόχου για πρόσθετη αποζημίωση στο έργο και αποφασίστηκε αποδοχή της αποζημίωσης του Αναδόχου για το χρονικό διάστημα από 01-01-2019 έως 30-11-2019, υπό την προϋπόθεση όμως της έκδοσης θετικής γνωμοδότησης από την Νομική Υπηρεσία για το σύννομο της μεθοδολογίας της συγκεκριμένης αποζημίωσης.
Ο ανάδοχος είχε καταθέσει κατά της 2222/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής την με α.π.916/08-11-19/ΤΟΜΗ ένσταση στον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών και Προσφυγή (αρ. καταχώρ. 164/23-06-2020) στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, κατά της σιωπηρής απόρριψης της από με α.π. 916/08-11-2019 ένστασης της.
3. Με την με αρ. Α1412/2023 Απόφαση Εφετείου Πειραιά έγινε δεκτή η με αρ. αρ. καταχώρ. 164/23-06-2020 Προσφυγή του Αναδόχου και συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στο διατακτικό της απόφασης: (...)“Ακυρώνει τη σιωπηρή απόρριψη λόγω άπρακτου τριμήνου από την άσκησή της, της με αριθ. Πρωτ. 916/08.11.2019 ενστάσεως της προσφεύγουσας κατά της με αριθ. 2222/29-08-2019 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, κατά το κεφάλαιό της που αφορά τον τεθέντα στο διατακτικό της όρο «υπό την προϋπόθεση της έκδοσης θετικής γνωμοδότησης από την Νομική Υπηρεσία για το σύννομο της μεθοδολογίας της συγκεκριμένης αποζημίωσης», διαγράφοντας αυτόν.”(...).
4. Με το με αρ. πρωτ. 239-8568/109633/05-10-2023 (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 1295098/24-10-2023) έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) ζητήθηκε η διαβίβαση σημειώματος για το ποσό της επίδικης διαφοράς κατ’ άρθρο 53 παρ. 4 π.δ. 18/1989 , προκειμένου να εξετασθεί το ενδεχόμενο παραδεκτής άσκησης αίτησης αναίρεσης.
5. Με το με αρ. πρωτ. 1297032/24-10-2023 έγγραφο η Υπηρεσία απέστειλε σημείωμα για το ποσό της επίδικης διαφοράς προς το Ν.Σ.Κ.
6. Με το με αρ. πρωτ. 239- 9749/109633/14-11-2023 (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 1398928/14-11-2023) έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) απεστάλη στην Υπηρεσία το πρακτικό της τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής περί μη άσκησης από το Ελληνικό Δημόσιο αίτησης για την αναίρεσης της με αρ. Α1412/2023 Απόφασης του Εφετείου Πειραιά.

Και επειδή :

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί κατασκευής Δημοσίων Έργων του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων.
2. Υπάρχει τελεσίδικη Απόφαση του Εφετείου Πειραιά που αφορά στην με αρ. 2222/2019 Απόφαση της Οικονομικής Περιφέρειας Αττικής.
3. Το ποσό της αποζημίωσης υπολογίστηκε συνολικά για το διάστημα από 01-01-2019 έως 30-11-2019 στο ποσό των 629.737,50€ (196.029,85€ + 433.707,65€).
4. Έχει επέλθει διάλυση της σύμβασης και το έργο έχει παραληφθεί οριστικά

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1. Την έγκριση ποσού 629.737,50€, όπως υπολογίστηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, ως αποζημίωση του Αναδόχου για το χρονικό διάστημα από 01-01-2019 έως 30-11-2019.
2. Τον καθορισμό της πηγής χρηματοδότησης της δαπάνης της πρόσθετης αποζημίωσης του αναδόχου, στην περίπτωση που αποφασιστεί η έγκριση της.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

1. Την έγκριση ποσού 629.737,50€, όπως υπολογίστηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, ως αποζημίωση του Αναδόχου για το χρονικό διάστημα από 01-01-2019 έως 30-11-2019.
 2. Η δαπάνη της πρόσθετης αποζημίωσης θα γίνει από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.
-
- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βερέλη Βασιλική και το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση..
 - Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος καταψηφίζει την ανωτέρω απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέππας

Τα Μέλη

**Βοϊδονικόλας Σταύρος
Βλάχου Γεωργία
Κατσιγιάννης Αθανάσιος
Κατσικάρης Δημήτριος
Βερέλη Βασιλική
Αγγελάκη Δήμητρα
Μπαλάφας Γεώργιος**