



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17  
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: **213 20 63 822**  
**213 20 63 776**

**Συνεδρίαση 1<sup>η</sup>**

**Απόφαση υπ' αριθμ. 44/2024**

Στην Αθήνα, σήμερα **16-1-2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **42698/11-1-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 11-1-2024.

**Θέμα 36<sup>ο</sup>**

Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση ευστάθειας και στήριξης πρανών στη Λ. Σχιστού » προϋπολογισμού 270.000,00 € , αναδόχου: ΑΦΟΙ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ Α.Τ.Ε.

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βλάχου Γεωργία
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Μουζάλας Μάριος
- Μαγκανάρης Νικόλαος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Βάρσου Μαργαρίτα
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Κατσικάρης Δημήτριος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2) έχουν αντικατασταθεί από το αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 10 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Νικόλαος Χαρδαλιάς δίνει το λόγο στον κ. Θεοφανόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

**Σύμφωνα με τις διατάξεις:**

1. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει..

3. Του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
4. Της εγκυκλίου 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών "Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/20005 αρμοδιότητας Περιφερειών».
5. Της υπ' αρ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αρ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 Β'/11-05-2018), περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.

**Και έχοντας υπόψη :**

1. Τη χρηματοδότηση της σύμβασης από την ΣΑΕΠ 585 ΤΡΟΠ.0, με Κωδικό Έργου 2014ΕΠ58500065 του Π.Δ.Ε, (ως υποέργο), προϋπολογισμού 270.000,00 €
2. Την με αρ. 427/2022 (ΑΔΑ: ΨΒΨΤ7Λ7-4Κ6) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, η ηλεκτρονική διενέργεια του διαγωνισμού και η αποστολή περίληψης για τη δημοσίευση του έργου που αναφέρεται στο θέμα.
3. Η δημοπρασία του έργου έγινε την 11/04/22 με α.α. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 187651
4. Την με αρ. 1032/2022 (ΑΔ:9Υ557Λ7-Σ1Φ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου εγγυητικών επιστολών του έργου και απορρίφθηκε η εγγυητική επιστολή του οικονομικού φορέα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως απαράδεκτη και κατά συνέπεια ο οικονομικός φορέας απορρίφθηκε από τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού.
5. Την με αριθ. 2505/2022 ( ΑΔΑ: ΨΩΒΠ7Λ7-ΠΞΤ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό αξιολόγησης και τελικής κατάταξης της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου και αναδείχθηκε ως προσωρινός μειοδότης η εταιρεία « ΑΦΟΙ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με μέσο ποσοστό έκπτωσης πενήντα τέσσερα τοις εκατό (54%) που αντιστοιχεί σε συνολική δαπάνη ποσού 102.321,29 € πλέον ΦΠΑ 24%, επειδή διαθέτει ταυτόχρονα την πλέον οικονομική προσφορά (χαμηλότερη τιμή) με βάση το άρθρο 14 της Διακήρυξης και αποδεκτή τεχνική και οικονομική αιτιολόγηση.
6. Την με αριθ. 1135667/10-11-2022 Πρόσκληση της Δ/σης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών προς την μειοδότη εταιρεία «ΑΦΟΙ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ζητήθηκε η προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατατέθηκαν ηλεκτρονικά στις 15-11-2022 μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
7. Την με αριθ. 2883/2022 (ΑΔΑ: ΨΨ3Τ7Λ77-9ΛΕ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό και η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου στον οικονομικό φορέα «ΑΦΟΙ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με μέσο ποσοστό έκπτωσης πενήντα τέσσερα τοις εκατό (54%).
8. Το Συμφωνητικό του έργου το οποίο υπεγράφη στις 20-03-2023 συνολικού ποσού 126.878,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%).
9. Τα συμβατικά τεύχη και άλλα στοιχεία του φακέλου της εργολαβίας του θέματος.
10. Ότι η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι **(100) εκατό ημέρες** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης **(30-06-2023)**.
11. Μέχρι σήμερα από το σύνολο των συμβατικών εργασιών έχει εκτελεστεί το 100% των εργασιών.
12. Την με αριθ. πρωτ. 1456/27.06.2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που ενέκρινε την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 30/09/2023 .
13. Την με αριθ. πρωτ. 2238/19.09.2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που ενέκρινε την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 30/11/2023 .
14. Την με αριθ. πρωτ. 2650/21-11-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που ενέκρινε την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 30/12/2023 .
15. Την με αριθ. πρωτ. 2600/14-11-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που ενέκρινε την 1η ΣΣΕ δαπάνης 19.002,81 € και τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών συνολικής δαπάνης 126.878,40 €.

16. Την με αριθ. πρωτ. 1447129/23-11-2023 πρόσκληση του Αναδόχου για την υπογραφή της 1ης ΣΣΕ του έργου.
17. Το με αριθ. πρωτ. 1514338/07-12-2023 έγγραφο αποστολής της 1ης ΣΣΕ μέσω της Γενικής Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Έργων και Υποδομών στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών για υπογραφή.
18. Την με αριθ. πρωτ. 1593631/22-12-2023 αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται νέα παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ενάμιση μήνα έως τις 15/02/2024.
19. Την παρ. 10 του άρθρου 147 του Ν. 4412/16 σύμφωνα με την οποία «με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

## ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

1. Μετά και την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής πίστωσης , και εν αναμονή της υπογραφής της 1<sup>ης</sup> ΣΣΕ μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες υπογραφής της , ώστε να καταστεί δυνατόν, η ολοκλήρωση των συμπληρωματικών εργασιών και ειδικότερα, στην αύξηση της επιφάνειας συγκράτησης (επένδυσης πρανών με πλήρως αγκυρούμενο γαλβανισμένο συρματοπλεγμα), και συγκεκριμένα, στις περιοχές **των άκρων του ορύγματος** ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη ασφάλεια του οδικού δικτύου καθώς και η βέλτιστη ευστάθεια και στήριξη των πρανών σε όλο το εύρος του ορύγματος.
2. Υπήρξε κάποια καθυστέρηση στις εργασίες διάνοιξης των οπών για την έμπηξη και πάκτωση των αγκυρίων λόγω της δομής της βραχύδους μάζας και κυρίως, λόγω του κορεσμού των αργιλικών συνεκτικών υλικών εντός του βράχου. Επίσης κρίθηκε αναγκαίο να συμπεριληφθούν με Νέα Τιμή αγκύρια **self drilling** λόγω του ότι τα διατρήματα των αγκυρίων παρουσίαζαν ολική κατάρρευση κατά τη διάνοιξή τους .
3. Σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 , οι παρατάσεις της συνολικής προθεσμίας εγκρίνονται “με αναθεώρηση” όταν, η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

## ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, παράτασης “με αναθεώρηση” της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου : «**Αποκατάσταση ευστάθειας και στήριξης πρανών στη Λ. Σχιστού**» αναδόχου « **ΑΦΟΙ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ Α.Τ.Ε.** », προϋπολογισμού 270.000,00€. έως την **15/02/2024**, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της  
η Περιφερειακή Επιτροπή  
**κατά πλειοψηφία αποφασίζει**

Την έγκριση σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, παράτασης “με αναθεώρηση” της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου : «**Αποκατάσταση ευστάθειας και στήριξης πρανών στη Λ. Σχιστού**» αναδόχου « **ΑΦΟΙ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ Α.Τ.Ε.** », προϋπολογισμού 270.000,00€. έως την **15/02/2024**.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Λογοθέτη Αικατερίνη καθώς και το αναπληρωματικό μέλος κ. Μουζάλας Μάριος καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος απέχει από την ψηφοφορία.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη απέχει από την ψηφοφορία.

**Ο Πρόεδρος**

**Νικόλαος Χαρδαλιάς**

**Τα Μέλη**

**Τουμαζάτου Μαριάννα  
Κωνσταντέλλου Αθηνά  
Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)  
Παπασπύρου Αθανασία  
Βλάχου Γεωργία  
Λογοθέτη Αικατερίνη  
Γεράκη Αικατερίνη  
Μουζάλας Μάριος  
Μαγκανάρης Νικόλαος**