



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 8^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 393/2024

Στην Αθήνα, σήμερα **20-3-2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13:00'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **350758/15-3-2024** πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 15-3-2024.

Θέμα 2^ο εκτός ημερήσιας διάταξης

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του άξονα ΠΑΘΕ εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής (2020-2022)» αναδόχου ΑΦΟΙ ΛΕΜΠΕΣΗ ΟΕ.

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Βλάχου Γεωργία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Γεράκη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης)
- Μουζάλας Μάριος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Παπασπύρου Αθανασία
- Λογοθέτη Αικατερίνη

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Δέσποινα Βασάκη.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στον κ. Θεοφανόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α'7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα.
2. Του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α'85/11-04-2012).

3. Της αρ. υπ' αριθμ. 37419 / 13479 / 08-05-2018 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 Β'/11-05-2018), περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
4. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42Α'), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
6. Του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
7. Της με αρ. 117384/26-10-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
8. Του άρθρου 175 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 35 του Ν.5013/2023 και το άρθρο 20 του Ν. 5056/2023 περί αρμοδιοτήτων της Περιφερειακής Επιτροπής.

Και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Τον ορισμό του κ. Θεοφανόπουλου Βασιλείου ως Αναπληρωτή Προϊσταμένου της ΔΙΔΙΜΥ
2. Την αναπλήρωση του Τμήματος Συντήρησης Φωτεινής Σηματοδότησης, Ηλεκτροφωτισμού και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων της Δ/σης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (Δ.Δ.Μ.Υ.) σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν.3528/07 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3839/10.
3. Τη χρηματοδότηση της σύμβασης από την ΣΑΕΠ 585 με Κωδικό Έργου 2017ΕΠ58500002 του Π.Δ.Ε., σύμφωνα με τη Συλλογική Απόφαση Έργων Περιφέρειας Αττικής του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.
4. Την με αρ. 2664/2020 (ΑΔΑ: ΩΚ3Γ7Λ7-ΧΤ7) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε τελικά το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, που πραγματοποιήθηκε στις 13/11/2020 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του άξονα ΠΑΘΕ, εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής (2020-2022)» προϋπολογισμού: 1.800.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, μετά την αξιολόγηση των προσφορών, στη μειοδότητρια εταιρεία «ΑΦΟΙ ΛΕΜΠΕΣΗ ΟΕ», η οποία πρόσφερε χαμηλότερη τιμή 965.180,60 € πλέον ΦΠΑ 24%, με ποσοστό μέσης έκπτωσης 35%.
5. Την από 01-06-2023 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος μεταξύ του Περιφερειάρχη Αττικής και του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας : «ΑΦΟΙ ΛΕΜΠΕΣΗ Ο.Ε.» με προθεσμία αποπεράτωσης του έργου τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως τις 01-06-2023.
6. Την με αρ. 1114/2023 (ΑΔΑ: 9ΙΖ57Λ7-6ΘΡ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση του έργου κατά έξι (6) μήνες δηλ. έως 1-12-2023.
7. Την με αριθμ. 2596/2023 (ΑΔΑ: ΨΤΔΚ7Λ7-4ΔΒ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες δηλ. έως 1-04-2024.
8. Την παρ.4 του άρθρου 147 του Ν. 4412/16 σύμφωνα με την οποία «Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία).» καθώς και την παρ.8 του ίδιου άρθρου σύμφωνα με την οποία «Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή.»
9. Το γεγονός ότι οι συμβατικές ποσότητες του έργου δεν έχουν εξαντληθεί και με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν προβλέπεται να εξαντληθούν μέχρι τη συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης, κυρίως λόγω της φύσης των εργασιών (άρση βλαβών στα δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού) οι οποίες είναι απρόβλεπτες, αφού οφείλονται σε απρόβλεπτα γεγονότα όπως τρακαρισματα, κλοπές καλωδίων, δυσμενείς καιρικές συνθήκες που προκαλούν βλάβες κ.λπ. και η ολοκλήρωσή τους εξαρτάται κυρίως από τη συχνότητα και το μέγεθος των απρόβλεπτων αυτών γεγονότων, αλλά και των δυσμενών καιρικών συνθηκών (συχνές έντονες βροχές) που έλαβαν χώρα κατά το διάστημα του χειμώνα και δεν επέτρεψαν την εκτέλεση ορισμένων εργασιών.

10. Πέραν των ανωτέρω, δεν έχει συμβασιοποιηθεί διάδοχο έργο συντήρησης, το οποίο βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία και ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των διαδικασιών και τη συμβασιοποίησή του είναι δύο με τρεις μήνες, χωρίς σε αυτόν να συμπεριλαμβάνονται χρόνοι που θα απαιτηθούν για τυχόν προσφυγές.
11. Εάν το έργο ολοκληρωθεί στις 1-04-2024, η Υπηρεσία δεν έχει άλλους πόρους, πέραν αυτής της σύμβασης, για αποκατάσταση των βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού και οι τυχόν προκαλούμενες βλάβες (δίκτυο εκτός λειτουργίας, τρακαρισμένοι ιστοί, εκτεθειμένα καλώδια υπό τάση κ.λπ.) εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τους πολίτες.
12. Το γεγονός ότι υποβλήθηκε από τον ανάδοχο το με αρ. πρωτ. 243642/23-02-2024 αίτημα παράτασης με το οποίο αιτείται παράταση κατά δύο (2) μήνες, δηλ. έως τις 1-06-2024, προκειμένου να ολοκληρωθούν εργασίες που δεν εκτελέστηκαν λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις, ισχυροί άνεμοι, κλπ) που επικρατούσαν το τελευταίο διάστημα.
13. Το με αρ.πρωτ. 335718/12.3.2024 έγγραφο της διευθύνουσας υπηρεσίας .

Και επειδή :

1. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, ο δε χρόνος των επιπλέον δύο (2) μηνών κρίνεται επαρκής και εύλογος χρόνος για την ολοκλήρωσή του.
2. Υπάρχει υπόλοιπο ποσοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού του οδικού δικτύου ΠΑΘΕ.
3. Η συνολική παράταση στο έργο (συμπεριλαμβανομένων των παρατάσεων που ήδη έχουν δοθεί) δεν ξεπερνά το όριο που τίθεται στο άρθρο 147 του Ν.4412/16
4. Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης της σύμβασης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Κατόπιν αυτού :

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την έγκριση παράτασης με αναθεώρηση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του άξονα ΠΑΘΕ εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής (2020-2022)» προϋπολογισμού 1.800.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ), κατά δύο (2) μήνες ήτοι έως 1/6/2024 για τους προαναφερόμενους λόγους.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης με αναθεώρηση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του άξονα ΠΑΘΕ εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής (2020-2022)» προϋπολογισμού 1.800.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ), κατά δύο (2) μήνες ήτοι έως 1/6/2024 για τους προαναφερόμενους λόγους.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος απέχει από την ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

Τουμαζάτου Μαριάννα
Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)
Βάρσου Μαργαρίτα
Βλάχου Γεωργία
Μπαλάφας Γεώργιος
Γεράκη Αικατερίνη
Κατσικάρης Δημήτριος
Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης)
Μουζάλας Μάριος