



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

**213 20 63 776**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**Συνεδρίαση 8<sup>η</sup>**

**Απόφαση υπ' αριθμ. 447/2024**

Στην Αθήνα, σήμερα **20-3-2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13:00'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **350758/15-3-2024** πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 15-3-2024.

**Θέμα 53<sup>ο</sup>**

Έγκριση παράτασης συνολικού χρόνου προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο : «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» προεκτιμώμενης αμοιβής 748.810,40 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) αναδόχου σύμπραξης γραφείων μελετών «Κ.ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΕ – ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΣΑΒΒΑ».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Βλάχου Γεωργία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Γεράκη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Αγγέλης Σπυριδών

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ:

- Παπασπύρου Αθανασία
- Λογοθέτη Αικατερίνη

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Δέσποινα Βασάκη.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στον κ. Παγωτέλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α'7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

3. Τον οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ Β'1661/11-05-2018).
4. Το Π.Δ. υπ' αρ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
5. Τον Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»
6. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τις ισχύουσες διατάξεις.
8. Τα συμβατικά τεύχη της υπό εκπόνηση μελέτης
9. την υπ' αριθμ. υπ' αρ. 2361/2021 (συν 52<sup>η</sup> 19-10-2021) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διεξαγωγή του διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της μελέτης της επικεφαλίδας
10. Την με αρ. 854/2022 [Συν/ση 17<sup>η</sup> 19-04-2022 ΑΔΑ 6ΦΦΠ7Λ7-ΦΗΡ) απόφαση της Ο.Ε με την οποία ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης του θέματος στην σύμπραξη γραφείων μελετών: «Κ.ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΕ – ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΣΑΒΒΑ»
11. Την από 30-08-2022 σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης του θέματος με προθεσμία περαίωσης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.
8. Την από 02-09-2022 αίτηση του αναδόχου με το οποίο υπεβλήθη το χρονοδιάγραμμα της μελέτης του θέματος.
9. Την με αρ.πρωτ. 836846/05-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Τμ. Υδραυλικών Έργων – Λιμενικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε Πειραιά & Νήσων με την οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα της μελέτης.
10. Την με αρ.πρωτ. 860/15-03-2023 (ΑΔΑ ΨΘΑΡ7Λ7-ΟΝ9) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία συμπεριλήφθηκε η εκπόνηση της μελέτης στην ένταξη της Πράξης με MIS 5198140 «Μελέτες Ωρίμανσης Έργων Ομβρίων Υδάτων στην Περιφέρεια Αττικής για την Προετοιμασία Έργων στην ΠΠ 2021-2027», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (κωδ. Πράξης ΣΑ 2023ΕΠ08510007)
11. Την από 15-05-2023 αίτηση του αναδόχου με την οποία υπέβαλε αναμορφωμένο το χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με τις ημερομηνίες εντολών και εγκρίσεων των σταδίων της μελέτης και το οποίο συμβαδίζει με την τασσόμενη στο από 30-09-2022 συμφωνητικό προθεσμία των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και το οποίο εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής με την με αρ. 1151/2023 (συν/ση 26<sup>η</sup> 23-5-2023 ΑΔΑ ΠΤΘΖ7Λ7-0ΓΡ) κατόπιν της με αρ. πρωτ. 597083/17-05-2023 εισήγησης της υπηρεσίας μας.
12. Την από 20-02-2024 αίτηση του αναδόχου

#### Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Αντικείμενο της μελέτης είναι η οριοθέτηση και την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων των ρεμάτων Μεγάλο Ποτάμι και Αγίου Χαραλάμπους του Δήμου Σαλαμίνας. Τα ρέματα εκβάλλουν στον όρμο της Σαλαμίνας και ευρίσκονται εντός του πολεοδομικού ιστού του οικισμού του Αιαντείου. Αναλυτικότερα, το αντικείμενο της προς εκπόνηση μελέτης, περιλαμβάνει την εκπόνηση των εξής επί μέρους μελετών : α) Τοπογραφική μελέτη, β)Υδρολογική μελέτη , γ) Γεωλογική μελέτη, δ) Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες, ε) Υδραυλική Προμελέτη, στ) Μελέτη Οριοθέτησης, η)Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, θ) Οριστική Μελέτη, ι) Κτηματογραφική μελέτη, κ)Τεύχη Δημοπράτησης και λ) σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ.
2. Σκοπός της μελέτης είναι η αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής καθόσον δεν έχει κατασκευαστεί κανένα αντιπλημμυρικό έργο έως σήμερα Τα ρέματα εμφανίζουν συχνές υπερχειλίσεις, με προφανείς δυσμενείς συνέπειες για τις περιοχές που διέρχονται. Λόγω μεγάλων μεταβολών στις παραπάνω περιοχές την τελευταία εικοσαετία (δόμηση και ανεξέλεγκτες παρεμβάσεις) τα προβλήματα συνεχώς επιτείνονται και κρίνεται αναγκαία η

εκπόνηση της παρούσας μελέτης για την οριοθέτηση και διευθέτηση των δύο ρεμάτων. Οι κύριοι στόχοι της μελέτης είναι:

- Η αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής με μείωση των κινδύνων από πλημμύρες, αφού η ανεξέλεγκτη ροή των ομβρίων σε μέτριας και ισχυρής έντασης επεισόδια βροχόπτωσης προκαλούν δυσμενείς επιπτώσεις στις παραρρεμάτιες εκτάσεις (ιδιοκτησίες, οδικό δίκτυο, κ.λπ.).
  - Η περιβαλλοντικά ασφαλής διαχείριση των ομβρίων της ευρύτερης περιοχής με τη βελτίωση των συνθηκών ροής, και τον έλεγχο των διαβρώσεων και των αποθέσεων φερτών υλικών.
  - Η προστασία των ρεμάτων μέσω της οριοθέτησής τους.
3. Ο ανάδοχος με την από 22-12-2022 αίτησή του υπέβαλε την τοπογραφική μελέτη, την υδρολογική μελέτη και η γεωλογική μελέτη σύμφωνα με το εγκεκριμένο με την αρ.πρωτ. 836246/05-09-2022 απόφαση έγκρισης χρονοδιάγραμμα.
  4. Με την με αρ.πρωτ.144158/03-02-2023 εισήγηση της, η α/α Προϊσταμένη του τμήματος Υδραυλικών Έργων – Λιμενικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιά και Νήσων εισηγήθηκε στην Δ.Τ.Ε ΠΕ Πειραιά & Νήσων την έγκριση της Γεωλογικής μελέτης και της Υδρολογικής μελέτης
  5. Με την υπ' αρ. 377/2023 (συν 6<sup>η</sup> /14-02-2023 ΑΔΑ 6Λ7Κ7Λ7-Δ3Ρ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν η Υδρολογική μελέτη και η Γεωλογική μελέτη, κατόπιν της με αρ.πρωτ. 147417/03-02-2023 εισήγησης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε Πειραιά & Νήσων.
  6. Με το με αρ. πρωτ. 246696/24-02-2023 έγγραφο της δ/σης μας, κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο η απόφαση έγκρισης της Υδρολογικής μελέτης και της Γεωλογικής μελέτης.
  7. Ο ανάδοχος με την από 07-02-2023 αίτησή του υπέβαλε συμπληρωματικά στοιχεία επί της Τοπογραφικής μελέτης κατόπιν του με αρ.πρωτ.98298/25-01-2023 εγγραφου της δ/νουςας υπηρεσίας.
  8. Με την με αρ.πρωτ.144158/03-02-2023 εισήγηση της, η α/α Προϊσταμένη του τμήματος Υδραυλικών Έργων – Λιμενικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιά και Νήσων εισηγήθηκε στην Δ.Τ.Ε ΠΕ Πειραιά & Νήσων την έγκριση της Τοπογραφικής μελέτης
  9. Με την υπ' αρ. 449/2023 (συν 8<sup>η</sup> /21-02-2023 ΑΔΑ ΨΚΑΛ7Λ7-ΞΤΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η Τοπογραφική μελέτη, κατόπιν της με αρ. πρωτ. 182224/14-02-2023 εισήγησης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε Πειραιά & Νήσων.
  10. Με το με αρ. πρωτ. 250328/01-03-2023 έγγραφο της δ/σης μας, κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο η απόφαση έγκρισης της τοπογραφικής μελέτης και δόθηκε η εντολή για την εκπόνηση των επόμενων σταδίων ήτοι της μελέτης Οριοθέτησης και της Υδραυλικής προμελέτης.
  11. Με το με αρ. πρωτ. 389520/30-03-2023 έγγραφο της α/α Προϊσταμένης του τμήματος Υδραυλικών Έργων – Λιμενικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιά και Νήσων δόθηκε η εντολή για την εκπόνηση του σταδίου των Γεωτεχνικών Μελετών και Ερευνών της μελέτης.
  12. Με την με αρ.πρωτ. 422292/06-04-2023 απόφαση της α/α Προϊσταμένης του τμήματος Υδραυλικών Έργων – Λιμενικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιά και Νήσων εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Γεωτεχνικών Ερευνών της μελέτης κατόπιν της από 03-04-2023 αιτήσεως του αναδόχου
  13. Με το με αρ. πρωτ. 565868/11-05-2023 έγγραφο της α/α Προϊσταμένης του τμήματος Υδραυλικών Έργων – Λιμενικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιά και Νήσων δόθηκε η εντολή για την εκπόνηση του σταδίου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της μελέτης.
  14. Ο ανάδοχος με την από 27-07-2023 αίτησή του υπέβαλε εμπρόθεσμα την Προμελέτη υδραυλικών έργων, τη Μελέτη Οριοθέτησης ρεμάτων και τις Γεωτεχνικές εργασίες και μελέτες
  15. Ο ανάδοχος με την από 09-08-2023 αίτησή του υπέβαλε εμπρόθεσμα την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  16. Με το με αρ.πρωτ. 1030003/29-08-2023 έγγραφό της Δ/σας υπηρεσίας ζητήθηκαν από τον ανάδοχο διορθώσεις - συμπληρώσεις σεις επί του φακέλου της Προμελέτης υδραυλικών έργων, της Οριοθέτησης και των Γεωτεχνικών εργασιών και μελετών στα πλαίσια του ελέγχου τους.
  17. Με το με αρ.πρωτ. 1103568/14-09-2023 έγγραφο της Δ/σας υπηρεσίας ζητήθηκαν από τον ανάδοχο διορθώσεις - συμπληρώσεις επί του προσκομισθέντος φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στα πλαίσια του ελέγχου της.

18. Με την από 18-09-2023 αίτησή του ο ανάδοχος υπέβαλε εκ νέου διορθωμένες – συμπληρωμένες τις μελέτες Οριοθέτησης Προμελέτης έργων και των Γεωτεχνικών εργασιών και μελετών.
19. Με την από 28-09-2023 αίτησή του ο ανάδοχος υπέβαλε εκ νέου διορθωμένη – συμπληρωμένη την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
20. Με το με αρ. πρωτ. 1263815/18-10-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε Πειραιά & Νήσων διαβιβάστηκαν στη Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σε έντυπη και ψηφιακή μορφή η μελέτη Οριοθέτησης και η Προμελέτη Έργων Διευθέτησης ελεγμένες και αρμοδίως θεωρημένες.
21. Με το με αρ. πρωτ. 1263814/18-10-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε Πειραιά & Νήσων διαβιβάστηκαν στη Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σε έντυπη και ψηφιακή μορφή η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ελεγμένη και αρμοδίως θεωρημένη.
22. Η Μ.Π.Ε υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του ΥΠΕΝ την 17-10-2023 [ΠΕΤ 2310007022]
23. Με την υπ' αρ. 2441/2023 (συν 62<sup>η</sup> /24-10-2023 ΑΔΑ 68ΜΦ7Λ7-ΝΩΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η Γεωτεχνική μελέτη & έρευνα, κατόπιν της με αρ. πρωτ. 1247223/13-10-2023 εισήγησης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε Πειραιά & Νήσων.
24. Με το με αρ. πρωτ. 1316290/27-10-2023 έγγραφο της δ/σης μας, κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο η απόφαση έγκρισης της Γεωτεχνικής μελέτης & έρευνας.
25. Με το με αρ. πρωτ. 1437309/22-11-2023 έγγραφο της α/α Προϊσταμένης του τμήματος Υδραυλικών Έργων – Λιμενικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιά και Νήσων διαβιβάστηκε στον ανάδοχο το με αρ.πρωτ. 91848/16-11-2023 έγγραφο της Δ/σης ΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τις παρατηρήσεις επί του ελέγχου της Μ.Π.Ε
26. Με την από 28-11-2023 αίτηση του ο ανάδοχος υπέβαλε εκ νέου την ΜΠΕ διορθωμένη συμπληρωμένη και η οποία διαβιβάστηκε στην Δ/σης ΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ.πρωτ. 1479311/30-11-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας.
27. Με το με αρ. πρωτ. 119037/29-01-2024 έγγραφο της α/α Προϊσταμένης του τμήματος Υδραυλικών Έργων – Λιμενικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιά και Νήσων διαβιβάστηκε στον ανάδοχο το με αρ.πρωτ. 8148/25-01-2024 έγγραφο της Δ/σης ΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με νέες παρατηρήσεις επί της υποβληθείσας Μ.Π.Ε στα πλαίσια του ελέγχου της.
28. Με τις από 16-01-2024, 08-02-2024 & 20-02-2024 αιτήσεις του ο ανάδοχος υπέβαλε εκ νέου αναμορφωμένη τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία και διαβιβάστηκε αρμοδίως στην Δ/ση ΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ελεγμένη και θεωρημένη με το με αρ. πρωτ.230792/21-02-2024 έγγραφο της υπηρεσίας μας.
29. Ο ανάδοχος με την από 20-02-2024 αίτησή του, αιτήθηκε την χορήγηση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης κατά έξι (6) μήνες εν αναμονή της έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων η οποία προϋποθέτει την έκδοση των περιβαλλοντικών όρων που είναι χρονοβόρα διαδικασία καθώς απαιτεί τις γνωμοδοτήσεις – εγκρίσεις των αρμοδίων φορέων, και της έγκρισης της Μελέτης Οριοθέτησης που και αυτή απαιτεί τις γνωμοδοτήσεις – εγκρίσεις των αρμοδίων φορέων και χορήγησης εντολής εκπόνησης των μελετών 8, 9, 10 και 11 του συμβατικού χρονοδιαγράμματος, Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης των μελετών δεν μεταβάλλεται και παραμένει 14 μήνες. με τις τμηματικές προθεσμίες υποβολών και εγκρίσεων των λοιπών εργασιών της σύμβασης να μετατίθενται αναλόγως, λόγω αύξησης του εκτιμώμενου στο χρονοδιάγραμμα χρόνου έγκριση της ΜΠΕ
30. Η καθυστέρηση που προκύπτει έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την έγκριση της μελέτης Οριοθέτησης και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής μετατοπίζει :
  - α) την έγκριση του σταδίου της Προμελέτης διευθέτησης ρεμάτων,
  - β) το χρονικό σημείο έναρξης της μελετητικής δράσης του επόμενου σταδίου ήτοι της οριστικής μελέτης διευθέτησης ρεμάτων και
  - γ) το χρονικό σημείο ολοκλήρωσης της μελέτης πέραν της εγκριθείσας, ήτοι της 30-08-2024.
17. Ο επιπλέον χρόνος των έξι (6) μηνών για την ολοκλήρωση του συνόλου της μελέτης θεωρείται εύλογος από πλευράς της υπηρεσίας καθώς υπολείπονται ακόμη :
  - α) η έγκριση των σταδίων της Μ.Π.Ε της Προμελέτης διευθέτησης ρεμάτων και της Οριοθέτησης

- β) η εκπόνηση και έγκριση του σταδίου της οριστικής μελέτης διευθέτησης ρεμάτων  
 γ) η εκπόνηση και η έγκριση του σταδίου των κτηματογραφήσεων  
 δ) η εκπόνηση και η έγκριση του σταδίου της σύνταξης των τευχών δημοπράτησης /ΣΑΥ-ΦΑΥ.
31. Δεν επηρεάζονται οι καθαροί χρόνοι εκπόνησης των μελετών της σύμβασης, ήτοι ο καθαρός χρόνος εκπόνησης των μελετών παραμένει δεκατέσσερις (14) μήνες.
32. Οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση της σύμβασης της μελέτης του θέματος δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και της υπηρεσίας και ως εκ τούτου, δύναται να χορηγηθεί η αιτούμενη παράταση σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016
33. Στο άρθρο 184 παρ.3 του Ν.4412/2016 αναφέρεται ότι: «Οι τμηματικές και η συνολική προθεσμία μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της διευθύνουσας υπηρεσίας, εφόσον σημειώνονται καθυστερήσεις στην εκτέλεση της σύμβασης.»
34. Η μελέτη έχει ενταχθεί στη Πράξη με MIS 5198140 «Μελέτες Ωρίμανσης Έργων Ομβρίων Υδάτων στην Περιφέρεια Αττικής για την Προετοιμασία Έργων στην ΠΠ 2021-2027», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σύμφωνα με την με αρ.πρωτ. 860/15-03-2023 (ΑΔΑ ΨΘΑΡ7Λ7-ΟΝ9) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής και απαιτείται η προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Αττική» για την αναμόρφωση του χρονοδιαγράμματος της εκπονούμενης μελέτης.
35. Με το με αρ.πρωτ.566/05-03-2024 έγγραφό της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Αττική» διατυπώνει τη θετική της γνώμη για την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του Υποέργου «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» προεκτιμώμενης αμοιβής 748.810,40 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) κατά έξι (6) μήνες ήτοι έως 28-02-2025 σύμφωνα και με τη .....Λίστα Ελέγχου Τροποποίησης Σύμβασης Μελετών καταχωρημένης στο ΟΠΣ με Α/Α 23512-2.0/21-02-2024.

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της μελέτης με τίτλο: «**ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ**» προεκτιμώμενης αμοιβής 748.810,40 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) αναδόχου σύμπραξης γραφείων **μελετών «Κ.ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΕ – ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΣΑΒΒΑ**», κατά έξι (6) μήνες - ήτοι μέχρι την **28-02-2025**

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της  
 η Περιφερειακή Επιτροπή  
**ομόφωνα αποφασίζει**

Την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της μελέτης με τίτλο: «**ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ**» προεκτιμώμενης αμοιβής 748.810,40 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) αναδόχου σύμπραξης γραφείων **μελετών «Κ.ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΕ – ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΣΑΒΒΑ**», κατά έξι (6) μήνες - ήτοι μέχρι την **28-02-2025**.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και το αναπληρωματικό μέλος κ. Αγγέλης Στυριδών απέχουν από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη υπερψηφίζει την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Ψηφίσαμε υπέρ της σκοπιμότητας και των όρων δημοπράτησης της υπόψη Μελέτης καθώς και υπέρ κατακύρωσης της σύμβασης με **έκπτωση 50,3%**. Η σύμβαση υπογράφηκε στις **30.8.2022** με λήξη στις **30.8.2024**, ενώ με την έγκαιρα ζητούμενη **1<sup>η</sup> παράταση των 6 μηνών** η λήξη της σύμβασης παρατείνεται μέχρι τις **28.2.2025**. Σημειώνεται ότι ο «καθαρός» χρόνος εκπόνησης της σύμβασης παραμένει ο αρχικός συμβατικός των **14 μηνών** της καθώς ο επιπλέον χρόνος, όπως προκύπτει από τις αναλυτικές και σαφείς καταγραφές της εισήγησης, αφορά σε υπερβάσεις των χρόνων **για τον έλεγχο και τις εγκρίσεις** των ενδιάμεσων σταδίων των επιμέρους μελετών. Πρόκειται,

ιδιαίτερα για τον **έλεγχο της ΜΠΕ**, η οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο στην Υπηρεσία προς έλεγχο στις **9.8.2023** και επανυποβλήθηκε «διορθωμένη – συμπληρωμένη» στις **28.9.2023**. Στις **18.10.2023** η ΜΠΕ υποβλήθηκε για έλεγχο στη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης «ελεγχόμενη και αρμοδίως θεωρημένη». Ακολούθησε ένας κύκλος διορθώσεων και επανυποβολών της ΜΠΕ στη ΔΙΠΕΧΩΣ με την τελευταία, «ελεγχόμενη και θεωρημένη» από την Υπηρεσία, να υποβάλλεται στις **21.2.2024**.

Σύμφωνα με την εισήγηση η ζητούμενη 1<sup>η</sup> παράταση κρίνεται εύλογη καθώς καλύπτει:

- Το χρόνο μέχρι να εγκριθεί η ΜΠΕ από τη ΔΙΠΕΧΩΣ και στη συνέχεια να εκδοθεί η σχετική **ΑΕΠΟ**, αφού προηγουμένα ολοκληρωθεί το χρονοβόρο στάδιο των κατά νόμο γνωμοδοτήσεων, και
- Την εκπόνηση, έλεγχο και έγκριση των μελετών που υπολείπονται και των οποίων προϋπόθεση για τη σύνταξη ή ολοκλήρωση είναι η έγκριση της ΜΠΕ και, κατά περίπτωση, η έκδοση της υπόψη ΑΕΠΟ. Υπερψηφίζουμε με τη σύσταση προς την περιφερειακή Αρχή να μεριμνά ώστε να μη πλατειάσουν αναίτια τα υπολειπόμενα ενδιάμεσα στάδια των εγκρίσεων και των γνωμοδοτήσεων»

#### **Ο Πρόεδρος**

**Νικόλαος Χαρδαλιάς**

#### **Τα Μέλη**

**Τουμαζάτου Μαριάννα**  
**Κωνσταντέλλου Αθηνά**  
**Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)**  
**Βάρσου Μαργαρίτα**  
**Βλάχου Γεωργία**  
**Μπαλάφας Γεώργιος**  
**Γεράκη Αικατερίνη**  
**Κατσικάρης Δημήτριος**  
**Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)**  
**Αγγέλης Σπυρίδων**