



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 8^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 449/2024

Στην Αθήνα, σήμερα **20-3-2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13:00'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **350758/15-3-2024** πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 15-3-2024.

Θέμα 55^ο

Εισηγηση για έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας της μελέτης: «Οριοθέτηση Ρεμάτων Μάριζας και Παπαχωραφίου στο Δήμο Παλλήνης», αναδόχου εταιρείας μελετών «SEEMAN SMART ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGMEMENT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Βλάχου Γεωργία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Γεράκη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Αγγέλης Σπυρίδων

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Παπασπύρου Αθανασία
- Λογοθέτη Αικατερίνη

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Δέσποινα Βασάκη.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στον κ. Ψαρομιχαλάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ

1. Το Ν. 3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης /13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11.05.2018) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της υπ' αριθ. 121/2018 απόφασης

του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ1661/Β'11-05-2018) με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.

2. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/τ.Α'/6-12-2016 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Το Π.Δ. 145/10 που αφορά στον «Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής»
4. Την υπ' αριθμ. 37419).
5. Την υπ' αριθμ. 216/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία ορίστηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής και την υπ' αριθμ. οικ. 499022/2-9-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ. 688/ΥΟΔΔ/3-9-2019) με την οποία ορίστηκε Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.
6. Την υπ' αρ. 664089/10-09-2020 (ΦΕΚ 3943/τ.Β'/2020), Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής».
7. Την αρ.πρωτ. οικ. 20955/22-01-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί τοποθέτησης Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων στην Π.Ε.Α.Α.
8. Την υπ' αρ. πρωτ. οικ. 21058/22.01.2019 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί τοποθέτησης Προϊσταμένου Τμήματος Υδραυλικών έργων – Λιμενικών Έργων στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Α.Α.
9. Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία για την εκτέλεση της σύμβασης.

Γενικά στοιχεία - Ιστορικό

- Με την υπ' αριθ. 262/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΦΔΘ7Λ7- Α7Μ) εγκρίθηκε η Διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας και τα τεύχη δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου της μελέτης «Οριοθέτηση Ρεμάτων Μάριζας και Παπαχωραφίου στο Δήμο Παλλήνης», με προεκτιμώμενη αμοιβή 59.693,14 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ).
- Η μελέτη του θέματος χρηματοδοτείται από Πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής, ΚΑΕ 9775.050.50
- **Με Σύμβαση που υπογράφηκε την 14-7-2021** μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής (Εργοδότης) και του Γραφείου Μελετών «SEEMAN SMART ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Ανάδοχος) ανατέθηκε η εκπόνηση της Μελέτης : «*Οριοθέτηση Ρεμάτων Μάριζας και Παπαχωραφίου στο Δήμο Παλλήνης*», ύστερα από σχετικό δημόσιο διαγωνισμό.
- Η ως άνω Σύμβαση αφορά στην εκπόνηση της Μελέτης Οριοθέτησης των Ρεμάτων Μάριζας και Παπαχωραφίου στο Δήμο Παλλήνης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Η Μελέτη περιλαμβάνει την εκπόνηση των παρακάτω μελετών :
 - μελέτη καθορισμού οριογραμμών οριοθέτησης σε τμήματα ρεμάτων συνολικού μήκους περίπου 2,0 χλμ με βάση τον ν. 4258/14
 - μερική τροποποίηση της οριστικής υδραυλικής μελέτης διευθέτησης των τμημάτων των ρεμάτων (Π.Ε. Αν. Αττικής, 2011)
 - επικαιροποίηση της τοπογραφικής μελέτης (Π.Ε. Αν. Αττικής, 2011)
 - επικαιροποίηση των Τευχών Δημοπράτησης και των ΣΑΥ & ΦΑΥ των έργων (Π.Ε. Αν. Αττικής, 2011)
 - σύνταξη Φακέλου Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού του άρθρου 7 του ν.4014/11, ο οποίος θα υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος.
- Η αμοιβή Προκήρυξης της Μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 74.019,49 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) και το ποσό της Σύμβασης, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του Αναδόχου είναι 20.444,18 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ).
- Η Σύμβαση προέβλεπε συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης της Μελέτης δέκα (10) μήνες (ήτοι έως 14-5-2022), ενώ ο καθарός χρόνος εκπόνησης ορίζεται σε εξίμηση (6.5) μήνες.
- Με την ΑΠ 2082/21-9-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΑ (ΑΔΑ:9Η8Ξ7Λ7-1Ρ3) **εγκρίθηκε η εμπρόθεσμα υποβληθείσα – σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της**

μελέτης – Τοπογραφική Μελέτη της μελέτης του θέματος, εντός του προβλεπόμενου χρόνου έγκρισής της.

- Με την από 1-2-2022 επιστολή της αναδόχου εταιρείας υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα τα παραδοτέα της υδραυλικής και περιβαλλοντικής μελέτης της μελέτης του θέματος, ήτοι: i) Φάκελος Μελέτης Οριοθέτησης ii) Φάκελος Μελέτης Διευθέτησης iii) Φάκελος Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού και ακλούθησε αλληλογραφία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, Διεύθυνση Υδάτων κλπ), κατάθεση Υπομνημάτων Τεχνικής Τεκμηρίωσης και αναθεωρημένων μελετών Οριοθέτησης και Φακέλου Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού από τον μελετητή.
- Με την αριθ. 974/10-5-2022 (ΑΔΑ: ΨΡΖΖ7Λ7-Ψ99) Απόφαση ΟΕ/ΠΑ χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης έως 14-9-2022.
- Με την αριθ. 2298/11-10-2022 Απόφαση ΟΕ/ΠΑ χορηγήθηκε 2η παράταση προθεσμίας του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης έως 14-3-2023.
- Με την αριθ. 640/14-3-2023 Απόφαση ΟΕ/ΠΑ χορηγήθηκε 3η παράταση προθεσμίας του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης έως 14-9-2023.
- Με την αριθ. 2159/12-9-2023 Απόφαση ΟΕ/ΠΑ χορηγήθηκε 4η παράταση προθεσμίας του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης έως 14-3-2024.
- Με το ΑΠ 60472/21-7-2023 έγγραφο Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού / Τμ. Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αναφορικά με τον Φάκελο Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού για το έργο «Διευθέτηση ρεμάτων Μάριζας – Παπαχωραφίου» του Δ. Παλλήνης, η ανωτέρω Υπηρεσία αποφαινεται ότι: «Κατόπιν της αναλυτικής παρουσίασης της Τεχνικής Εκθεσης των προτεινόμενων έργων στους πίνακες της ΜΠΕ, εκτιμάται ότι δεν επέρχονται αρνητικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον αλλά μάλλον θετικές και έτσι εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με την ισχύουσα ΑΕΠΟ.
- Με την ΑΠ ΑΠ 1924/22-8-2023 (ΑΔΑ: 6Φ7Τ7Λ7-2ΗΤ) Απόφαση Οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η (επανυποβληθείσα στις 3-8-2023) οριστική Υδραυλική Μελέτη Διευθέτησης του Ρ. Μαρζας της Σύμβασης με τίτλο «Οριοθέτηση ρεμάτων Μαρζας και Παπαχωραφίου».
- Κατόπιν των ανωτέρω εγκρίσεων, με το ΑΠ 1055835/5-9-2023 έγγραφο ΔΤΕ/ΠΕΑΑ εστάλη η από 3-8-2023 επανυποβληθείσα μελέτη Οριοθέτησης του Ρ. Μαρζας στη Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού / Τμ. Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών (Β) Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για τον καθορισμό των οριογραμμών.
- Με το με αριθμ. πρωτ. 80267/10-10-23 έγγραφο η ανωτέρω Διεύθυνση διαβίβασε τον φάκελο οριοθέτησης στις αρμόδιες Υπηρεσίες για γνωμοδότηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα εκ του νόμου και αναμένεται ο καθορισμός των οριογραμμών
- Με την αριθ.2656/21-11-2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η υδραυλική μελέτη αγωγού ομβρίων ρεμάτων Παπαχωραφίου.
- Με το υπ αριθ. 238395/22-2-2024 έγγραφο προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, η ΔΤΕ/ΠΕΑΑ επισημαίνει ότι έχει ήδη παρέλθει διάστημα πολλαπλάσιο των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος για τη γνωμοδότηση των υπηρεσιών της παρ. Α.2.1α. του άρθρου 3 του Ν.4258/14 (ήτοι 45 εργάσιμες ημέρες σύμφωνα με την παρ. Α.2.1δ. του άρθρου 3 του Ν.4258/14) και αιτείται την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ επικύρωσης των οριογραμμών του εν λόγω τμήματος του ρ. Μαρζας.
- Με την από 22-2-2024 επιστολή του ο μελετητής αιτείται την χορήγηση παράτασης προθεσμίας 6 μηνών του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης, ήτοι μέχρι την 14-9-2024, καθώς εκκρεμεί ο καθορισμός των οριογραμμών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και εν συνεχεία ακολουθεί η παράδοση και η έγκριση των τευχών δημοπράτησης, ΣΑΥ & ΦΑΥ και η παραλαβή της μελέτης.

Σκοπιμότητα Μελέτης

Η ανωτέρω μελέτη είναι απαραίτητη για την επικαιροποίηση και ολοκλήρωση των μελετών του έργου αλλά και την έκδοση απόφασης καθορισμού οριογραμμών με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου το έργο να καταστεί ώριμο για δημοπράτηση. Το έργο είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση της αντιπλημμυρικής προστασίας των ρεμάτων Μαρζας και Παπαχωραφίου και των εκατέρωθεν περιοχών.

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η σύνταξη μελέτης οριοθέτησης με βάση την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 4258/14) των κατάντη τμημάτων των ρεμάτων Μάριζας και Παπαχωραφίου συνολικού μήκους περίπου 2,0χλμ. Επιπλέον, θα γίνει επικαιροποίηση της τοπογραφικής μελέτης, αναθεώρηση τμήματος της οριστικής υδραυλικής μελέτης διευθέτησης με βάση την επικαιροποιημένη αποτύπωση και επικαιροποίηση των Τευχών Δημοπράτησης, ΣΑΥ & ΦΑΥ. Θα συνταχθεί και φάκελος συμμόρφωσης τελικού σχεδιασμού του άρθρου 7 του ν. 4014/11 για τον οριστικοποιημένο σχεδιασμό.

Αντικείμενο της Εισήγησης

Η παρούσα εισήγηση αφορά τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης του θέματος 6 μηνών για λόγους που αφορούν επιπρόσθετο χρόνο ελέγχου και εγκρίσεων των Υπηρεσιών δεδομένου ότι αν και έχει υποβληθεί το σύνολο των στοιχείων από τον μελετητή εντός του προβλεπόμενου από τη σύμβαση καθαρού χρόνου εκπόνησης της μελέτης, εκκρεμεί η έγκριση της μελέτης Οριοθέτησης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και εν συνεχεία η παράδοση και η έγκριση των τευχών δημοπράτησης, ΣΑΥ & ΦΑΥ και η παραλαβή της μελέτης.

ΕΠΕΙΔΗ

- **Βάσει του Άρθρου 91 του Ν. 4782/9-3-2021** «Προθεσμίες Χρονοδιάγραμμα Αντικατάσταση του άρθρου 184 του ν. 4412/2016»: «Οι τμηματικές και η συνολική προθεσμία μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της διευθύνουσας υπηρεσίας, εφόσον σημειώνονται καθυστερήσεις στην εκτέλεση της σύμβασης».
- **Βάσει του Άρθρου 140 του Ν. 4782/9-3-2021** «Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Α'» « α) Οι διατάξεις των άρθρων 57 έως 60, 63, 64, 66 έως 74, 76 έως 79, 82, 89 έως 93, 95 έως 98 και 100 καταλαμβάνουν διαγωνισμούς, που θα προκηρυχθούν μετά την 1.9.2021. Συμβάσεις που συνάφθηκαν ή θα συναφθούν μέχρι την άνω ημερομηνία, εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κατά τον χρόνο σύναψής τους.».
- **Βάσει του Άρθρου 184 του Ν. 4412.2016** που ίσχυε κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης της μελέτης του θέματος (14-7-2021): «Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν η καθυστέρηση αφορά σε υπέρβαση και του καθαρού χρόνου απαιτείται πέραν της αίτησης ή συναίνεσης του αναδόχου και γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου».
- Οι καθυστερήσεις ολοκλήρωσης της μελέτης του θέματος δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και δεν αφορούν υπέρβαση του καθαρού χρόνου εκπόνησης μελέτης δεδομένου ότι οι σχετικές μελέτες υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα από το ανάδοχο γραφείο μελετών και αναμένονται οι εγκρίσεις τους και συνεπώς η προθεσμία παρατείνεται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας 6 (έξι) μηνών του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης: «Οριοθέτηση Ρεμάτων Μάριζας και Παπαχωραφίου στο Δήμο Παλλήνης», ήτοι έως 14-9-2024, αναδόχου εταιρείας «SEEMAN SMART ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας 6 (έξι) μηνών του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης: «Οριοθέτηση Ρεμάτων Μάριζας και Παπαχωραφίου στο Δήμο Παλλήνης», ήτοι έως 14-9-2024, αναδόχου εταιρείας «SEEMAN SMART ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και το αναπληρωματικό μέλος κ. Αγγέλης Σπυρίδων απέχουν από την ψηφοφορία με την εξής παρατήρηση: «Τα έργα ομβρίων πρέπει να ολοκληρώνονται σε εύλογο χρονικό ορίζοντα».

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος απέχει από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη δηλώνει λευκό με την εξής παρατήρηση: «Η σύμβαση ύψους 20.444 € υπογράφηκε στις 14.7.2021 και προβλέπει συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης της Μελέτης δέκα (10) μήνες (έως 14-5-2022), ενώ ο καθαρός χρόνος εκπόνησης ορίζεται σε εξήμισι (6,5) μήνες. Έκτοτε δόθηκαν 4 παρατάσεις με την τελευταία να λήγει στις 14.3.2024. Στο διάστημα της 4ης παράτασης, διάρκειας 6 μηνών, η μόνη «πρόσδος» που έγινε αφορά στο «υπ' αρ. 238395/22-2-2024 έγγραφο προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής», με το οποίο, «η ΔΤΕ/ΠΕΑΑ επισημαίνει ότι έχει ήδη παρέλθει διάστημα πολλαπλάσιο των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος για τη γνωμοδότηση των υπηρεσιών ... (ήτοι 45 εργάσιμες ημέρες ...) και αιτείται την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ επικύρωσης των οριογραμμών του εν λόγω τμήματος του ρ. Μάριζας».

Κατόπιν αυτών ζητείται νέα (5η) παράταση 6 μηνών, μέχρι τις 14.9.2024, καθώς «εκκρεμεί η έγκριση της μελέτης Οριοθέτησης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και εν συνεχεία η παράδοση και η έγκριση των τευχών δημοπράτησης, του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) και η παραλαβή της μελέτης.»!

Εν ολίγοις, μελέτη συνολικής συμβατικής διάρκειας 10 μηνών, παίρνει παρατάσεις 2 χρόνων και 4 μηνών, και έπεται συνέχεια, επειδή η Διοίκηση της Περιφέρειας και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση το έχουν βάλει στον αυτόματο πιλότο. Αλήθεια, αυτό καθ' αυτό το έργο της αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής, απ' όπου διέρχονται τα 2 ρέματα, πότε προβλέπουν να ολοκληρωθεί; Και να φανταστεί κανείς ότι η λεκάνη απορροής των δύο ρεμάτων έχει απογυμνωθεί σε μεγάλο βαθμό από πυρκαγιά! Τόση κραυγαλέα όσο και συνειδητή απραξία μας βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετους! Πολύ δε περισσότερο, που όλα τα παραπάνω προαναγγέλλουν και παραπέρα συνέχεια στο σήριαλ των παρατάσεων!»

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

**Τουμαζάτου Μαριάννα
Κωνσταντέλλου Αθηνά
Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)
Βάρσου Μαργαρίτα
Βλάχου Γεωργία
Μπαλάφας Γεώργιος
Γεράκη Αικατερίνη
Κατσικάρης Δημήτριος
Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
Αγγέλης Σπυρίδων**