



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 8^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 454/2024

Στην Αθήνα, σήμερα **20-3-2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13:00'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **350758/15-3-2024** πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 15-3-2024.

Θέμα 60^ο

Εισήγηση για έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση – αντικατάσταση κατεστραμμένων και επέκταση στηθαίων ασφαλείας στο δίκτυο αρμοδιότητας πρώην ΔΕΣΕ», αναδόχου «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Βλάχου Γεωργία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Γεράκη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Αγγέλης Σπυριδων

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Παπασπύρου Αθανασία
- Λογοθέτη Αικατερίνη

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Δέσποινα Βασάκη.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στον κ. Θεοφανόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπ' όψη :

1. Τον Ν. 3852 / 07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α' / 7- 6 -2010), « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης », όπως ισχύει σήμερα.
2. Την υπ' αριθμ. 37419 / 13479 / 08-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 Β'/11-05-2018), περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.

3. Τον Ν. 4412 /2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α'147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/21.
4. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42Α'), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
5. Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.7/2013 σε θέματα έργων του ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών.
6. Τη χρηματοδότηση της σύμβασης από την ΣΑΕΠ 585 με Κωδικό Έργου 2018ΕΠ58500002.
7. Το εργολαβικό συμφωνητικό του έργου του θέματος που υπογράφηκε στις 17-8-2020 για το ποσό των 973.696,40 € (με Φ.Π.Α.), για είκοσι τέσσερις (24) μήνες και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης είναι η 17/8/2022.
8. Την υπ' αρ. πρ. 1031702/ 3-12-2021 απόφαση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου.
9. Την υπ' αριθμ.1682/26-7-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία Εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις **17/06/2023**.
10. Την υπ' αρ. πρωτ.668512 / 01-6-2023 απόφαση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου.
11. Την υπ' αριθμ. 1356/13-6 -2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις **17/09/2023**.
12. Την υπ' αριθμ. 2235/19-9- 2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις **17/12/2023**.
13. Την υπ' αριθμ. 2745/5-12-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις **17/3/2024**.
14. Τις διατάξεις των άρθρων 152, 153 και 154 του Ν. 4938/2022.
15. Το φάκελο του έργου

Αφού λάβαμε υπόψη:

Την με αρ. πρωτ. 211415/16-02-2024 αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά (3)τρείς μήνες δηλ. έως και την 17-6-2024, με τους παρακάτω αναφερόμενους λόγους:

Το έργο αφορά τις εργασίες τοποθέτησης Συστημάτων Αναχαίτησης Οχημάτων (ΣΑΟ) σε θέσεις όπου δεν υπάρχουν καθόλου μεταλλικά στηθαία ασφαλείας , την τοποθέτηση ΣΑΟ σε θέσεις προς αντικατάσταση των υφισταμένων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας παλαιού τύπου (ΜΣΟ ή ΣΤΕ) και την επισκευή , συντήρηση και αντικατάσταση των υφισταμένων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας παλαιού τύπου.

Το μεγαλύτερο τμήμα του έργου έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου απαιτείται η σύνταξη και η έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που να περιλαμβάνει τις αυξήσεις των ποσοτήτων που απαιτούνται και η έγκριση παράτασης προθεσμίας κατά τρείς (3) μήνες ώστε να υπάρχει εύλογος χρόνος για την υπόδειξη των νέων θέσεων και την εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών.

Και επειδή:

Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης δεδομένου ότι:

α) Συμφωνούμε με τα αναφερόμενα στο αίτημα του Αναδόχου το οποίο υπέβαλε εμπρόθεσμα (λήξη προθεσμίας 17-3-2024).

β) Το διάδοχο δημοπρατημένο έργο δεν έχει ακόμη συμβασιοποιηθεί και είναι απαραίτητη η διατήρηση ενεργής της παρούσας εργολαβίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που διαρκώς προκύπτουν από τροχαία ατυχήματα.

γ) Η Υπηρεσία μας κρίνει αναγκαία την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας κατά (3) μήνες δηλ. έως και την 17-6-2024 για την τεχνικά άρτια ολοκλήρωση του έργου.

δ) Η καθυστέρηση σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

ε) Το άρθρο 147 παραγρ. 8 α του Ν. 4412/2016 προβλέπει ότι η παράταση εγκρίνεται με αναθεώρηση όταν οι λόγοι παράτασης δεν είναι αποκλειστικής υπαιτιότητας του αναδόχου.

ζ) Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις, σύμφωνα με το άρθρο 147 του ν. 4412/2016.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης «με αναθεώρηση» της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση – αντικατάσταση κατεστραμμένων και επέκταση στηθαίων ασφαλείας στο δίκτυο αρμοδιότητας πρώην ΔΕΣΕ», αναδόχου «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.» κατά (3) τρεις μήνες ήτοι έως και την 17-6-2024 σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16, για τους προαναφερθέντες λόγους.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης «με αναθεώρηση» της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση – αντικατάσταση κατεστραμμένων και επέκταση στηθαίων ασφαλείας στο δίκτυο αρμοδιότητας πρώην ΔΕΣΕ», αναδόχου «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.» κατά (3) τρεις μήνες ήτοι έως και την 17-6-2024 σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16, για τους προαναφερθέντες λόγους.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κασικάρης Δημήτριος απέχει από την ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

**Τουμαζάτου Μαριάννα
Κωνσταντέλλου Αθηνά
Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)
Βάρσου Μαργαρίτα
Βλάχου Γεωργία
Μπαλάφας Γεώργιος
Γεράκη Αικατερίνη
Κασικάρης Δημήτριος
Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
Αγγέλης Σπυρίδων**