



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 14^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 727/2024

Στην Αθήνα, σήμερα **14-5-2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **561350/9-5-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 9-5-2024.

Θέμα 46^ο

Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ) – ΓΑΛΑΤΑΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ) – 2η ΦΑΣΗ», προϋπολογισμού 4.350.000,00 €, αναδόχου εταιρείας Αφοι Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ Α.Τ.Ε..

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Βλάχου Γεωργία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Μουζάλας Μάριος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Λογοθέτη Αικατερίνη

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Δέσποινα Βασάκη.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στον κ. Παγωτέλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ (ΦΕΚ Α' 85/11-04-2012)».
3. Τον οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ Β'1661/11-05-2018).

4. Το Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
5. Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.
6. Το Π.Δ. 7/13 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνηση μελετών και παροχής Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α' 42) αρμοδιότητας των Περιφερειών»
7. Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών»
8. Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις.
9. Το από 17/11/2022 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 3.877.224,90 € με το Φ.Π.Α.
10. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου σύμφωνα με τα οποία το έργο έχει συνολική προθεσμία περαίωσης δέκα οκτώ (18) μήνες, δηλαδή λήγει την 17/05/2024.
11. Την από 09/04/2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά επτά (7) μήνες.

Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Η αίτηση της αναδόχου εταιρείας για παράταση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα την 09/04/2024.
2. Με την από 09/04/2024 αίτησή της η ανάδοχος εταιρεία ζητά την παράταση του έργου κατά επτά (7) μήνες καθώς (α) οι εργασίες επιβραδύνθηκαν σημαντικά κατά τη θερινή περίοδο του έτους 2023 επειδή μέσω της υπό κατασκευή οδού γινόταν η πρόσβαση προς τους τουριστικούς προορισμούς της Τροιζηνίας, των Μεθάνων και των νησιών του Πόρου και της Ύδρας και (β) δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι μετατοπίσεις των δικτύων Ο.Κ.Ω που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου.
3. Η επαρχιακή οδός η οποία με το έργο του θέματος βελτιώνεται από τον κόμβο των Μεθάνων έως τον οικισμό του Γαλατά είναι η μοναδική οδική πρόσβαση στους τουριστικούς προορισμούς της Τροιζηνίας, των Μεθάνων και των νήσων Πόρου και Ύδρας. Η κυκλοφορία της εν λόγω οδού την παρελθούσα θερινή περίοδο ήταν ιδιαίτερα αυξημένη και επομένως η ανάπτυξη των συνεργείων και η εκτέλεση των εργασιών ήταν περιορισμένη προκειμένου η κυκλοφορία των οχημάτων να γίνεται όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη ασφάλεια.
4. Στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου περιλαμβάνονται οι μετατοπίσεις των δικτύων Ο.Κ.Ω. ήτοι των δικτύων της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και του Ο.Τ.Ε. Οι εργασίες αυτές είναι πρόδρομες των εργασιών κατασκευής του έργου και αν δεν ολοκληρωθούν δεν είναι εφικτή η ολοκλήρωση του. Δεδομένου ότι εκκρεμούν οι μετατοπίσεις των ως άνω δικτύων σε ποσοστό 25% περίπου το έργο δεν μπορεί να υλοποιηθεί εντός της συμβατικής προθεσμίας.
5. Το διάστημα των επτά (7) μηνών που αιτείται παράταση η ανάδοχος εταιρεία κρίνεται εύλογο για την ολοκλήρωση της μετατόπισης των δικτύων Ο.Κ.Ω. και την περαίωση του υπόψη έργου.
6. Η ανάγκη για παράταση της προθεσμίας του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας, ως εκ τούτου πρέπει να χορηγηθεί παράταση «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, άρθρο 147, παρ. 8α.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την έγκριση παράτασης «με αναθεώρηση» της συμβατικής προθεσμίας του έργου **«Βελτίωση επαρχιακής οδού Δρυόπης (κόμβος Καλλονής) – Γαλατάς (διακριτό τμήμα βελτίωσης) – 2^η Φάση»**, αναδόχου εταιρείας **Αφοι Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ Α.Τ.Ε.**, κατά επτά (7) μήνες, ήτοι έως την **17/12/2024**.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης «με αναθεώρηση» της συμβατικής προθεσμίας του έργου **«Βελτίωση επαρχιακής οδού Δρυόπης (κόμβος Καλλονής) – Γαλατάς (διακριτό τμήμα βελτίωσης) – 2^η**

Φάση», αναδόχου εταιρείας **Αφοι Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ Α.Τ.Ε.,** κατά επτά (7) μήνες, ήτοι έως την **17/12/2024.**

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και το αναπληρωματικό μέλος κ. Μουζάλας Μάριος απέχουν από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κασικάρης Δημήτριος απέχει από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη δηλώνει λευκό.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

**Τουμαζάτου Μαριάννα
Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)
Παπασπύρου Αθανασία
Βάρσου Μαργαρίτα
Βλάχου Γεωργία
Μπαλάφας Γεώργιος
Κασικάρης Δημήτριος
Γεράκη Αικατερίνη
Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
Μουζάλας Μάριος**