



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 14^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 728/2024

Στην Αθήνα, σήμερα **14-5-2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **561350/9-5-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 9-5-2024.

Θέμα 47^ο

Έγκριση 2ης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ», συμβατικής δαπάνης 665.829,94€ με ΦΠΑ, αναδόχου «MAYCON HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A.»

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Βλάχου Γεωργία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Μουζάλας Μάριος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Λογοθέτη Αικατερίνη

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Δέσποινα Βασάκη.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στον κ. Παγωτέλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 283, παραγρ.3.
2. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α'85/11-04-2012).
3. Τον οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ Β'1661/11-05-2018).

4. Το Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
5. Τον Ν.4070/12 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
6. Τον Ν.4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ Α'90/18-4-2013).
7. Τον Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
8. Το Π.Δ. 7/2013 "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
9. Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων».
10. Τις διατάξεις του Ν. 2696/1999
11. Το Ν. 5013/2023 «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»
12. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου
13. Το από 4/7/2023 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 665.829,94 € με ΦΠΑ και προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών πέντε (5) μήνες ήτοι μέχρι 4/12/2023
14. Την υπ' αρ. 2792/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η 1^η παράταση κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι μέχρι την 4/5/2024,
15. Την από 09/04/2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για την χορήγηση 2^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι μέχρι και την 04/10/2024

Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Με το έργο του θέματος εκτελούνται εργασίες συντήρησης της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, αντικατάστασης βλαφθέντων στηθαίων ασφαλείας και αποκατάστασης των πλακοστρώσεων των νησίδων στο οδικό δίκτυο της αρμοδιότητας της Π.Ε. Πειραιά, το οποίο αφορά σε τμήματα των οδών Λεωφόρου Π. Ράλλη, Λεωφ. Σαλαμίνας, Λεωφ. Δημοκρατίας, Λεωφ. Ειρήνης, Λεωφ. Α. Παπανδρέου, Ακτή Κονδύλη, Αγ. Δημητρίου, Χορμοβίτου, Αγγιάλου, Ψαρρών.
2. Κατ' εφαρμογή άρθρου 52 του Ν. 2696/1999, η υποβληθείσα μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από τον ανάδοχο διαβιβάστηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, πλην όμως δεν έχει ολοκληρωθεί έως σήμερα η έγκρισή της.
3. Απαιτείται σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, προκειμένου να συμπεριληφθεί η τιμολόγηση στηθαίου ασφαλείας τύπου Η2W3 στην κεντρική νησίδα της Λεωφ. Δημοκρατίας (ύψος συμβολής με Λεωφόρο Ειρήνης), ιστών οδοφωτισμού παθητικής ασφάλειας για την αντικατάσταση των υφιστάμενων ιστών, ενδεχομένως εργασιών μετατόπισης του δικτύου οδοφωτισμού και εκρίζωσης θαμνωδών φυτών στην νησίδα της Λεωφόρου Δημοκρατίας.
4. Με την υπ' αρ. 2792/2023 απόφαση της Ο.Ε. Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η 1^η παράταση μέχρι τις 4/5/2023.
5. Με την από 09/04/2024 αίτησή της, η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε, εντός της συμβατικής προθεσμίας, την παράταση της εκτέλεσης των εργασιών του ανωτέρου έργου κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι μέχρι και την 04/10/2024.
6. Το χρονικό διάστημα των πέντε (5) μηνών κρίνεται εύλογο για την έκδοση των σχετικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και την ολοκλήρωση του έργου του θέματος.
7. Η καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του έργου του θέματος δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας και ως εκ τούτου η παράταση θα πρέπει να χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021 .

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση της 2^{ης} παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ", συμβατικής δαπάνης 665.829,94€ με ΦΠΑ, αναδόχου «MAYCON HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A.» κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι μέχρι και την 04/10/2024, «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021 .

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση της 2^{ης} παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του έργου “**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ**”, συμβατικής δαπάνης 665.829,94€ με ΦΠΑ, αναδόχου «MAYCON HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A.» κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι μέχρι και την 04/10/2024, «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021 .

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και το αναπληρωματικό μέλος κ. Μουζάλας Μάριος υπερψηφίζουν την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Υπέρ. Με τη σημείωση πως δυστυχώς διαπιστώνουμε πως υπάρχει ένα κενό στην παρακολούθηση των έργων με αποτέλεσμα να δίνονται συνεχείς παρατάσεις. Οφείλει η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής να ενεργοποιηθεί ώστε να ολοκληρώνονται τα έργα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος».
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κασικάρης Δημήτριος απέχει από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη δηλώνει λευκό.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

**Τουμαζάτου Μαριάννα
Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)
Παπασπύρου Αθανασία
Βάρσου Μαργαρίτα
Βλάχου Γεωργία
Μπαλάφας Γεώργιος
Κασικάρης Δημήτριος
Γεράκη Αικατερίνη
Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
Μουζάλας Μάριος**