



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: **213 20 63 822**
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 14^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 731/2024

Στην Αθήνα, σήμερα **14-5-2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **561350/9-5-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 9-5-2024.

Θέμα 50^ο

Εισηγηση για την χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Ε.Ο. 29 ΔΡΟΣΙΑ – ΔΙΟΝΥΣΟΣ – ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Βλάχου Γεωργία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Μουζάλας Μάριος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Λογοθέτη Αικατερίνη

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Δέσποινα Βασάκη.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στον κ. Ψαρομιχαλάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

1. Με την αρ. πρωτ. Τ.Υ. 4691/οικ/29.05.2009 απόφαση Δ.Τ.Ε./Ν.Α.Α.Α. ανατέθηκε η μελέτη για το έργο του θέματος στο μελετητικό σχήμα i) ADT – ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε. ii) ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. iii) ΕΜΒΕΛΕΙΑ Α.Ε. iv) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ.
2. Με την αρ. πρωτ. Τ.Ε.119744/3218/οικ/13.06.2014 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΕΑΑ παρελήφθη οριστικά η μελέτη του θέματος από την υπηρεσία μας.

3. Με την υπ' αριθμ. 423/2017 (ΑΔΑ: ΨΦ8Ν7Λ7-ΦΩΨ) απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου Αττικής εγκρίθηκε το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2018 όπου περιλαμβάνεται το παρόν έργο (ΚΑΕ 9781.05.037).
4. Με την αρ. 2954/2018 (ΑΔΑ: 7ΘΑ77Λ7-9ΘΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε: α) η διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας και β) η αποστολή της Περίληψης Διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 33.500.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ.
5. Με την αρ. 1291/2023 (ΑΔΑ:Ψ5ΔΠ7Λ7-ΠΚΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής : α) εγκρίθηκε το Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη του έργου και β) κατακυρώθηκε η σύμβαση στην ως άνω εταιρεία με δ.τ. «ΟΔΟΣ ΑΤΕ».
6. Με την με αρ. πρωτ. 840619/06-07-2023 (ΑΔΑ: 90ΒΧ7Λ7-Γ95) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί Τροποποίησης της Πράξης «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού 29: Δροσιά-Διόνυσος –Νέα Μάκρη» με κωδικό ΟΠΣ 5189289 καθώς και με την 2^η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξης (ΑΔΑ: 6ΑΑΤ7Λ7-0Δ2) , το έργο είναι ενταγμένο στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2021-2025».
7. Στις 18-10-2023 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου του θέματος μεταξύ της αναδόχου εταιρίας με δ.τ. «ΟΔΟΣ ΑΤΕ» και της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 6Η407Λ7-4Γ7 και ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013609798) συνολικής αξίας 17.723.476,66€ με ΦΠΑ (24%).
8. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως 18-10-2025.
9. Με την αρ. πρωτ. 1539323/13-12-2023 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Α.Α. εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου.
10. Με το αρ. πρωτ. 513313/23-04-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Α.Α. διαβιβάστηκε στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδ/σμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής η Μελέτη Περιβάλλοντος για την τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου όπως τούτη υποβλήθηκε από τον ανάδοχο, ελέγχθηκε από τον βασικό μελετητή της μελέτης του έργου και διορθώθηκε από τον ανάδοχο σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της υπηρεσίας.
11. Το με αρ. πρωτ. 549058/01-05-2024 αίτημα παράτασης του αναδόχου του έργου.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Αντικείμενο του υπόψη έργου είναι η βελτίωση της επαρχιακής οδού 29: Δροσιά – Διόνυσος – Νέα Μάκρη, η οποία συνδέει τα βόρεια προάστια μέσω της Δροσιάς και του Διονύσου με τις ανατολικές περιοχές της Αττικής. Πιο συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει τη βελτίωση 15,5χλμ. της επαρχιακής οδού Διονύσου – Νέας Μάκρης. Τα 3,71χλμ αφορούν σε βελτίωση των αστικών τμημάτων Διονύσου και Νέας

Μάκρης, ενώ τα υπόλοιπα 11.79χλμ αφορούν στη βελτίωση του ενδιάμεσου υπεραστικού τμήματος.

Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Αντικείμενο της εισήγησης είναι η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Ε.Ο. 29 ΔΡΟΣΙΑ – ΔΙΟΝΥΣΟΣ – ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ**» κατά δέκα (10) ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή μέχρι **18-08-2026**.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί «περί κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν για το έργο.
2. Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 549058/01-05-2024 αίτημα του αναδόχου για χορήγηση παράτασης δέκα (10) μηνών ο ανάδοχος προέβη σε ενέργειες εξεύρεσης χώρων στην ευρύτερη περιοχή χωρίς αποτέλεσμα. Για την εξασφάλιση προσωρινών εργοταξιακών χώρων, χώρων δανειοληψίας, αποθεσιοθαλάμων ο ανάδοχος υπέβαλε μελέτη περιβάλλοντος για το έργο στην οποία καθορίζονται οι θέσεις αυτών. Οι προτεινόμενες θέσεις για την εγκατάσταση του εργοταξιακού χώρου και των συνοδών έργων του αναδόχου όπως τούτες αναφέρονται στην υποβληθείσα μελέτη περιβάλλοντος βρίσκονται στο υπεραστικό τμήμα Διονύσου – Νέας Μάκρης σε χώρο εκτός των αστικών ιστών Ν. Μάκρης και Διονύσου και σε σημεία που ελαχιστοποιούν κατά το δυνατόν την όχληση των κατοίκων. Επίσης περιορίζουν τις μετακινήσεις των μηχανημάτων του έργου καθότι οι προτεινόμενες θέσεις βρίσκονται κεντροβαρικά στο προς κατασκευή έργο.
3. Ταυτόχρονα παρουσιάζεται η ανάγκη τροποποίησης δύο όρων της υπ' αρ. πρωτ. Φ3425/5906/12/15-01-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΙΠΟΡ1Κ-Π34) Απόφασης της Δ/σης Περιβάλλοντος και

Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη βελτίωσης επαρχιακής οδού 29: Δροσιά-Διόνυσος-Νέα Μάκρη.Υπεραστικό τμήμα Διόνυσος – Νέα Μάκρη». Πιο συγκεκριμένα χρήζουν τροποποίησης ο όρος Νο. 17: «Τα έργα κατασκευής να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια της ξηράς περιόδου» και ο όρος Νο. 59: «Απαγορεύεται κάθε χρήση εκρηκτικής ύλης είτε για την διαμόρφωση των παταριών είτε για οποιαδήποτε άλλη εργασία» προκειμένου να είναι εφικτή η εκτέλεση του έργου και να υπάρχει συμφωνία με τα συμβατικά τεύχη του έργου.

4. Ο ανάδοχος έχει υποβάλλει τεχνική έκθεση συσχετισμού και αριθμητικού ελέγχου μελετών καθώς και πρόταση τροποποίησης τμήματος της μελέτης οδοποιίας, τα οποία εξετάζονται και αξιολογούνται από την υπηρεσία.
5. Ο ανάδοχος δεν δύναται να προβεί στην εγκατάσταση του εργοταξίου του έργου και στην έναρξη των εργασιών κατασκευής του πριν την έγκριση αρμοδίως της προαναφερθείσας μελέτης περιβάλλοντος και της αλλαγής των όρων της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του υπεραστικού τμήματος του έργου.
6. Το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί: α) μέχρι την έγκριση της μελέτης περιβάλλοντος και την τροποποίηση της ΑΕΠΟ του έργου από τις αρμόδιες υπηρεσίες και β) μέχρι την επίλυση των θεμάτων που αφορούν την μελέτη του έργου του θέματος εκτιμάται στους δέκα (10) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Ε.Ο. 29 ΔΡΟΣΙΑ – ΔΙΟΝΥΣΟΣ – ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ**», αναδόχου εταιρείας «**ΟΔΟΣ ΑΤΕ**» για δέκα (10) μήνες, ήτοι έως **18/08/2026** «με αναθεώρηση» χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Ε.Ο. 29 ΔΡΟΣΙΑ – ΔΙΟΝΥΣΟΣ – ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ**», αναδόχου εταιρείας «**ΟΔΟΣ ΑΤΕ**» για δέκα (10) μήνες, ήτοι έως **18/08/2026** «με αναθεώρηση» χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και το αναπληρωματικό μέλος κ. Μουζάλας Μάριος υπερψηφίζουν την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Υπέρ. Με τη σημείωση πως δυστυχώς διαπιστώνουμε πως υπάρχει ένα κενό στην παρακολούθηση των έργων με αποτέλεσμα να δίνονται συνεχείς παρατάσεις. Οφείλει η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής να ενεργοποιηθεί ώστε να ολοκληρώνονται τα έργα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος»
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κασικάρης Δημήτριος απέχει από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη δηλώνει λευκό.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

Τουμαζάτου Μαριάννα
Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)
Παπασπύρου Αθανασία
Βάρσου Μαργαρίτα
Βλάχου Γεωργία
Μπαλάφας Γεώργιος
Κασικάρης Δημήτριος
Γεράκη Αικατερίνη
Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
Μουζάλας Μάριος