



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 14^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 733/2024

Στην Αθήνα, σήμερα **14-5-2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **561350/9-5-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 9-5-2024.

Θέμα 52^ο

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Α20)», αναδόχου: «ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ», προϋπολογισμού: 2.000.000,00€ (με ΦΠΑ).

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Βλάχου Γεωργία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Μουζάλας Μάριος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Λογοθέτη Αικατερίνη

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Δέσποινα Βασάκη.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στην κα. Γκρέκα, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του **N.4412/2016** (ΦΕΚ 147 Α'/08.08.2016) «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 160 του **N.3852/7-6-2010** (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.

3. Τις διατάξεις της με αριθμ. **37419/13479/8-5-2018** Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β/11-05-2018) με την οποία εγκρίθηκε η με αρ. **121/2018** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, που αφορά την τροποποίηση – επικαιροποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
4. Τις διατάξεις του **Ν. 4071/2012** (ΦΕΚ 85 Α΄/11.04.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
5. Τις διατάξεις του **Ν. 4129/2013** (ΦΕΚ 52 Α΄) «Κύρωση Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα
6. Τις διατάξεις του **Ν. 3973/2011** (ΦΕΚ 138 Α΄/16.06.2011), για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις.
7. Την **Εγκύκλιο 6**, με αρ.πρωτ.: 2067/14.01.2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01/01/2011.
8. Το **Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ26/τ.Α΄/31-1-13)**, «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών» και της ερμηνευτικής Εγκυκλίου υπ.αρ. 6/17-4-2013 (ΑΔΑ:4Α9ΤΚ-Ξ) του Τμήματος Γενικής Δ/σης Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
9. Την με αριθμ. **18641/05-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΩ9Ζ7Λ7-ΜΧΥ)** Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός Αναπληρώτριας Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχων»
10. Την με αριθμ.: **92612/23.01.2024** Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία ορίστηκε η αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Έργων & Υποδομών.
11. Την με αριθμ. **377930/22-03-2024 (ΦΕΚ2121/τ.Β΄/7-4-2024)** Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων σε Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους».
12. Την με αρ. πρωτ. **83017/23-01-2023** Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία τοποθετήθηκε ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος στο Τμήμα Οδοποιίας και Μηχανημάτων Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.
13. Την υπ' αριθμ. **300/2020 (ΑΔΑ: 9ΝΟΡ7Λ7-ΛΥΠ)** Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων έργων για το οικ. έτος 2021.
14. Την υπ' αριθμ. **301/2020 (ΑΔΑ: 6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ)** Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2021.
15. Την με αρ. πρωτ. **46385/2021** (α/α 1076) 20-1-2021 (ΑΔΑ: ΩΖΛΣ7Λ7-Β4Δ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
16. Την μελέτη του θέματος που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.
17. Την απόφαση **388/2021 (ΑΔΑ:6ΟΠΒ7Λ7-5ΨΣ)** της Ο.Ε της Π.Α με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, τα τεύχη δημοπράτησης, η διενέργεια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, η περίληψη της διακήρυξης και η αποστολή της στον ελληνικό τύπο, η δημοσίευση της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου.
18. Την υπ' αριθμ.: **2084/2021** Απόφαση της Ο.Ε./Π.Α. (ΑΔΑ: 6ΡΤΒ7Λ7-ΣΙΕ), με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό (1) της Ε.Δ.
19. Ότι προκειμένου να εγκριθεί το από 22-03-2021 Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού και να συνεχιστεί η διαδικασία του διαγωνισμού, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής αποφάσισε -σύμφωνα με την με αριθμ.995/2021 απόφαση (ΑΔΑ: 9ΜΙΣ7Λ7-ΟΝΣ)- να κληθούν από την αρμόδια Υπηρεσία Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α, οι συμμετέχοντες φορείς να παράσχουν αιτιολογήσεις σχετικά με το ύψος του προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης.
20. Το υπ'αρ.πρωτ.:**391868/18-06-21** έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.4412/2016 (ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές), με το οποίο ζήτησε από όλους τους συμμετέχοντες να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ.2 του ίδιου άρθρου και αιτιολογούν το ποσοστό έκπτωσης των προσφορών.
21. Την με αριθμό: **1297/2021 (ΑΔΑ: 9ΡΕ57Λ7-ΚΚΥ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με την οποία έγινε σύσταση τριμελούς Ομάδας Εργασίας, η οποία θα εξετάσει τις αιτιολογήσεις των προσκληθέντων οικονομικών φορέων συντάσσοντας

- ανάλογη Τεχνική Έκθεση και εξουσιοδοτήθηκε η Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., για τη συνέχιση των διαδικασιών του διαγωνισμού
22. Την από **20-07-2021** αναφορά της Ομάδας Εργασίας, η οποία διαβίβασε στην Δ.Τ.Ε της Π.Ε.Δ.Α Τεχνική Έκθεση αξιολόγησης των αιτιολογήσεων των οικονομικών φορέων.
 23. Την συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού, που πραγματοποιήθηκε στις **10-9-2021**, η οποία συνήλθε, με σκοπό την σύνταξη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού (Κατόπιν απαίτησης της Ο.Ε. της Π.Α. να αιτιολογηθεί από τους συμμετέχοντες το ύψος του προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης), σε συμπλήρωση/αναμόρφωση του από 22-03-2021 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού
 24. Την υπ' αριθμ.: **2539/2021** Απόφαση της Ο.Ε./Π.Α. (ΑΔΑ:ΨΟ9Ρ7Λ7-ΙΡΜ), με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό (2) της Ε.Δ. και κατακυρώθηκε η Σύμβαση στον μειοδότη «ΕΔΡΑΙΟΣ Α.Τ.Ε.» με μέση έκπτωση 54,71% που αντιστοιχεί σε συνολική δαπάνη **905.723,34€ (με ΦΠΑ)** και αναλύεται σε:
 25. Την πράξη **18/22** του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στην οποία αναφέρεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Α20)».
 26. Ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Ίδιων Πόρων της Περιφέρειας Αττικής που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων, έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής με **ΚΑΕ 9781.06.020**.
 27. Τα συμβατικά τεύχη και τον φάκελο του έργου.
 28. Την από **16/02/2022 με 22SYMV010065264 2022-02-16 και (ΑΔΑ 9ΡΦΗ7Λ7-437)** σύμβαση ποσού **905.723,34€ (με ΦΠΑ 24%)**
 29. Την συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου που είναι δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι την **16/8/2023**.
 30. Το γεγονός ότι το έργο εκτελείται εμπρόθεσμα.
 31. Την απόφαση με αρ. πρωτ.:336495/**18-4-2022** του Τμήματος Οδοποιίας & Μηχανημάτων Έργων της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., με την οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου του θέματος.
 32. Το άρθρο **147 παρ.4 του Ν. 4412/2016**.
 33. Την απόφαση με αρ.πρωτ.:**661235/31-5-2023** της Δ.Τ.Ε Π.Ε.Δ.Α με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε συνολικής δαπάνης #905.723,32# (με Φ.Π.Α), σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, στην οποία συμπεριλαμβάνεται ποσό 712.629,77€ για εργασίες με Γ.Ε & Ο.Ε, ποσό 17.768,68€ για απρόβλεπτα, 23,58€ για αναθεώρηση, 175.301,29€ για Φ.Π.Α. 24% και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε
 34. Την με αριθμό: **1862/2023 (ΑΔΑ: 9ΓΑ67Λ7-Χ0Τ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας κατά έξι (6) μήνες ήτοι ως τις **16-2-2024**.
 35. Την με αριθμό: 275/2024 (ΑΔΑ: 69277Λ7-BY0) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας κατά έξι (6) μήνες ήτοι ως τις **16-5-2024**.
 36. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το **άρθρο 147 παρ.8 του Ν.4412/2016** «Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή για χρόνο ίσο με την αρχική συμβατική προθεσμία»
 37. Το με αρ.πρωτ.:**548539/1-5-2024** αίτημα του αναδόχου.
 38. Την με αρ.πρωτ.: 548539/1-5-2024 Εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με την παρούσα εργολαβία, αντιμετωπίζονται διάφορες φθορές, ζημιές του δικτύου, οι οποίες αναφέρονται, από τις επιτροπές ελέγχου και διαπίστωσης βλαβών της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.Δ.Α., καθώς και οι περιπτώσεις που θα απαιτούν άμεση κινητοποίηση για αποκατάσταση βλαβών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του Ν. 3481/ΦΕΚ 162/2-8-06 και στην Ε.Σ.Υ του παρόντος έργου και η αντιμετώπιση οποιασδήποτε κατάστασης, επικίνδυνης για την ασφάλεια πεζών και οχημάτων, κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας.

Οι λόγοι που αιτιολογούν το αίτημα της παράτασης στην εξέλιξη του έργου είναι οι κάτωθι:

1. Τμήματα του οδικού δικτύου, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α λόγω μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου, σύνθεσης κυκλοφορίας (βαρέα οχήματα λόγω βιομηχανικής ζώνης, μεγάλο μεταφορικό φορτίο, χωματερή) παρουσίασαν φθορά μεγαλύτερη της αναμενόμενης.
2. Κρίθηκε απαραίτητη η αύξηση ορισμένων ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών που περιλαμβάνονται στο τεχνικό αντικείμενο του έργου (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη, ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση, ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας και απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος) –μέσω ανάλωσης του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών- ώστε αφενός μεν να συνεχιστεί η συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Δ.Α, να συνεχιστεί η εύρυθμη συντήρησή του και η ταχεία αποκατάσταση των βλαβών και αφετέρου να εξασφαλιστεί η οδική ασφάλεια και να αποτραπεί η έκθεση των πολιτών σε κινδύνους από τροχαία ατυχήματα.
3. Υπάρχει υπόλοιπο ποσοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την συντήρηση του οδικού δικτύου.
4. Η νέα εργολαβία συντήρησης είναι στο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας.

και επειδή η ανάγκη για παράταση της προθεσμίας του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, πρέπει να χορηγηθεί παράταση σύμφωνα με το άρθρο **147 παρ.8 του Ν. 4412/2016**.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Α20)**», προϋπολογισμού μελέτης 2.000.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α), αναδόχου εταιρείας: «ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ», κατά έξι (6) μήνες με αναθεώρηση, ήτοι μέχρι τις **16-11-2024**.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Α20)**», προϋπολογισμού μελέτης 2.000.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α), αναδόχου εταιρείας: «ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ», κατά έξι (6) μήνες με αναθεώρηση, ήτοι μέχρι τις **16-11-2024**.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και το αναπληρωματικό μέλος κ. Μουζάλας Μάριος υπερψηφίζουν την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Υπέρ. Με τη σημείωση πως δυστυχώς διαπιστώνουμε πως υπάρχει ένα κενό στην παρακολούθηση των έργων με αποτέλεσμα να δίνονται συνεχείς παρατάσεις. Οφείλει η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής να ενεργοποιηθεί ώστε να ολοκληρώνονται τα έργα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος»
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κασικάρης Δημήτριος απέχει από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη δηλώνει λευκό.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

**Τουμαζάτου Μαριάννα
Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)
Παπασπύρου Αθανασία
Βάρσου Μαργαρίτα
Βλάχου Γεωργία
Μπαλάφας Γεώργιος
Κασικάρης Δημήτριος
Γεράκη Αικατερίνη
Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
Μουζάλας Μάριος**