



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

**213 20 63 776**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**Συνεδρίαση 14<sup>η</sup>**

**Απόφαση υπ' αριθμ. 738/2024**

Στην Αθήνα, σήμερα **14-5-2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **561350/9-5-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 9-5-2024.

**Θέμα 58<sup>ο</sup>**

Εισηγηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΟΜΒΩΝ - ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΔΕΣΕ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» προϋπ.1.500.000€ αναδ. ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ.

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Βλάχου Γεωργία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Μουζάλας Μάριος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Λογοθέτη Αικατερίνη

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Δέσποινα Βασάκη.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στον κ. Θεοφανόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

**Έχοντας υπόψη :**

1. Τον Ν. 3852/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/07-06-2010) όπως ισχύει σήμερα.
2. Την αρ. υπ' αριθμ. 37419 / 13479 / 08-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού

- Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 Β'/11-05-2018), περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
3. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  4. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42Α'), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
  5. Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών».
  6. Τη χρηματοδότηση του έργου από τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 585 με κωδ. έργου 2014ΕΠ58500002, του Π.Δ.Ε.
  7. Το εργολαβικό συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 15-5-2023 για το ποσό των 913.255,45€ (με Φ.Π.Α.)
  8. Σύμφωνα με τη σύμβαση του έργου, η προθεσμία περαίωσης ορίζεται σε (12) δώδεκα μήνες και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης είναι η 15-5-2024.
  9. Την με Α.Π. 1201261/4-10-2023 απόφαση έγκρισης του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέματος
  10. Την με Α.Π. 1353412/4-11-2023 απόφαση έγκρισης του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου του θέματος
  11. Την με Α.Π.392044/27-3-2024 απόφαση έγκρισης του 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου του θέματος.
  12. Τις διατάξεις των άρθρων 152, 153 και 154 του Ν. 4938/2022.
  13. Το φάκελο του έργου

#### **Αφού λάβαμε υπόψη:**

1. Την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΙΜΥ 443408/5-4-2024 αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά (6) μήνες ,για τους παρακάτω αναφερόμενους λόγους:

*“ Το έργο έχει συνολικό χρόνο υλοποίησης τους δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες και συμβατική ημερομηνία περαίωσης την 15/05/2024.*

*Σήμερα παρόλο ότι έχει ολοκληρωθεί σχεδόν το 60% του αντικειμένου, οι αλληπάλληλες ισχυρές βροχοπτώσεις δεν επέτρεψαν την πρόοδο και ολοκλήρωση των εργασιών.*

*Με δεδομένο ότι η καθυστέρηση των εργασιών έχει γίνει χωρίς καμία απολύτως δική μας υπαιτιότητα και επειδή σύμφωνα με το άρθρο 147 §8α του Ν. 4412/16 8α. : «Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται: α) ..«με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.» παρακαλούμε να μας δοθεί παράταση του συμβατικού χρόνου κατά 6 (έξι) μήνες έτσι ώστε η ημερομηνία περαίωσης να μεταφερθεί την 12/11/2024.”*

2. Το αντικείμενο του έργου, που είναι η συντήρηση και βελτίωση της οριζόντιας (διαγράμμιση) και κατακόρυφης (πινακίδες) σήμανσης κόμβων – κάτω διαβάσεων και οδικού δικτύου αρμοδιότητας της πρώην ΔΕΣΕ και νυν Β' τμ. Συντήρησης & Κατασκευών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής.

#### **Και επειδή :**

Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης δεδομένου ότι:

**α)** Συμφωνούμε με τα αναφερόμενα στο αίτημα του Αναδόχου το οποίο υπέβαλε εμπρόθεσμα (λήξη προθεσμίας 15-5-2024).

**β)** Δεν υπάρχει διάδοχο δημοπρατημένο έργο και είναι απαραίτητη η διατήρηση ενεργής της παρούσας εργολαβίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που διαρκώς προκύπτουν από τροχαία ατυχήματα.

**γ)** Η Υπηρεσία μας κρίνει αναγκαία την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας κατά (6) μήνες δηλ. έως και την 15-11-2024 για την τεχνικά άρτια ολοκλήρωση του έργου.

**δ)** Η καθυστέρηση σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

**ε)** Το άρθρο 147 παραγρ. 8 α του Ν. 4412/2016 προβλέπει ότι η παράταση εγκρίνεται με αναθεώρηση όταν οι λόγοι παράτασης δεν είναι αποκλειστικής υπαιτιότητας του αναδόχου.

**ζ)** Η Περιφερειακή Επιτροπή εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις, σύμφωνα με το άρθρο 147 του ν. 4412/2016.

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την έγκριση παράτασης «με αναθεώρηση» της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΟΜΒΩΝ - ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΔΕΣΕ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**» προϋπ.1.500.000€ αναδ. ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ κατά (6)έξη μήνες ήτοι έως και την 15-11-2024 σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16, για τους προαναφερθέντες λόγους.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της  
η Περιφερειακή Επιτροπή  
**ομόφωνα αποφασίζει**

Την έγκριση παράτασης «με αναθεώρηση» της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΟΜΒΩΝ - ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΔΕΣΕ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**» προϋπ.1.500.000€ αναδ. ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ κατά (6)έξη μήνες ήτοι έως και την 15-11-2024 σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16, για τους προαναφερθέντες λόγους.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και το αναπληρωματικό μέλος κ. Μουζάλας Μάριος υπερψηφίζουν την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Υπέρ. Με τη σημείωση πως δυστυχώς διαπιστώνουμε πως υπάρχει ένα κενό στην παρακολούθηση των έργων με αποτέλεσμα να δίνονται συνεχείς παρατάσεις. Οφείλει η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής να ενεργοποιηθεί ώστε να ολοκληρώνονται τα έργα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος».
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κασικάρης Δημήτριος απέχει από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη δηλώνει λευκό.

**Ο Πρόεδρος**

**Νικόλαος Χαρδαλιάς**

**Τα Μέλη**

**Τουμαζάτου Μαριάννα  
Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)  
Παπασπύρου Αθανασία  
Βάρσου Μαργαρίτα  
Βλάχου Γεωργία  
Μπαλάφας Γεώργιος  
Κασικάρης Δημήτριος  
Γεράκη Αικατερίνη  
Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)  
Μουζάλας Μάριος**