



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

Συνεδρίαση 18^η

Απόφαση υπ' αριθμ.937/2024

Στην Αθήνα, σήμερα **25-6-2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **15:00'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **751270/20-6-2024** πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στους Αντιπεριφερειάρχες και στις παρατάξεις, στις 20-6-2024, σε συνδυασμό με την υπ' αρ. **753479/21-6-2024** ορθή επανάληψη αυτής, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 21-6-2024.

Θέμα 39^ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της μελέτης με τίτλο : «ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» προεκτιμώμενης αμοιβής 73.746,76 € (με το ΦΠΑ) αναδόχου σύμπραξης γραφείων μελετών «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ» και «MARNET Α.Τ.Ε».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Βλάχου Γεωργία
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Γεράκη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Γώγος Χρήστος
- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Μουζάλας Μάριος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ:

- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)
- Μπαλάφας Γεώργιος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στον κ. Παγωτέλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α'7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Τον οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ Β'1661/11-05-2018).
4. Το Π.Δ. υπ' αρ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
5. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις ισχύουσες διατάξεις.
7. Τα συμβατικά τεύχη της υπό εκπόνηση μελέτης
8. Την υπ' αριθμ. 2085/2020 (63η συνεδρίαση 06-10-2020) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 για την επιλογή αναδόχου της μελέτης της επικεφαλίδας
9. Την με αρ. 206/2021 [Συν/ση 4^η 26-01-2021 ΑΔΑΒΖΓ37Λ7-Κ9Α) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης του θέματος στην σύμπραξη γραφείου μελετών «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ» και «MARNET Α.Τ.Ε.».
10. Την από 13-04-2021 σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης του θέματος με προθεσμία περαίωσης οκτώ (8) μηνών.
8. την από 26-04-2021 αίτηση του αναδόχου με το οποίο υπεβλήθη το χρονοδιάγραμμα της μελέτης του θέματος το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 332289/26-04-2021 απόφαση του Προϊσταμένου Τμ. Υδραυλικών Έργων –Λιμενικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε Πειραιά & Νήσων.
11. Την υπ' αρ. 2630/2021 (60^η συν/ση 23-11-2021 ΑΔΑ 9ΗΑ97Λ7-Ι6Μ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατόπιν της από 12-11-2021 αίτησης του αναδόχου και της με αρ.πρωτ.969929/16-11-2021 εισήγησης της υπηρεσίας μας.
12. Την από 08-12-2021 αίτηση του ανάδοχου με την οποία υπέβαλε αναμορφωμένο χρονοδιάγραμμα κατόπιν του με αρ.πρωτ. 1014149/29-11-2021 εγγράφου της υπηρεσίας μας.
13. Την υπ' αρ. πρωτ. 1059467/10-12-2021 απόφαση του Προϊσταμένου Τμ. Υδραυλικών Έργων –Λιμενικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε Πειραιά & Νήσων με την οποία εγκρίθηκε το 2^ο αναμορφωμένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης
14. Την υπ' αρ. 607/2022 (11^η συν/ση 22-03-22 ΑΔΑ 9ΛΣΣ7Λ7-3ΕΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατόπιν της από 11-03-2022 αίτησης του αναδόχου και της με αρ.πρωτ.214532/14-03-2022 εισήγησης της υπηρεσίας μας.
15. Την από 07-04-2022 αίτηση του ανάδοχου με την οποία υπέβαλε αναμορφωμένο χρονοδιάγραμμα κατόπιν του με αρ.πρωτ. 273602/31-03-2022 εγγράφου της υπηρεσίας μας.
16. Την υπ' αρ. πρωτ. 321007/13-04-2022 απόφαση του Προϊσταμένου Τμ. Υδραυλικών Έργων –Λιμενικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε Πειραιά & Νήσων με την οποία εγκρίθηκε το 2^ο αναμορφωμένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης
17. Την υπ' αρ. 1673/2022 (36^η συν/ση 26-07-2022 ΑΔΑ 9ΦΜΕ7Λ7-ΤΑΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατόπιν της από 13-07-2022 αίτησης του αναδόχου και της με αρ.πρωτ.682266/14-07-22 εισήγησης της υπηρεσίας μας.
18. Την από 04-08-2022 αίτηση του ανάδοχου με την οποία υπέβαλε αναμορφωμένο χρονοδιάγραμμα κατόπιν του με αρ.πρωτ. 747184/01-08-2022 εγγράφου της υπηρεσίας μας.
19. Την υπ' αρ. πρωτ. 766792/05-08-2022 απόφαση του Προϊσταμένου Τμ. Υδραυλικών Έργων –Λιμενικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε Πειραιά & Νήσων με την οποία εγκρίθηκε το 3^ο αναμορφωμένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης
20. Την υπ' αρ. 127/2023 (2^η Συν/ση της 24-01-2023 ΑΔΑ 6ΔΓΩ7Λ7-Η94) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της από 16-01-2023 αίτησης του αναδόχου και της με αρ.πρωτ.58395/17-01-2023 εισήγησης της υπηρεσίας μας.
21. Την από 08-02-2023 αίτηση του ανάδοχου με την οποία υπέβαλε αναμορφωμένο χρονοδιάγραμμα κατόπιν του με αρ.πρωτ. 118786/30-01-2023 εγγράφου της υπηρεσίας μας.

22. Την υπ' αρ. πρωτ. 182180/14-02-2023 απόφαση του Προϊσταμένου Τμ. Υδραυλικών Έργων –Λιμενικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε Πειραιά & Νήσων με την οποία εγκρίθηκε το 4^ο αναμορφωμένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης
23. Την υπ' αρ. 1512/2023 (36^η συν/ση 04-07-2023 ΑΔΑ ΨΒ3Μ7Λ7-ΡΘ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η συνολική παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης κατά έξι (6) μήνες - ήτοι μέχρι την 13-02-2024 κατόπιν της με αρ. πρωτ. 792278/27-06-2023 εισήγησης της υπηρεσίας μας και της από 27-06-2023 αίτησης του αναδόχου
24. Την με αρ.πρωτ. 886827/17-07-2023 απόφαση του Προϊσταμένου Τμ. Υδραυλικών Έργων –Λιμενικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε Πειραιά & Νήσων με την οποία εγκρίθηκε το 5^ο αναμορφωμένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης κατόπιν της από 13-07-2023 αίτησης του αναδόχου
25. Την από 15-01-2024 αίτηση του ανάδοχου με την οποία αιτήθηκε την χορήγηση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης κατά έξι (6) μήνες - ήτοι μέχρι την **13-08-2024** για την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – έκδοσης ΑΕΠΟ, χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση.
26. Την με αρ. πρωτ. 73227/18-01-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιά & Νήσων στην Περιφερειακή Επιτροπή
27. Την απόφαση 92/2024(2^η Συν/ση της 23-01-2024 ΑΔΑ ΨΔ6Φ7Λ7-ΘΥΩ) της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης κατά (6) μήνες - ήτοι μέχρι την 13-08-2024.
28. Την από 01-02-2024 αίτηση του ανάδοχου με την οποία υπέβαλε αναμορφωμένο χρονοδιάγραμμα κατόπιν του με αρ. πρωτ. 136063/01-02-2024 εγγράφου της υπηρεσίας μας και το οποίο εγκρίθηκε με την με αρ.πρωτ. 138558/01-02-2024 απόφαση του Προϊσταμένου Τμ. Υδραυλικών Έργων –Λιμενικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε Πειραιά & Νήσων.
29. Την από **12-06-2024** αίτηση του ανάδοχου με την οποία αιτήθηκε την χορήγηση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης κατά έξι (6) μήνες - ήτοι μέχρι την **13-02-2025** για την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – έκδοσης ΑΕΠΟ, χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση.
- 30.

ΕΠΕΙΔΗ

1. Αντικείμενο της μελέτης είναι η εκπόνηση των αναγκαίων μελετών για τον προκαταρκτικό σχεδιασμό, την χωροθέτηση και την περιβαλλοντική αδειοδότηση ενός λιμενίσκου σκαφών μικτής χρήσης ο οποίος εντοπίζεται στον κόλπο της Ν. Σαλαμίνας, νότια της Ακτής Καραϊσκάκη και στην περιοχή μεταξύ του ναού του Αγ. Νικολάου και του βόρειου υφιστάμενου μώλου του λιμένα. Στο παραλιακό μέτωπο που προτείνεται να χωροθετηθεί ο λιμενίσκος δεν υπάρχει οιαδήποτε λιμενική εγκατάσταση. Η συνολική μελέτη περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους μελέτες : α) Μελέτη Τοπογραφίας, β) Λιμενική μελέτη (σε στάδιο προκαταρκτικής μελέτης) και γ) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
2. Με την από 04-06-2021 αίτησή του ο ανάδοχος κατέθεσε την τοπογραφική μελέτη η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 1344/22-06-2021 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της α) υπ' αρ. πρωτ. 473531/10-06-2021 εισήγησης της Δ/νουςας Υπηρεσίας & β) της υπ' αρ.πρωτ. 481944/14-06-2021 εισήγησης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε Πειραιά & Νήσων.
3. Με το με αρ.πρωτ. 541420/29-06-2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε Πειραιά & Νήσων Περιφέρειας Αττικής κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο η απόφαση έγκρισης της τοπογραφικής μελέτης και δόθηκε η εντολή για την εκπόνηση της Λιμενικής Μελέτης και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
4. Με την από 06-08-2021 αίτησή του ο ανάδοχος κατέθεσε το 1^ο τμήμα της Λιμενικής μελέτης που αφορά στην «Διερεύνηση και καθορισμό εναλλακτικών τεχνικών λύσεων» και με την από 14-09-2021 αίτησή του το 2^ο τμήμα που αφορά στον «Προκαταρκτικό σχεδιασμό των έργων και την προκαταρκτική εκτίμηση του κόστους κατασκευής για κάθε εναλλακτική λύση και χάραξη των έργων» καθώς και την Περιβαλλοντική μελέτη.
5. Με το με αρ.πρωτ. 788874/23-09-2021 έγγραφο της Δ/σης υπηρεσίας ζητήθηκαν από τον ανάδοχο διορθώσεις - συμπληρώσεις επί της προσκομισθείσας λιμενικής μελέτης στα πλαίσια του ελέγχου της εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών

6. Ο ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα στις 05-10-2021 αναμορφωμένη την Λιμενική μελέτη η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 2536/2021 (57^η συν/ 09-11-2021 ΑΔΑ 94Λ87Λ7-1PB) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της α) υπ' αρ. πρωτ. 955277/03-11-2021 εισήγησης της Δ/νουσας Υπηρεσίας & β) της υπ' αρ.πρωτ. 926513/03-11-2021 εισήγησης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε Πειραιά & Νήσων.
7. Με το υπ' αρ. πρωτ. 925297/03-11-2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε Πειραιά & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής διαβιβάστηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αρμοδίως ελεγμένη και θεωρημένη στην Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένη Διοίκησης Αττικής και παράλληλα υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του ΥΠΕΝ την 03-11-2021 (ΠΕΤ 2111653222)
8. Κατόπιν της πραγματοποίησης του συνόλου των παραδόσεων εντός του συμβατικού χρόνου ήτοι της Τοπογραφικής μελέτης, της Λιμενικής μελέτης και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ο ανάδοχος με το από 12-11-2021 αίτησή του αιτήθηκε την χορήγηση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης κατά τέσσερις (4) μήνες - ήτοι μέχρι την 13-04-2022 χωρίς καμμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση, μέχρι την ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
9. Κατόπιν της με αρ. πρωτ. 969929/16-11-2021 εισήγησης της υπηρεσίας μας η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής με την υπ' αρ. 2630/2021 (60^η συν/ση 23-11-2021 ΑΔΑ 9ΗΑ97Λ7-Ι6Μ) απόφασή της ενέκρινε την συνολική παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης κατά τέσσερις (4) μήνες - ήτοι μέχρι την **13-04-2022**.
10. Με το με αρ.πρωτ. 20754/16-02-2022 έγγραφό της η Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής διαβίβασε την Μ.Π.Ε για την διατύπωση των σχετικών απόψεων στους αρμόδιους φορείς, ήτοι σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας και στο Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου με κοινοποίηση στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σαλαμίνας.
11. Κατόπιν της με αρ. πρωτ. 214532/14-03-2022 εισήγησης της υπηρεσίας μας η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής με την υπ' αρ. 607/2022 (11^η συν/ση 22-03-22 ΑΔΑ 9ΛΣΣ7Λ7-3ΕΠ) απόφασή της ενέκρινε την συνολική παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης κατά τέσσερις (4) μήνες - ήτοι μέχρι την **13-08-2022**.
12. Κατόπιν της με αρ. πρωτ. 682266/14-07-22 εισήγησης της υπηρεσίας μας η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής με την υπ' αρ. 1673/2022 (36^η συν/ση 26-07-2022 ΑΔΑ 9ΦΜΕ7Λ7-ΤΑΠ) απόφασή της ενέκρινε την συνολική παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης κατά έξι (6) μήνες - ήτοι μέχρι την **13-02-2023**.
13. Με το με αρ.πρωτ. 92039/03-08-2022 έγγραφό της η Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ζήτησε την αποσαφήνιση της κατηγοριοποίησης της μελέτης στα πλαίσια του ελέγχου της Μ.Π.Ε, κατόπιν του με αρ. πρωτ. 749421/27-07-2022 εγγράφου της Δ/σης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής.
14. Με το με αρ. πρωτ. 761453/04-08-2022 έγγραφο μας ζητήθηκαν οι σχετικές διευκρινήσεις από τον ανάδοχο και εν συνεχεία η Μ.Π.Ε υποβλήθηκε εκ νέου ηλεκτρονικά στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του ΥΠΕΝ την 05-08-2022 (ΠΕΤ 2111653222) στην κατηγορία Α1 (ομάδα 3^η : Λιμενικά Έργα /Λιμένες εξυπηρέτησης αλιευτικών σκαφών 'η μικτής χρήσης με τουριστικά σκάφη εξυπηρέτησης ναυταθλητικών δραστηριοτήτων ιχθυόσκαλες και συναφείς εγκαταστάσεις), με αρμόδια περιβαλλοντική αρχή την Δ/ση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ.
15. Με το με αρ.πρωτ. 767716/5-8-2022 έγγραφο μας διαβιβάστηκε ο φάκελος της ΜΠΕ αρμοδίως ελεγμένη και θεωρημένη στην Δ/ση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ, συνοδευόμενη από τις γνωμοδοτήσεις της Δ/σης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, του ΓΕΕΘΑ, της εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και της Υπηρεσίας Νεότερων Μνημείων & Τεχνικών έργων Αττικής, Αν.Στερεάς και Κυκλάδων
16. Με το υπ' αρ.πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/115028/7621/03-11-2022 διαβιβάστηκε η ΜΠΕ προς δημοσιοποίηση – διαβούλευση και έχει ήδη δημοσιευτεί στο υπ' αρ. 15347/08-11-2022 φύλλο της εφημερίδας «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ»
17. Σύμφωνα με το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό εκκρεμούν οι γνωμοδοτήσεις των κάτωθι φορέων :

- Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
 - Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
 - Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού
 - Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Αττικής
18. Με την από 12-06-2024 αίτησή του ο ανάδοχος αιτήθηκε εκ νέου την χορήγηση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της σύμβασης κατά έξι (6) μήνες - ήτοι μέχρι την **13-02-2025** χωρίς καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση για την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – έκδοσης ΑΕΠΟ.
19. Στο άρθρο 184 παρ.3 του Ν.4412/2016 αναφέρεται ότι: *«Οι τμηματικές και η συνολική προθεσμία μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της διευθύνουσας υπηρεσίας, εφόσον σημειώνονται καθυστερήσεις στην εκτέλεση της σύμβασης»*
20. Η καθυστέρηση που προκύπτει έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από το ΥΠΕΝ μετατοπίζει το χρονικό σημείο ολοκλήρωσης της μελέτης πέραν της αρχικής συμβατικής,
21. Ο επιπλέον χρόνος των έξι (6) μηνών για την ολοκλήρωση του συνόλου της μελέτης θεωρείται εύλογος από πλευράς της υπηρεσίας
22. Η καθυστέρηση στην εκτέλεση της σύμβασης της μελέτης του θέματος δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και, ως εκ τούτου, δύναται να χορηγηθεί η αιτούμενη παράταση σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικείμενου της μελέτης με τίτλο : **«ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ»** προεκτιμώμενης αμοιβής 73.746,76 € (με το ΦΠΑ) αναδόχου σύμπραξης γραφείων μελετών «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ» και «MARNET Α.Τ.Ε» κατά έξι (6) μήνες - ήτοι μέχρι την **13-02-2025**.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικείμενου της μελέτης με τίτλο : **«ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ»** προεκτιμώμενης αμοιβής 73.746,76 € (με το ΦΠΑ) αναδόχου σύμπραξης γραφείων μελετών «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ» και «MARNET Α.Τ.Ε» κατά έξι (6) μήνες - ήτοι μέχρι την **13-02-2025**.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Λογοθέτη Αικατερίνη και το αναπληρωματικό μέλος κ. Μουζάλας Μάριος απέχουν από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος απέχει από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη καταψηφίζει την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: *«Πρόκειται για την **7η παράταση** για άλλους 6 μήνες, μέχρι τις **13.2.2025**. Καταψηφίσαμε με αναλυτικό σκεπτικό την 6^η παράταση (διάρκειας 6 μηνών, μέχρι τις 13.8.24) καταλήγοντας ως εξής σε σχέση με τις εμφανιζόμενες καθυστερήσεις κατάθεσης γνωμοδοτήσεων επί της οικείας ΜΠΕ: «Όπως αναφέρει η εισήγηση υπολείπονται ακόμη οι γνωμοδοτήσεις 4 Υπουργείων, ανάμεσά τους και του ΥΠΕΝ αλλά και του συναρμόδιου Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και του Περ. Συμβουλίου Αττικής! Διαπίστωση που δεν φαίνεται να έχει συγκινήσει τη Διοίκηση. Θα καταψηφίσουμε με το αιτιολογικό ότι δεν γίνεται καν προσπάθεια να τεκμηριωθεί, στοιχειωδώς έστω, η επάρκεια της προτεινόμενης δάμνης παράτασης σε συνδυασμό με το ότι έχει εξαντληθεί πλέον η ανοχή, που δείξαμε μέχρι τώρα στην απραξία της Διοίκησης να παρέμβει, ως όφειλε, για την*

απεμπλοκή του ζητήματος». Όπως προκύπτει από την εισήγηση, έξη μήνες μετά, **εκκρεμούν ακόμη οι γνωμοδοτήσεις** από το ΥΠΕΝ, το συναρμόδιο Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού και το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής!»

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

**Τουμαζάτου Μαριάννα
Παπασπύρου Αθανασία
Βάρσου Μαργαρίτα
Βλάχου Γεωργία
Λογοθέτη Αικατερίνη
Γεράκη Αικατερίνη
Κατσικάρης Δημήτριος
Γώγος Χρήστος
Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
Μουζάλας Μάριος**