



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

**213 20 63 776**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**Συνεδρίαση 18<sup>η</sup>**

**Απόφαση υπ' αριθμ.938/2024**

Στην Αθήνα, σήμερα **25-6-2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **15:00'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **751270/20-6-2024** πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στους Αντιπεριφερειάρχες και στις παρατάξεις, στις 20-6-2024, σε συνδυασμό με την υπ' αρ. **753479/21-6-2024** ορθή επανάληψη αυτής, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 21-6-2024.

**Θέμα 40<sup>ο</sup>**

Χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», προϋπολογισμού μελέτης 1.999.999,99 €, αναδόχου εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ.

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Βλάχου Γεωργία
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Γεράκη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Γώγος Χρήστος
- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Μουζάλας Μάριος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ:

- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)
- Μπαλάφας Γεώργιος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στον κ. Παγωτέλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ (ΦΕΚ Α' 85/11-04-2012)».

3. Την υπ' αρ. 37419/13479/08-05-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ 1661/Β'/11-05-2018) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
4. Το Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
5. Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.
6. Το Π.Δ. 7/13 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνηση μελετών και παροχής Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α' 42) αρμοδιότητας των Περιφερειών»
7. Τις κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιες διαταγές.
8. Το από 25/04/2023 εργολαβικό συμφωνητικό
9. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου.
10. Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου κατά οχτώ (8) μήνες, δηλαδή έως την 25/12/2023.
11. Η υπ' αρ. 2795/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για παράταση εκτέλεσης εργασιών έως την 25/06/2024.
12. Την από 13/06/2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως την 25-09-2024.

### Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Η εργολαβία αφορά σε εργασίες ασφαλτόστρωσης στην περιοχή της Σαλαμίνας.
2. Ο ανάδοχος με το υπ' αρ. 6944487/07-06-2024 έγγραφό του έχει υποβάλλει Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών λόγω μη πληρωμής του 2<sup>ου</sup> λογαριασμού.
3. Η ΕΥΔΑΠ πρόκειται να εκτελέσει εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης σε δρόμους που περιέχονται στην παρούσα εργολαβία, δεν είναι δυνατή ακόμη η ασφαλτόστρωση των εν λόγω οδών.
4. Η ανάδοχος με την από 13/06/2024 αίτησή της ζήτησε χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, η οποία κρίνεται εύλογη για την ολοκλήρωση του έργου.
5. Η ανάγκη για παράταση της προθεσμίας του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας, ως εκ τούτου πρέπει να χορηγηθεί παράταση «με αναθεώρηση», σύμφωνα με την παρ. 8α. του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.

### Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την έγκριση με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: **«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ»**, αναδόχου εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως την 25-09-2024.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της  
η Περιφερειακή Επιτροπή  
**ομόφωνα αποφασίζει**

Την έγκριση με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: **«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ»**, αναδόχου εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως την 25-09-2024.

**Ο Πρόεδρος**

**Νικόλαος Χαρδαλιάς**

**Τα Μέλη**

**Τουμαζάτου Μαριάννα**  
**Παπασπύρου Αθανασία**  
**Βάρσου Μαργαρίτα**  
**Βλάχου Γεωργία**  
**Λογοθέτη Αικατερίνη**  
**Γεράκη Αικατερίνη**  
**Κατσικάρης Δημήτριος**  
**Γώγος Χρήστος**  
**Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)**  
**Μουζάλας Μάριος**