



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

Συνεδρίαση 18^η

Απόφαση υπ' αριθμ.940/2024

Στην Αθήνα, σήμερα **25-6-2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **15:00'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **751270/20-6-2024** πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στους Αντιπεριφερειάρχες και στις παρατάξεις, στις 20-6-2024, σε συνδυασμό με την υπ' αρ. **753479/21-6-2024** ορθή επανάληψη αυτής, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 21-6-2024.

Θέμα 42^ο

Χορήγηση 6ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΑΚΡΩΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΗΣΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ», προϋπολογισμού μελέτης 1.800.000,00 €, αναδόχου εταιρείας ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΤΕ.

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Βλάχου Γεωργία
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Γεράκη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Γώγος Χρήστος
- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Μουζάλας Μάριος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)
- Μπαλάφας Γεώργιος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στον κ. Παγωτέλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ (ΦΕΚ Α' 85/11-04- 2012)».
3. Την υπ' αρ. 37419/13479/08-05-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ 1661/Β'/11-05-2018) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
4. Το Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
5. Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.
6. Το Π.Δ. 7/13 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνηση μελετών και παροχής Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α' 42) αρμοδιότητας των Περιφερειών»
7. Τις κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιες διαταγές.
8. Το από 22/6/20 εργολαβικό συμφωνητικό
9. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου.
10. Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ενός έτους, δηλαδή έως την 22/06/2021.
11. Την υπ' αρ. 987/2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 17/12/2021
12. Την με αρ. ΠΕΧΩ3778/Φ.περιβ.1/08/15-07- 2008 ΑΕΠΟ του έργου του θέματος.
13. Την με αρ. 2930/4-1-21 απόφαση ανανέωσης-τροποποίησης της με αρ. ΠΕΧΩ3778/Φ.περιβ.1/08/15-07- 2008 ΑΕΠΟ του έργου του θέματος.
14. Το από 30-9-2021 πρωτόκολλο εγκατάστασης της αναδόχου σε δασική έκταση.
15. Την από 16-10-20 υποβληθείσα κυκλοφοριακή μελέτη παράκαμψης που υπέβαλε η ανάδοχος και η οποία εγκρίθηκε από το Δήμο Κυθήρων με την υπ' αρ. 4/2021 απόφασή του.
16. Την με αρ. 98822/5-2-21 εντολή της υπηρεσίας προς την ανάδοχο για την εκπόνηση υδραυλικής μελέτης προστασίας των βάθρων της γέφυρας.
17. Την με αρ. 605797/19-7-21 υποβολή της υδραυλικής μελέτης από την ανάδοχο.
18. Την με αρ. 826848/5-10-21 απόφαση έγκριση της υδραυλικής μελέτης.
19. Την υπ' αρ. 2734/2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία παρατάθηκε η (i) και (ii) ενδεικτικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 18-7-2022 και η συνολική συμβατική προθεσμία έως την 17/12/2022.
20. Την υπ' αρ. 445871/22 απόφαση της ΔΤΕΠΝ έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε.
21. Την υπ' αρ. 2959/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία παρατάθηκε η συνολική συμβατική προθεσμία έως την 17/9/2023.
22. Την υπ' αρ. 2000/2023 απόφαση της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία παρατάθηκε η συνολική συμβατική προθεσμία έως την 26/12/2023.
23. Την υπ' αρ. 2000/2023 απόφαση της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία παρατάθηκε η συνολική συμβατική προθεσμία έως την 26/12/2023.
24. Την υπ' αρ. 2791/2023 απόφαση της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία παρατάθηκε η συνολική συμβατική προθεσμία έως την 26/6/2024.
25. Την υπ' αρ. 560780/9-5-2024 απόφαση της ΔΤΕΠΝ έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε.
26. Την από 27/5/2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για την χορήγηση 5ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 3 μήνες, δηλαδή έως την 26-9-2024.

Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Η εργολαβία αφορά στην ανακατασκευή της γέφυρας του Μάκρωνα της νήσου Κυθήρων και στις εργασίες σύνδεσής της με το υπάρχον οδικό επαρχιακό δίκτυο.
2. Η ανάδοχος με την από 24/5/2024 αίτησή της ζήτησε χορήγηση της 5ης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 3 μήνες καθώς: α) υπήρχαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες λόγω βροχοπτώσεων συνολικής διάρκειας 48 ημερολογιακών ημερών κατά τις οποίες ήταν αδύνατη η εκτέλεση των εργασιών εντός του ρέματος β) υπήρξε δυσκολία πρόσβασης κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου λόγω αραίωσης των δρομολογίων των μεταφορικών μέσων και κατ' επέκταση δυσκολία στη μεταφορά εξοπλισμού και υλικών. γ) με την με αρ. πρωτ. αρ. 560780/9-5-2024 έγκριση του 2ου Α.Π.Ε προέκυψαν πρόσθετες εργασίες που αφορούσαν κυρίως στα μεταλλικά στηθαία ασφαλείας
3. Έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των εργασιών πλην της ολοκλήρωσης της προστασίας των πρανών του ρέματος με την τοποθέτηση συρματοκιβωτίων.

4. Οι ισχυρισμοί της αναδόχου κρίνονται βάσιμοι και αληθείς για το αιτούμενο χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας.
5. Η ανάγκη για παράταση της προθεσμίας του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας, ως εκ τούτου πρέπει να χορηγηθεί παράταση «με αναθεώρηση», σύμφωνα με την παρ. 8α. του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της 6ης παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΑΚΡΩΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΗΣΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ»**, αναδόχου εταιρείας ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ATE κατά 3 μήνες, δηλαδή έως την 26-9-2024.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση της 6ης παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΑΚΡΩΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΗΣΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ»**, αναδόχου εταιρείας ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ATE κατά 3 μήνες, δηλαδή έως την 26-9-2024.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

**Τουμαζάτου Μαριάννα
Παπασπύρου Αθανασία
Βάρσου Μαργαρίτα
Βλάχου Γεωργία
Λογοθέτη Αικατερίνη
Γεράκη Αικατερίνη
Κατσικάρης Δημήτριος
Γώγος Χρήστος
Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
Μουζάλας Μάριος**