



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17  
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: **213 20 63 822**  
**213 20 63 776**

**Συνεδρίαση 18<sup>η</sup>**

**Απόφαση υπ' αριθμ.944/2024**

Στην Αθήνα, σήμερα **25-6-2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **15:00**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **751270/20-6-2024** πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στους Αντιπεριφερειάρχες και στις παρατάξεις, στις 20-6-2024, σε συνδυασμό με την υπ' αρ. **753479/21-6-2024** ορθή επανάληψη αυτής, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 21-6-2024.

**Θέμα 46<sup>ο</sup>**

Λήψη απόφασης για παράταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης, «Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης ρέμα Γιώργη Ν.Περάμου».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Βλάχου Γεωργία
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Γεράκη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Γώγος Χρήστος
- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Μουζάλας Μάριος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)
- Μπαλάφας Γεώργιος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στον κ. Νικήτας, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Του Ν. 3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Τις διατάξεις του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Την με Αριθμ. 37419/13479/8-5-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β/11-5-2018), με τη οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του «Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Τις διατάξεις του Ν.3316 (ΦΕΚ 42/Α/22-02-05) περί «αναθέσεως και εκτελέσεως δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄147/8-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ.7/31-01-2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 κλπ».
6. Το Ν. 5056/2023 με τον οποίο η Περιφερειακή Επιτροπή αντικατέστησε την Οικονομική Επιτροπή και την Εκτελεστική Επιτροπή,
7. Την υπ' αριθμ.18641/08-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Ορισμός Αναπληρώτριας Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχων» (ΑΔΑ: ΨΩ9Ζ7Λ7-ΜΧΥ).
8. Την υπ' αρ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:ΨΜΨΓ7Λ7-ΟΔΣ).
9. Την με αρ.πρωτ.: 707120/11-06-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία ορίστηκε Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ.Τ.Ε./ Π.Ε.Δ.Α.
10. Την με αρ.πρωτ.: 30954/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία ορίστηκε Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Υδραυλικών Έργων - Λιμενικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Διευθύνουσα Υπηρεσία).
11. Τα συμβατικά τεύχη της μελέτης του θέματος.
12. Την από 16-03-2021 υπογραφείσα Σύμβαση για τη μελέτη του θέματος.
13. Την συνολική προθεσμία εκπόνησης της μελέτης του θέματος που λήγει 11 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή στις 15-02-2022.
14. Την με Αριθ.Πρωτ.: 267636/06-04-2021 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., με την οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα.
15. Την υπ' αριθμ.1475/06-07-2021(ΑΔΑ:6ΕΑΗ7Λ7-463) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η Τοπογραφική Μελέτη στο πλαίσιο της μελέτης του θέματος.
16. Το με Αριθ.Πρωτ.:540760/30-08-2021 έγγραφο της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων, με το οποίο υποβλήθηκαν οι λοιπές μελέτες του Α΄ σταδίου, δηλαδή η Προμελέτη Υδραυλικών Έργων (μελέτη οριοθέτησης - προμελέτη διευθέτησης), η Προμελέτη Στατικών, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), η Γεωλογική Μελέτη.
17. Το με Αρ.Πρωτ.:667858/06-08-2021 έγγραφο της ανάδοχης ένωσης οικονομικών φορέων με το οποίο υποβλήθηκε το σχέδιο του 1ου Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.)
18. Το με Αριθμ.Πρωτ.:793252/24-09-2021 έγγραφο μας προς την ανάδοχη ένωση οικονομικών φορέων, με το οποίο ζητήθηκε η εξέταση των επιπτώσεων από την πυρκαγιά, επί του προτεινόμενου σχεδιασμού της προμελέτης υδραυλικών έργων που έχει ήδη υποβληθεί και επανασύνταξη του 1ου Σ.Π.
19. Το με Αρ.Πρωτ.:837056/07-10-2021 έγγραφο της ανάδοχης ένωσης οικονομικών φορέων με το οποίο επανυποβλήθηκε το σχέδιο του 1ου Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.)
20. Το με Αριθμ.Πρωτ.:962779/26-11-2021 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής, με το οποίο διαβιβάστηκε η θετική γνώμη του (22η συνεδρία, Θέμα 8ο ) για την έγκριση (α) του 1ου Σ.Π., (β))σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και (γ) παράταση καθαρού χρόνου μελετητικού αντικειμένου.
21. Την με αρ. 2964/28-12-2021 (ΑΔΑ:ΩΧΓ27Λ7-4ΘΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με θέμα: “ Λήψη απόφασης για έγκριση της τροποποίησης της αρχικής μελέτης, την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και την σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης : «Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης ρέμα Γιώργη Ν.Περάμου» αναδόχου: ένωση οικονομικών φορέων «ΟΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., ΠΑΓΩΝΗΣ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΙΝΑΤΟΣ Ε.Ε., ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ τ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ τ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ τ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ»”
22. Το με Αριθ.Πρωτ.:1810/31.01.2022 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με το οποίο κοινοποιήθηκε τη Πράξη 2/2022 Πράξη της Επιτρόπου της Υπηρεσίας Επιτρόπου ΟΤΑ 1

- Περιφέρειας Αττικής του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης του θέματος.
23. Την υπ' αριθμ.242/08-02-2022 (ΑΔΑ:6Σ7Ν7Λ7-ΩΞΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας έως 15-12-2022.
  24. Την με Αρ.Πρωτ.156652/24-02-2022 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε το 1<sup>ο</sup> τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης του θέματος.
  25. Την από 28-03-2022 υπογραφέισα 1η Συμπληρωματική Σύμβαση για τη μελέτη του θέματος.
  26. Το με Αριθ.Πρωτ.: 362713/28-04-2022 έγγραφο της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων, με το οποίο υποβλήθηκαν οι μελέτες του συμπληρωματικού αντικείμενου που εγκρίθηκαν με τον 1<sup>ο</sup> Συγκριτικό Πίνακα, δηλαδή συμπλήρωση Προμελέτης Υδραυλικών Έργων (οριοθέτησης και διευθέτησης) και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, εκτός των μελετών που αφορούν τα φράγματα ανάσχεσης, εμπρόθεσμα (σε ένα μήνα κατόπιν τη αντίστοιχης εντολής με Αριθ.Πρωτ.: 256136/28-03-2022).
  27. Την από 27-05-2022 υποβολή της Μ.Π.Ε. στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο και την με Αρ.Πρωτ.:511784/06-06-2022 υποβολή ενός τεύχους της Μ.Π.Ε. σε έντυπη μορφή και ενός τεύχους σε ηλεκτρονική μορφή (CD), στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
  28. Το με Αρ.Πρωτ.: 88026/20-07-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για χορήγηση επιπλέον αντιγράφων.
  29. Το με Αρ.Πρωτ.: 749900/02-08-2022 έγγραφό μας με το οποίο αποστείλαμε τα ζητούμενα αντίγραφα.
  30. Το με Αριθ.Πρωτ.: 739812/29-07-2022 έγγραφο της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων, με το οποίο υποβλήθηκαν οι μελέτες για τα φράγματα ανάσχεσης, δηλαδή Τοπογραφική Μελέτη, Υδραυλική Προμελέτη, Γεωλογική Μελέτη και Περιβαλλοντική Μελέτη, εμπρόθεσμα. (σε ένα μήνα κατόπιν της αντίστοιχης εντολής με Αριθ.Πρωτ.: 633596/04-07-2022).
  31. Την με Α.Π.:ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/83032/5670/19-09-2022 (ΑΔΑ:6ΟΨΕ4653Π8-ΤΝΛ) απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία αποφασίζεται η εξαίρεση από την τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τα φράγματα ανάσχεσης.
  32. Το με Αρ.Πρωτ.: 102834/20-09-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο διαβιβάζει τη Μ.Π.Ε. για απόψεις στους γνωμοδοτούμενους φορείς.
  33. Την υπ' αριθμ.2216/04-10-2022 (ΑΔΑ:ΨΥΝΛ7Λ7-4ΑΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η Τοπογραφική Μελέτη, Υδραυλική Προμελέτη, Περιβαλλοντική Μελέτη των φραγμάτων ανάσχεσης και των Γεωλογικών Μελετών, στο πλαίσιο της μελέτης του θέματος.
  34. Η με Αρ.2879/2022 (ΑΔΑ:99Ξ97Λ7-Π72) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας έως 31-08-2023.
  35. Η με Αρ.Πρωτ.:73053/19-01-23 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε το 2ο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα.
  36. Το με Αρ.Πρωτ.:98130/25-01-2023 έγγραφο της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων, με το οποίο υποβλήθηκαν η οριστική μελέτη των φραγμάτων ανάσχεσης (αναβαθμών ελαχιστοποίησης πλημμυρικού κινδύνου) και η δασική μελέτη, εμπρόθεσμα. (σε τρεις μήνες κατόπιν της αντίστοιχης εντολής με Αριθ.Πρωτ.: 982637/10-10-2022).
  37. Η με Αρ. 1845/01-08-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 9ΤΡΜ7Λ7-Μ6Σ), με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας έως 31-05-2024.
  38. Η με Αρ.Πρωτ.:1062710/06-09-23 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε το 3ο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα.
  39. Την με Αρ.Πρωτ.:731034/17-06-24 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας
  40. Το άρθρο 184 του Ν.4412/2016.

**ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

- Με την από 16-3-2021 σύμβαση και σύμφωνα με την με αρ2445/10-11-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:ΨΘΝ27Λ7-ΓΓΠ), ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑ ΓΙΩΡΓΗ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ» στην ένωση οικονομικών φορέων:
  - ❖ ΟΡΙΟ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
  - ❖ ΠΑΓΩΝΗΣ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΙΝΑΤΟΣ Ε.Ε.
  - ❖ ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ τ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
  - ❖ ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  - ❖ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ τ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. Στο συμβατικό μελετητικό αντικείμενο περιλαμβάνεται :

1	Τοπογραφική Μελέτη
2	Προμελέτη Υδραυλικών Έργων
3	Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)
4	Γεωλογική Μελέτη
5	Γεωτεχνική Μελέτη
6	Προμελέτη και Οριστική Μελέτη Τεχνικών Έργων
7	Οριστική Μελέτη Υδραυλικών Έργων
8	Δασική Μελέτη
9	Σύνταξη ΣΑΥ- ΦΑΥ

Με την από 28-03-2022 υπογραφείσα 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, το συμβατικό αντικείμενο συμπληρώνεται και με τη μελέτη των εννέα (9) φραγμάτων ανάσχεσης (αναβαθμών ελαχιστοποίησης πλημμυρικού κινδύνου). Η εν λόγω αύξηση του αντικειμένου των υδραυλικών μελετών, επιφέρει αντίστοιχη αύξηση στις Τοπογραφικές Μελέτες, Περιβαλλοντικές Μελέτες, στις Γεωλογικές Μελέτες, στη σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ .

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί η Τοπογραφική μελέτη, η Προμελέτη Τεχνικών Έργων (προμελέτη οριοθέτησης - προμελέτη διευθέτησης), η Προμελέτη Στατικών, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), η Γεωλογική Μελέτη. Επιπλέον κατόπιν της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ., υποβλήθηκαν η Τοπογραφική Μελέτη, Υδραυλική Προμελέτη, Περιβαλλοντική Μελέτη των φραγμάτων ανάσχεσης, η οριστική μελέτη των φραγμάτων ανάσχεσης (αναβαθμών ελαχιστοποίησης πλημμυρικού κινδύνου) και η δασική μελέτη.

Έχουν εγκριθεί οι Τοπογραφικές μελέτες και οι Γεωλογικές Μελέτες. Επιπλέον όσον αφορά τα φράγματα ανάσχεσης, έχουν εγκριθεί η Υδραυλική Προμελέτη, η Περιβαλλοντική Μελέτη, η Δασική Μελέτη, η Οριστική Υδραυλική Μελέτη και τα ΣΑΥ-ΦΑΥ που αφορούν τα εν λόγω φράγματα.

3. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υποβλήθηκε στις 27-05-2022 στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο και με το με Αρ.Πρωτ.:511784/06-06-2022 έγγραφό μας υποβλήθηκε ένα τεύχος της Μ.Π.Ε. σε έντυπη μορφή και ένα τεύχος σε ηλεκτρονική μορφή (CD), στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Με το με Αρ.Πρωτ.: 102834/20-09-2022 έγγραφο η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. για απόψεις στους γνωμοδοτούμενους φορείς.

Στο Πρακτικό της από 11-09-23, 2ης συνεδρίασης του ΠΕΣΠΑ Α.Δ.Α (11ο θέμα) σύμφωνα με το οποίο, το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την υπ'αριθ. Πρωτ.:70305/07-09-23 εισήγηση της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. σχετικά με το θέμα και μετά από διαλογική συζήτηση, αναβάλλει την συζήτηση του θέματος για την επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου, ώστε να τροποποιηθεί η υποβληθείσα ΜΠΕ, σύμφωνα με τα προτεινόμενα στην ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ., ήτοι να υιοθετηθεί η υποβληθείσα εναλλακτική λύση στα τμήματα Χ.Θ.1+350 έως χ.θ. 1+800. Μετά τη υποβολή της τροποποιηθείσας ΜΠΕ από την Περιφέρεια Αττικής, να τηρηθεί άμεσα η προβλεπόμενη διαδικασία, ώστε να εισέλθει σε θέμα εκ νέου στην επόμενη συνεδρίαση ΠΕΣΠΑ.

Με το με ΑΠ.:80541/10-10-23 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Α.Δ.Α. ζητήθηκε από την Υπηρεσία μας, τροποποιημένη μελέτη του έργου του θέματος, σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό.

**Με το με Α.Π.:1327728/31-10-23 έγγραφο μας, κατατέθηκαν στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής συμπληρωματικά στοιχεία για την μελέτη του έργου του θέματος.**

Με το με Αρ.Πρωτ.: 86951/02-11-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, επαναδιαβιβάστηκε η τροποποιηθείσα Μ.Π.Ε. για απόψεις στους γνωμοδοτούμενους φορείς.

Στην παρούσα φάση η ΜΠΕ βρίσκεται εκ νέου σε κατάσταση «Διαβούλευση/Γνωμοδοτήσεις».

4. **Η συνολική προθεσμία περαίωσης του αντικειμένου της μελέτης του θέματος έληξε στις 31-05-2024.**

#### **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ**

Η έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της μελέτης του θέματος έως τις 31-05-2025.

#### **ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ**

Επειδή, για την έγκριση της Προμελέτης Υδραυλικών Έργων, Προμελέτης Στατικών και της Προμελέτης Οριοθέτησης που έχουν υποβληθεί, καθώς και για τη σύνταξη και έγκριση της Οριστικής Μελέτης Υδραυλικών Έργων, της Οριστικής Οριοθέτησης, της Οριστικής Μελέτης Στατικών και Γεωτεχνικής Μελέτης, προαπαιτείται η έκδοση Περιβαλλοντικών Όρων, η οποία εκκρεμεί.

Επειδή, για την σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ προαπαιτείται η έγκριση των οριστικών μελετών που προϋποθέτει την έκδοση Περιβαλλοντικών Όρων.

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.4412/2016: «Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει τις εργασίες της σύμβασης και μετά τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί από τις εν τω μεταξύ χορηγηθείσες παρατάσεις, που χορηγήθηκαν ύστερα από αίτηση του ή συναίνεση του και για όσο διαρκεί η οριακή προθεσμία της σύμβασης. Ως οριακή προθεσμία νοείται το χρονικό διάστημα που ανέρχεται σε ένα τρίτο (1/3) της συνολικής προθεσμίας και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών, κατά τη διάρκεια του οποίου χορηγούνται παρατάσεις και χωρίς αίτηση του αναδόχου».

Επειδή, είναι απαραίτητη η παράταση της συνολικής προθεσμίας προκειμένου να υφίσταται ο χρόνος για την εκπόνηση και την έγκριση του υπολειπόμενου συμβατικού αντικειμένου, η δε παράταση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων.

Επειδή, ο καθарός χρόνος της εκπόνησης του υπολειπόμενου συμβατικού αντικειμένου δεν μεταβάλλεται (μετατίθεται μόνο η χορήγηση της σχετικής εντολής και αντίστοιχα η υποβολή των σταδίων των μελετών που υπολείπονται).

## Εισηγούμαστε

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της μελέτης του θέματος, δηλαδή έως τις 31-05-2025.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της  
η Περιφερειακή Επιτροπή  
**κατά πλειοψηφία αποφασίζει**

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της μελέτης του θέματος, δηλαδή έως τις 31-05-2025.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Λογοθέτη Αικατερίνη και το αναπληρωματικό μέλος κ. Μουζάλας Μάριος απέχουν από την ψηφοφορία
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος απέχει από την ψηφοφορία
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη καταψηφίζει την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: Πρόκειται για την **4<sup>η</sup> παράταση** μιας σύμβασης, που υπογράφηκε στις 16.3.2021 με λήξη στις 15.2.2022 (διάρκεια 11 μήνες). Με τη δοθείσα 3<sup>η</sup> παράταση η λήξη μετατέθηκε για τις **31.5.2024**. Σύμφωνα με την εισήγηση η καθυστέρηση οφείλεται σε ένα ατέρμονα κύκλο τροποποιήσεων της ΜΠΕ, η οποία στην αρχική της μορφή υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο στις **27.5.2022** και ύστερα από 2 χρόνια, σύμφωνα με την εισήγηση, **«στην παρούσα φάση η ΜΠΕ βρίσκεται εκ νέου σε κατάσταση “Διαβούλευση/Γνωμοδοτήσεις”»**. Κατόπιν αυτού ζητείται τώρα παράταση **ενός χρόνου** με λήξη στις **31.5.2025**. Στο διάστημα αυτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί η σχετική **ΑΕΠΟ**, ως **προαπαιτούμενο**, και κατόπιν αυτού να ακολουθήσει: Η **«έγκριση της Προμελέτης Υδραυλικών Έργων, της Προμελέτης Στατικών και της Προμελέτης Οριοθέτησης που έχουν υποβληθεί, καθώς και για τη σύνταξη και έγκριση της Οριστικής Μελέτης Υδραυλικών Έργων, της Οριστικής Οριοθέτησης, της Οριστικής Μελέτης Στατικών και Γεωτεχνικής Μελέτης»**. Από τα παραπάνω, συνεκτιμώντας και την καταγεγραμμένη απραξία της Διοίκησης να παρέμβει για τη συντόμηση των ενδιάμεσων σταδίων, βάσιμα πιθανολογείται ένας νέος κύκλος πολύμηνων παρατάσεων κατάσταση απέναντι στην οποία διαχωρίζουμε τη θέση μας.

**Ο Πρόεδρος**

**Νικόλαος Χαρδαλιάς**

**Τα Μέλη**

**Τουμαζάτου Μαριάννα**  
**Παπασπύρου Αθανασία**  
**Βάρσου Μαργαρίτα**  
**Βλάχου Γεωργία**  
**Λογοθέτη Αικατερίνη**  
**Γεράκη Αικατερίνη**  
**Κατσικάρης Δημήτριος**  
**Γώγος Χρήστος**  
**Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)**  
**Μουζάλας Μάριος**