



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

Συνεδρίαση 18^η

Απόφαση υπ' αριθμ.961/2024

Στην Αθήνα, σήμερα **25-6-2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **15:00'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **751270/20-6-2024** πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στους Αντιπεριφερειάρχες και στις παρατάξεις, στις 20-6-2024, σε συνδυασμό με την υπ' αρ. **753479/21-6-2024** ορθή επανάληψη αυτής, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 21-6-2024.

Θέμα 63^ο

Εισήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας πρώην Δ.Ε.Σ.Ε. εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής για τα έτη 2020-2022», αναδόχου εταιρείας «ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚ. ΣΤΑΘΑΣ Ε.Δ.Ε»

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Βλάχου Γεωργία
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Γεράκη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Γώγος Χρήστος
- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Μουζάλας Μάριος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ:

- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)
- Μπαλάφας Γεώργιος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στον κ.Θεοφανόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α' /7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα.

2. Του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»(ΦΕΚ Α'85/11-04-2012).
3. Της αρ. υπ' αριθμ. 37419 / 13479 / 08-05-2018 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 Β'/11-05-2018), περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
4. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α'147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42Α'), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
6. Του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
7. Της με αρ. 117384/26-10-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. 326028/12.3.2024 Απόφαση με την οποία τοποθετήθηκε Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (Δ.Δ.Μ.Υ.) ο κ. Θεοφανόπουλος Βασίλειος.
 2. Την με αρ. πρωτ. 707117/ 11.6.2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία ορίστηκε αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Συντήρησης ΦΣ ΗΦ και ΗΜ εγκαταστάσεων της ΔΙ.ΔΙ.ΜΥ.
 3. Τη χρηματοδότηση της σύμβασης από την ΣΑΕΠ 585 με Κωδικό Έργου 2017ΕΠ58500016 του ΠΔΕ σύμφωνα με τη Συλλογική Απόφαση Έργων Περιφέρειας Αττικής του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης..
 4. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 46135/17.09.2021 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με το οποίο κοινοποιήθηκε η υπ' αριθμ. 584/2021 πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προσυμβατικό έλεγχο της σύμβασης του υπόψη έργου, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης.
1. Την από 13-01-2022 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος μεταξύ της Περιφερειάρχη Αττικής και του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας : **«ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚ. ΣΤΑΘΑΣ Ε.Δ.Ε.»** με προθεσμία αποπεράτωσης του έργου τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως τις 12-01-2024, με τελική δαπάνη **773.026,27 Ευρώ με ΦΠΑ**.
 2. Την παρ. 10 του άρθρου 147 του Ν.4412/16 σύμφωνα με την οποία «με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου».
 3. Την υπ' αριθμ. 2802/2023/12-12-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΡΟΓ87Λ7-51Ψ), με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά (6) μήνες, ήτοι μέχρι 12-07-2024.
 4. Το γεγονός ότι έχει εκτελεσθεί το 71% των εργασιών και έχουν πιστοποιηθεί και εξοφληθεί τρεις λογαριασμοί, συνολικού ποσού 399.212,73€.
 5. Ότι υποβλήθηκε από τον ανάδοχο το με αρ.πρωτ706797/11-06-2024 αίτημα παράτασης με το οποίο αιτείται παράταση κατά έξι(6) μήνες, δηλ. έως την 12-01-2025, αφού δεδομένης της φύσης των προς εκτέλεση εργασιών (εργασίες συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού), είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατός ο ακριβής προγραμματισμός τους, καθόσον αυτός επηρεάζεται σημαντικά από την ύπαρξη εκτάκτων γεγονότων, όπως πχ τις εκάστοτε επικρατούσες καιρικές συνθήκες, τη συχνότητα των τροχαίων ατυχημάτων που συμβαίνουν στα δίκτυα κοκ.
 6. Την από 17/06 /2023 Αναφορά – Εισήγηση της Αν. Προϊσταμένης του Τμήματος ΣΦΣΗ & Η/Μ Εγκαταστάσεων της ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ. κ. Αθανασοπούλου Αθ. με θέμα: «Χορήγηση παράτασης της

προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας πρώην Δ.Ε.Σ.Ε. εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής, για τα έτη 2020-2022»

Και επειδή :

1. Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
2. Συμφωνούμε με τα αναφερόμενα στο αίτημα του Αναδόχου.
3. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, καθόσον ο ανάδοχος αντιμετωπίζει αντικειμενικές δυσκολίες προγραμματισμού των εργασιών, αφενός λόγω της φύσης των εργασιών και, αφ' εταίρου λόγω απροβλέπτων έκτακτων γεγονότων, όπως πχ οι εκάστοτε επικρατούσες καιρικές συνθήκες, η συχνότητα των τροχαίων ατυχημάτων που συμβαίνουν στα δίκτυα, βανδαλισμοί, κλοπές καλωδίων κοκ.
4. Το άθροισμα των εγκεκριμένων παρατάσεων συμπεριλαμβανομένης και της παρούσας δεν ξεπερνά το 50% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης.

Ως εκ των ανωτέρω, κρίνεται απαραίτητο να δοθεί παράταση έξι (6) μηνών στο έργο, υπό των προϋποθέσεων που αναφέρονται στο αίτημα του αναδόχου, ως επαρκής και εύλογος χρόνος για την ολοκλήρωσή του.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας πρώην Δ.Ε.Σ.Ε. εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής για τα έτη 2020-2022», αναδόχου εταιρείας «ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚ. ΣΤΑΘΑΣ Ε.Δ.Ε.» συνολικής δαπάνης 773.026,27 Ευρώ με ΦΠΑ, κατά έξι (6) μήνες ήτοι έως 12/01/2025 για τους προαναφερόμενους λόγους, που δεν προκύπτουν από ευθύνη του αναδόχου.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας πρώην Δ.Ε.Σ.Ε. εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής για τα έτη 2020-2022», αναδόχου εταιρείας «ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚ. ΣΤΑΘΑΣ Ε.Δ.Ε.» συνολικής δαπάνης 773.026,27 Ευρώ με ΦΠΑ, κατά έξι (6) μήνες ήτοι έως 12/01/2025 για τους προαναφερόμενους λόγους, που δεν προκύπτουν από ευθύνη του αναδόχου.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Λογοθέτη Αικατερίνη και το αναπληρωματικό μέλος κ. Μουζάλας Μάριος απέχουν από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος απέχει από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη δηλώνει λευκό.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

**Τουμαζάτου Μαριάννα
Παπασπύρου Αθανασία
Βάρσου Μαργαρίτα
Βλάχου Γεωργία
Λογοθέτη Αικατερίνη
Γεράκη Αικατερίνη
Κατσικάρης Δημήτριος
Γώγος Χρήστος
Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
Μουζάλας Μάριος**