



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 19^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1023/2024

Στην Αθήνα, σήμερα **10-7-2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13:00'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **817751/5-7-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 5-7-2024.

Θέμα 44^ο

Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΝΗΣΩΝ (3η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)», προϋπολογισμού 1.500.000,00 €, αναδόχου εταιρείας Αφοι Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ Α.Τ.Ε..

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Βλάχου Γεωργία
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Γώγος Χρήστος
- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης)
- Μουζάλας Μάριος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ:

- Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Μπαλάφας Γεώργιος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Δέσποινα Βασάκη.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στον κ. Παγωτέλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ (ΦΕΚ Α' 85/11-04-2012)».
3. Τον οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ Β' 1661/11-05-2018).
4. Το Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
5. Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.
6. Το Π.Δ. 7/13 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνηση μελετών και παροχής Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α' 42) αρμοδιότητας των Περιφερειών»
7. Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών»
8. Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις.
9. Το από 02/06/2022 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 866.569,76 € με το Φ.Π.Α.
10. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου σύμφωνα με τα οποία το έργο έχει συνολική προθεσμία περαίωσης δέκα οκτώ (18) μήνες, δηλαδή έληγε την 02/12/2023.
11. Την με αριθ. 2700/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά επτά (7) μήνες, ήτοι έως την 02/07/2024.
12. Την από 26/06/2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι έως την 02/12/2024.

Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Η αίτηση της αναδόχου εταιρείας για παράταση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα την 26/06/2024.
2. Η παρούσα εργολαβία περιλαμβάνει πέραν των πάγιων εργασιών συντήρησης και εργασίες αποκατάστασης έκτακτων βλαβών οι οποίες δεν μπορούν να προβλεφθούν και προκύπτουν κατά τη διάρκεια του έργου.
3. Το οικονομικό αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας δεν έχει εξαντληθεί πλήρως και υπάρχει η δυνατότητα άμεσης επέμβασης για αποκατάσταση ενδεχόμενων νέων έκτακτων βλαβών του οδοστρώματος και άρση τυχόν επικινδυνότητας των οδών, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού της διάδοχης εργολαβίας συντήρησης.
5. Η ανάγκη για παράταση της προθεσμίας του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας, ως εκ τούτου πρέπει να χορηγηθεί παράταση «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, άρθρο 147, παρ. 8α.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την έγκριση παράτασης “με αναθεώρηση” της συμβατικής προθεσμίας του έργου **«Βελτίωση – Συντήρηση οδών αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Νήσων (3^η Εργολαβία)»**, αναδόχου εταιρείας **Αφοι Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ Α.Τ.Ε.**, κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι έως την **02/12/2024**.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης “με αναθεώρηση” της συμβατικής προθεσμίας του έργου **«Βελτίωση – Συντήρηση οδών αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Νήσων (3^η Εργολαβία)»**, αναδόχου εταιρείας **Αφοι Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ Α.Τ.Ε.**, κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι έως την **02/12/2024**.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Γεράκη Αικατερίνη δηλώνει λευκό.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Τουμαζάτου Μαριάννα

Κωνσταντέλλου Αθηνά

Βλάχου Γεωργία

Λογοθέτη Αικατερίνη

Κατσικάρης Δημήτριος

Γεράκη Αικατερίνη

Γώγος Χρήστος

Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)

Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης)

Μουζάλας Μάριος

Νικόλαος Χαρδαλιάς