



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 19^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1027/2024

Στην Αθήνα, σήμερα **10-7-2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13:00'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **817751/5-7-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 5-7-2024.

Θέμα 48^ο

Έγκριση παράτασης προθεσμίας της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Βλάχου Γεωργία
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Γώγος Χρήστος
- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης)
- Μουζάλας Μάριος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ:

- Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Μπαλάφας Γεώργιος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Δέσποινα Βασάκη.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στον κ. Ψαρομιχαλάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με Σύμβαση που υπογράφηκε την 24.03.2020 μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής (Εργοδότης) και του Γραφείου Μελετών ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε (Ανάδοχος) ανατέθηκε η

εκπόνησης της Μελέτης : **«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ»**, ύστερα από σχετικό δημόσιο διαγωνισμό.

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται αναλυτικά στα Τεύχη Δημοπράτησης, όπως αυτά εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. πρωτ. ΤΕ 215835/5860/οικ/2.11.2018 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΕΑΑ. Επίσης με την υπ' αριθ. 3272/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε η Διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου της ως άνω Μελέτης.

Η ως άνω Σύμβαση αφορά στην εκπόνηση της Υδραυλικής Μελέτης διευθέτησης του ρέματος Μαρκοπούλου, που ανήκει στην ευρύτερη υδρολογική λεκάνη του Ερασίνου ποταμού.

Η Μελέτη περιλαμβάνει την εκπόνηση των παρακάτω μελετών :

- ο **Μελέτη Υδραυλικών Έργων**, αποτελούμενη από Μελέτη Οριοθέτησης, Μελέτη Διευθέτησης εκτός κατοικημένης περιοχής (σε στάδιο Προμελέτης και σε στάδιο Οριστικής Μελέτης),
- ο **Τοπογραφική Μελέτη** για την αποτύπωση της ζώνης του ρέματος,
- ο **Περιβαλλοντική Μελέτη**, σε στάδιο ΜΠΕ,
- ο **Γεωτεχνική Μελέτη**.
- ο Επίσης μετά το στάδιο της Οριστικής Μελέτης, θα συνταχθούν **Τεύχη Δημοπράτησης και Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ.**

Η αμοιβή Προκήρυξης της Μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 275.834,65 ΕΥΡΩ και το ποσό της Σύμβασης, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του Αναδόχου είναι **117.204,07 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ)**.

Η Σύμβαση προβλέπει συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης της Μελέτης σε **δεκαεπτά (17) μήνες** ήτοι μέχρι 27-08-2021, ενώ ο καθарός χρόνος εκπόνησης ορίζεται σε **δώδεκα (12) μήνες**.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η περιοχή Μελέτης εκτείνεται βόρεια του οικισμού Μαρκόπουλου Μεσογαίας Αττικής, από τις παρυφές του οικισμού έως τον ποταμό Ερασίνο. Το σύνολο της περιοχής Μελέτης υπάγεται στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας (ΦΕΚ 698/Β'/20.03.2014).

Η αρχική έκταση της συνολικής λεκάνης απορροής του ρέματος Μαρκοπούλου, ανέρχεται στα 27,30 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Με την κατασκευή των έργων της λεωφόρου Βάρης-Κορωπίου και της Αττικής Οδού, το ανάντη τμήμα της λεκάνης εκτράπηκε προς τον αγωγό Τ0 της Αττικής Οδού ο οποίος εκβάλλει ανάντη του φράγματος της Αττικής Οδού μέσω του Κ.Σ.Α. Ε.Ο. Βάρης-Κορωπίου. Αποτέλεσμα τούτου η συνολική λεκάνη απορροής σήμερα να ανέρχεται περί τα 20,70 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Η περιοχή Μελέτης εκκινεί από το έργο συμβολής στο ρέμα του Ερασίνου, σύμφωνα με την Μελέτη: «Διευθέτηση του ρέματος Ερασίνου Ανατολικής Αττικής», η εργολαβία κατασκευής της οποίας βρίσκεται σε εξέλιξη και περατούται στη θέση εκβολής των δύο κλάδων του Συλλεκτήρα Σ (Α' και Β' Φάση) της Αττικής Οδού

Αποδέκτης του ρέματος είναι ο Ερασίνο ποταμός ο οποίος εκκινεί περί το νοτιοδυτικό άκρο του Αεροδρομίου Αθηνών και εκβάλλει στην περιοχή του ναού Αρτέμιδας στην περιοχή της Βραυρώνας.

Το ρέμα Μαρκόπουλου αποτελεί τον αποδέκτη ομβρίων:

- τμήματος του εσωτερικού δικτύου της πόλης του Μαρκόπουλου
 - του ρέματος Αγίου Κωνσταντίνου μέσω του Αγωγού Ο1 και του Συλλεκτήρα Σ των αντιπλημμυρικών έργων της Αττικής Οδού. Ο εν λόγω συλλεκτήρας έχει κατασκευαστεί μερικώς και σήμερα μπορεί να παραλαμβάνει και να διοχετεύει προς το ρέμα Μαρκόπουλου μόνο μέρος της παροχής του ρέματος.
 - των ρεμάτων Μαρκόπουλου, ανάντη της λεωφόρου Μαρκοπούλου και Στρογγυλής μέσω του Αγωγού Ο2 και του Συλλεκτήρα Σ (εφόσον κατασκευαστούν τα έργα Β' Φάσης της Αττικής Οδού) των αντιπλημμυρικών έργων της Αττικής Οδού
- Σήμερα, που δεν έχουν κατασκευαστεί τα έργα Β' Φάσης της Αττικής Οδού, τα ρέματα Μαρκόπουλου και Στρογγυλής ανάντη της λεωφόρου Παιανίας – Μαρκόπουλου, απορρέουν προς τη χαμηλή περιοχή του Νεκροταφείου Μαρκόπουλου με συνέπεια να έχουν επανειλημμένως εμφανιστεί φαινόμενα πλημμυρισμού της εν λόγω περιοχής, με καταστροφικά αποτελέσματα πολλές φορές.

Από τα παραπάνω είναι εμφανής η επιτακτική ανάγκη διόδευσης των πλημμυρικών απορροών που καταλήγουν στο ρέμα Μαρκοπούλου προς το υπό κατασκευή έργο της διευθέτησης του ρέματος Ερασίνου, που αποτελεί τον φυσικό αποδέκτη του ρέματος Μαρκοπούλου.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 253211/13-4-2020 Απόφαση της ΔΤΕ εγκρίθηκε το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα της μελέτης.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 253226/13-4-2020 Απόφαση της ΔΤΕ εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 632814/2-9-2020 Απόφαση της ΔΤΕ εγκρίθηκε η Τοπογραφική Μελέτη.

Με το αρ. πρωτ. 934630/3-12-2021 ΔΤΕ/ΠΕΑΑ ζητήθηκε από τον ανάδοχο η επανυποβολή της μελέτης οριοθέτησης και της ΜΠΕ προσαρμοσμένη στις παρατηρήσεις της υπηρεσίας.

Η ΜΠΕ (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) απεστάλη με το αρ. πρωτ. 925968/13-1-2021 ΔΤΕ/ΠΕΑΑ στην αρμόδια για την έκδοση ΑΕΠΟ, ΔΙΠΕΧΩΣΧ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Με την αρ. 1233/8-6-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η Γεωτεχνική Μελέτη.

Με το αρ. πρωτ. 68991/21/24-6-2021 ΔΙΠΕΧΩΣΧ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία μας α) η αρ. πρωτ. 64284/1-6-2021 γνωμοδότηση της Δ/νσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (αρνητική γνωμοδότηση ως προς την πρόταση οριοθέτησης) και β) η αρ. πρωτ. 123319/9-6-2021 έγγραφο Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής (ζητείται η επανυποβολή της ΜΠΕ σύμφωνα με τις παρατηρήσεις). Σε συνέχεια αυτών ζητήθηκε η επανυποβολή της ΜΠΕ.

Με την αρ. 1824/2021 (ΑΔΑ: ΨΗΕ17Λ7-ΔΓΝ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης μέχρι 31-12-2021.

Η επικαιροποιημένη ΜΠΕ επανυποβλήθηκε από τον ανάδοχο και προωθήθηκε στην ΔΙΠΕΧΩΣΧ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για έγκριση.

Με την αρ. 80/2022 (ΑΔΑ: 6ΣΤΡ7Λ7-2ΦΠ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης μέχρι 30-06-2022.

Με την αρ. 1429/2022 (ΑΔΑ: 96ΔΤ7Λ7-9ΨΙ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης μέχρι 28-02-2023.

Με την αρ. 451/2023 (ΑΔΑ: 9ΓΠΚ7Λ7-7Φ8) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης μέχρι 31-10-2023.

Με το αρ. πρωτ. 816124/12-10-2023 η Δ/νη Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ζήτησε επανυποβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Όρων με τροποποιήσεις την οποία θα διαβιβάσει εκ νέου στους γνωμοδοτικούς φορείς.

Με το αρ. πρωτ. 1278887/20-10-2023 η υπηρεσία μας επανυπέβαλε την τροποποιημένη ΜΠΕ στη Δ/νη Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΔΙΠΕΧΩΣΧ).

Με την αρ. 2535/2023 (ΑΔΑ: 61Ξ47Λ7-Μ6Ο) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης μέχρι 30-06-2024.

Με το αρ. πρωτ. 17024/22-2-2024 Δ/νη Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας το αρ. πρωτ. 81275/16-2-2024 έγγραφο του Δασαρχείου Πεντέλης με το οποίο ζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία.

Με το αρ. πρωτ. 248502/23-2-2024 η υπηρεσία μας ζήτησε από τον ανάδοχο τα αιτούμενα στοιχεία τα οποία και απεστάλησαν άμεσα στο Δασαρχείο Πεντέλης προκειμένου αυτό να εκδώσει την απαιτούμενη από την Δ/νη Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γνωμοδότηση επί της μελέτης.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

Δεν έχουν μέχρι σήμερα εκδοθεί οι Περιβαλλοντικοί Όροι της μελέτης από την αρμόδια Δ/νη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΔΙΠΕΧΩΣΧ).

Με την από 19-06-2024 αίτησή του ο ανάδοχος υπέβαλε αίτηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της μελέτης μέχρι 31-03-2025 προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης των Περιβαλλοντικών όρων της μελέτης και στη συνέχεια εκπονηθούν και εγκριθούν τα στάδια της οριστικής Υδραυλικής Μελέτης και των τευχών δημοπράτησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 184, παρ. 3, του Ν. 4412/2016 το ανάδοχο μελετητικό σχήμα δικαιούται παράταση προθεσμίας, καθώς οι λόγοι που υπάρχει καθυστέρηση στην εκπόνηση της μελέτης δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.

Δεν επέρχεται καμία μεταβολή στο συμβατικό οικονομικό αντικείμενο της μελέτης, εξαιτίας της χορήγησης παράτασης.

Για όλους τους παραπάνω λόγους

Εισηγούμαστε

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης **«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ»** μέχρι την **31-03-2025**.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης **«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ»** μέχρι την **31-03-2025**.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Λογοθέτη Αικατερίνη και το αναπληρωματικό κ. Μουζάλας Μάριος απέχουν από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος απέχει από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Γεράκη Αικατερίνη καταψηφίζει την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Πρόκειται για την 6η παράταση με λήξη στις 31.3.2025. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 24.3.2020 για ποσό 117.204€ (χωρίς το ΦΠΑ) με περαίωση στις 27.8.2021. Σύμφωνα με την εισήγηση η παράταση οφείλεται στην καθυστέρηση έκδοσης των περιβαλλοντικών όρων (Π.Ο.) του έργου λόγω διόρθωσης σοβαρών ατελειών της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ως προς την οριοθέτηση του ρέματος και σε θέματα αρχαιολογίας. Η έκδοση των Π.Ο. είναι απαραίτητη για την εκπόνηση επόμενων μελετών. Η μόνη εξέλιξη, που υπήρξε από την έγκριση της 5ης παράτασης είναι το από 16.2.2024 αίτημα του Δασαρχείου Πεντέλης να του παρασχεθούν πρόσθετα στοιχεία, τα οποία του στάλθηκαν χωρίς καθυστέρηση. Επίσης, όπως κατά κανόνα συμβαίνει, δεν τεκμηριώνεται η διάρκεια της ζητούμενης παράτασης. Τέλος, παρά την αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου για ένα μέρος των πιο πάνω καθυστερήσεων, όπως οι διαπιστωθείσες ατέλειες στην αρχικά υποβληθείσα ΜΠΕ, η εισήγηση κρίνει ότι «οι λόγοι που υπάρχει καθυστέρηση στην εκπόνηση της μελέτης δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του», γι' αυτό θα καταψηφίσουμε και πάλι»

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

**Τουμαζάτου Μαριάννα
Κωνσταντέλλου Αθηνά
Βλάχου Γεωργία
Λογοθέτη Αικατερίνη
Κατσικάρης Δημήτριος
Γεράκη Αικατερίνη
Γώγος Χρήστος
Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης)
Μουζάλας Μάριος**