



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 19^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1030/2024

Στην Αθήνα, σήμερα **10-7-2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13:00'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **817751/5-7-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 5-7-2024.

Θέμα 51^ο

Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας, στο πλαίσιο της μελέτης «Ολοκλήρωση μελέτης βελτίωσης, χάραξης και διαπλάτυνσης της επαρχιακής οδού Μέγαρα- Αλεποχώρι (Ορεινό τμήμα)».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Βλάχου Γεωργία

- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος

- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Γώγος Χρήστος
- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης)
- Μουζάλας Μάριος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Μπαλάφας Γεώργιος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Δέσποινα Βασάκη.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στον κ. Νικήτα, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Την με Αριθμ. 37419/13479/8-5-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής(ΦΕΚ 1661/τ.Β/11-5-2018), με τη οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του «Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ26Α/31-01-2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Τις διατάξεις του Ν.3316 (ΦΕΚ 42/Α/22-02-05) περί «αναθέσεως και εκτελέσεως δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε.
5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄147/8-08-2016), όπως ισχύει σήμερα.
6. Την με αριθμ.: 499022/02-09-2019 (ΦΕΚ 688/ΥΟΔΔ/03-09-2019) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής / Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων».
7. Την με αριθμ. 116817/16.02.2022 (ΦΕΚ 113 Υ.Ο.Δ.Δ.) Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Πολιτισμού- Τροποποίηση των υπ' αρ. 696452/05.11.2019, 864073/14.10.2021 και 970352/16.11.2021 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Αττικής».
8. Την με Α.Π.: 533763/23-07-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία ορίστηκε ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Οδοποιίας και Μηχανημάτων Έργων (Διευθύνουσα Υπηρεσία).
9. Την με αρ.πρωτ.: 707120/11-06-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία ορίστηκε Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ.Τ.Ε./ Π.Ε.Δ.Α.
10. Τα συμβατικά τεύχη της μελέτης του θέματος.
11. Την υπ' αριθμ. 2026/2020 απόφαση (ΦΕΚ 695/τ. Δ΄/27-10-2020) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Λήψη απόφασης για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΜΕΓΑΡΑ ΜΕΧΡΙ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ (ΟΡΕΙΝΟ ΤΜΗΜΑ)».
12. Το με Αρ.Πρωτ.:921348/30-11-2020 έγγραφό μας προς το Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων Π.Ε.Δ.Α., με το οποίο διαβιβάστηκε η με αριθμ. 2026/2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, για τις δικές του ενέργειες.
13. Την με αρ.1464/27-06-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράταση της συνολικής προθεσμίας μέχρι 30-06-2024.
14. Την με Αρ.Πρωτ.:772363/26-06-2024 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
15. Το άρθρο 27 του Ν.3316 /2005.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Προεκτιμώμενη αμοιβή: 1.223.919,37€ (με ΦΠΑ)
2. Αρχική Σύμβαση: 1.089.503,67€ (με ΦΠΑ) στις 29-09-2009.[ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Π.Τ.Α.) (80%) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (20%) ΜΕΣΩ ΤΟΥ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ]
3. 1η Συμπληρωματική Σύμβαση: 270.000,00€(με ΦΠΑ) στις 29-11-2011. [ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΜΕΣΩ ΠΕΡ.ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑΕ 977106018)]
4. 2η Συμπληρωματική Σύμβαση: 316.548,49€(με ΦΠΑ) στις 06-06-2013. [ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΜΕΣΩ ΠΕΡ.ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑΕ 977106018)]
5. Φυσικό αντικείμενο: Η μελέτη του θέματος αφορά τη βελτίωση της υφισταμένης οδού Μεγάρων-Αλεποχωρίου , στο τμήμα από τη Χ.Θ. 12+821,61 έως 19+885,43 (το τμήμα έως τη Χ.Θ. 12+821 είναι ήδη κατασκευασμένο) , οδός που αποτελεί το κύριο επαρχιακό οδικό άξονα σύνδεσης Σαρωνικού και Κορινθιακού κόλπου μέσω των οικιστικών συγκροτημάτων Μεγάρων-Αλεποχωρίου και κινείται βορειοδυτικά απολήγοντας στο Κάτω Αλεποχώρι. Στο συμβατικό μελετητικό αντικείμενο περιλαμβάνονται :
 - i. Προμελέτη Τεχνικών Έργων
 - ii. Προμελέτη Υδραυλικών Έργων
 - iii. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 - iv. Οριστική Μελέτη Οδοποιίας (αρτηρίας και κόμβων)
 - v. Οριστική Μελέτη Υδραυλικών Έργων

- vi. Εκπόνηση Γεωτεχνικών Μελετών
- vii. Οριστική Μελέτη Τεχνικών Έργων
- viii. Οριστική Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη
- ix. Οριστική Μελέτη Σήμανσης-Ασφάλισης
- x. Σύνταξη Μελέτης Κτηματολογίου (Πράξεων Αναλογισμού)
- xi. Σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ
- xii. Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί και εγκριθεί όλες οι ως άνω μελέτες και λόγω της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, υποβλήθηκε και εγκρίθηκε μελέτη λατομευτική και φυτοτεχνική μελέτη. Υπολείπεται από το συμβατικό αντικείμενο, στην κατηγορία των τοπογραφικών μελετών (Σύνταξη Μελέτης Κτηματολογίου (Πράξεων Αναλογισμού)), τα άρθρα: «Έλεγχος τίτλων και διόρθωση των φερομένων ιδιοκτητών κατόπιν υποβολής ενστάσεων, ανά συμβόλαιο», «Διόρθωση ορίων ιδιοκτησιών με εφαρμογή των τίτλων επί του εδάφους» και «Σύνταξη πινάκων προσωρινής ή οριστικής παρακατάθεσης αποζημίωσης ανά ιδιοκτησία», που πρόκειται για εργασίες οι οποίες για να γίνουν, προαπαιτείται ο καθορισμός προσωρινής τιμής μονάδας.

6. Η συνολική προθεσμία εκπόνησης της μελέτης του θέματος έληγε 14 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι στις 29-11-2010.

7. Με την με αριθμό 59/22-10-2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Υποδομών και Περιβάλλοντος της πρώην Ν.Α.Δ.Α. εγκρίθηκε η τροποποίηση του συμβατικού χρονοδιαγράμματος, δηλαδή η μετάθεση της έναρξης της οριστικής γεωτεχνικής μελέτης και της οριστικής μελέτης οδοποιίας, ώστε να λαμβάνονται δεδομένα και να εξελίσσεται παράλληλα η οριστική μελέτη οδοποιίας με την εκπόνηση της οριστικής γεωτεχνικής μελέτης, εμπλουτίζοντας έτσι την υπό εκπόνηση μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, χωρίς να παραταθεί η συνολική προθεσμία.

8. Με το υπ' αριθμ. 3514/ΦΜ/31-12-2010 έγγραφο της ΔΤΥ της πρώην ΝΑΔΑ, διαβιβάστηκε αρμοδίως, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην Δ/ση ΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η έγκριση της οποίας προαπαιτείται, ώστε να συνεχιστεί η μελέτη στα επόμενα στάδια.

9. Με την με αριθμ. 579/08-07-2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (κατόπιν της με Αριθμ. πρωτ.: 612/Φ.Μ./22-03-2011 εισήγησης της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.Δ.Α. εντός της οριακής προθεσμίας), χορηγήθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας μέχρι 31-08-2011, επειδή κατά την εκτέλεση της μελέτης του θέματος προέκυψε, χρονική καθυστέρηση λόγω της αδυναμίας εκτέλεσης γεωτρήσεων, σύμφωνα με το πρόγραμμα γεωτεχνικών ερευνών, για το τμήμα της χάραξης από 16+100 έως 16+500, εξαιτίας της απαιτούμενης αδειοδότησης του οικείου Δασαρχείου, που δεν είχε εκδοθεί έως τότε και κρίθηκε αναγκαίο, να διερευνηθεί η δυνατότητα μετακίνησης των γεωτρήσεων που εκκρεμούσαν, σε θέση που δεν υπήρχε κώλυμα από σχετική αδειοδότηση του Δασαρχείου, ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί η οριστική γεωτεχνική μελέτη και στη συνέχεια και οι υπόλοιπες μελέτες. Επιπλέον έπρεπε να συνυπολογιστεί ο επιπρόσθετος χρόνος που απαιτήθηκε για την εκτέλεση των υποστηρικτικών εργασιών (γεωτεχνικές έρευνες που αποτέλεσαν αντικείμενο άλλης σύμβασης) όπως ορίζεται στην παρ.2 του άρθρου 27 του Ν.3316/05. Επιπροσθέτως δεν είχε εγκριθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έως τότε.

10. Με την με αρ. 701/4-8-2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας και η σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας μέχρι 31-12-2011, για να συμπεριλάβει το σύνολο των μελετών που προέκυψαν από τα αποτελέσματα της γεωτεχνικής μελέτης και που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν κατά το είδος ή το μέγεθος (ποσότητα) από την προμελέτη οδοποιίας κατά τη σύνταξη του φακέλου του έργου. Οι αλλαγές και οι συμπληρωματικές εργασίες που προέκυψαν, δεν μπορούσαν να αποχωριστούν από το αρχικό αντικείμενο χωρίς να επηρεάσουν τη λειτουργία του και την ολοκλήρωσή του. Ειδικότερα:

- 1. Το γεγονός ότι με την ολοκλήρωση των γεωτεχνικών ερευνών, την αξιολόγησή τους και τη σύνταξη της οριστικής γεωτεχνικής μελέτης, εξειδικεύθηκε το εδαφικό υπόβαθρο της ζώνης του έργου το οποίο μέσω των τεχνικών αποτελεσμάτων της γεωτεχνικής μελέτης οδήγησε σε αναθεώρηση των επιμέρους τεχνικών έργων αντιστήριξης, των τυπικών διατομών που εφαρμόζονται σε περιοχές ορυγμάτων-επιχωμάτων, του υδραυλικού συστήματος αποστράγγισης λόγω μεταβολής του εύρους κατάληψης του οδικού έργου. Λόγω δε της μεταβολής του εύρους κατάληψης

επιβάλλεται ανασχεδιασμός του τρόπου συμβολής και μήκους επιρροής των συμβαλλουσών οδών με την κύρια οδό.

- II. Το γεγονός ότι προέκυψαν περιοχές με υλικά τα οποία κρίνονται ακατάλληλα για επιχώσεις και συνεπώς πρέπει να απομακρυνθούν σε αποθεσιοθάλαμο, ενώ τα υλικά κατασκευής επιχωμάτων πρέπει να ληφθούν από προτεινόμενο δανειοθάλαμο εντός της ζώνης του έργου. Λόγω της ακαταλληλότητας των υλικών και των χαμηλών γεωτεχνικών χαρακτηριστικών των υλικών, προέκυψε η αναγκαιότητα διάταξης έξι οπλισμένων επιχωμάτων, 4 επιχωμάτων ηπιότερης κλίσης 1:2, καθώς και αρκετών ορυγμάτων από τα 15 συνολικά κατά μήκος του έργου που απαιτείται να υλοποιηθούν με διευρυμένους αναβαθμούς ευστάθειας από 4μ. σε 6μ. Ακόμη σε δύο θέσεις ανέκυψε η ανάγκη εφαρμογής στεγάστρων (lane covers), δεδομένης της επικινδυνότητας των υπερκείμενων φυσικών πρανών για κατολίσθηση. Τέλος προέκυψε η ανάγκη διεύρυνσης της χωματοπαγίδας από 2μ. σε 3.35μ.

11. Στις 29-11-2011 υπεγράφη η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, κατόπιν της με αρ. 280/13-09-2011 Πράξης του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που απεφάνθη ότι το προσχέδιο της 1ης Σ.Σ. δεν υπάγεται στις διατάξεις περί προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας.

12. Με την με αριθμ.10/11-01-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, χορηγήθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας μέχρι 31-05-2012, για να συμπεριλάβει τον επιπρόσθετο χρόνο που είχε αναλωθεί στις διοικητικές ενέργειες που απαιτούνται για την έγκριση της ΜΠΕ.

13. Όλοι οι φορείς απάντησαν θετικά στην ΠΕΧΩ, εκτός του Δασαρχείου Μεγάρων με το έγγραφό του 773/Φ.5267/19-3-2012 και του Τμήματος Γεωλογικών, Εδαφοτεχνικών και Περιβαλλοντικών μελετών της ΔΜΕΟ του ΥΠΟΜΕΔΙ με το έγγραφο ΔΜΕΟ/332/9-3-2012, που διατύπωσαν προτάσεις τμηματικών τροποποιήσεων.

Η ΠΕΧΩ με το έγγραφό της Φ5267/1290/773/19-3-2012 ζήτησε να ληφθούν υπόψη και να γίνουν οι απαιτούμενες τροποποιήσεις στις μελέτες του έργου.

Για την ενσωμάτωση των προτεινόμενων τροποποιήσεων από τη διαδικασία για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, διερευνήθηκαν και εξετάστηκαν οι αλλαγές που επέρχονταν Ειδικότερα:

- Οι προτεινόμενες αλλαγές επηρέαζαν τμήμα της χάραξης από χ.θ. 13+700 έως χ.θ. 16+700 μήκους 3 χλμ.
- Ενσωματώνεται γέφυρα με εκτιμώμενα στοιχεία: μήκος 180 μ. από χ.θ.14+500 ως Χ.Θ. 14+680, 5 ή 6 βάθρων, κατά την πρόταση της ΔΜΕΟ.
- Καταργείται το τεχνικό κάτω διάβασης με το οποίο γινόταν ανισόπεδα η σύνδεση του οικισμού Μορφείκα, και αντικαθίσταται με τρισκελή ισόπεδο κόμβο, προκειμένου η χάραξη να ταυτιστεί με το εύρος κατάληψης της υπάρχουσας οδού ικανοποιώντας την πρόταση του Δασαρχείου.
- Απαιτείται η δημιουργία ισόπεδου τρισκελή κόμβου στη χ.θ. 16+560 για την εξυπηρέτηση του οικισμού Αγ. Κωνσταντίνου επί της κυρίας αρτηρίας.
- Μετακινείται η χάραξη νοτιότερα στο τμήμα χ.θ. 15+300 – 16+100 ώστε να ενσωματώσει στο εύρος κατάληψης την παλαιά οδό, και να ικανοποιήσει το αίτημα του Δασαρχείου για τη μείωση της δασικής έκτασης που καταλαμβάνεται.
- Ενσωματώνεται cut&cover στο τμήμα από χ.θ. 16+150-16+250 ώστε να μην διακόπτεται η διέλευση της πανίδας στη θέση αυτή, ικανοποιώντας πρόταση της ΔΜΕΟ, ταυτόχρονα η μηκοτομή έχει ταπεινωθεί κατά 4.30 μ. προς όφελος της μηκοτομικής κλίσης.

Οι συμπληρωματικές εργασίες που επέρχονταν στο μελετητικό αντικείμενο με την αποδοχή των προτεινόμενων τροποποιήσεων των φορέων που γνωμοδοτούν ήταν:

- Μελέτη οδοποιίας: 3 χλμ μελέτης αρτηρίας και 2 ισόπεδοι κόμβοι.
- Μελέτη γεωτεχνική : γεωτρήσεις στη θέση της γέφυρας και του νέου C&C.
- Μελέτη στατική: μελέτη γέφυρας και του νέου C&C.
- Μελέτη Η/Μ: μηχανολογικά νέου C&C.
- Μελέτη υδραυλική: στα 3 χλμ αλλαγής της αρτηρίας.
- Μελέτη τοπογραφική : Δεν επαρκεί το υπόβαθρο στις θέσεις της γέφυρας και του C&C.
- Μελέτη λατομευτική: Τεχνική Μελέτη Εκμετάλλευσης δανειοθαλάμου για την αποκατάσταση της έκτασης αυτού, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του σχεδιασμού της μελέτης του ορεινού τμήματος που εκπονείται τώρα, δεδομένου ότι εξασφαλίζει ισοζύγιο χωματισμών μέσω κίνησης δανείων και αποθέσεων. Η μή υλοποίηση αυτού του

σχεδιασμού οδηγεί σε εκτόξευση του κόστους κατασκευής δεδομένου ότι οι μεταφορές θα ανέλθουν σε κόστος άνω των 10 εκ. €.

- Μελέτη φυτοτεχνική: η σύνταξη μελέτης βλαστητικής αποκατάστασης διαταραγμένης επιφάνειας δασικής εκτάσεως επιφάνειας περίπου 50 στρ. για τη δημιουργία δανειοθαλάμου στη περιοχή του έργου. Σκοπός της μελέτης είναι η αποκατάσταση της βλάστησης με την επιλογή των κατάλληλων φυτών στις κατάλληλες θέσεις βάσει των κλιματολογικών και εδαφολογικών επικρατουσών συνθηκών της περιοχής και βάσει των προδιαγραφών που θέτονται από τη Δασική Υπηρεσία.

Με δεδομένο ότι οι ανωτέρω τροποποιήσεις και εργασίες ανέκυψαν από γνωμοδοτήσεις φορέων της Διοίκησης, κρίθηκαν απολύτως αναγκαίες και απαραίτητες για την ολοκλήρωση του αρχικού αντικειμένου της σύμβασης.

14. Με την με αριθμ.820/05-06-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε η χορήγηση παράταση της συνολικής προθεσμίας μέχρι 31-12-2012, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για τις απαιτούμενες διοικητικές ενέργειες για την ενσωμάτωση των προτεινομένων αλλαγών από τη Δ/ση ΠΕ.ΧΩ.
15. Επιπρόσθετα, οι ανωτέρω τροποποιήσεις και εργασίες, δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά τη σύναψη της αρχικής σύμβασης. Για τους λόγους αυτούς συντάχθηκε ο 2ος Συγκριτικός Πίνακας λόγω αναγκαιότητας εκπόνησης μελετών που κατά το είδος ή το μέγεθος (ποσότητα) δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, αλλά είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωσή της.
16. Με την με αριθμ. 1616/05-10-2012 Απόφαση, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής ενέκρινε τον 2ο Σ.Π. και τη σύναψη της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και ανάλογη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος για να συμπεριλάβει τις νέες μελέτες.
Σε συνέχεια της Απόφασης αυτής και της με Αρ.Πρωτ.2732/ 12-12-2012 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της δαπάνης των συμπληρωματικών εργασιών από την Περιφέρεια, η Υπηρεσία μας διαβίβασε στο ελεγκτικό συνέδριο για έλεγχο νομιμότητας τα προβλεπόμενα στοιχεία στις 13-12-2012 με α.π. 66866
17. Το Ελεγκτικό Συνέδριο με την 4/07-01-2013 Πράξη του Ζ' Κλιμακίου απεφάνθη ότι το προσχέδιο της 2ης Σ.Σ. δεν υπάγεται στις διατάξεις περί προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας.
18. Με την με αριθμ.15/30-01-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε η χορήγηση παράταση της συνολικής προθεσμίας μέχρι 30-06-2013, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος, μετά τον έλεγχο της νομιμότητας της 2ης Σ.Σ. από το ελεγκτικό συνέδριο, για την εκπόνηση των συμπληρωματικών εργασιών που προβλέπονταν στο 2ο Σ.Π. και τη 2η Συμπληρωματική Σύμβαση, καθώς και των συναφών υπολειπόμενων εργασιών του αρχικού αντικειμένου.
19. Με την με αριθμ. αρ.1351/28-06-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας μέχρι 30-12-2013, για να συμπεριληφθεί ο χρόνος που είχε αναλωθεί μέχρι την υπογραφή της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, η οποία υπεγράφη στις 06-06-2013.
20. Στις 25-7-2013, σε συνέχεια της από 06-06-2013 2ης Σ.Σ. της μελέτης του θέματος, ο ανάδοχος υπέβαλε εμπροθέσμως το σύνολο των προβλεπόμενων μελετών(ανασύνταξη οριστικής μελέτης οδοποιίας και υδραυλικών έργων, συμπληρωματική γεωτεχνική μελέτη, μελέτη λατόμευσης και φυτοτεχνική μελέτη), καθώς και τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όπως ανασυντάχθηκε σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Γεν. Διευθ. Χωροτ. & Περιβ. Πολιτικής (πρώην Δ/ση ΠΕ.ΧΩ.) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
21. Με το με αριθμ.πρωτ.2095/ΦΜ/01-08-2013 έγγραφό μας, η ΜΠΕ διαβιβάστηκε αρμοδίως στην πρώην ΠΕ.ΧΩ. της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας Αττικής και στη συνέχεια στους φορείς προς γνωμοδότηση από την πρώην ΠΕ.ΧΩ.
22. Με την με αρ.6/10-01-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας μέχρι 30-06-2014, γιατί δεν είχαν γνωμοδοτήσει όλοι οι αρμόδιοι φορείς.
23. Με την με αρ.1472/27-06-2014, αρ.76/14-01-2015 και αρ.2619/15-12-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε η χορήγηση παράταση της συνολικής προθεσμίας μέχρι 30-12-2014, 30-09-2015 και 30-06-2016 αντίστοιχα, γιατί μέχρι τότε δεν είχε εγκριθεί η ΜΠΕ.
24. Με το με Αρ.Πρωτ.: 2564/ΦΜ/22-12-2015 έγγραφο, η Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α. απέστειλε συμπληρωματικά στη Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, τεχνικό υπόμνημα για τις

περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εναλλακτικής επιλογής των μεταφορών αντί του προτεινόμενου από την αρχική ΜΠΕ δανειοθαλάμου.

25. Με την με Αριθ.Πρωτ.:Φ5267/7018/15/18-02-2016 Απόφαση της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι για την κατασκευή και λειτουργία του έργου του θέματος (ΑΔΑ: 6ΘΤΜΟΡ1Κ-Π3Σ).
26. Με την με αρ.922/22-04-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε η χορήγηση παράταση της συνολικής προθεσμίας μέχρι 31-12-2016.
27. Με το με Αριθμ.Πρωτ.:οικ/1192/ΦΜ/12-05-2016 έγγραφό μας, δόθηκε εντολή για εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης Τεχνικών Έργων, της σύνταξης της Μελέτης Κτηματολογίου (Πράξεων Αναλογισμού) και τη σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
28. Με το με Αριθ.Πρωτ.: 1744/28-07-2016 έγγραφο υποβλήθηκε η μελέτη Αναλογισμών – Κτηματολογίου της οδού και το ΣΑΥ-ΦΑΥ.
29. Με το με Αριθ.Πρωτ.: 2377/27-10-2016 έγγραφο υποβλήθηκε η Οριστική Μελέτη Τεχνικών Έργων.
30. Με το με Αριθμ.Πρωτ.:οικ/2667/ΦΜ/26-11-2016 έγγραφό μας, ζητήθηκε η επικαιροποίηση, δηλαδή οι απαραίτητες αναμορφώσεις, διορθώσεις και συμπληρώσεις της μελέτης Αναλογισμών – Κτηματολογίου της οδού, κατόπιν της υποβολής της Οριστικής Μελέτης Τεχνικών Έργων.
31. Με το με Αριθμ.Πρωτ.:2922/27-12-2016 έγγραφο, επανυποβλήθηκε η Μελέτη Κτηματολογίου (Αναλογισμοί).
32. Με την με αρ.41/13-01-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε η χορήγηση παράταση της συνολικής προθεσμίας μέχρι 30-06-2017.
33. Με το με Αριθμ.Πρωτ.:οικ/283/Φ.Μ./08-02-2017 έγγραφό μας, δόθηκε εντολή για εκπόνηση της Οριστικής Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης, της Οριστικής μελέτης Σήμανσης – Ασφάλισης, των Τευχών Δημοπράτησης.
34. Με το με Αριθμ.Πρωτ.:463/07-03-2017 έγγραφο, υποβλήθηκαν η Οριστική Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη, η Οριστική μελέτη Σήμανσης – Ασφάλισης, τα Τεύχη Δημοπράτησης.
35. Με την με Αριθ.Πρωτ.: 2377/ΦΜ /13-03-2017 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α. εγκρίθηκαν τα ΣΑΥ – ΦΑΥ, η Μελέτη Κτηματολογίου-Αναλογισμοί, η Οριστική Στατική Μελέτη (Τεχνικών Έργων) (ΑΔΑ: 6Α4Σ7Λ7-2ΙΧ).
36. Με την με Αριθ.Πρωτ.:ΟΙΚ/1341/ΦΜ/28-06-2017 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α. εγκρίθηκαν η Οριστική Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη, η Οριστική μελέτη Σήμανσης – Ασφάλισης και τα Τεύχη Δημοπράτησης (ΑΔΑ:ΩΣΦΞ7Λ7-Φ4Ψ).
37. Με την με αρ.1741/07-07-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε η χορήγηση παράταση της συνολικής προθεσμίας μέχρι 30-06-2018.
38. Με το με Αρ.Πρωτ.:οικ/671/ΦΜ/15-03-2018 έγγραφό μας αποστάλθηκε στο Δήμο Μεγαρέων η ανακοίνωση που αφορά γνωστοποίηση πρότασης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και τοιχοκόλλησης αυτής.
39. Με το με Αρ.Πρωτ.:οικ/673/ΦΜ/15-03-2018 έγγραφό μας αποστάλθηκε στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας η ανακοίνωση που αφορά γνωστοποίηση πρότασης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και τοιχοκόλλησης αυτής.
40. Με το με Αρ.Πρωτ.:οικ/672/ΦΜ/15-03-2018 έγγραφό μας αποστάλθηκε στην εφημερίδα ΕΘΝΟΣ για δημοσίευση η ανακοίνωση που αφορά γνωστοποίηση πρότασης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Η δημοσίευση έγινε στις 17-03-2018.
41. Με το με Αρ.Πρωτ.:5548/21-03-2018 έγγραφό του, ο Δήμος Μεγαρέων μας απέστειλε το από 21-03-2018 αποδεικτικό δημοσιεύσεως της ανακοίνωσης στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού του Καταστήματος.
42. Με τηλεμοιροτυπία στις 13-04-2018, ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας μας απέστειλε το από 21-03-2018 αποδεικτικό ανάρτησης της ανακοίνωσης στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού του Καταστήματος.
43. Με το με Αρ.Πρωτ.:οικ/682/ΦΜ/16-03-2018 έγγραφό μας, ζητήσαμε από τη Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δυτικής Αττικής, γνωμοδότηση για τη κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.
44. Με το με Αρ.Πρωτ.:4145/03-04-2018 έγγραφο, η Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δυτικής Αττικής, γνωμοδότησε θετικά για την κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.

45. Με το με Αρ.Πρωτ.:οικ/683/ΦΜ/16-03-2018 έγγραφό μας, ζητήσαμε από το Δασαρχείο Μεγάρων σύνταξη έκθεσης περί ύπαρξης ή μη δικαιωμάτων του Δημοσίου στην απαλλοτριούμενη έκταση.
46. Με το με Αρ.Πρωτ.:32974/656/16-05-2018 έγγραφο του Δασαρχείου Μεγάρων, αποστάλθηκε η σχετική έκθεση.
47. Με το με Αρ.Πρωτ.:οικ/684/ΦΜ/16-03-2018 έγγραφό μας, ζητήσαμε από την Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά –Νήσων και Δυτικής Αττικής, σύνταξη έκθεσης περί ύπαρξης ή μη δικαιωμάτων του Δημοσίου στην απαλλοτριούμενη έκταση και εκτίμηση της αξίας των απαλλοτριούμενων ακινήτων.
48. Με το με Αρ.Πρωτ.:35956/27-04-2018 έγγραφο, η Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά –Νήσων και Δυτικής Αττικής ζήτησε τη χορήγηση των στοιχείων της απαλλοτρίωσης σε ψηφιακή μορφή. Η εν λόγω χορήγηση έγινε ηλεκτρονικά στις 09-05-2018.
49. Με το με Αρ.Πρωτ.:οικ/1003/ΦΜ/04-05-2018 έγγραφό μας στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας. Ζητήσαμε ενημέρωση για την υποβολή ενστάσεων-αντιρρήσεων σχετικά με την προτεινόμενη απαλλοτρίωση.
50. Με το με Αρ.Πρωτ.:οικ/1004/ΦΜ/04-05-2018 έγγραφό μας στο Δήμο Μεγαρέων, ζητήσαμε ενημέρωση για την υποβολή ενστάσεων-αντιρρήσεων σχετικά με την προτεινόμενη απαλλοτρίωση.
51. Με το με Αρ.Πρωτ.:7719/22-05-2018 έγγραφό του, ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας μας γνωστοποίησε ότι δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις-αντιρρήσεις σχετικά με την προτεινόμενη απαλλοτρίωση.
52. Με το με Αρ.Πρωτ.:9312/10-05-2018 έγγραφό του, ο Δήμος Μεγαρέων μας γνωστοποίησε ότι δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις-αντιρρήσεις σχετικά με την προτεινόμενη απαλλοτρίωση.
53. Με την με αρ.1395/22-05-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, αποφασίστηκε ο ορισμός ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή για τις ανάγκες απαλλοτρίωσης.
54. Με το με Αρ.Πρωτ.:ΟΙΚ/1212/ΦΜ/31-05-2018 έγγραφό μας προς τη Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Υποδομών Π.Α., ζητήσαμε την πρόβλεψη της αναγκαίας πίστωσης για τη δαπάνη των απαλλοτριώσεων.
55. Με το με Αρ.Πρωτ.:ΟΙΚ/1362/ΦΜ/15-06-2018 έγγραφό μας προς τη Δ/ση Οικονομικών Π.Ε.Δ.Α., ζητήσαμε τον διορισμό του ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή για τις ανάγκες απαλλοτρίωσης.
56. Με το με Αρ.Πρωτ.:30531/19-06-2018, η Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά –Νήσων και Δυτικής Αττικής, απάντησε όσον αφορά την ύπαρξη ή μη δικαιωμάτων του Δημοσίου στην απαλλοτριούμενη έκταση και ότι για την εκτίμηση της αξίας της εν λόγω έκτασης, δεν έχει συγκροτηθεί ακόμα η επιτροπή του άρθρου 15 του Ν.2882/2001 στην εν λόγω Κτηματική Υπηρεσία.
57. Με την με αρ.1749/26-06-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε η χορήγηση παράταξη της συνολικής προθεσμίας μέχρι 30-06-2019.
58. Με την υπ'αριθμ.3354/13-11-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για τις ανάγκες του διορισμού ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή για τις ανάγκες απαλλοτρίωσης των έργων: «Κατασκευή νέας Χάραξης Βελτίωσης της Επαρχιακής Οδού από Μέγαρο μέχρι Αλεποχώρι (Ορεινό Τμήμα)» με εκτιμώμενο προϋπολογισμό ύψους «6.200,00€» με ΦΠΑ και «Βελτίωση Χάραξης και Διαπλάτυνσης οδών Μεγαρίδος και Χίου στο Δήμο Ασπρόπυργου» με εκτιμώμενο προϋπολογισμό ύψους «6.820,00€» με ΦΠΑ.
59. Με το με Αριθμ.Πρωτ.:ΟΙΚ/238/ΦΕ/04-02-2019 έγγραφό μας, έγινε η Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για το διορισμό ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή .
60. Με την υπ'αριθμ.551/26-02-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, αποφασίστηκε η ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 στον ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή «VALUES-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΡΕΚΟΥΛΙΑΣ», για την εκτίμηση του συνόλου της αξίας των απαλλοτριούμενων ακινήτων και των επικειμένων τους, την μείωση της αξίας των εναπομεινάντων τμημάτων μετά την απαλλοτρίωση, για τις ανάγκες απαλλοτρίωσης του έργου: «Κατασκευή νέας Χάραξης Βελτίωσης της Επαρχιακής Οδού από Μέγαρο μέχρι Αλεποχώρι (Ορεινό Τμήμα)» προϋπολογισμού 6.200,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
61. Με την από 26-07-2019 σύμβαση με τον πιστοποιημένο εκτιμητή, υποβλήθηκε στις 26-08-2019 η εκτίμηση εμπορικής αξίας ακινήτων για τις ανάγκες απαλλοτρίωσης του έργου: «Κατασκευή

- νέας Χάραξης Βελτίωσης της Επαρχιακής Οδού από Μέγαρο μέχρι Αλεποχώρι (Ορεινό Τμήμα)». Οι υπηρεσίες του εκτιμητή ελέγχτηκαν και παρελήφθησαν οριστικά στις 17-09-2019.
62. Με την με αρ.2061/05-08-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας μέχρι 30-06-2020.
63. Με το με Αρ.Πρωτ.:747562/20-11-2019 έγγραφό μας προς Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής ζητήθηκε να μας γνωστοποιηθεί η πηγή χρηματοδότησης για την δαπάνη απαλλοτρίωσης του έργου του θέματος.
64. Με το με Αρ.Πρωτ.:39169/16-01-2020 έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Α. ενημερωθήκαμε για τη δυνατότητα χρηματοδότησης.
65. Με την με αρ. 1420/21-07-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας μέχρι 30-06-2021.
66. Με την υπ' αριθμ. 2026/2020 απόφαση (ΦΕΚ 695/τ. Δ'/27-10-2020) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής αποφασίστηκε η κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΜΕΓΑΡΑ ΜΕΧΡΙ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ (ΟΡΕΙΝΟ ΤΜΗΜΑ)».
67. Με το με Αρ.Πρωτ.:921348/30-11-2020 έγγραφό μας προς το Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων Π.Ε.Δ.Α., διαβιβάστηκε η με αριθμ. 2026/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, για τις δικές του ενέργειες.
68. Την με αρ.1349/22-06-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας μέχρι 30-06-2022.
69. Την με αρ.1418/28-06-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας μέχρι 30-06-2023.
70. Την με αρ.1464/27-06-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας μέχρι 30-06-2024.
71. Το με Αρ.Πρωτ. 759533/25-06-2024 έγγραφο του αναδόχου.
72. Την με Αρ.Πρωτ.:772363/26-06-2024 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
73. Η συνολική προθεσμία εκπόνησης της μελέτης του θέματος λήγει στις 30-06-2024.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Η έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της μελέτης μέχρι την 30-06-2025.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Επειδή, στο συμβατικό αντικείμενο, στην κατηγορία των τοπογραφικών μελετών, περιλαμβάνονται τα άρθρα: «Έλεγχος τίτλων και διόρθωση των φερομένων ιδιοκτητών κατόπιν υποβολής ενστάσεων, ανά συμβόλαιο», «Διόρθωση ορίων ιδιοκτησιών με εφαρμογή των τίτλων επί του εδάφους» και «Σύνταξη πινάκων προσωρινής ή οριστικής παρακατάθεσης αποζημίωσης ανά ιδιοκτησία», που πρόκειται για εργασίες οι οποίες για να γίνουν, προαπαιτείται να έχει γίνει ο καθορισμός προσωρινής τιμής μονάδας.

Επειδή, εκκρεμούν οι ενέργειες για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας. Κατά συνέπεια, απαιτείται παράταση πέραν της 30-06-2024, για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου της μελέτης.

Επειδή, είναι απαραίτητη η παράταση της συνολικής προθεσμίας προκειμένου να υφίσταται ο χρόνος για την εκπόνηση των υπολειπομένων εργασιών του συμβατικού αντικειμένου, που αναφέρονται ανωτέρω, η δε παράταση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Εισηγούμαστε

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης για δώδεκα μήνες, δηλαδή έως την 30-06-2025, που αναφέρεται στο θέμα.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης «Ολοκλήρωση μελέτης βελτίωσης, χάραξης και διαπλάτυνσης της επαρχιακής οδού Μέγαρο- Αλεποχώρι (Ορεινό τμήμα)» για δώδεκα μήνες, δηλαδή έως την 30-06-2025.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Λογοθέτη Αικατερίνη και το αναπληρωματικό κ. Μουζάλας Μάριος απέχουν από την ψηφοφορία.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Γεράκη Αικατερίνη δηλώνει λευκό με την εξής παρατήρηση: «Πρόκειται για μελέτη που ξεκίνησε επί Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής και η αρχική σύμβαση έχει υπογραφεί στις 29-09-2009. Η συγκεκριμένη παράταση αν μετρήσαμε σωστά είναι η 19η με την πρώτη να έχει δοθεί στις 08/07/2011. Είναι απαράδεκτο μία μελέτη για έναν δρόμο να κρατάει 15 χρόνια με δυο συμπληρωματικές συμβάσεις»

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη
Τουμαζάτου Μαριάννα
Κωνσταντέλλου Αθηνά
Βλάχου Γεωργία
Λογοθέτη Αικατερίνη
Κατσικάρης Δημήτριος
Γεράκη Αικατερίνη
Γώγος Χρήστος
Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης)
Μουζάλας Μάριος