



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 19^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1038/2024

Στην Αθήνα, σήμερα **10-7-2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13:00'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ.: **817751/5-7-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 5-7-2024.

Θέμα 59^ο

Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ. ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 4.000.000,00, αναδόχου «LM CONSTRUCTION Α.Κ.Τ.Ε.».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Βλάχου Γεωργία
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Γώγος Χρήστος
- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης)
- Μουζάλας Μάριος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Μπαλάφας Γεώργιος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Δέσποινα Βασάκη.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στον κ. Θεοφανόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87Α'/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85Α'/11-4-2012).

3. Της με υπ' αριθ. 37419/13479/8-5-2018 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661Β'/11-5-2018), περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
4. Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
5. Του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'), αρμοδιότητας Περιφερειών»
6. Της εγκυκλίου 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών».

Και έχοντας υπόψη :

1. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου.
2. Τη χρηματοδότηση της σύμβασης από ΣΑΕΠ (Κωδικός έργου 2014ΕΠ58500016).
3. Την υπ' αριθ. 2730/2020 (ΑΔΑ: 94ΟΔ7Λ7-ΦΟΙ) Ορθή Επανάληψη Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και η έγκριση της ηλεκτρονικής διενέργειας του διαγωνισμού
4. Την υπ' αριθ. 1236/2021(ΑΔΑ: ΨΟΨΒ7Λ7-ΖΓ4) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ. ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»**, προϋπολογισμού 4.000.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.) τον οικονομικό φορέα **«LM CONSTRUCTION ΑΚΤΕ»** με μέσο ποσοστό έκπτωσης **15,45%** (χαμηλότερη τιμή) συνολικής δαπάνης **2.737.170,82€** πλέον ΦΠΑ.
5. Την υπ' αριθ. 486048/14-6-2021 Πρόσκληση της Δ/σης Δ.Μ.Υ. προς την εταιρεία **«LM CONSTRUCTION ΑΚΤΕ»** για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον διαγωνισμό: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ. ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»** προϋπολογισμού: **4.000.000,00 (με ΦΠΑ)**.
6. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρείας **«LM CONSTRUCTION ΑΚΤΕ»** που κατατέθηκαν τόσο ηλεκτρονικά όσο και στο πρωτόκολλο της Δ/σης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών με αρ. πρωτ. 530295/28-06-2021
7. Την υπ' αριθ. 1544/2021 (ΑΔΑ:6ΑΣΦ7Λ7-Ψ42) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ελέγχου και αποδοχής των δικαιολογητικών και πιστοποιητικών του μειοδότη του διαγωνισμού και κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου στην εταιρεία **«LM CONSTRUCTION ΑΚΤΕ»** με τελική δαπάνη **3.394.091,82 € (με ΦΠΑ)**.
8. Το υπ' αριθ. 55199/10-11-2021 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με το οποίο κοινοποιήθηκε η υπ' αριθ. 755/2021 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προσυμβατικό έλεγχο της σύμβασης του υπόψη έργου, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης.
9. Το υπ' αριθ. 972747/16-11-2021 έγγραφο με το οποίο έγινε η Πρόσκληση της Δ/σης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών προς την εταιρεία **«LM CONSTRUCTION ΑΚΤΕ»** για την υπογραφή της σύμβασης.
10. Το συμφωνητικό της εργολαβίας το οποίο υπογράφηκε στις **12-1-2022** για ποσό **3.394.091,82€** (με ΦΠΑ).
11. Την συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου η οποία είναι **30 Μήνες**.
12. Την υπ αριθ. 1084601/27-10-22 Απόφαση έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ
13. Την υπ αριθ. 231264/23-2-23 Απόφαση έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ
14. Την υπ αριθ. 1518/4-7-23 Απόφαση έγκρισης του 3^{ου} ΑΠΕ
15. Την υπ αριθ. 1558933/15-12-23 Απόφαση έγκρισης του 4^{ου} ΑΠΕ
16. Την υπ αριθ. 541566/29-4-24 Απόφαση έγκρισης του 5^{ου} ΑΠΕ
17. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 90% του έργου.
18. Την παράγραφο 10 του άρθρου 147 του Ν.4412/16 σύμφωνα με την οποία « με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια και της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται, ύστερα από αίτημα του

αναδόχου που υποβάλλεται πριν την λήξη της διάρκειας της , σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου»

19. Το ΦΕΚ 68/20-3-2020 άρθρο 60
20. Το Ν.4938/2022 και ειδικότερα το άρθρο 152 αυτού που αφορά τον τρόπο πληρωμής των εργασιών και των περαιτέρω διευκρινήσεων που αναμένονται.
21. Την υπ' αριθ. 20248/11-6-2024 αίτηση της αναδόχου (αρ. πρωτ. ΔΔΜΥ 709806/12-6-2024) για παράταση του έργου.

Και επειδή

1. Υπήρξε καθυστέρηση στην έναρξη των εργασιών περίπου τεσσάρων μηνών, καθώς:
 - Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ενέκρινε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με την 55254/28-4-22 απόφασή της.
 - Η Δ/ση Τροχαίας Αττικής εξέδωσε την Απόφαση με αριθ. 2501/4/922-β' στις 13-5-2022.
2. Υπάρχει καθυστέρηση στη δημοπράτηση και συμβασιοποίηση της διάδοχης εργολαβίας στηθαίων.
3. Η επισκευή, συντήρηση και αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας είναι πολύ σημαντική για το παρεχόμενο επίπεδο οδικής ασφάλειας προς τους χρήστες των οδών της Περιφέρειας Αττικής
4. Η παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 ορίζει ότι οι παρατάσεις της συνολικής προθεσμίας εγκρίνονται "με αναθεώρηση" όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, παράτασης "με αναθεώρηση" της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ. ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»**, προϋπολογισμού 4.000.000,00 αναδόχου **«LM CONSTRUCTION ΑΚΤΕ»** έως τις **12-10-2024**.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, παράτασης "με αναθεώρηση" της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ. ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»**, προϋπολογισμού 4.000.000,00 αναδόχου **«LM CONSTRUCTION ΑΚΤΕ»** έως τις **12-10-2024**.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Λογοθέτη Αικατερίνη και το αναπληρωματικό κ. Μουζάλας Μάριος απέχουν από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος απέχει από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Γεράκη Αικατερίνη δηλώνει λευκό.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

Τουμαζάτου Μαριάννα
Κωνσταντέλλου Αθηνά
Βλάχου Γεωργία
Λογοθέτη Αικατερίνη
Κατσικάρης Δημήτριος
Γεράκη Αικατερίνη
Γώγος Χρήστος
Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης)
Μουζάλας Μάριος