



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 38^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1789/2024

Στην Αθήνα, σήμερα **22-11-2024**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **15:00'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1316612/18-11-2024** πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στους Αντιπεριφερειάρχες και στις παρατάξεις, στις 18-11-2024.

Θέμα 61^ο

Έγκριση 2ης Παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων στη σήραγγα επί της Λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου», προϋπολογισμού μελέτης 1.584.244,35 €, με Φ.Π.Α. και Κ.Α.Ε 9789.07.00501, αναδόχου «FOTAGONLED Α.Ε.».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Γώγος Χρήστος
- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
- Αγγέλης Σπυρίδων
- Μουζάλας Μάριος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ:

- Μπαλάφας Γεώργιος
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)
- Βλάχου Γεωργία

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (5) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Παγώνα Μαλέρδου.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στον κ. Παγωτέλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Τον οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 238/Α/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 1661/Β/11-05-2018).
4. Την με αριθ. 6/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01/01/2011.
5. Το Π.Δ. υπ' αριθ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
6. Το Ν. 4412/2016 «Ανάθεση και Εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
7. Το άρθρο 33 του Ν. 5103/2023 'Αρμοδιότητες του περιφερειακού συμβουλίου' με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 163 του Ν. 3852/2010.
8. Την απόφαση 328/2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία εντάχθηκε το εν λόγω έργο στον προϋπολογισμό οικ. Έτους 2020.
9. Το από **10/08/2023** συμφωνητικό μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της αναδόχου εταιρείας «FOTAGONLED Α.Ε.».
10. Την υπ' αριθμ.327/2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 208 και την παρ.11β του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για την παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης προμήθειας του θέματος.
11. Την υπ' αριθμ.396/2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία εξουσιοδοτήθηκε ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων Π.Ε Πειραιώς και Νήσων, να ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής, για την υλοποίηση της σύμβασης της προμήθειας του θέματος.
12. Την από 04/10/2023 επιστολή της αναδόχου εταιρείας, με την οποία εκτός των άλλων υποβλήθηκε το Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της προμήθειας του θέματος.
13. Την υπ' αριθμ.942/2024 (18η Συνεδρίαση /25.06.2024) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η 1η Παράταση του συνολικού χρόνου εκτέλεσης της εν λόγω Προμήθειας, κατά πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ήτοι μέχρι την 10/11/2024.

14. Την από 04/11/2024 αίτηση της αναδόχου «FOTAGONLED A.E.», για παράταση **πέντε (5) μηνών** της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, ήτοι μέχρι την **10/04/2025**.
15. Την από 07/11/2024 2^η Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής της προμήθειας του θέματος με την οποία η Επιτροπή εισηγείται υπέρ της έγκρισης παράτασης του συνολικού χρόνου εκτέλεσης της εν λόγω προμήθειας κατά πέντε μήνες ήτοι μέχρι την 10/04/2025.

Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Στα πλαίσια της προμήθειας για την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων εντός των σηράγγων Δραπετσώνας και Κερατσινίου και δεδομένου ότι οι σήραγγες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου θα παραμένουν κλειστές, ήταν αναγκαία η εκπόνηση και υποβολή από την ανάδοχο εταιρεία, δύο (2) κυκλοφοριακών μελετών εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
2. Αρχικώς η ανάδοχος υπέβαλε τις μελέτες αυτές οι οποίες αφού ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Υπηρεσία μας, υποβλήθηκαν με το υπ'αριθμ.238443/22.02.2024 έγγραφό μας, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Κ.Ο.Κ, στην Δ/ση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς έγκρισή.
3. Ύστερα από το υπ'αριθμ.2132.15-1/01/2024/10-5-2024 έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά στο οποίο εκφράστηκε η αντίρρηση του, όσον αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που προτάθηκαν από την Υπηρεσία μας, πραγματοποιήθηκε στις 13/06/2024 στα γραφεία μας, ευρεία σύσκεψη όλων των συναρμόδιων φορέων (Τροχαία, Λιμενικό, όμοροι Δήμοι, κλπ) προκειμένου να αποφασιστεί ο τρόπος και ο χρόνος για την εκτροπή της κυκλοφορίας, μετά τον αναγκαίο αποκλεισμό των σηράγγων για την εκτέλεση της προμήθειας του θέματος.
4. Ύστερα από την σύσκεψη αυτή, η ανάδοχος έλαβε εντολή από την Υπηρεσία μας να προβεί σε τροποποίηση των κυκλοφοριακών μελετών, τις οποίες υπέβαλε εκ νέου για έγκριση στην Υπηρεσία μας στις 12/07/2024.
5. Η Υπηρεσία μας υπέβαλε, με το υπ'αριθμ.878390/19.07.2024 έγγραφό της, τις τροποποιημένες κυκλοφοριακές μελέτες, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Κ.Ο.Κ, στην Δ/ση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς έγκρισή.
6. Υπάρχει καθυστέρηση στην έγκριση των δύο (2) τροποποιημένων κυκλοφοριακών μελετών εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από την Αποκεντρωμένη Διοίκησης Αττικής, χωρίς να μπορούμε αυτή τη στιγμή να προκαθορίσουμε τον ακριβή χρόνο έγκρισής τους.
7. Η καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών της προμήθειας του θέματος δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου, η παράταση δύναται να χορηγηθεί «με αναθεώρηση», σύμφωνα με την παρ. 8^α & 10 του άρθρου 147 του Ν. 4412/16.
8. Η ανάδοχος με την από 04/11/2024 αίτησή της ζητά παράταση εκτέλεσης των εργασιών για την συνολική συμβατική προθεσμία, έως την **10/04/2025**.
9. Η χορήγηση παράτασης του συνολικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας του θέματος έως την 10/04/2025 κρίνεται εύλογη δεδομένου ότι έχει καθυστερήσει η έγκριση των κυκλοφοριακών μελετών κατά τρεις (3) μήνες, μέχρι στιγμής, και δεν γνωρίζουμε πόσο ακόμα θα καθυστερήσει.

10. Έχουν πάρει θετική θέση επί του θέματος οι συναρμόδιοι φορείς, όπως η Λιμενική Αστυνομία η Τροχαία, ο ΟΛΠ και οι όμοροι Δήμοι.
11. Με την από 07/11/2024 2^η Γνωμοδότηση, η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής της προμήθειας του θέματος εισηγείται υπέρ της έγκρισης παράτασης του συνολικού χρόνου εκτέλεσης της εν λόγω προμήθειας κατά πέντε μήνες ήτοι μέχρι την 10/04/2025.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση της 2^{ης} **Παράτασης** της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας με τίτλο «**Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων στη σήραγγα επί της Λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου**», προϋπολογισμού μελέτης **1.584.244,35 €**, με Φ.Π.Α. και Κ.Α.Ε 9789.07.00501, αναδόχου FOTAGONLED Α.Ε , έως την **10/04/2025**, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση για το Δημόσιο πλέον της νομίμου αναθεώρησης.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση της 2^{ης} **Παράτασης** της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας με τίτλο «**Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων στη σήραγγα επί της Λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου**», προϋπολογισμού μελέτης **1.584.244,35 €**, με Φ.Π.Α. και Κ.Α.Ε 9789.07.00501, αναδόχου FOTAGONLED Α.Ε , έως την **10/04/2025**, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση για το Δημόσιο πλέον της νομίμου αναθεώρησης.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και το αναπληρωματικό μέλος κ. Αγγέλης απέχουν από την ψηφοφορία με την εξής παρατήρηση: Υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες και έπρεπε η Διοίκηση της Περιφέρειας να έχει επέμβει.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος απέχει από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Γεράκη Αικατερίνη απέχει από την ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

**Τουμαζάτου Μαριάννα
Παπασπύρου Αθανασία
Βάρσου Μαργαρίτα
Κατσικάρης Δημήτριος
Γεράκη Αικατερίνη
Γώγος Χρήστος
Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
Αγγέλης Σπυρίδων
Μουζάλας Μάριος**

