



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 38^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1795/2024

Στην Αθήνα, σήμερα **22-11-2024**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **15:00'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1316612/18-11-2024** πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στους Αντιπεριφερειάρχες και στις παρατάξεις, στις 18-11-2024.

Θέμα 68^ο

Εισήγηση – Αναφορά Προϊσταμένου για την 5η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Οριοθέτηση ρέματος Κακόρεμα ΧΚ1 Καλάμου Δ. Ωρωπού Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής» κατά έξι (6) μήνες δηλαδή έως τις 16 Μαΐου 2025.

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Γώγος Χρήστος
- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
- Αγγέλης Σπυρίδων
- Μουζάλας Μάριος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπαλάφας Γεώργιος
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)
- Βλάχου Γεωργία

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Παγώνα Μαλέρδου.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στον κ. Ψαρομιχαλάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη

1. Το Ν. 3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Το Π.Δ. 145/10 που αφορά στον «Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής»
3. Την υπ' αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11.05.2018) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της υπ' αριθ. 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ1661/Β'/11-05-2018) με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
4. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/τ.Α'/6-12-2016).
5. Την με αρ. 1/2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία ορίστηκε το Προεδρείο της Περιφερειακής Επιτροπής και την με αρ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία ορίστηκαν τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.
6. Την υπ' αριθμ. 126898/31-01-2024 (ΑΔΑ:6ΦΜΠ7Λ7-ΑΝΥ), ΦΕΚ740/τ.Β'/31-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, στον Ειδικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Αντιπεριφερειάρχες, σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής.
7. Την υπ' αρ. πρωτ. οικ. 21058/22.01.2019 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί τοποθέτησης Προϊσταμένου Τμήματος Υδραυλικών έργων – Λιμενικών Έργων στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Α.Α.
8. Την με αρ. πρωτ. 326056/13-03-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί «Ορισμού Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης» της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.
9. Το γεγονός ότι η μελέτη του θέματος χρηματοδοτείται από Πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής, ΚΑΕ 9775.050.51.
10. Το από 16.11.2021 συμφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης μελέτης.
11. Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία για την εκτέλεση της σύμβασης.
12. Την με αρ. 1732/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία αποφασίστηκε η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Οριοθέτηση ρέματος Κακόρεμα ΧΚ1 Καλάμου Δ. Ωρωπού Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής» κατά οκτώ (8) μήνες δηλαδή έως και τις 16 Μαΐου του 2023. (1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
13. Την με αρ. 1106/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία αποφασίστηκε η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Οριοθέτηση ρέματος Κακόρεμα ΧΚ1 Καλάμου Δ. Ωρωπού Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής» κατά έξι (6) μήνες δηλαδή έως και τις 16 Νοεμβρίου του 2023. (2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ).
14. Την με αρ. 2705/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία αποφασίστηκε η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Οριοθέτηση ρέματος Κακόρεμα ΧΚ1 Καλάμου Δ. Ωρωπού Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής» κατά έξι (6) μήνες δηλαδή έως και τις 16 Μαΐου του 2024. (3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ).
15. Την υπ' αριθ. 34959/25-04-2024 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.
16. Την με αρ. 867/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία αποφασίστηκε η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της Σύμβασης «Οριοθέτηση ρέματος Κακόρεμα ΧΚ1 Καλάμου Δ. Ωρωπού Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής» κατά έξι (6) μήνες δηλαδή έως και τις 16 Νοεμβρίου του 2024. (4η ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
17. Το από 01.11.2024 αίτημα του αναδόχου μελετητή (αρ. εισερχ. 1253076) για χορήγηση 5^{ης} παράτασης κατά έξι (6) μήνες, έως και τις 16 Μαΐου του 2025.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- 1) Την 16.11.2021 υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. Περιφέρειας Αττικής και του ανάδοχου μελετητικού σχήματος.
- 2) Με την με αρ. πρωτ. 981009/18.11.2021 απόφαση του Προϊστάμενου Τμήματος Υδραυλικών Έργων, Λιμενικών Έργων & Εγγείων Βελτιώσεων, ορίστηκε ο επιβλέπων της μελέτης.

- 3) Έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στις 13.05.2022 (αρ. εισερχ. 422169) από το ανάδοχο μελετητικό σχήμα η μελέτη καθορισμού οριογραμμών οριοθέτησης, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τα τεύχη δημοπράτησης και τα ΣΑΥ & ΦΑΥ των έργων διευθέτησης. Δεν υπολείπεται καμία άλλη εργασία προς υποβολή.
- 4) Με την με αρ. 34959/25-04-2024 Απόφαση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι της μελέτης του θέματος.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Με την παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε η σύνταξη μελέτης οριοθέτησης με βάση την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4258/14) καθώς και των Τευχών Δημοπράτησης και ΣΑΥ & ΦΑΥ των έργων διευθέτησης τμήματος 1,4χλμ του ρέματος Κακόρεμα (ΧΚ1) πριν την εκβολή του στο Ν. Ευβοϊκό κόλπο. Επίσης έγινε και σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατά τον Ν. 4014/11 και σύμφωνα με τον νέο περιβαλλοντικό νόμο Ν. 4685/20 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».

Απαιτούμενες μελέτες

Οι απαιτούμενες μελέτες είναι:

- η μελέτη καθορισμού οριογραμμών οριοθέτησης σε τμήμα ρέματος συνολικού μήκους περίπου 1,4 χλμ με βάση τον Ν. 4258/14
- τα Τεύχη Δημοπράτησης και τα ΣΑΥ & ΦΑΥ των έργων διευθέτησης
- η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατά τον Ν. 4014/11 για την έκδοση ΑΕΠΟ των έργων

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι ανωτέρω μελέτες είναι απαραίτητες προκειμένου το έργο να καταστεί ώριμο για δημοπράτηση. Το έργο είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση της αντιπλημμυρικής προστασίας των εκατέρωθεν περιοχών. Τα έργα διευθέτησης του ρέματος έχουν μελετηθεί στα πλαίσια της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Αντιπλημμυρικής προστασίας Περιοχής 1^{ης} Γεωγραφικής Ενότητας Ωρωπού» (ΔΤΕ/Π.Ε.ΑΝ.ΑΤ., 2011) και θα ληφθούν υπόψη για τις ανάγκες της παρούσας.

Και επειδή

1. Βάσει της από 16.11.2021 Σύμβασης ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «Οριοθέτηση ρέματος Κακόρεμα ΧΚ1 Καλάμου Δ. Ωρωπού Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής», ο καθαρός χρόνος εκπόνησης ορίστηκε σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή ήτοι στις 16.05.2022 και ο συνολικός χρόνος σε δέκα (10) μήνες ήτοι λήξη της συνολικής προθεσμίας στις 16.09.2022.
2. Το σύνολο των μελετών της σύμβασης εκπονήθηκε και υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στις 13-05-2022 (αρ. εισερχ. 422169) ήτοι σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την υπογραφή/έναρξη των εργασιών.
3. Δεν υπολείπεται καμία άλλη μελετητική εργασία προς εκπόνηση και υποβολή.
4. Εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας άλλους έξι (6) μήνες, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ελέγχου της μελέτης Οριοθέτησης από την αρμόδια υπηρεσία και στη συνέχεια η έγκρισή της από την υπηρεσία μας και η οριστική παραλαβή του συνόλου της μελέτης.
5. Η ανωτέρω καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου μελετητή.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της Σύμβασης «**Οριοθέτηση ρέματος Κακόρεμα ΧΚ1 Καλάμου Δ. Ωρωπού Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής**» κατά έξι (6) μήνες δηλαδή έως και τις **16 Μαΐου του 2025**.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της Σύμβασης «**Οριοθέτηση ρέματος Κακόρεμα ΧΚ1 Καλάμου Δ. Ωρωπού Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής**» κατά έξι (6) μήνες δηλαδή έως και τις **16 Μαΐου του 2025**.

- Τα αναπληρωματικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ. Αγγέλης Σπυρίδων και Μουζάλας Μάριος απέχουν από την ψηφοφορία με την εξής παρατήρηση: «Η εισήγηση για την 5^η παράταση είναι ακριβώς ίδια με την εισήγηση για την 4^η παράταση»
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Γεράκη Αικατερίνη καταψηφίζει την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Διευκρινίζουμε αρχικά ότι η υπόψη μελέτη αφορά σε οριοθέτηση τμήματος μόνο, μήκους 1,4 χλμ, του υπόψη ρέματος. Σημειώνουμε δε ότι τα έργα διευθέτησης του υπόψη τμήματος, στη βάση των οποίων εκπονείται η υπόψη μελέτη, έχουν μελετηθεί στα πλαίσια μελέτης του 2011(!) χωρίς την απαραίτητη επικαιροποίησή της. Γεγονός, που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους ως προς την αξιοπιστία της όποιας τεχνικής λύσης αλλά και που ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω καθυστερήσεις και σε άλλου είδους εμπλοκές. Για το συζητούμενο, ειδικότερα, θέμα σημειώνουμε ότι η εισήγηση είναι ακριβώς η ίδια με εκείνη όταν συζητούσαμε να δοθεί η 4η παράταση. Δηλαδή, δεν υπάρχει καμία πρόοδος»

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

**Τουμαζάτου Μαριάννα
Παπασπύρου Αθανασία
Βάρσου Μαργαρίτα
Κατσικάρης Δημήτριος
Γεράκη Αικατερίνη
Γώγος Χρήστος
Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
Αγγέλης Σπυρίδων
Μουζάλας Μάριος**