



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: **213 20 63 822**
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 43^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1901/2024

Στην Αθήνα, σήμερα **12-12-2024**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **14:30'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1398556/08-12-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στους Αντιπεριφερειάρχες και στις παρατάξεις, στις 08-12-2024 καθώς και τις 1403708/09-12-2024 και 1412778/11-12-2024 ορθές επαναλήψεις αυτής, οι οποίες κοινοποιήθηκαν νόμιμα στα μέλη της, στους Αντιπεριφερειάρχες και στις παρατάξεις, στις 09/12/2024 και 11/12/2024 αντίστοιχα.

Θέμα 65^ο

Εισηγηση για την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση και Περιοδική Συντήρηση Υποδομών στο Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Αττικής (ΠΡΩΗΝ ΔΕΣΕ)», αναδόχου τεχνική έργων α.ε.

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Γώγος Χρήστος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης)
- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Μουζάλας Μάριος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Βλάχου Γεωργία

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά τους μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στον κ. Θεοφανόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπ' όψη :

1. Το Ν. 3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α'7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα.
2. Την υπ' αριθμ. 37419 / 13479 / 08-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 Β'11-05-2018), περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
3. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α'147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/21.
4. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42Α'), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
5. Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών
6. Το εργολαβικό συμφωνητικό του έργου του θέματος που υπογράφηκε στις 1-9-2021 για το ποσό των 9.869.917,52 € (με Φ.Π.Α.) με χρονική διάρκεια 12 μηνών έως την 1-9-2022.
7. Το φάκελο του έργου.
8. Την με αρ. 1681/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 31.12.2022
9. Την με αρ. 2660/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 31.07.2023
10. Την με αρ. 1587/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 31.12.2023
11. Την με αρ. 2746/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 31.07.2024
12. Την με αρ. 958/2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 31.12.2024
13. Ότι μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία μας (10) Δέκα λογαριασμοί συνολικής δαπάνης 9.818.153,11 € με τον ΦΠΑ.
14. Τις διατάξεις των άρθρων 152, 153 και 154 του Ν. 4938/2022.

Αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. 326023/12-03-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία τοποθετήθηκε Αν. Προϊστάμενος στη Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (Δ.Δ.Μ.Υ.).
2. Τη χρηματοδότηση της σύμβασης από την ΣΑΕΠ 585 με Κωδικό Έργου 2017ΕΠ58500014
3. Την με αρ. πρωτ. 1373694/2-12-2024 αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά (3) μήνες από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης ήτοι έως και την **31-03-2025**, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16, με τους κάτωθι αναφερόμενους λόγους παράτασης:
 - α. Η έκδοση των απαιτούμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και οι άδειες από τα αρμόδια τμήματα Τροχαίας είναι διαδικασίες ιδιαίτερα χρονοβόρες, με αποτέλεσμα να επιφέρουν καθυστερήσεις στην πορεία εκτέλεσης των έργων.

β. Οι εργασίες υπαίθρου απαιτούν ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και οι χειμερινοί μήνες επιβραδύνουν αισθητά τον ρυθμό εκτέλεσης ασφαλικών εργασιών.

γ. Εκκρεμεί η σύνταξη του 3ου Α.Π.Ε., ο οποίος περιλαμβάνει εργασίες απαραίτητες για την σωστή και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

δ. Για την ολοκλήρωση του τεχνικού και οικονομικού αντικείμενου του έργου απαιτείται παράταση του έργου κατά (3) μήνες από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης ήτοι έως και την 31-03-2025.

ε. Το άρθρο 147, παραγρ. 8α του ν. 4412/2016 προβλέπει ότι η παράταση εγκρίνεται με αναθεώρηση, όταν οι λόγοι παράτασης δεν είναι αποκλειστικής υπαιτιότητας του αναδόχου.

Και επειδή:

1. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης δεδομένου ότι:

- Η έκδοση των απαιτούμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και οι άδειες από τα αρμόδια τμήματα Τροχαίας είναι διαδικασίες ιδιαίτερα χρονοβόρες, με αποτέλεσμα να επιφέρουν καθυστερήσεις στην πορεία εκτέλεσης των έργων.

- Οι δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν μετά τις τελευταίες εξελίξεις που παρουσιάζονται από την ενεργειακή κρίση του πολέμου της Ουκρανίας, δημιουργούν πλείστες όσες καθυστερήσεις και οικονομικές επιβαρύνσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην εξέλιξη των εργασιών.

- Οι εργασίες υπαίθρου απαιτούν ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και οι χειμερινοί μήνες επιβραδύνουν αισθητά τον ρυθμό εκτέλεσης ασφαλικών εργασιών.

- Εκκρεμεί η σύνταξη του 3ου Α.Π.Ε., ο οποίος περιλαμβάνει εργασίες απαραίτητες για την σωστή και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

2. Το επί πλέον χρονικό διάστημα των (3) μηνών είναι εύλογο για την ποσοτική και τεχνικά άρτια ολοκλήρωση του έργου του θέματος.

3. Η καθυστέρηση σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

4. Η Περιφερική Επιτροπή εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις, σύμφωνα με το άρθρο 147 του ν. 4412/2016.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης «με αναθεώρηση» της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Βελτίωση και Περιοδική Συντήρηση Υποδομών στο Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Αττικής (ΠΡΩΗΝ ΔΕΣΕ)**», αναδόχου ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. κατά (3) μήνες από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης ήτοι έως και την **31-03-2025** σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16, για τους προαναφερθέντες λόγους.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης «με αναθεώρηση» της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Βελτίωση και Περιοδική Συντήρηση Υποδομών στο Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Αττικής (ΠΡΩΗΝ ΔΕΣΕ)**», αναδόχου ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. κατά (3) μήνες από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης ήτοι έως και την **31-03-2025** σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16, για τους προαναφερθέντες λόγους.

➤ Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Λογοθέτη Αικατερίνη και το αναπληρωματικό μέλος κ. Μουζάλας Μάριος καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «*Η αιτιολόγηση της παράτασης είναι πιστή αντιγραφή της προηγούμενης αιτιολόγησης της παράτασης. Είναι σημαντικό να υπάρξει νέο διάδοχο έργο.*»

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη ψηφίζει λευκό, με την εξής παρατήρηση: *«Είχαμε καταγγείλει την όλη διαδικασία. Η ανάδειξη μειοδότη έχει περάσει από πολλές επιτροπές και δικαστήρια. Με τις προσφυγές και κάποιες παραιτήσεις συμμετεχόντων από τον διαγωνισμό, αφού έγινε και αιτιολόγηση των προσφορών, κατέληξε τελικά το έργο να πηγαίνει στον 4ο (αρχικά 6ο) μειοδότη».*

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

Τουμαζάτου Μαριάννα

Γώγος Χρήστος

Παπασπύρου Αθανασία

Βάρσου Μαργαρίτα

Λογοθέτη Αικατερίνη

Κασικάρης Δημήτριος

Γεράκη Αικατερίνη

Αλεξανδράτος Χαράλαμπος(Μπάμπης)

Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)

Μουζάλας Μάριος