



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: **213 20 63 822**
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 43^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1916/2024

Στην Αθήνα, σήμερα **12-12-2024**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **14:30'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1398556/08-12-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στους Αντιπεριφερειάρχες και στις παρατάξεις, στις 08-12-2024 καθώς και τις 1403708/09-12-2024 και 1412778/11-12-2024 ορθές επαναλήψεις αυτής, οι οποίες κοινοποιήθηκαν νόμιμα στα μέλη της, στους Αντιπεριφερειάρχες και στις παρατάξεις, στις 09/12/2024 και 11/12/2024 αντίστοιχα.

Θέμα 81^ο

Παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΔΟΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΕΩΣ ΡΕΜΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», συμβατικής αξίας 72.208,83 € (πλέον ΦΠΑ).

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Γώγος Χρήστος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης)
- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Μουζάλας Μάριος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Βλάχου Γεωργία

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά τους μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στον κ. Κύρκο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Το Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης*».
2. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*», όπως ισχύει.
3. Την με αρ. 37419/13479 (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «*Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής*»
4. Το αρ 8 του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215/Α/30-9-2011) «*Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής*» και το ΠΔ 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-1-2013).
5. Το αρ. 26 του Ν.4024/2011 «*Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης*» και τη με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/7-11-2011 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
6. Το αρ. 176 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α/6-10-2023), «*Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.*»

και έχοντας υπόψη

1. Την από 25-06-2024 σύμβαση (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΒ014993694) για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της εταιρείας «G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε, που εκπροσωπείται νομίμως από τον κ. Μπούρμπο Ευάγγελο, με συνολική προθεσμία περαίωσης του αντικείμενου της σύμβασης που ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως τις 24-12-2024.
2. Την υπ' αρ. πρωτ. 943270/05-8-2024 (ΑΔΑ ΨΕ9Ζ7Λ7-Β00) Απόφαση ΔΤΕΠΑ με την οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα της μελέτης του θέματος.
3. Το υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 933584/02-08-2024 έγγραφο με το οποίο ο ανάδοχος υπέβαλε σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα την Τοπογραφική Μελέτη.
4. Την αριθμ. 1602/22-10-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η Τοπογραφική μελέτη της μελέτης του θέματος.
5. Το υπ' αρ. πρωτ. 29597/29-11-2024 (Δ.Τ.Ε.Π.Α. 1366164/29-11-24) έγγραφο του Αναδόχου περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης.
6. Το υπ' αρ. πρωτ. 29603/4-12-2024 (Δ.Τ.Ε.Π.Α. 1385436/04-12-24) συμπληρωματικού εγγράφου του Αναδόχου περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης.

Αιτιολόγηση:

Έχοντας υπόψη:

- Τα ανωτέρω έγγραφα, καθώς και τον φάκελο της σύμβασης.
- Αρχικά και με βάση το χρονοδιάγραμμα εκπονήθηκε η τοπογραφική μελέτη η οποία και υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στις 8/8/2024. Στην τοπογραφική αποτύπωση εντοπίστηκε πληθώρα υφιστάμενων δικτύων και στοιχείων ΟΚΩ. Για το σκοπό αυτό έγιναν ήδη από

την ανάληψη της μελέτης οι απαιτούμενες αλληλογραφίες με τους αρμόδιους φορείς οι οποίοι και απάντησαν με σχετική καθυστέρηση.

- Το γεγονός ότι ο χρόνος που μεσολάβησε από την παράδοση της τοπογραφικής μελέτης έως την έγκριση της λόγω καθυστέρησης απάντησης των αρμοδίων φορέων των ΟΚΩ ανέρχεται σε δύο (2) μήνες.
- Για την εκπόνηση της υδραυλικής μελέτης και σύμφωνα με τον Φάκελο του έργου είναι απαραίτητη η συλλογή δεδομένων σχετικά με τη θέση των αγωγών, φρεατίων και λοιπών στοιχείων ΟΚΩ, ώστε ο σχεδιαζόμενος αγωγός ει δυνατόν να μην θίξει, και όπου αυτό είναι αδύνατο, να προβλεφθεί η απαραίτητη μετατόπισή τους από τους αρμόδιους φορείς.
- Ο μη ακριβής εντοπισμός των ΟΚΩ καθιστά αδύνατο τον προσδιορισμό των θέσεων των διερευνητικών γεωτρήσεων οι οποίες με τη σειρά τους είναι απαραίτητες για την εκπόνηση της υδραυλικής και στατικής μελέτης.
- Το γεγονός ότι παρά την ενδελεχή διερεύνηση τόσο από τον Ανάδοχο, όσο και από τους επιβλέποντες του έργου δεν κατέστη δυνατό να εντοπισθεί το αρχείο as built του αποδέκτη που είναι κλειστό τεχνικό που κατασκευάστηκε την εποχή κατασκευής των έργων του ΟΑΚΑ και αποτελεί τμήμα του όλου έργου και συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον εντοπισμό του, οδηγεί σε καθυστέρηση δυο (2) επιπλέον μηνών.
- Οι παραπάνω λόγοι δεν οδηγούν σε αύξηση του καθαρού χρόνου εκπόνησης των επιμέρους σταδίων της μελέτης, αλλά αφορούν στην συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για την εκπόνηση των σταδίων αυτών.
- Τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 3 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τις οποίες «Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Π.Α., ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη λήξη τους, ή και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.....».

Για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους και κατ' εφαρμογή του άρθρου 184 του Ν.4412/2016, χωρίς οποιαδήποτε υπαιτιότητα του αναδόχου, ζητείται η παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως τις 24/04/2025.

Και επειδή:

1. Για την παρούσα μελέτη ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4412/2016.
2. Η παράταση δεν τροποποιεί το οικονομικό αντικείμενο της Σύμβασης.
3. Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
4. Ο ανάδοχος έχει υποβάλλει αίτηση για την χορηγούμενη παράταση, όπως προβλέπει ο νόμος.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο «**ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΔΟΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΕΩΣ ΡΕΜΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ**», αναδόχου εταιρείας «**G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε** κατά 4 μήνες ήτοι έως τις 25/04/2025.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο **«ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΔΟΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΕΩΣ ΡΕΜΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»**, αναδόχου εταιρείας «G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε κατά 4 μήνες ήτοι έως τις 25/04/2025.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη δηλώνει λευκό με την εξής παρατήρηση: «Η διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε στους **6 μήνες** με πέρας στις **24.12.2025**. Ζητείται παράταση **4 μηνών** λόγω ανυπαίτιων καθυστερήσεων για τον εντοπισμό δικτύων ΟΚΩ που διασχίζουν την περιοχή του έργου (2 μήνες) αλλά και του κλειστού αγωγού, **που είναι ο αποδέκτης του υπό μελέτη αγωγού(!)**, και είχε κατασκευαστεί «την εποχή κατασκευής των έργων του ΟΑΚΑ» και ο οποίος δεν έχει ακόμη εντοπιστεί (2 επιπλέον μήνες)».

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

Τουμαζάτου Μαριάννα

Γώγος Χρήστος

Παπασπύρου Αθανασία

Βάρσου Μαργαρίτα

Λογοθέτη Αικατερίνη

Κατσικάρης Δημήτριος

Γεράκη Αικατερίνη

Αλεξανδράτος Χαράλαμπος(Μπάμπης)

Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)

Μουζάλας Μάριος