

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 43^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1917/2024

Στην Αθήνα, σήμερα **12-12-2024**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **14:30**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1398556/08-12-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στους Αντιπεριφερειάρχες και στις παρατάξεις, στις 08-12-2024 καθώς και τις 1403708/09-12-2024 και 1412778/11-12-2024 ορθές επαναλήψεις αυτής, οι οποίες κοινοποιήθηκαν νόμιμα στα μέλη της, στους Αντιπεριφερειάρχες και στις παρατάξεις, στις 09/12/2024 και 11/12/2024 αντίστοιχα.

Θέμα 82^ο

Έγκριση παράτασης προθεσμίας της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΕΡΩΜΑΤΟΣ – ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Γώγος Χρήστος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος(Μπάμπης)
- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Μουζάλας Μάριος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Βλάχου Γεωργία

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά τους μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στον κ. Φαρομιχαλάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Σύντομο Ιστορικό - αντικείμενο

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 1986/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής ανετέθη η εκπόνηση της Μελέτης με τίτλο «**ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΕΡΩΜΑΤΟΣ – ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ**» στη σύμπραξη των γραφείων μελετών/μελετητών:

1. ΛΑΖΑΡΟΣ Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δ.Τ. ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.
2. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Γ. - ΚΕΧΑΓΙΑΣ Π. & ΣΙΑ ΕΕ - Δ.Τ. ΑΘΗΝΑΪΚΗ Τ.Ε.Μ.

Η δαπάνη του έργου καλύπτεται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9762.05.046).

Το ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του αναδόχου σχήματος και της Περιφέρειας Αττικής υπογράφηκε στις 31.12.2019. Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης ανέρχεται σε 327.451,55 € (με ΦΠΑ) ή 264.073,83 € προ ΦΠΑ.

Ο συνολικός χρόνος εκπόνησης της μελέτης ανέρχεται σε (17) μήνες, ήτοι μέχρι 31-05-2021.

Η μελέτη αφορά στον σχεδιασμό των υδραυλικών έργων αποχέτευσης ομβρίων και αντιπλημμυρικής προστασίας σε περιοχές της Βάρης του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης κατάντη της λ. Βάρης-Κορωπίου που απορρέουν προς το ρέμα Χέρωμα αλλά και στην οριοθέτηση και διευθέτηση του ρέματος.

Αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, είναι η εκπόνηση των μελετών διευθέτησης και οριοθέτησης του ρέματος Χέρωμα σε μήκος 800μ, των μελετών κυρίων αγωγών μεταφοράς της απορροής του ρέματος Χέρωμα κατάντη της κοίτης και αποχέτευσης των περιοχών Μηλαδέζας-Ασυρμάτου συνολικού μήκους περίπου 2800 μ και των έργων λοιπού δικτύου συλλογής των ομβρίων υδάτων σε έκταση 1000 στρ. στις περιοχές εντός σχεδίου πόλεως που αποχετεύονται ανατολικά της οδού Βασ. Κωνσταντίνου.

Στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνονται και οι απαιτούμενες τοπογραφικές αποτυπώσεις, η εκπόνηση των απαιτούμενων γεωτεχνικών ερευνών και μελετών και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων διευθέτησης.

Η μελέτη θα εκπονηθεί σε τρία στάδια ως εξής:

Στάδιο 1: Εκτέλεση υποστηρικτικών ερευνών και μελετών, σύνταξη προμελετών υδραυλικών έργων (έργων διευθέτησης και ομβρίων) και μελέτης οριοθέτησης, σύνταξη ΜΠΕ.

Έγκριση ΜΠΕ και μελετών Σταδίου 1

Στάδιο 2: Σύνταξη οριστικών υδραυλικών μελετών (έργων διευθέτησης και ομβρίων).

Έγκριση μελετών Σταδίου 2

Στάδιο 3: Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ.

Έγκριση μελετών Σταδίου 3 - Λήξη

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΕ ΠΕΑΝΑΤΤ/Τμήμα Υδραυλικών Έργων – Λιμενικών Έργων /35514/15-01-2020 έγγραφο του Αναδόχου υποβλήθηκε το Χρονοδιάγραμμα.

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΕ/85168/31-01-2020 έγγραφο του Αναδόχου υποβλήθηκε το Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 56893/22-01-2020 Απόφαση της ΔΤΕ εγκρίθηκε το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα της μελέτης.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 127288/13-02-2020 Απόφαση της ΔΤΕ εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης.

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΕ/270296/28-04-2020 έγγραφο του Αναδόχου υποβλήθηκαν οι μελέτες 1^{ου} σταδίου (προμελέτες υδραυλικών έργων, μελέτη οριοθέτησης ρ. Χέρωμα, τοπογραφική, γεωτεχνική και ΜΠΕ).

Η ΜΠΕ απεστάλη με το αρ. πρωτ. 513341/17-7-2020 ΔΤΕ/ΠΕΑΑ στην ΔΙΠΕΧΩΣΧ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την έκδοση ΑΕΠΟ.

Με την αρ. 2145/2022 (ΑΔΑ: Ψ0407Λ7-45Ω) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης μέχρι 31-07-2023.

Με την αρ. πρωτ. 36047/2-5-2023 (ΑΔΑ:Ψ0ΘΙΟΡ1Κ-ΔΨΗ) απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι της μελέτης.

Με την αρ. 1361/2023 (ΑΔΑ: 67ΟΡ7Λ7-Υ10) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι μελέτες του Σταδίου 1 της μελέτης.

Με την αρ. 1761/2023 (ΑΔΑ: 6ΧΕΟ7Λ7-Ε2Ψ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης μέχρι 31-03-2024.

Την 03-01-2024 υποβλήθηκαν οι μελέτες του Σταδίου ΙΙ, ήτοι Οριστική Μελέτη έργων διευθέτησης και Οριστική Μελέτη δικτύου αποχέτευσης ομβρίων.

Με την αρ. 586/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης μέχρι 30-11-2024.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

Με την από 14-11-2024 αίτησή του ο ανάδοχος ζητεί την παράταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης κατά (8) μήνες μέχρι 31-07-2025 προκειμένου να ολοκληρωθεί η έγκριση του Σταδίου ΙΙ, της μελέτης οριοθέτησης και η εκπόνηση των υπολειπόμενων μελετών του Σταδίου ΙΙΙ.

Σύμφωνα με το άρθρο 184, παρ. 3, του Ν. 4412/2016 ο ανάδοχος δικαιούται παράταση προθεσμίας, καθώς οι λόγοι που υπάρχει καθυστέρηση στην εκπόνηση της μελέτης δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.

Δεν επέρχεται καμία μεταβολή στο συμβατικό οικονομικό αντικείμενο της μελέτης, εξαιτίας της χορήγησης παράτασης.

Για όλους τους παραπάνω λόγους

Εισηγούμαστε

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης **«ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΕΡΩΜΑΤΟΣ – ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ»**, μέχρι την **31-07-2025**.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης **«ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΕΡΩΜΑΤΟΣ – ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ»**, μέχρι την **31-07-2025**.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Λογοθέτη Αικατερίνη και το αναπληρωματικό μέλος κ. Μουζάλας Μάριος απέχουν από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη καταψηφίζει την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Πρόκειται για την **5^η παράταση!** Η σύμβαση ύψους **327.451,55 €** (με ΦΠΑ) υπογράφηκε στις 31.12.2019 με ημερομηνία λήξης την **31.5.2021** (διάρκεια 17 μήνες). Ακολούθησε παράταση μέχρι τις 31.7.2022 (14 μήνες) με την υπ' αριθ. 1144/1.6.2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με το αιτιολογικό ότι καθυστέρωσε η έκδοση της ΑΕΠΟ του υπό μελέτη έργου. Στη συζήτηση για την 4^η παράταση διάρκειας 8 μηνών (με λήξη στις **30.11.2024**) καταψηφίσαμε με αναλυτικό σκεπτικό καταλήγοντας στο παρακάτω συμπέρασμα: *«Με άλλα λόγια η Διοίκηση, κατ' εικόνα και ομοίωση της προκατόχου της του κ. Πατούλη, εισηγείται ανυπαίτιες για τον ανάδοχο παρατάσεις, η αυθαίρετη διάρκεια των οποίων καθορίζεται με μοναδικό στοιχείο ότι αυτό ζητάει ο ανάδοχος! Και, φυσικά, καμία νύξη για το ισχύον και το προτεινόμενο νέο χρονοδιάγραμμα»*. Με τη ζητούμενη **5^η παράταση των 8 επίσης μηνών** (με νέα λήξη στις **31.7.2025!**) *«προκειμένου να ολοκληρωθεί η έγκριση του Σταδίου ΙΙ, της μελέτης οριοθέτησης και η εκπόνηση των υπολειπόμενων μελετών του Σταδίου ΙΙΙ»* έχουμε ξανά το ίδιο σκηνικό. Και δεν το λέμε αυτό τυχαία αφού **με την ίδια ακριβώς επί λέξει διατύπωση είχε ζητηθεί και η**

προηγούμενη 4^η - 8άμηνη κι αυτή – παράταση με τη Διοίκηση περί άλλων να τυρβάξει και σε αναμονή της 6^{ης} παράτασης».

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

Τουμαζάτου Μαριάννα

Γώγος Χρήστος

Παπασπύρου Αθανασία

Βάρσου Μαργαρίτα

Λογοθέτη Αικατερίνη

Κατσικάρης Δημήτριος

Γεράκη Αικατερίνη

Αλεξανδράτος Χαράλαμπος(Μπάμπης)

Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)

Μουζάλας Μάριος