



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 822

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 44^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1966/2024

Στην Αθήνα, σήμερα **16-12-2024**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **13:00'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1421531/12-12-2024** πρόσκληση του Προέδρου της και την υπ' αρ. **1421542/12-12-2024** ορθή επανάληψη αυτής, που κοινοποιήθηκαν νόμιμα στα μέλη της στις 12-12-2024.

Θέμα 27^ο

Χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», προϋπολογισμού μελέτης 1.999.999,99 €, αναδόχου εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ.

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:

- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Γώγος Χρήστος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Βλάχου Γεωργία
- Κατσιάρης Δημήτριος
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης)
- Αγγέλης Σπυρίδων
- Μουζάλας Μάριος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Λογοθέτη Αικατερίνη

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Δέσποινα Βασάκη.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στον κ. Παγωτέλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ (ΦΕΚ Α' 85/11-04-2012)».

3. Την υπ' αρ. 37419/13479/08-05-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ 1661/Β'/11-05-2018) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
4. Το Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
5. Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.
6. Το Π.Δ. 7/13 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνηση μελετών και παροχής Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α' 42) αρμοδιότητας των Περιφερειών»
7. Τις κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιες διαταγές.
8. Το από 25/04/2023 εργολαβικό συμφωνητικό
9. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου.
10. Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου κατά οχτώ (8) μήνες, δηλαδή έως την 25/12/2023.
11. Η υπ' αρ. 2795/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για παράταση εκτέλεσης εργασιών έως την 25/06/2024.
12. Η υπ' αρ. 938/2024 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για παράταση εκτέλεσης εργασιών έως την 25/09/2024.
13. Η υπ' αρ. 1452/2024 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για παράταση εκτέλεσης εργασιών έως την 25/12/2024.
14. Την από 06/12/2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως την 25-03-2025.

Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Η εργολαβία αφορά σε εργασίες ασφαλτόστρωσης στην περιοχή της Σαλαμίνας.
2. Ο ανάδοχος με το υπ' αρ. 6944487/07-06-2024 έγγραφό του είχε υποβάλλει Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών λόγω μη πληρωμής του 2^{ου} και 3^{ου} λογαριασμού.
Παρότι η Περιφέρεια Αττικής στην 2^η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2024 (117/2024 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου) τακτοποίησε την απαιτούμενη πίστωση, οι πληρωμές των εν λόγω λογαριασμών εκκρεμούν ακόμη καθώς η σύγκλιση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κατέστη εφικτή την 05-12-2024.
3. Η ΕΥΔΑΠ πρόκειται να εκτελέσει εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης σε δρόμους που περιέχονται στην παρούσα εργολαβία, δεν είναι δυνατή ακόμη η ασφαλτόστρωση των εν λόγω οδών.
4. Επίσης λόγω της χειμερινής περιόδου οι εργασίες που υπολείπονται να εκτελεστούν για την ολοκλήρωση του έργου, δεν είναι εύκολο να εκτελεστούν λόγω των συνεχόμενων βροχοπτώσεων που παρατηρούνται στο νησί το τελευταίο χρονικό διάστημα.
5. Η ανάδοχος με την από 06/12/2024 αίτησή της ζήτησε χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, η οποία κρίνεται εύλογη για την ολοκλήρωση του έργου.
6. Η ανάγκη για παράταση της προθεσμίας του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας, ως εκ τούτου πρέπει να χορηγηθεί παράταση «με αναθεώρηση», σύμφωνα με την παρ. 8α. του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την έγκριση με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: **«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ»**, αναδόχου εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως την 25-03-2025.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: **«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ»**, αναδόχου εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως την 25-03-2025.

- Τα αναπληρωματικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ. Αγγέλης Σπυρίδων και Μουζάλας Μάριος απέχουν από την ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

Κωνσταντέλλου Αθηνά

Γώγος Χρήστος

Παπασπύρου Αθανασία

Βάρσου Μαργαρίτα

Βλάχου Γεωργία

Κατσικάρης Δημήτριος

Γεράκη Αικατερίνη

Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης)

Αγγέλης Σπυρίδων

Μουζάλας Μάριος