



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 44^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1968/2024

Στην Αθήνα, σήμερα **16-12-2024**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **13:00'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1421531/12-12-2024** πρόσκληση του Προέδρου της και την υπ' αρ. **1421542/12-12-2024** ορθή επανάληψη αυτής, που κοινοποιήθηκαν νόμιμα στα μέλη της στις 12-12-2024.

Θέμα 30^ο

Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της μελέτης «Μελέτη φραγμάτων ανάσχεσης πλημμύρας και συγκράτησης φερτών λεκανών απορροής, περιοχής πυρκαγιάς Βαρυμπόμπης - 2021», προϋπολογισμού 1.971.887,59 € (με Φ.Π.Α.) αναδόχου «ΗΛΙΔΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Γώγος Χρήστος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης)

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Βλάχου Γεωργία

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Δέσποινα Βασάκη.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στον κ. Ψαρομιχαλάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Σύντομο Ιστορικό - αντικείμενο

Με την υπ' αριθ. 135/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 9ΤΒ57Λ7-Ρ12), αποφασίστηκε η κατακύρωση της σύμβασης για την εκπόνηση της ως άνω μελέτης στον οικονομικό φορέα «**ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.**» με ποσοστό έκπτωσης **25,01 %** επί της προεκτιμώμενης αμοιβής και συνολική δαπάνη **1.478.718,51€ (με ΦΠΑ)**.

Η μελέτη έχει ενταχθεί μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021 στη ΣΑΕ 055 με κωδικό έργου 2021ΣΕ05500009, με την υπ' αρ. πρωτ. 79670/29-10-2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΛ7Σ46ΜΤΛ6-ΕΡ1), από όπου και χρηματοδοτείται.

Η σύμβαση υπογράφηκε την 3-7-2023.

Ο συνολικός χρόνος εκπόνησης της μελέτης ανέρχεται σε (9,5) μήνες από την υπογραφή, ήτοι μέχρι 18-4-2024.

Το αντικείμενο της Μελέτης αφορά στον σχεδιασμό δικτύου διάταξης έργων ελαχιστοποίησης πλημμυρικής διακινδύνευσης (φραγμάτων ανάσχεσης) στα ρέματα της καμένης έκτασης της ευρύτερης περιοχής της Βαρυμπόμπης. τον Αύγουστο του 2021 έκαψε περιοχή που ανέρχεται σε 8.500 εκτάρια. Η πυρκαγιά κατέκαψε μεγάλο μέρος των λεκανών απορροής μεγάλων ρεμάτων της περιοχής, καλυπτόμενο από δασική βλάστηση.

Τα ρέματα που επηρεάζονται είναι:

Ρέματα Χάραδρος και Λιαγκοίρη

Ρέμα Βαρυμπόμπης

Τμήμα ρέματος Κηφισού και παραρέματα από τη συμβολή του με το ρέμα Φασίδερη έως την Αττική οδό.

Η κύρια μελέτη που εκπονείται περιλαμβάνει:

Υδραυλική μελέτη μικρών φραγμάτων και υδρολογική μελέτη. Η υδραυλική μελέτη θα εκπονηθεί σε στάδιο προκαταρκτικής και οριστικής μελέτης.

Για την σύνταξη της ως άνω Υδραυλικής Μελέτης, απαιτούνται οι κάτωθι υποστηρικτικές μελέτες:

Δασοτεχνική Μελέτη

Τοπογραφική Μελέτη

Γεωλογική Μελέτη

Περιβαλλοντική Μελέτη

Στο αντικείμενο της Μελέτης συμπεριλαμβάνεται και η σύνταξη **Τευχών Δημοπράτησης και Τευχών ΣΑΥ – ΦΑΥ** για την κατασκευή των μελετώμενων έργων.

Έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα η Προκαταρκτική Μελέτη Υδραυλικών Έργων, η Γεωλογική, η Περιβαλλοντική και η Τοπογραφική Μελέτη.

Από την υποβληθείσα προκαταρκτική μελέτη υδραυλικών έργων προτείνεται η κατασκευή 80 μικρών φραγμάτων σε θέσεις των ρεμάτων όπου δημιουργούνται στενώσεις της κοίτης, επαρκούς βάθους για τη δημιουργία λεκάνης συγκράτησης φερτών υλικών στα ανάντη κάθε φράγματος.

Με το αρ.πρωτ. 293141/5-3-2024 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», υποβλήθηκε δήλωση διακοπής εργασιών διότι δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή δύο (2) εγκεκριμένων Λογαριασμών για εκτελεσθείσες εργασίες.

Και επειδή

Μετά την πληρωμή των προαναφερθέντων λογαριασμών ο ανάδοχος με το αρ. πρωτ. 5661/13-11-2024 έγγραφό του προχώρησε στην άρση διακοπής των εργασιών.

Για την ολοκλήρωση του υπολειπόμενου αντικειμένου της μελέτης είναι αναγκαία η παράταση της συνολικής προθεσμίας.

Με τις από 5-12-24 και 9-12-24 αιτήσεις του ο ανάδοχος υπέβαλε χρονοδιάγραμμα και αίτημα παράτασης για την εκπόνηση των υπολειπόμενων εργασιών της μελέτης μέχρι 31-5-2025 (5 μήνες από την εντολή εκπόνησης).

Ο καθарός χρόνος της εκπόνησης του υπολειπόμενου συμβατικού αντικειμένου δεν μεταβάλλεται (μετατίθεται μόνο η χορήγηση της σχετικής εντολής και αντίστοιχα η υποβολή των σταδίων των μελετών που υπολείπονται).

Σύμφωνα με το άρθρο 184, παρ. 3, του Ν. 4412/2016 ο ανάδοχος δικαιούται παράταση προθεσμίας, καθώς οι λόγοι που υπάρχει καθυστέρηση στην εκπόνηση της μελέτης δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.

Δεν επέρχεται καμία μεταβολή στο συμβατικό οικονομικό αντικείμενο της μελέτης, εξαιτίας της χορήγησης παράτασης.

Εισηγούμεστε

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης **«ΜΕΛΕΤΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ – 2021»**, μετά την άρση διακοπής των εργασιών, μέχρι **31-05-2025**.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης **«ΜΕΛΕΤΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ – 2021»**, μετά την άρση διακοπής των εργασιών, μέχρι **31-05-2025**.

- Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ. Μπαλάφας Γεώργιος και Λογοθέτη Αικατερίνη καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Είναι ένα έργο που είχε δοθεί ως κατεπείγον, λόγω της πυρκαγιάς του 2021. Είμαστε στο τέλος του 2024 και το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί. Ταυτόχρονα δεν έχουν πληρωθεί 2 λογαριασμοί.»
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος καταψηφίζει την ως άνω απόφαση.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη καταψηφίζει την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Η ανάθεση της μελέτης προϋπολογισμού 1.971.887,59€ (με Φ.Π.Α.) έγινε με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, με το έωλο πρόσχημα να εξοικονομηθούν κάποιες ημέρες σε σχέση με τον ανοιχτό διαγωνισμό. Καταψηφίσαμε τόσο τη διαδικασία αυτή όσο και τα στάδια διεξαγωγής της στα οποία συμμετείχε (Πρακτικά 1 και 2). Η σύμβαση του έργου ύψους 1.478.718,51€ (με το ΦΠΑ) χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ. Υπογράφηκε στις 3.7.2023 με χρόνο περαίωσης τους 9,5 μήνες (έως τις 18.4.2024) ενώ ο καθαρός χρόνος εκπόνησης ορίζεται σε 8 μήνες. Στις 5.3.2024, ενάμισι μήνα πριν λήξη η σύμβαση άρχισαν τα συνήθη «παρατράγουδα» με τον ανάδοχο να υποβάλλει «δήλωση διακοπής εργασιών διότι δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή δύο (2) εγκεκριμένων Λογαριασμών για εκτελεσθείσες εργασίες». Στις 13-11-2024 ο ανάδοχος προχώρησε σε άρση της διακοπής των εργασιών ύστερα από την πληρωμή των υπόψη λογαριασμών. Κατόπιν αυτού προτείνεται ανυπαίτια παράταση μέχρι τις 31.5.2025. Δεν αιτιολογείται όμως στην εισήγηση: Αφού μέχρι τις 5.3.2024 όλα πήγαιναν καλά και απέμενε μόνο ενάμισι μήνας για να ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμενο γιατί τώρα του δίνεται πρόσθετος χρόνος 5 μηνών, αρχής γενομένης από 1.1.2025; Και μάλιστα σε μελέτη που συμβασιοποιήθηκε με απ' ευθείας ανάθεση για λόγους κατεπείγοντος;»

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

**Κωνσταντέλλου Αθηνά
Γώγος Χρήστος
Παπασπύρου Αθανασία
Βάρσου Μαργαρίτα
Μπαλάφας Γεώργιος
Λογοθέτη Αικατερίνη
Κατσικάρης Δημήτριος
Γεράκη Αικατερίνη
Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)**

Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης)