



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 44^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1977/2024

Στην Αθήνα, σήμερα **16-12-2024**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **13:00'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1421531/12-12-2024** πρόσκληση του Προέδρου της και την υπ' αρ. **1421542/12-12-2024** ορθή επανάληψη αυτής, που κοινοποιήθηκαν νόμιμα στα μέλη της στις 12-12-2024.

Θέμα 39^ο

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Συντήρηση - Βελτίωση - Ανακατασκευή Οδοστρώματος, Οριζόντιας & Κατακόρυφης Σήμανσης των οδικών αξόνων Λ. Συγγρού, Λ. Πειραιώς, Βασ. Σοφίας, Φειδιππίδου & Μεσογείων, αρμοδιότητας Δ.Δι.Μ.Υ. Περιφέρειας Αττικής» αναδόχου «Κ/Ξ ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ – SEC».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:

- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Γώγος Χρήστος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης)

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Βλάχου Γεωργία

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Δέσποινα Βασάκη.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στον κ. Θεοφανόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

- 1.** Του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87Α'/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85Α'/11-4-2012).
3. Της με υπ. αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 Β'/11-05-2018), περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
4. Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'), αρμοδιότητας Περιφερειών».
6. Της εγκυκλίου 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών».

Και έχοντας υπόψη:

1. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου.
2. Τη χρηματοδότηση του έργου που πραγματοποιείται από τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 585 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 401308/09-05-2022 (ΑΔΑ: ΩΜΥΓ7Λ7-229) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση ποσού 13.126.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε βάρος του ενάρθρου έργου 2022ΝΠ48500036 (πρώην 2018ΕΠ58500004) της ΣΑΕΠ585, του Π.Δ.Ε.
3. Την υπ' αριθμ. 1723/2-8-2022 (ΑΔΑ: 9ΗΛΘ7Λ7-ΟΡΓ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και η έγκριση της ηλεκτρονικής διενέργειας του διαγωνισμού.
4. Την υπ' αριθμ. 146/2023 (ΑΔΑ: Ψ0547Λ7-ΘΒ3) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό (αξιολόγηση των αιτιολογήσεων των οικονομικών φορέων) της ΕΔ και αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ, Λ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ, ΦΕΙΔΙΠΙΔΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.ΔΙ.Μ.Υ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» η εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ, με μέση προσφερόμενη έκπτωση 42,44% (αντιστοιχεί σε δαπάνη ποσού 6.222.945,47€ πλέον ΦΠΑ).
5. Την υπ. αριθμ. 185646/14-02-2023 Πρόσκληση της Δ/σης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών προς την μειοδότρια εταιρεία «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ» για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
6. Την με αρ. 565/2023 (ΑΔΑ: 6Σ727Λ7-9ΨΠ) απόφαση της Οικ. Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ, Λ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ, ΦΕΙΔΙΠΙΔΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.ΔΙ.Μ.Υ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» στην μειοδότρια εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ.
7. Τη με αριθμ. πρωτ. 466646/19-04-2023 Ειδική Πρόσκληση της Δ/σης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών προς την εταιρεία «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ» για την υπογραφή της σύμβασης.
8. Το συμφωνητικό της εργολαβίας το οποίο υπογράφηκε στις 30/05/2023 για ποσό 6.222.945,47€ πλέον του Φ.Π.Α.
9. Την με αριθ. 1682/18-07-2023 (ΑΔΑ: 9ΘΚΛ7Λ7-ΦΧΘ) απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση Κ/Ξ με την επωνυμία : ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ- SEC.
10. Την συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου η οποία είναι 9 μήνες (29-02-2024).
11. Την υπ' αριθμ. 1133237/21-09-2023 Απόφαση Δ.ΔΙ.Μ.Υ περί έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου.

- 12.** Με την υπ' αριθμ. 186/2024 (ΑΔΑ: ΡΔΒΝ7Λ7-ΘΕΙ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η 1^η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, έως 28-08-2024.
- 13.** Την υπ' αριθμ. 642053/28-05-2024 Απόφαση Δ.Δι.Μ.Υ περί έγκρισης του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου.
- 14.** Με την υπ' αριθμ. 1173/2024 (ΑΔΑ: ΕΠΑ67Λ7-Ζ9Ε) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η 2^η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, έως 31-12-2024.
- 15.** Την υπ' αριθμ. 1209763/21-10-2024 Απόφαση Δ.Δι.Μ.Υ περί έγκρισης του 3^{ου} Α.Π.Ε. του έργου.
- 16.** Την με αρ. πρωτ. 1394138/06-12-2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
- 17.** Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 90% του έργου.
- 18.** Την παράγραφο 10 του άρθρου 147 του Ν.4412/16 σύμφωνα με την οποία «με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια και της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται, ύστερα από αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν την λήξη της διάρκειας της , σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου»
- 19.** Το ΦΕΚ 68/20-3-2020 άρθρο 60.
- 20.** Το Ν.4938/2022 ΦΕΚ 109 και ειδικότερα το άρθρο 152 αυτού που αφορά τον τρόπο πληρωμής των εργασιών .

Και επειδή:

- Οι εργασίες των ασφαλτοστρώσεων για τις οδούς που περιλαμβάνονται στην εν λόγω εργολαβία, βάσει και της άδειας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, εκτελούνται κατά τις ώρες 23:00' έως 06:00' της επομένης, χρονικό διάστημα κατά το οποίο επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες κατά τους μήνες Δεκέμβριο έως Φεβρουάριο, καιρικές συνθήκες που είναι απαγορευτικές για την διενέργεια εργασιών ασφαλτοστρώσεων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλικών στρώσεων (ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04).
- Το γεγονός ότι ήδη από 29/11/2024 (κακοκαιρία Bora) οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή είναι απαγορευτικές για την εκτέλεση ασφαλικών εργασιών και οι προβλέψεις για το επόμενο χρονικό διάστημα διάρκειας τουλάχιστον 2 μηνών είναι επίσης δυσοίωνες.
- Προκλήθηκε μειωμένη παραγωγικότητα των συνεργείων της αναδόχου εταιρείας, καθώς το πραγματικό ημερήσιο χρονικό διάστημα εργασιών ασφαλτόστρωσης, δεν είναι διάρκειας επτά (7) ωρών όπως ορίζεται με την παραπάνω άδεια της Δ/σης Τροχαίας Αττικής, αλλά είναι της τάξεως των τεσσερισήμισι (4,5) με πέντε (5) ωρών, καθώς στην προαναφερόμενη χρονική διάρκεια, συνυπολογίζεται και ο χρόνος εγκατάστασης και απομάκρυνσης της πολύ πυκνής και μεγάλης σε μήκος προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης που επιβάλλεται για την ασφαλή διέλευση των παράλληλων της εργοταξιακής ζώνης διερχόμενων οχημάτων, στα κεντρικά οδικά τμήματα (Λεωφόροι ταχείας κυκλοφορίας) της Περιφέρειας Αττικής, όπου εκτελούνται οι παραπάνω ασφαλικές εργασίες, σήμανση που εφαρμόζεται σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 58672/17-07-2023 έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
- Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου
- Η παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 ορίζει ότι οι παρατάσεις της συνολικής προθεσμίας εγκρίνονται "με αναθεώρηση" όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, παράτασης “με αναθεώρηση” της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ — ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ, Λ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ, ΦΕΙΔΙΠΙΔΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.ΔΙ.Μ.Υ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»** προϋπολογισμού 6.222.945,47€ (πλέον ΦΠΑ) αναδόχου Κ/Ξ «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ», **κατά 3 μήνες**, ήτοι έως τις **31-03-2025**.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, παράτασης “με αναθεώρηση” της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ — ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ, Λ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ, ΦΕΙΔΙΠΙΔΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.ΔΙ.Μ.Υ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»** προϋπολογισμού 6.222.945,47€ (πλέον ΦΠΑ) αναδόχου Κ/Ξ «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ», **κατά 3 μήνες**, ήτοι έως τις **31-03-2025**.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη απέχει από την ψηφοφορία με την εξής παρατήρηση: «Οι χειρισμοί τόσο αυτής της περιφερειακής αρχής αλλά και των δύο προηγούμενων για το εν λόγω έργο, από το 2019, όταν και εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης, το οδηγεί σε μεγάλες καθυστερήσεις και συνεχείς παρατάσεις».

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

**Κωνσταντέλλου Αθηνά
Γώγος Χρήστος
Παπασπύρου Αθανασία
Βάρσου Μαργαρίτα
Μπαλάφας Γεώργιος
Λογοθέτη Αικατερίνη
Κατσικάρης Δημήτριος
Γεράκη Αικατερίνη
Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης)**