



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 11^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 472/2025

Στην Αθήνα, σήμερα **24-03-2025**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **13:00'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **342324/20-03-2025** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 20-03-2025.

Θέμα 80^ο

Εισήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας πρώην Δ.Ε.Σ.Ε. εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής για τα έτη 2020-2022», αναδόχου εταιρείας «ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚ. ΣΤΑΘΑΣ Ε.Δ.Ε».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:

- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Γώγος Χρήστος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Βλάχου Γεωργία
- Κασικάρης Δημήτριος
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Αγγέλης Σπυρίδων
- Μουζάλας Μάριος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Λογοθέτη Αικατερίνη

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Ντόβα Μαρία.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στον κ. Θεοφανόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α'7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα.
2. Του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»(ΦΕΚ Α'85/11-04-2012).

3. Της αρ. υπ' αριθμ. 37419 / 13479 / 08-05-2018 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 Β'/11-05-2018), περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
4. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42Α'), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
6. Του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
7. Της με αρ. 117384/26-10-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. 326028/12.3.2024 Απόφαση με την οποία τοποθετήθηκε Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (Δ.Δ.Μ.Υ.) ο κ. Θεοφανόπουλος Βασίλειος.
2. Την με αρ. πρωτ. 707117/ 11.6.2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία ορίστηκε αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Συντήρησης ΦΣ ΗΦ και ΗΜ εγκαταστάσεων της ΔΙ.ΔΙ.ΜΥ.
3. Τη χρηματοδότηση της σύμβασης από την ΣΑΕΠ 585 με Κωδικό Έργου 2017ΕΠ58500016 του ΠΔΕ σύμφωνα με τη Συλλογική Απόφαση Έργων Περιφέρειας Αττικής του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης..
4. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 46135/17.09.2021 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με το οποίο κοινοποιήθηκε η υπ' αριθμ. 584/2021 πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προσυμβατικό έλεγχο της σύμβασης του υπόψη έργου, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης.
1. Την από 13-01-2022 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος μεταξύ της Περιφερειάρχη Αττικής και του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας : **«ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚ. ΣΤΑΘΑΣ Ε.Δ.Ε.»** με προθεσμία αποπεράτωσης του έργου τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως τις 13-01-2024, με τελική δαπάνη **773.026,27 Ευρώ με ΦΠΑ.**
2. Την παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν.4782/21 σύμφωνα με την οποία *«η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθείγια χρόνο ίσο με την αρχική συμβατική προθεσμία»*
3. Την υπ' αριθμ. 2802/2023/12-12-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: Ρ0Γ87Λ7-51Ψ), με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά (6) μήνες, ήτοι μέχρι 12-07-2024.
4. Την υπ' αριθμ. 961/2024/25-06-2024 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 697Σ7Λ7-ΕΚΛ), με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά (6) μήνες, ήτοι μέχρι 12-01-2025.
5. Την υπ' αριθμ. 1910/2024/12-12-2024 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: Ψ8707Λ7-ΕΘΝ), με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 12-04-2025.
6. Το γεγονός ότι έχει εκτελεσθεί το 90% των εργασιών συνεπώς υπάρχουν ανεκτέλεστες ποσότητες εργασιών στο έργο.
7. Ότι υποβλήθηκε από τον ανάδοχο το με αρ.πρωτ. 294.226/11-03-2025 αίτημα παράτασης με το οποίο αιτείται παράταση κατά δύο (2) μήνες, δηλ. έως την 12-06-2025, αφού δεδομένης της φύσης των προς εκτέλεση εργασιών (εργασίες συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού), είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατός ο ακριβής προγραμματισμός τους, καθόσον αυτός επηρεάζεται σημαντικά από την ύπαρξη εκτάκτων γεγονότων, όπως πχ τις εκάστοτε επικρατούσες καιρικές συνθήκες, τη συχνότητα των τροχαίων ατυχημάτων που συμβαίνουν στα δίκτυα κοκ.
8. Την από 17 / 03 / 2025 Αναφορά – Εισήγηση της Αν. Προϊσταμένης του Τμήματος ΣΦΣΗ & Η/Μ Εγκαταστάσεων της ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ. κ. Αθανασοπούλου Αθ. με θέμα: «Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας πρώην Δ.Ε.Σ.Ε. εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής, για τα έτη 2020-2022»

Και επειδή :

1. Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
2. Συμφωνούμε με τα αναφερόμενα στο αίτημα του Αναδόχου.
3. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, καθόσον, λόγω της φύσης του έργου που αφορά στη συντήρηση των υφιστάμενων δικτύων ηλεκτροφωτισμού στο οδικό δίκτυο της ΔΕΣΕ, υπάρχει αντικειμενική δυσκολία προγραμματισμού των εργασιών, κυρίως επειδή οι εργασίες αφορούν σε αποκατάσταση βλαβών λόγω απροβλέπτων έκτακτων γεγονότων, όπως τροχαία ατυχήματα που έχουν ως αποτέλεσμα την καταστροφή των ιστών ηλεκτροφωτισμού και των φωτιστικών, πρόκληση βλαβών από τρίτους (ΔΕΗ, πάροχοι τηλεπικοινωνιών κ.λπ) στα υπόγεια καλώδια, βανδαλισμούς, κλοπές καλωδίων κοκ.
Επιπλέον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες συμβασιοποίησης του διάδοχου έργου συντήρησης, συνεπώς, αν το τρέχον έργο περατωθεί, η Υπηρεσία θα έχει αντικειμενική αδυναμία αποκατάστασης των προκύπτουσών βλαβών στα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει τροχαία ατυχήματα ή δυστυχήματα.
4. Στο έργο υφίστανται ανεκτέλεστες ποσότητες οι οποίες εκτιμούμε ότι θα επαρκέσουν για το διάστημα της αιτούμενης παράτασης,
5. Το άθροισμα των εγκεκριμένων παρατάσεων συμπεριλαμβανομένης και της παρούσας δεν υπερβαίνει το σύνολο της συμβατικής προθεσμίας.

Ως εκ των ανωτέρω, κρίνεται σκόπιμο να δοθεί παράταση δύο (2) μηνών στο έργο, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, ως επαρκής και εύλογος χρόνος για την ολοκλήρωσή του.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας πρώην Δ.Ε.Σ.Ε. εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής για τα έτη 2020-2022», αναδόχου εταιρείας «ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚ. ΣΤΑΘΑΣ Ε.Δ.Ε.» συνολικής δαπάνης 773.026,27 Ευρώ με ΦΠΑ, κατά δύο (2) μήνες ήτοι έως 12/06/2025 για τους προαναφερόμενους λόγους, που δεν προκύπτουν από ευθύνη του αναδόχου.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας πρώην Δ.Ε.Σ.Ε. εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής για τα έτη 2020-2022», αναδόχου εταιρείας «ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚ. ΣΤΑΘΑΣ Ε.Δ.Ε.» συνολικής δαπάνης 773.026,27 Ευρώ με ΦΠΑ, κατά δύο (2) μήνες ήτοι έως 12/06/2025 για τους προαναφερόμενους λόγους, που δεν προκύπτουν από ευθύνη του αναδόχου.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη δηλώνει λευκό.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

**Κωνσταντέλλου Αθηνά
Γώγος Χρήστος
Παπασπύρου Αθανασία
Βάρσου Μαργαρίτα
Βλάχου Γεωργία
Κατσικάρης Δημήτριος
Γεράκη Αικατερίνη
Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
Αγγέλης Σπυρίδων
Μουζάλας Μάριος**