



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 11^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 474/2025

Στην Αθήνα, σήμερα **24-03-2025**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **13:00'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **342324/20-03-2025** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 20-03-2025.

Θέμα 82^ο

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Αττικής», προϋπολογισμού 3.000.000€ (με Φ.Π.Α.), αναδόχου της εταιρείας MAYCON HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A.

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:

- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Γώγος Χρήστος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Βλάχου Γεωργία
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Αγγέλης Σπυρίδων
- Μουζάλας Μάριος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Λογοθέτη Αικατερίνη

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Ντόβα Μαρία.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στον κ. Θεοφανόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α'7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα.

2. Του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α'85/11-04-2012).
3. Της υπ' αριθμ. 37419 / 13479 / 08-05-2018 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 Β'/11-05-2018), περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
4. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α'147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42Α'), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
6. Του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
7. Του άρθρου 33 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ12/Α'/19.1.2023) «Αρμοδιότητες του περιφερειακού συμβουλίου -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 163 ν. 3852/2010»
8. Το άρθρο 20 του Ν.5056/2023 περί αρμοδιοτήτων της Περιφερειακής Επιτροπής (Προσθήκη άρθρου 175Α στον ν. 3852/2010).

Και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Τη με αριθμ.3260023/12.03.2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία ορίζεται ο κ. Θεοφανόπουλος Βασίλειος, αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (Δ.Δ.Μ.Υ.).
2. Τη με αριθμ.810854/04.07.2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία ορίζεται η κα Ραπτέλλη Ολυμπία, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Α' Τμήματος Συντήρησης & Κατασκευών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής.
3. Τη χρηματοδότηση της σύμβασης που έγινε από τις πιστώσεις ΣΑΕΠ 585 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) με κωδικό 2014ΕΠ58500019 ως υποέργο σύμφωνα με τη Συλλογική Απόφαση Έργων Περιφέρειας Αττικής του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
4. Τη με αρ. 2924/2021 (ΑΔΑ: 9ΙΕ37Λ7-Β99) Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, η ηλεκτρονική διενέργεια του διαγωνισμού, η αποστολή της περίληψης διακήρυξης στον Τοπικό Τύπο και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας και ο ορισμός της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου.
5. Την υπ' αριθμ. 1881/2022 (ΑΔΑ: 9ΗΘ87Λ7-ΩΙ7) Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ανάδειξης προσωρινού μειοδότη και ανατέθηκε η Σύμβαση στον οικονομικό φορέα «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ. τ. MAYCON HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A.» με μέση έκπτωση 17,00 % και τελική δαπάνη 2.493.573,00€ (με ΦΠΑ 24%).
6. Το με αρ. πρωτ. 25389/10.05.2023 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με το οποίο κοινοποιήθηκε η υπ' αριθμ. 274/2023 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προσυμβατικό έλεγχο της σύμβασης του έργου, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης.
7. Ότι το ανωτέρω συνολικό οικονομικό αντικείμενο περιλαμβάνει αναλυτικά, δαπάνη εργασιών: 1.467.225,03€, Γ.Ε. & Ο.Ε.18%: 264.100,51€, Απρόβλεπτα 15%: 259.698,83€, Απολογιστικά: 16.949,15€ , Γ.Ε. & Ο.Ε. Απολογιστικών: 2.532,21€, Αναθεώρηση: 440,15€, Φ.Π.Α. 24%: 482.627,00€.
8. Ότι στις 20.06.2023 υπεγράφη το συμφωνητικό του έργου μεταξύ του Περιφερειάρχη Αττικής και της αναδόχου εταιρείας «MAYCON HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A.» συνολικής δαπάνης 2.493.573,00€ (με ΦΠΑ 24%)
9. Το ότι η ανωτέρω σύμβαση του έργου εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) , τις λοιπές διατάξεις και αποφάσεις και τους όρους της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών αποτελούμενα από την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, το Τιμολόγιο, τον Προϋπολογισμό, και την Τεχνική Περιγραφή και την οικονομική προσφορά του αναδόχου.
10. Ότι η διάρκεια του έργου ορίζεται σε δεκαοκτώ μήνες (18) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως 20.12.2024.

11. Με την με αριθμό 194/2024 (ΑΔΑ: 6ΗΙΞ7Λ7-ΣΧΝ) απόφαση εγκρίθηκε η 1η παράταση του έργου με λήξη του χρόνου προθεσμίας περαίωσης των εργασιών την 20/3/2025.
12. Ότι μέχρι σήμερα η απορρόφηση του έργου αναλογεί σε ποσοστό περίπου 90%.
13. Την παρ. 10 του άρθρου 147 του Ν. 4412/16 σύμφωνα με την οποία «*με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου*».
14. Το με αρ. πρωτ.**300704/12-3-2025** αίτημα του αναδόχου με το οποίο αιτείται παράταση του έργου κατά τρεις (3) μήνες.

Και επειδή :

1. Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση – βελτίωση της οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Μητροπολιτικών Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής. Αναλυτικά οι εργασίες περιλαμβάνουν:
 - 1.1 Τη Συντήρηση – Αναδιαγράμμιση του οδικού Δικτύου ΠΑΟΔ με ακρυλικά ή ψυχροπλαστικά ή θερμοπλαστικά χρώματα, τον καθαρισμό των οδών με μηχανικά μέσα πριν την εκτέλεση των εργασιών και την αφαίρεση των καταργημένων διαγραμμίσεων.
 - 1.2 Την αντικατάσταση των κατεστραμμένων ή φθαρμένων πινακίδων σήμανσης στο οδικό δίκτυο του ΠΑΟΔ.
2. Για μεγάλα χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του έργου υπήρχαν δυσχερείς συνθήκες, τόσο τους χειμερινούς μήνες λόγω βροχοπτώσεων όσο και τους θερινούς μήνες λόγω υψηλών θερμοκρασιών, που καθιστούσαν αδύνατη την εκτέλεση εργασιών.
3. Υπάρχει αναγκαιότητα σύνταξης νέου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών για τη διαμόρφωση των ποσοτήτων του έργου όπως προέκυψε από την εκτέλεση των εργασιών αλλά και από ανάγκες της Υπηρεσίας σε εργασίες που προέκυψαν από τη δυναμική διαμόρφωση των φθωρών στο οδικό δίκτυο ΠΑΟΔ .
4. Η διαμόρφωση των ποσοτήτων του έργου βάσει του νέου ανακεφαλαιωτικού πίνακα, ο οποίος έχει αποσταλεί για έγκριση στο Τεχνικό Συμβούλιο Περ. Αττικής, είναι εύλογο ότι απαιτεί ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα προκειμένου να απορροφηθούν οι ποσότητες αυτές.
5. Όλα τα παραπάνω αποτελούν αντικειμενικούς λόγους για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
6. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, ο δε επιπλέον χρόνος ενάμισι (1,5) μήνα ήτοι έως την 05/05/2025 κρίνεται επαρκής και εύλογος για την ολοκλήρωσή του έργου.
7. Ο ανάδοχος έχει καταθέσει έγκαιρα αίτημα για παράταση της σύμβασης επικαλούμενος όλους τους παραπάνω λόγους οι οποίοι δεν προκύπτουν από δική του υπαιτιότητα.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης «με αναθεώρηση» της προθεσμίας περαίωσης του έργου : **«Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Αττικής»**, προϋπολογισμού 3.000.000€ (με Φ.Π.Α.), αναδόχου της εταιρείας MAYCON HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A., κατά **ενάμισι (1,5) μήνα, ήτοι έως την 05/05/2025**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης «με αναθεώρηση» της προθεσμίας περαίωσης του έργου : **«Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Αττικής»**, προϋπολογισμού 3.000.000€ (με Φ.Π.Α.), αναδόχου της εταιρείας MAYCON HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A., κατά **ενάμισι (1,5) μήνα, ήτοι έως την 05/05/2025**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους.

- Τα αναπληρωματικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ. Αγγέλης Σπυρίδων και Μουζάλας Μάριος απέχουν από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος καταψηφίζει την ως άνω απόφαση.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη απέχει από την ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη
Κωνσταντέλλου Αθηνά
Γώγος Χρήστος
Παπασπύρου Αθανασία
Βάρσου Μαργαρίτα
Βλάχου Γεωργία
Κατσικάρης Δημήτριος
Γεράκη Αικατερίνη
Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
Αγγέλης Σπυρίδων
Μουζάλας Μάριος