



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Γραφείο Προέδρου**

Ταχ.Δ/ση : Λεωφ. Συγγρού 80-88

Ταχ. Κωδ. : 117 41 Αθήνα

Τηλ.: 213-2065244, 238, 518

e-mail : ssona@patt.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Συνεδρίαση 12<sup>η</sup>

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 112/2025

Σήμερα 30/5/2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε, δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Περάματος (Ταχ. Δ/ση: Λεωφόρος Δημοκρατίας 28, Πέραμα (Δημαρχείο)), κατά τις προβλέψεις των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α'07-6-2010), όπως ισχύει, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 624937/23-5-2025 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Βασιλείου Καπερνάρου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα, στις 23/5/2025 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 15<sup>ο</sup> Η.Δ.

Έγκριση μετάθεσης ολοκλήρωσης της ΦΑΣΗΣ III και της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Παρακολούθηση δομικής ακεραιότητας κατασκευών σε γέφυρες», αναδόχου «OSMOS HELLAS A.E.», ποσού 4.771.531,16 € (με Φ.Π.Α.).

Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο εξήντα δύο (62) παρόντων επί συνόλου ογδόντα πέντε (85) Περιφερειακών Συμβούλων, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 447/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία επικυρώθηκε το αποτέλεσμα των εκλογών της 8<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2023 για την Περιφέρεια Αττικής και ανακηρύχθηκε ο επιτυχών και οι επιλαχόντες συνδυασμοί, ο Περιφερειάρχης και οι τακτικοί και αναπληρωματικοί περιφερειακοί σύμβουλοι κάθε συνδυασμού για την περιφερειακή περίοδο από 01-01- 2024 έως 31-12-2028, όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ' αριθμ. 538/2023 όμοια και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 186/2024 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Οι παρόντες και οι απόντες - μετά την αποχώρηση των παρόντων, κατά την έναρξη και έως πριν την ψηφοφορία επί του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης, Περιφερειακών Συμβούλων της παράταξης «Αττικός Κύκλος Συνεργασίας & Εμπιστοσύνης- στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής:

Ο Πρόεδρος κ. Καπερνάρος Βασίλειος  
Ο Γραμματέας κ. Μπενετάτος Στυλιανός

Η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης κ. Κεφαλογιάννη Χριστίνα

Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αντωνάκου Σταυρούλα, Βαρελάς Κλεάνθης, Ζώμπος Κωνσταντίνος, Θεοδωρόπουλος Χρήστος, Καβαλλάρη Βασιλική (Βίκυ), Κεφαλογιάννη Λουκία, Λώλος Βασίλειος.

Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αγγελάκη Δήμητρα, Αυγερινός Αθανάσιος (Θανάσης), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Μανωλάκος Λεωνίδας, Πάλλη - Γιαννακοπούλου Αλεξάνδρα, Σιάτρας Χαράλαμπος (Μπάμπης), Τουμαζάτου Μαριάννα.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:

Αβραμίδης Γαβριήλ, Αβραμοπούλου Ελένη, Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης), Αλυμάρα Σοφία, Αντωνίου Άννα, Αργυράκη Βασιλεία (Μπέσσυ), Βαθιώτης Αθανάσιος, Βάρσου Μαργαρίτα, Βισκαδουράκης Αθανάσιος (Θανάσης), Βλάχος Γεώργιος, Βλάχου Γεωργία, Βοϊδονικόλας Σταύρος, Γαλακτόπουλος Πέτρος, Γεράκη Αικατερίνη, Δαμάσκος Δημήτριος, Καββαδίας Αντώνης, Κατσικάρης Δημήτριος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κουρή Μαρία (Μαίρη), Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Μαγκανάρης Νικόλαος, Μαρκουίζος (Ιαβέρης) Κωνσταντίνος, Μελάς Σταύρος, Μπαϊρακτάρης Πολυχρόνιος (Πολυχρόνης), Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπασπύρου Αθανασία, Πετρόπουλος Βασίλειος, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράπτης Ιωάννης, Σγουρός Ιωάννης, Συρίγος Βάλσαμος, Σφακιανάκης Εμμανουήλ (Μανώλης), Τάτσης Γεώργιος, Χιωτάκης Νικόλαος (Νίκος), Χρονοπούλου Νίκη.

Απόντες:

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής:

Ο Αντιπρόεδρος κ. Κάβουρας Κωνσταντίνος.

Ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Αττικής κ. Βουτσινάς Ιωάννης.

Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Ασκητής Αθανάσιος (Θάνος), Γιακουμάτου Ευαγγελία (Εβίνα), Μιλλούση Βασιλική (Βίκυ), Πρεζεράκου Ευριδίκη (Έρρικα).

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:

Αγγέλης Σπυρίδων, Αλμπάνης Ευάγγελος, Αποστολίδου Κλεονίκη (Νίκη), Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Γεωργιάδου Παρασκευή (Εύη), Γώγος Χρήστος, Ζαμπίδης Μιχαήλ (Άιρον Μάικ), Ιωακειμίδης Γεώργιος, Ιωακειμίδης Ευάγγελος, Καζάκου Μαρία, Καμπούρης Φίλιππος, Καραδήμα Ιωάννα, Κασίμης Χρήστος, Κατσούλης Αθανάσιος (Σάκης), Κοροβέση Μυρτώ, Κωνσταντέλλου Αθηνά, Λογοθέτη Αικατερίνη, Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα), Μουζάλας Μάριος, Μπαλάφας Γεώργιος, Μωραϊτάκη Πικρού Ελευθερία (Ρίτα),

Ντούρος Γεώργιος, Ορφανός Αθανάσιος (Θάνος), Σχορτσανίτης Σοφοκλής, Τσουκαλάς Γεώργιος.

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Βασίλειος Καπερνάρος έδωσε το λόγο στον Περιφερειάρχη, κ. Νικόλαο Χαρδαλιά, ο οποίος έθεσε υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 616267/22-5-2025 εισήγηση της Δ/σης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής, που εστάλη με την πρόσκληση και έχει ως εξής:

#### **Σύμφωνα με τις διατάξεις :**

1. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α'/11.4.2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Του Ν.4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
4. Του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42Α'), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
5. Του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
6. Του άρθρου 26 περί Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α'/27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
7. Του άρθρου 13 παρ. 5 του Ν.2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας».
8. Του άρθρου 33 του Ν.5013/2023 (παρ. 1στ) περί αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Τροποποίηση παρ.1 άρθρου 163 του ν. 3852/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθ. 10 του Ν. 5039/23.

#### **και έχοντας υπόψη**

1. Την υπ' αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/Β'/11.05.2018) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της υπ' αριθ. 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ1661/Β'/11-05-2018) με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
2. Την υπ' αριθμ.3260023/12.03.2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία ορίζεται ο κ.Θεοφανόπουλος Βασίλειος, αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (Δ.Δ.Μ.Υ.).
3. Την παρ. ζ του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την οποία «Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα (γνωμοδοτικά όργανα) έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: [...] ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν, ιδίως για την παράταση του συμβατικού χρόνου, άλλες τροποποιήσεις της σύμβασης και την έκπτωση του αναδόχου [...]»

4. Τη Διακήρυξη (ΑΔΑΜ 22PROC012061497/2023-02-01) και τα λοιπά έγγραφα για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση παροχής υπηρεσιών.
5. Την Απόφαση 1061/2023/9.5.2023 (ΑΔΑ: ΡΡΨΦ7Λ7-ΒΜΕ) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην εταιρεία OSMOS HELLAS A.E.
6. Την αρ. 232/2023 πράξη του ΣΤ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία απαραδέκτως υποβλήθηκε για έλεγχο νομιμότητας το σχέδιο της σύμβασης προμήθειας του θέματος.
7. Την υπ' αριθμ. 744145/18.6.2023 Νομική θεώρηση της Σύμβασης.
8. Την από 29 Ιουνίου 2023 σύμβαση μεταξύ του Περιφερειάρχη Αττικής και του νόμιμου εκπροσώπου του Αναδόχου OSMOS HELLAS A.E.
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 84454/12-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΘΓ346ΜΤΛ6-ΣΛΞ) Κοινή Απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών για την ένταξη έργων των Περιφερειών της Χώρας.
10. Το γεγονός ότι η σύμβαση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» μέσα από το έργο "Sub 2 – 16631\_Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU (ΣΑΤΑ 055, με κωδικό έργου 2022ΤΑ05500000).
11. Την υπ' αριθμ. 236/2024/29.10.2024 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία ορίσθηκε η τριμελής επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης, σύμφωνα με την οποία έργο της Επιτροπής είναι μεταξύ άλλων η γνωμοδότηση, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ιδίως για την παράταση του συμβατικού χρόνου, τυχόν τροποποιήσεις αυτής και την έκπτωση του αναδόχου.
12. Την παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με το οποίο:  
«Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.»
13. Τον ΠΙΝΑΚΑ 3 της παρ.1.3.3 του Παραρτήματος VI – Τεχνική Περιγραφή στον οποίο αναφέρονται οι φάσεις εκτέλεσης της σύμβασης και η διάρκεια κάθε φάσης.
14. Την απόφαση 464/2023/7.12.2023 του Περιφερειακού σας Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται μετάθεση ολοκλήρωσης της Φάσης II της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Παρακολούθηση δομικής ακεραιότητας κατασκευών σε Γέφυρες», αναδόχου «OSMOS HELLAS A.E.», κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως τις 29.4.2024, συνεπεία ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη ολοκλήρωσή τους, χωρίς την επιβολή κυρώσεων στον Ανάδοχο.
15. Το από 19.05.2025 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής το οποίο γνωμοδοτεί θετικά στο αίτημα του αναδόχου.

### **Σκεπτικό της Εισήγησης**

1. Σύμφωνα με την παρ.1.3.8 του Παραρτήματος VI – Τεχνική Περιγραφή, «Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης της Σύμβασης είναι έξι (6) μήνες (Φάσεις I έως II) από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, ενώ η συνολική διάρκεια του χρόνου καλής λειτουργίας όλων των συστημάτων (Φάση III) είναι δεκαοκτώ (18) μήνες μετά την ολοκλήρωση Φάσεων I έως II.»

2. Ο αρχικός χρόνος ολοκλήρωσης της Φάσης II, ήταν η 29.12.2023, όμως όπως προαναφέρθηκε, με την απόφαση 464/2023/7.12.2023 του Περιφερειακού Συμβουλίου εγκρίθηκε μετάθεση ολοκλήρωσης της Φάσης II κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως τις 29.4.2024, ημερομηνία από την οποία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη, άρχεται η Φάση III «Εγγυημένη λειτουργία συστήματος RTSHMS / Σύνταξη Τεχνικών Αναφορών» η οποία έχει διάρκεια 18 μήνες.
3. Η σύμβαση σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη ολοκληρώνεται στις 29 Ιουνίου 2025. Συνεπώς λόγω της μετάθεσης ολοκλήρωσης της Φάσης II κατά 4 μήνες, για να ολοκληρωθεί το 18μηνο καλής λειτουργίας (Φάση III), η ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης θα πρέπει να μεταταθεί κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως 29. 10.2025
4. Με την από 14.5.2025 επιστολή του, ο ανάδοχος «OSMOS HELLAS A.E.» ζητά μετάθεση του χρόνου ολοκλήρωσης της Φάσης III της σύμβασης κατά τέσσερις (4) μήνες, λόγω της παράτασης της Φάσης II η οποία υποχρεωτικά συμπαρασύρει και τη Φάση III, καθώς η Φάση III ξεκινά από την ολοκλήρωση της Φάσης II και διαρκεί 18 μήνες.
5. Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, οι λόγοι καθυστέρησης ολοκλήρωσης της Φάσης III και της σύμβασης είναι αντικειμενικοί και δεν οφείλονται στον Ανάδοχο, αφού η μετάθεση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της Φάσης II συμπαρασύρει υποχρεωτικά τη Φάση III και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης.
6. Ο Ανάδοχος υπέβαλλε το σχετικό αίτημα έγκαιρα (14.5.2025), δηλαδή πριν από τη λήξη της προθεσμίας της Φάσης III και της συνολικής σύμβασης (29 Ιουνίου 2025)
7. Η αιτούμενη μετάθεση ολοκλήρωσης της Φάσης III και της σύμβασης είναι τέσσερις (4) μήνες, διάστημα μικρότερο από τον συνολικό χρόνο της Φάσης III (18 μήνες) αλλά και τον αρχικό συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης (24 μήνες).

### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την έγκριση μετάθεσης ολοκλήρωσης της Φάσης III και της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Παρακολούθηση δομικής ακεραιότητας κατασκευών σε Γέφυρες», αναδόχου «OSMOS HELLAS A.E.», **κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως τις 29.10.2025**, για λόγους που δεν οφείλονται στον Ανάδοχο και που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη ολοκλήρωσή τους, χωρίς την επιβολή κυρώσεων στον Ανάδοχο.

#### **Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του και**

λαμβάνοντας υπόψη:

- την από 29 Ιουνίου 2023 σύμβαση μεταξύ του Περιφερειάρχη Αττικής και του νόμιμου εκπροσώπου του Αναδόχου OSMOS HELLAS A.E. και ειδικότερα Τον ΠΙΝΑΚΑ 3 της παρ.1.3.3 του Παραρτήματος VI – Τεχνική Περιγραφή στον οποίο αναφέρονται οι φάσεις εκτέλεσης της σύμβασης και η διάρκεια κάθε φάσης,
- την υπ' αριθμ. πρωτ. 84454/12-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΘΓ346ΜΤΛ6-ΣΛΞ) Κοινή Απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών για την ένταξη έργων των Περιφερειών της Χώρας,
- το γεγονός ότι η σύμβαση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» μέσα από το έργο "Sub 2 – 16631\_Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU (ΣΑΤΑ 055, με κωδικό έργου 2022ΤΑ05500000),

- την υπ' αριθμ. 464/2023 (ΑΔΑ: 99ΞΧ7Λ7-0ΑΑ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε μετάθεση ολοκλήρωσης της Φάσης II της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Παρακολούθηση δομικής ακεραιότητας κατασκευών σε Γέφυρες», αναδόχου «OSMOS HELLAS A.E.», κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως τις 29.4.2024, συνεπεία ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη ολοκλήρωσή τους, χωρίς την επιβολή κυρώσεων στον Ανάδοχο,
- την από 14/5/2025 επιστολή του αναδόχου «OSMOS HELLAS A.E.» με την οποία (εμπρόθεσμα - πριν από τη λήξη της προθεσμίας της Φάσης III και της συνολικής σύμβασης στις 29 Ιουνίου 2025) αιτείται μετάθεση του χρόνου ολοκλήρωσης της Φάσης III της σύμβασης κατά τέσσερις (4) μήνες - διάστημα μικρότερο από τον συνολικό χρόνο της Φάσης III (18 μήνες) αλλά και τον αρχικό συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης (24 μήνες)- λόγω της παράτασης της Φάσης II η οποία υποχρεωτικά συμπαρασύρει και τη Φάση III, καθώς η Φάση III ξεκινά από την ολοκλήρωση της Φάσης II και διαρκεί 18 μήνες,
- το από 19/5/2025 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής το οποίο γνωμοδοτεί θετικά στο αίτημα του αναδόχου,
- το γεγονός ότι η σύμβαση σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη ολοκληρώνεται στις 29 Ιουνίου 2025. Συνεπώς, λόγω της μετάθεσης ολοκλήρωσης της Φάσης II κατά 4 μήνες, για να ολοκληρωθεί το 18μηνο καλής λειτουργίας (Φάση III), η ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης θα πρέπει να μετατεθεί κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως 29. 10.2025,
- την παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν.4412/2016,
- την ανωτέρω εισήγηση της Δ/σης Δ/σης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής,

#### **αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Την έγκριση μετάθεσης ολοκλήρωσης της Φάσης III και της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Παρακολούθηση δομικής ακεραιότητας κατασκευών σε Γέφυρες», αναδόχου «OSMOS HELLAS A.E.», κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως τις 29.10.2025, για λόγους που δεν οφείλονται στον Ανάδοχο και που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη ολοκλήρωσή τους, χωρίς την επιβολή κυρώσεων στον Ανάδοχο.

**Κατά** της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ» κ.κ.: Ι. Πρωτούλης, Αικ. Γεράκη, Α. Καββαδίας, Στ. Μπενετάτος, Β. Πετρόπουλος, Β. Συρίγος, Γ. Τάτσης, Ν. Χρονοπούλου.

**Απείχαν** της ψηφοφορίας οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Γιάννης Σγουρός ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» κ.κ.: Ι. Σγουρός, Γ. Αβραμίδης, Α. Αντωνίου, Δ. Κατσικάρης, Ν. Μαγκανάρης, Ι. Ράπτης.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.**

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ**

**ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ**