



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 29^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1118/2025

Στην Αθήνα, σήμερα **22-07-2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. Πρωτ: **901218/18-07-2025** πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 18-07-2025.

Θέμα 30^ο

Παράταση του μελετητικού χρόνου και κατά συνέπεια της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΔΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΕΩΣ ΡΕΜΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», συμβατικής αξίας 72.208,83 € (πλέον ΦΠΑ) έως 26-03-2026.

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

• Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Γώγος Χρήστος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βλάχου Γεωργία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος

• Γεράκη Αικατερίνη

Το αναπληρωματικό μέλος:

- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)

Απόντες από την συνεδρίαση:

Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Βάρσου Μαργαρίτα

Το ανωτέρω απών τακτικό μέλος έχει αντικατασταθεί από αναπληρωματικό μέλος.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Παγώνα Μαλέρδου.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Νικόλαος Χαρδαλιάς δίνει το λόγο στην κ. Μπιτζιλέκη, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Το Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης*».

2. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*», όπως ισχύει.

3. Την με αρ. 37419/13479 (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «*Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί*

της τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής»

4. Το αρ 8 του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215/Α/30-9-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και το ΠΔ 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-1-2013).

5. Το αρ. 26 του Ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» και τη με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/7-11-2011 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

6. Το αρ. 176 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Το Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α/6-10-2023), «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»

και έχοντας υπόψη

1. Την από 25-06-2024 σύμβαση (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014993694) για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της εταιρείας «G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε, που εκπροσωπείται νομίμως από τον κ. Μπούρμπο Ευάγγελο, με συνολική προθεσμία περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης που ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως τις 24-12-2024.

2. Την υπ' αρ. πρωτ. 943270/05-8-2024 (ΑΔΑ ΨΕ9Ζ7Λ7-Β00) Απόφαση ΔΤΕΠΑ με την οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα της μελέτης του θέματος.

3. Το υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 933584/02-08-2024 έγγραφο με το οποίο ο ανάδοχος υπέβαλε σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα την Τοπογραφική Μελέτη.

4. Την αριθμ. 1602/22-10-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η Τοπογραφική μελέτη της μελέτης του θέματος.

5. Το υπ' αρ. πρωτ. 29597/29-11-2024 (Δ.Τ.Ε.Π.Α. 1366164/29-11-24) έγγραφο του Αναδόχου περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης.

6. Το υπ' αρ. πρωτ. 29603/4-12-2024 (Δ.Τ.Ε.Π.Α. 1385436/04-12-24) συμπληρωματικού εγγραφου του Αναδόχου περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης.

7. Την αριθμ. 1916/12-12-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής (ΑΔΑ:Ρ0ΑΑ7Λ7-0ΒΧ) για παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης έως 25-04-2025

8. Την υπ' αρ. πρωτ. 104804/22-01-2025 (ΑΔΑ ΨΕ7Ψ7Λ7-9ΒΗ) Απόφαση ΔΤΕΠΑ με την οποία εγκρίθηκε το 1^ο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης του θέματος.

9. Το υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 303487/13-03-2025 έγγραφο με το οποίο ο ανάδοχος υπέβαλε σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα την Υδραυλική Μελέτη με προτεινόμενες λύσεις για την μελέτη του συλλεκτήρα ομβρίων και της υδραυλικής μικροσήραγγας από την οδό Παντανάσσης έως το Ρέμα Αμαρουσίου.

10. Το υπ' αρ. πρωτ. 29702/31-03-2025 (Δ.Τ.Ε.Π.Α. 381774/31-03-2025) έγγραφο του Αναδόχου περί παράτασης του καθαρού μελετητικού χρόνου και κατά συνέπεια της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά 3 μήνες .

11. Την αριθμ. 603/23-04-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής (ΑΔΑ:91ΕΜ7Λ7-ΡΦΥ) για παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης έως 25-07-2025.

12. Το υπ' αρ. πρωτ. 29789/07-07-2025 (Δ.Τ.Ε.Π.Α. 839894/07-07-2025) έγγραφο του Αναδόχου με το οποίο υπέβαλλε τεύχος Παρουσίασης και Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών.

13. Το υπ' αρ. πρωτ. 29791/08-07-2025 (Δ.Τ.Ε.Π.Α. 842836/08-07-2025) έγγραφο του Αναδόχου με το οποίο υπέβαλλε τεύχος αξιολόγησης και τεκμηρίωσης των δύο προτεινόμενων κατασκευαστικών λύσεων που προέκυψαν κατά την εκπόνηση της υδραυλικής μελέτης.

14. Το υπ' αρ. πρωτ. 29793/08-07-2025 (Δ.Τ.Ε.Π.Α. 845444/08-07-2025) έγγραφο του Αναδόχου περί παράτασης του συνολικού χρόνου της μελέτης και κατά συνέπεια της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά 8 μήνες .

15. Την υπ. αρ. πρωτ. 853616/9-7-2025 Εισήγηση – Αναφορά της Δ/νουσας Υπηρεσίας.

Β.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Το αντικείμενο της εισήγησης είναι η έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης **«ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΔΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΕΩΣ ΡΕΜΑ**

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» αναδόχου οικονομικού φορέα ««G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε» κατά οκτώ μήνες ήτοι μέχρι την 26/03/2026.

B.1. Αντικείμενο μελέτης

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η εκπόνηση της μελέτης επαρκούς αγωγού μεταφοράς από τη συμβολή Παντανάσσης-Κηφισίας, εγκάρσια κάτω από την Κηφισίας και κατά μήκος της οδού Αγησιλάου μέχρι το διευθετημένο ρέμα Σαπφούς, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. Δ19/οικ.2565 /Φ.(Κ.Σ.Ε.)/21-09-2020 απόφαση ΚΣΕ (116ο/30-07-2020 Πρακτικό Θέμα 7ο /ΑΔΑ : 96Δ7465ΧΘΞ-Τ1Δ).

Για την ολοκλήρωση του μελετητικού αντικειμένου απαιτείται η εκπόνηση των εξής μελετών:

- Τοπογραφικές Μελέτες
- Υδραυλικές μελέτες
- Γεωτεχνικές Μελέτες και έρευνες
- Στατικές μελέτες
- Τεύχη Δημοπράτησης - ΣΑΥ- ΦΑΥ

B.2 Αίτημα Αναδόχου:

- Ο Ανάδοχος με το αρ. πρωτ. 29793/08-07-2025 (Δ.Τ.Ε.Π.Α. 845444/08-07-2025) έγγραφό του αιτείται παράταση του συνολικού χρόνου της μελέτης και κατά συνέπεια της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά 8 μήνες, προκειμένου να ολοκληρωθεί το αντικείμενο της μελέτης μιας εκ των δύο προτεινόμενων κατασκευαστικών λύσεων κατόπιν των οδηγιών της Υπηρεσίας.

B.3 Γνωμοδότηση Διευθύνουσας Υπηρεσίας.:

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχοντας υπόψη:

- Τα ανωτέρω έγγραφα, καθώς και τον φάκελο της σύμβασης.
- Ότι ο ανάδοχος υπέβαλλε την Υδραυλική μελέτη σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις ολοκληρωμένη ως προς το υδρολογικό τμήμα της (λεκάνες απορροής, υδρολογία, παροχές κλπ), αλλά με δύο προτεινόμενες λύσεις ως προς τον μελετώμενο συλλεκτήρα ομβρίων και της μελετώμενης υδραυλικής μικροσήραγγας οι οποίες προέκυψαν για την αντιμετώπιση του μεγάλου βάθους κατασκευής.
- Την αριθμ. 603/23-04-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής για παράταση του καθαρού μελετητικού χρόνου έως 25 -7 -2025 για την διερεύνηση – αξιολόγηση των δύο προτεινόμενων λύσεων.
- Ότι ο Ανάδοχος στο διάστημα της τελευταίας παράτασης που του δόθηκε, προχώρησε στις απαιτούμενες γεωτεχνικές έρευνες και με τα αρ. 29789/07-07-2025 και 29791/08-07-2025 έγγραφά του υπέβαλλε το τεύχος Παρουσίασης & Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών και το τεύχος αξιολόγησης-τεκμηρίωσης με τεχνικά και οικονομικά κριτήρια των δύο προτεινόμενων κατασκευαστικών λύσεων που προέκυψαν κατά την εκπόνηση της υδραυλικής μελέτης ώστε σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας να ολοκληρώσει το αντικείμενο της μελέτης.
- Το αρ. 29793/08-07-2025 αίτημα παράτασης του αναδόχου με το οποίο αιτείται παράταση οκτώ μηνών προκειμένου να ολοκληρωθεί το αντικείμενο της μελέτης.
- Τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με τις οποίες «Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Π.Α., ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη λήξη τους, ή και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.....».

έχει την γνώμη, ότι το χρονικό διάστημα των οκτώ μηνών που αιτείται ο ανάδοχος ως παράταση του συνολικού χρόνου της μελέτης είναι εύλογο και επαρκές για την ολοκλήρωση της εκπόνησης του αντικειμένου της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αγωγού ομβρίων από οδό Παντανάσσης έως ρέμα Αμαρουσίου».

Και επειδή:

1. Για την παρούσα μελέτη ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4412/2016.
2. Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

3. Ο ανάδοχος έχει υποβάλλει αίτηση για την χορηγούμενη παράταση, εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 184 του Ν.4412/2016.
4. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, ο δε χρόνος της παράτασης του μελετητικού χρόνου και κατά συνέπεια και της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά 8 μήνες, ήτοι έως την 26/03/2026 κρίνεται επαρκής και εύλογος.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την παράταση του μελετητικού χρόνου και κατά συνέπεια και της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο **«ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΔΟΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΕΩΣ ΡΕΜΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»**, αναδόχου εταιρείας «G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε κατά 8 μήνες ήτοι έως τις 26/03/2026.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την παράταση του μελετητικού χρόνου και κατά συνέπεια και της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο **«ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΔΟΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΕΩΣ ΡΕΜΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»**, αναδόχου εταιρείας «G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε κατά 8 μήνες ήτοι έως τις 26/03/2026.

- Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και κα Λογοθέτη Αικατερίνη απέχουν από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κασικάρης Δημήτριος απέχει από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη δηλώνει λευκό.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

**Τουμαζάτου Μαριάννα
Κωνσταντέλλου Αθηνά
Γώγος Χρήστος
Παπασπύρου Αθανασία
Βλάχου Γεωργία
Μπαλάφας Γεώργιος
Λογοθέτη Αικατερίνη
Κασικάρης Δημήτριος
Γεράκη Αικατερίνη
Μακρή Σταυρούλα(Ρούλα)**