



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: **213 20 63 822**
213 20 63 776

Συνεδρίαση 29^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1124/2025

Στην Αθήνα, σήμερα **22-07-2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. Πρωτ: **901218/18-07-2025** πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 18-07-2025.

Θέμα 36^ο

Έγκριση παράτασης συνολικού χρόνου προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο : «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» προεκτιμώμενης αμοιβής 372.186,,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) αναδόχου σύμπραξης γραφείων μελετών «Κ.ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΕ – ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΣΑΒΒΑ».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

- Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:
 - Τουμαζάτου Μαριάννα
 - Κωνσταντέλλου Αθηνά
 - Γώγος Χρήστος
 - Παπασπύρου Αθανασία
 - Βλάχου Γεωργία
 - Μπαλάφας Γεώργιος
 - Λογοθέτη Αικατερίνη
 - Κατσικάρης Δημήτριος
 - Γεράκη Αικατερίνη

Το αναπληρωματικό μέλος:

- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)

Απόντες από την συνεδρίαση:

Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ:

- Βάρσου Μαργαρίτα

Το ανωτέρω απών τακτικό μέλος έχει αντικατασταθεί από αναπληρωματικό μέλος.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Παγώνα Μαλέρδου.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Νικόλαος Χαρδαλιάς δίνει το λόγο στον κ. Παγωτέλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α'7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Τον οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ Β'1661/11-05-2018).

4. Το Π.Δ. υπ' αρ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
5. Τον Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»
6. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τις ισχύουσες διατάξεις.
8. Τα συμβατικά τεύχη της υπό εκπόνηση μελέτης
9. την υπ' αριθμ. υπ' αρ. 2361/2021 (συν 52^η 19-10-2021) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διεξαγωγή του διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της μελέτης της επικεφαλίδας
10. Την με αρ. 854/2022 [Συν/ση 17^η 19-04-2022 ΑΔΑ 6ΦΦΠ7Λ7-ΦΗΡ) απόφαση της Ο.Ε με την οποία ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης του θέματος στην σύμπραξη γραφείων μελετών: «Κ.ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΕ – ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΣΑΒΒΑ»
11. Την από 30-08-2022 σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης του θέματος με προθεσμία περαίωσης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.
8. Την από 02-09-2022 αίτηση του αναδόχου με το οποίο υπεβλήθη το χρονοδιάγραμμα της μελέτης του θέματος.
9. Την με αρ.πρωτ. 836846/05-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Τμ. Υδραυλικών Έργων – Λιμενικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε Πειραιά & Νήσων με την οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα της μελέτης.
10. Την με αρ.πρωτ. 860/15-03-2023 (ΑΔΑ ΨΘΑΡ7Λ7-ΟΝ9) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία συμπεριλήφθηκε η εκπόνηση της μελέτης στην ένταξη της Πράξης με MIS 5198140 «Μελέτες Ωρίμανσης Έργων Ομβρίων Υδάτων στην Περιφέρεια Αττικής για την Προετοιμασία Έργων στην ΠΠ 2021-2027», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (κωδ. Πράξης ΣΑ 2023ΕΠ08510007)
11. Την από 15-05-2023 αίτηση του αναδόχου με την οποία υπέβαλε αναμορφωμένο το χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με τις ημερομηνίες εντολών και εγκρίσεων των σταδίων της μελέτης και το οποίο συμβαδίζει με την τασσόμενη στο από 30-09-2022 συμφωνητικό προθεσμία των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και το οποίο εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής με την με αρ. 1151/2023 (συν/ση 26^η 23-5-2023 ΑΔΑ ΠΤΘΖ7Λ7-0ΓΡ) κατόπιν της με αρ. πρωτ. 597083/17-05-2023 εισήγησης της υπηρεσίας μας.
12. Την από 20-02-2024 αίτηση του αναδόχου.
13. Το με αρ.πρωτ.566/05-03-2024 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Αττική» με το οποίο διατυπώνει τη θετική της γνώμη για την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του Υποέργου «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» προεκτιμώμενης αμοιβής 748.810,40 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) κατά έξι (6) μήνες ήτοι έως 28-02-2025 σύμφωνα και με τη Λίστα Ελέγχου Τροποποίησης Σύμβασης Μελετών καταχωρημένης στο ΟΠΣ με Α/Α 23512-2.0/21-02-2024.
14. την με αρ. πρωτ. 294250/05-03-2024 εισήγηση της υπηρεσίας μας.
15. Την με αρ. 447/2024 (συν/ση 8^η 20-03-2024 ΑΔΑ 6ΩΧΝ7Λ7-ΓΦΜ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής
16. Την από 28-03-2024 αίτηση του αναδόχου με την οποία υπέβαλε αναμορφωμένο το χρονοδιάγραμμα κατόπιν του με αρ.πρωτ. 391224/27-03-2024 εγγράφου μας.
17. Την με αρ.πρωτ. 405479/29-03-2024 απόφαση της Προϊσταμένης Τμ. Υδραυλικών Έργων – Λιμενικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε Πειραιά & Νήσων με την οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα της μελέτης.
18. Την με αρ.πρωτ. 1016/18-04-2024 [ΑΔΑ ΨΒΖ77Λ7-ΨΟΧ] απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία συμπεριλήφθηκε η εκπόνηση της μελέτης στην ένταξη της Πράξης με MIS 6010539 «Μελέτες Ωρίμανσης Έργων Ομβρίων Υδάτων στην Περιφέρεια Αττικής για την Προετοιμασία Έργων στην ΠΠ 2021-2027», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (κωδ. Πράξης ΣΑ 2024ΕΠ08510092).

19. το με αρ.πρωτ. 1583/19-06-2024 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Αττική»

20. Την απόφαση υπ αρ. 1022/2024 της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης κατά (6) έξι μήνες έως την 28-08-2025 κατόπιν της από 05-06-2024 αίτησης του αναδόχου και της με αρ. πρωτ. 753715/21-06-2024 εισήγησης της υπηρεσίας μας.

21. Την με αρ.πρωτ. 892304/23-07-2024 απόφαση της Προϊσταμένης Τμ. Υδραυλικών Έργων – Λιμενικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε Πειραιά & Νήσων με την οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα της μελέτης , κατόπιν της από 23-7-2024 αίτησης του αναδόχου με την οποία υπέβαλε επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα βάσει του με αρ.πρωτ. 885231/22-07-2024 εγγράφου μας.

22. την από 08-01-2025 αίτηση του αναδόχου.

23. Την από 08-01-2025 ηλεκτρονική υποβολή μέσω του ΟΠΣ Α/Α 13090-3.0/08-01-2025 με τα απαραίτητα έγγραφα για την εξέταση της τροποποίησης της νομικής δέσμευσης (3^η Παράταση προθεσμίας)

24. Το με αρ.πρωτ.37/10-01-2025 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Αττική» με το οποίο διατυπώνει τη θετική της γνώμη για την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του Υποέργου «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» συμβατικής αμοιβής 372.186,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) κατά έξι (6) μήνες ήτοι έως 28-02-2026 σύμφωνα και με τη Λίστα Ελέγχου Τροποποίησης Σύμβασης Προμηθειών – Υπηρεσιών - Μελετών καταχωρημένης στο ΟΠΣ με Α/Α 13090-3.0/08-01-2025.

25. Την απόφαση υπ αρ. 99/2025 της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης κατά (6) έξι μήνες έως την 28-02-2026 κατόπιν της από 08-01-2025 αίτησης του αναδόχου και της με αρ. πρωτ. 35747/13-01-2025 εισήγησης της υπηρεσίας μας.

26. Την με αρ.πρωτ. 104152/27-01-2025 απόφαση της Προϊσταμένης Τμ. Υδραυλικών Έργων – Λιμενικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε Πειραιά & Νήσων με την οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα της μελέτης , κατόπιν της από 27-01-2025 αίτησης του αναδόχου με την οποία υπέβαλε επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα βάσει του με αρ.πρωτ. 80860/22-01-2025 εγγράφου μας.

27. την από 20-06-2025 αίτηση του αναδόχου.

23. Την από 26-06-2025 ηλεκτρονική υποβολή μέσω του ΟΠΣ Α/Α 13090-4.0/26-05-2025 με τα απαραίτητα έγγραφα για την εξέταση της τροποποίησης της νομικής δέσμευσης (4^η Παράταση προθεσμίας)

24. Το με αρ.πρωτ. 1877/09-07-2025 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Αττική» με το οποίο διατυπώνει τη θετική της γνώμη για την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του Υποέργου «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» συμβατικής αμοιβής 372.186,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) κατά έξι (6) μήνες ήτοι έως 28-08-2026 σύμφωνα και με τη Λίστα Ελέγχου Τροποποίησης Σύμβασης Προμηθειών – Υπηρεσιών - Μελετών καταχωρημένης στο ΟΠΣ με Α/Α 13090-4.0

Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Αντικείμενο της μελέτης είναι η οριοθέτηση και την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων των ρεμάτων Μεγάλο Ποτάμι και Αγίου Χαραλάμπους του Δήμου Σαλαμίνας. Τα ρέματα εκβάλλουν στον όρμο της Σαλαμίνας και ευρίσκονται εντός του πολεοδομικού ιστού του οικισμού του Αιαντίου. Αναλυτικότερα, το αντικείμενο της προς εκπόνηση μελέτης, περιλαμβάνει την εκπόνηση των εξής επί μέρους μελετών : α) Τοπογραφική μελέτη, β)Υδρολογική μελέτη , γ) Γεωλογική μελέτη, δ) Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες, ε) Υδραυλική Προμελέτη, στ) Μελέτη Οριοθέτησης, η)Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, θ) Οριστική Μελέτη, ι) Κτηματογραφική μελέτη, κ)Τεύχη Δημοπράτησης και λ) σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ.
2. Σκοπός της μελέτης είναι η αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής καθόσον δεν έχει κατασκευαστεί κανένα αντιπλημμυρικό έργο έως σήμερα Τα ρέματα εμφανίζουν συχνές υπερχειλίσεις, με προφανείς δυσμενείς συνέπειες για τις περιοχές που διέρχονται. Λόγω μεγάλων μεταβολών στις παραπάνω περιοχές την τελευταία εικοσαετία (δόμηση και

ανεξέλεγκτες παρεμβάσεις) τα προβλήματα συνεχώς επιτείνονται και κρίνεται αναγκαία η εκπόνηση της παρούσας μελέτης για την οριοθέτηση και διευθέτηση των δύο ρεμάτων. Οι κύριοι στόχοι της μελέτης είναι:

- Η αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής με μείωση των κινδύνων από πλημμύρες, αφού η ανεξέλεγκτη ροή των ομβρίων σε μέτριας και ισχυρής έντασης επεισόδια βροχόπτωσης προκαλούν δυσμενείς επιπτώσεις στις παραρρεμάτιες εκτάσεις (ιδιοκτησίες, οδικό δίκτυο, κ.λπ.).
 - Η περιβαλλοντικά ασφαλής διαχείριση των ομβρίων της ευρύτερης περιοχής με τη βελτίωση των συνθηκών ροής, και τον έλεγχο των διαβρώσεων και των αποθέσεων φερτών υλικών.
 - Η προστασία των ρεμάτων μέσω της οριοθέτησής τους.
3. Ο ανάδοχος με την από 22-12-2022 αίτησή του υπέβαλε την τοπογραφική μελέτη, την υδρολογική μελέτη και η γεωλογική μελέτη σύμφωνα με το εγκεκριμένο με την αρ.πρωτ. 836246/05-09-2022 απόφαση έγκρισης χρονοδιάγραμμα.
 4. Με την με αρ.πρωτ.144158/03-02-2023 εισήγηση της, η α/α Προϊσταμένη του τμήματος Υδραυλικών Έργων – Λιμενικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιά και Νήσων εισηγήθηκε στην Δ.Τ.Ε ΠΕ Πειραιά & Νήσων την έγκριση της Γεωλογικής μελέτης και της Υδρολογικής μελέτης
 5. Με την υπ' αρ. 377/2023 (συν 6^η /14-02-2023 ΑΔΑ 6Λ7Κ7Λ7-Δ3Ρ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν η Υδρολογική μελέτη και η Γεωλογική μελέτη, κατόπιν της με αρ.πρωτ. 147417/03-02-2023 εισήγησης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε Πειραιά & Νήσων.
 6. Με το με αρ. πρωτ. 246696/24-02-2023 έγγραφο της δ/σης μας, κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο η απόφαση έγκρισης της Υδρολογικής μελέτης και της Γεωλογικής μελέτης.
 7. Ο ανάδοχος με την από 07-02-2023 αίτησή του υπέβαλε συμπληρωματικά στοιχεία επί της Τοπογραφικής μελέτης κατόπιν του με αρ.πρωτ.98298/25-01-2023 εγγραφου της δ/νουςας υπηρεσίας.
 8. Με την με αρ.πρωτ.144158/03-02-2023 εισήγηση της, η α/α Προϊσταμένη του τμήματος Υδραυλικών Έργων – Λιμενικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιά και Νήσων εισηγήθηκε στην Δ.Τ.Ε ΠΕ Πειραιά & Νήσων την έγκριση της Τοπογραφικής μελέτης
 9. Με την υπ' αρ. 449/2023 (συν 8^η /21-02-2023 ΑΔΑ ΨΚΑΛ7Λ7-ΞΤΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η Τοπογραφική μελέτη, κατόπιν της με αρ. πρωτ. 182224/14-02-2023 εισήγησης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε Πειραιά & Νήσων.
 10. Με το με αρ. πρωτ. 250328/01-03-2023 έγγραφο της δ/σης μας, κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο η απόφαση έγκρισης της τοπογραφικής μελέτης και δόθηκε η εντολή για την εκπόνηση των επόμενων σταδίων ήτοι της μελέτης Οριοθέτησης και της Υδραυλικής προμελέτης.
 11. Με το με αρ. πρωτ. 389520/30-03-2023 έγγραφο της α/α Προϊσταμένης του τμήματος Υδραυλικών Έργων – Λιμενικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιά και Νήσων δόθηκε η εντολή για την εκπόνηση του σταδίου των Γεωτεχνικών Μελετών και Ερευνών της μελέτης.
 12. Με την με αρ.πρωτ. 422292/06-04-2023 απόφαση της α/α Προϊσταμένης του τμήματος Υδραυλικών Έργων – Λιμενικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιά και Νήσων εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Γεωτεχνικών Ερευνών της μελέτης κατόπιν της από 03-04-2023 αιτήσεως του αναδόχου
 13. Με το με αρ. πρωτ. 565868/11-05-2023 έγγραφο της α/α Προϊσταμένης του τμήματος Υδραυλικών Έργων – Λιμενικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιά και Νήσων δόθηκε η εντολή για την εκπόνηση του σταδίου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της μελέτης.
 14. Ο ανάδοχος με την από 27-07-2023 αίτησή του υπέβαλε εμπρόθεσμα την Προμελέτη υδραυλικών έργων, τη Μελέτη Οριοθέτησης ρεμάτων και τις Γεωτεχνικές εργασίες και μελέτες
 15. Ο ανάδοχος με την από 09-08-2023 αίτησή του υπέβαλε εμπρόθεσμα την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 16. Με το με αρ.πρωτ. 1030003/29-08-2023 έγγραφό της Δ/σας υπηρεσίας ζητήθηκαν από τον ανάδοχο διορθώσεις - συμπληρώσεις σε επί του φακέλου της Προμελέτης υδραυλικών έργων, της Οριοθέτησης και των Γεωτεχνικών εργασιών και μελετών στα πλαίσια του ελέγχου τους.

17. Με το με αρ.πρωτ. 1103568/14-09-2023 έγγραφο της Δ/σας υπηρεσίας ζητήθηκαν από τον ανάδοχο διορθώσεις - συμπληρώσεις επί του προσκομισθέντος φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στα πλαίσια του ελέγχου της.
18. Με την από 18-09-2023 αίτησή του ο ανάδοχος υπέβαλε εκ νέου διορθωμένες – συμπληρωμένες τις μελέτες Οριοθέτησης Προμελέτης έργων και των Γεωτεχνικών εργασιών και μελετών.
19. Με την από 28-09-2023 αίτησή του ο ανάδοχος υπέβαλε εκ νέου διορθωμένη – συμπληρωμένη την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
20. Με το με αρ. πρωτ. 1263815/18-10-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε Πειραιά & Νήσων διαβιβάστηκαν στη Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σε έντυπη και ψηφιακή μορφή η μελέτη Οριοθέτησης και η Προμελέτη Έργων Διευθέτησης ελεγμένες και αρμοδίως θεωρημένες.
21. Με το με αρ. πρωτ. 1263814/18-10-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε Πειραιά & Νήσων διαβιβάστηκαν στη Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σε έντυπη και ψηφιακή μορφή η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ελεγμένη και αρμοδίως θεωρημένη.
22. Η Μ.Π.Ε υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του ΥΠΕΝ την 17-10-2023 [ΠΕΤ 2310007022]
23. Με την υπ' αρ. 2441/2023 (συν 62^η /24-10-2023 ΑΔΑ 68ΜΦ7Λ7-ΝΩΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η Γεωτεχνική μελέτη & έρευνα, κατόπιν της με αρ. πρωτ. 1247223/13-10-2023 εισήγησης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε Πειραιά & Νήσων.
24. Με το με αρ. πρωτ. 1316290/27-10-2023 έγγραφο της Δ/σης μας, κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο η απόφαση έγκρισης της Γεωτεχνικής μελέτης & έρευνας.
25. Με το με αρ. πρωτ. 1437309/22-11-2023 έγγραφο της α/α Προϊσταμένης του τμήματος Υδραυλικών Έργων – Λιμενικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιά και Νήσων διαβιβάστηκε στον ανάδοχο το με αρ.πρωτ. 91848/16-11-2023 έγγραφο της Δ/σης ΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τις παρατηρήσεις επί του ελέγχου της Μ.Π.Ε
26. Με την από 28-11-2023 αίτηση του ο ανάδοχος υπέβαλε εκ νέου την ΜΠΕ διορθωμένη συμπληρωμένη και η οποία διαβιβάστηκε στην Δ/σης ΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ.πρωτ. 1479311/30-11-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας.
27. Με το με αρ. πρωτ. 119037/29-01-2024 έγγραφο της α/α Προϊσταμένης του τμήματος Υδραυλικών Έργων – Λιμενικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιά και Νήσων διαβιβάστηκε στον ανάδοχο το με αρ.πρωτ. 8148/25-01-2024 έγγραφο της Δ/σης ΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με νέες παρατηρήσεις επί της υποβληθείσας Μ.Π.Ε στα πλαίσια του ελέγχου της.
28. Με τις από 16-01-2024, 08-02-2024 & 20-02-2024 αιτήσεις του ο ανάδοχος υπέβαλε εκ νέου αναμορφωμένη τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία και διαβιβάστηκε αρμοδίως στην Δ/ση ΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ελεγμένη και θεωρημένη με το με αρ. πρωτ.230792/21-02-2024 έγγραφο της υπηρεσίας μας.
29. Με το με αρ.πρωτ. 26973/27-03-2024 έγγραφο της ΠΕΧΩ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής διαβιβάστηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στους αρμόδιους φορείς για γνωμοδότηση και στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τη δημοσίευση της.
30. Η ΜΠΕ δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ» στο υπ. αρ. 15690/30-03-2024 φύλλο αυτής κατόπιν του με αρ.πρωτ. 401519/29-03-2024 εγγράφου του Περιφερειακού Συμβουλίου
31. Με την με αρ. πρωτ. 84672/06-12-2024 [ΑΔΑ ΨΗΘΗΟΠ1Κ-ΠΝ1] απόφαση της Δ/σης ΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής εκδοθήκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι της μελέτης Κατόπιν αυτού με την υπ' αρ. πρωτ. 77582/27-01-2025 απόφαση της α/α Προϊσταμένης του τμήματος Υδραυλικών Έργων – Λιμενικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιά και Νήσων εγκρίθηκαν η Προμελέτη και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της μελέτης.
32. Με το με αρ.πρωτ. 87106/16-12-2024 έγγραφό της η Δ/ση ΠΕΧΩ διατύπωσε τις παρατηρήσεις της επί της μελέτης Οριοθέτησης και με το με αρ.πρωτ. 1445356/18-12-2024 έγγραφό μας δόθηκε εντολή στον ανάδοχο για την συμμόρφωση της μελέτης οριοθέτησης σύμφωνα με αυτές.
33. Ο ανάδοχος με την από 15-01-2025 αίτηση του προς την Δ/ση ΠΕΧΩ, υπέβαλλε εκ νέου την μελέτη οριοθέτησης διορθωμένη και συμπληρωμένη σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του υπ' αριθμ. 87106 /16.12.2024 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής / ΠΕΧΩ (Β).

34. Ο ανάδοχος με την από 20-06-2025 αίτησή του, αιτήθηκε την χορήγηση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης κατά έξι (6) μήνες , εν αναμονή της έγκρισης της Μελέτης Οριοθέτησης που είναι χρονοβόρα διαδικασία καθώς απαιτεί τις γνωμοδοτήσεις – εγκρίσεις των αρμοδίων φορέων, ώστε εν συνεχεία να καταστεί εφικτή η χορήγηση της εντολής εκπόνησης των μελετών 8, 9, 10 και 11 του συμβατικού χρονοδιαγράμματος, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης του ΦΕΚ οριοθέτησης. Ο καθарός χρόνος εκπόνησης των μελετών δεν μεταβάλλεται και παραμένει 14 μήνες.
35. Η καθυστέρηση που προκύπτει έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την έγκριση της μελέτης Οριοθέτησης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής μετατοπίζει το χρονικό σημείο έναρξης της μελετητικής δράσης του επόμενου σταδίου ήτοι της οριστικής μελέτης διευθέτησης ρεμάτων καθώς και το χρονικό σημείο ολοκλήρωσης της μελέτης πέραν της ήδη εγκριθείσας
17. Ο επιπλέον χρόνος των έξι (6) μηνών για την ολοκλήρωση του συνόλου της μελέτης θεωρείται εύλογος από πλευράς της υπηρεσίας καθώς υπολείπονται ακόμη :
- Α) η έγκριση του σταδίου της μελέτης Οριοθέτησης
 Β) η εκπόνηση και έγκριση του σταδίου της οριστικής μελέτης διευθέτησης ρεμάτων
 Γ) η εκπόνηση και η έγκριση του σταδίου των κτηματογραφήσεων
 Δ) η εκπόνηση και η έγκριση του σταδίου της σύνταξης των τευχών δημοπράτησης /ΣΑΥ-ΦΑΥ.
36. Δεν επηρεάζονται οι καθαροί χρόνοι εκπόνησης των μελετών της σύμβασης, ήτοι ο καθарός χρόνος εκπόνησης των μελετών παραμένει δεκατέσσερις (14) μήνες, με τις τμηματικές προθεσμίες υποβολών και εγκρίσεων των λοιπών εργασιών της σύμβασης να μετατίθενται αναλόγως , λόγω αύξησης του εκτιμώμενου στο χρονοδιάγραμμα χρόνου έγκρισης της μελέτης Οριοθέτησης.
37. Οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση της σύμβασης της μελέτης του θέματος δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και της υπηρεσίας και ως εκ τούτου, δύναται να χορηγηθεί η αιτούμενη παράταση σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016
38. Στο άρθρο 184 παρ.3 του Ν.4412/2016 αναφέρεται ότι: *«Οι τμηματικές και η συνολική προθεσμία μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της διευθύνουσας υπηρεσίας, εφόσον σημειώνονται καθυστερήσεις στην εκτέλεση της σύμβασης.»*
39. Η μελέτη έχει ενταχθεί στη Πράξη με MIS 6010539 *«Μελέτες Ωρίμανσης Έργων Ομβρίων Υδάτων στην Περιφέρεια Αττικής για την Προετοιμασία Έργων στην ΠΠ 2021-2027»*, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σύμφωνα με την με αρ.πρωτ. 1016/18-04-2024 [ΑΔΑ ΨΒΖ77Λ7-Ψ0Χ] απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής και απαιτείται η προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Αττική» για την αναμόρφωση του χρονοδιαγράμματος της εκπονούμενης μελέτης.
40. Με το με αρ.πρωτ 1877/09-07-2025 έγγραφό της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Αττική» διατυπώνει τη θετική της γνώμη για την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του Υποέργου «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» συμβατικής αμοιβής 372.186,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) κατά έξι (6) μήνες ήτοι έως 28-08-2026 σύμφωνα και με τη Λίστα Ελέγχου Τροποποίησης Σύμβασης Προμηθειών – Υπηρεσιών - Μελετών καταχωρημένης στο ΟΠΣ με Α/Α 13090-4.0 δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στη αρχική νομική δέσμευση.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την χορήγηση παράτασης της συνολικής περαίωσης του αντικειμένου της μελέτης με τίτλο: **«ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ»** συμβατικής αμοιβής 372.186,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) αναδόχου σύμπραξης γραφείων μελετών «Κ.ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΕ – ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΣΑΒΒΑ», κατά έξι (6) μήνες - ήτοι μέχρι την **28-08-2026**.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της μελέτης με τίτλο: **«ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ»** συμβατικής αμοιβής 372.186,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) αναδόχου σύμπραξης γραφείων μελετών «Κ.ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΕ – ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΣΑΒΒΑ», κατά έξι (6) μήνες - ήτοι μέχρι την **28-08-2026**.

- Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και κα Λογοθέτη Αικατερίνη απέχουν από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη δηλώνει λευκό.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

**Τουμαζάτου Μαριάννα
Κωνσταντέλλου Αθηνά
Γώγος Χρήστος
Παπασπύρου Αθανασία
Βλάχου Γεωργία
Μπαλάφας Γεώργιος
Λογοθέτη Αικατερίνη
Κατσικάρης Δημήτριος
Γεράκη Αικατερίνη
Μακρή Σταυρούλα(Ρούλα)**