



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Γραφείο Προέδρου

Ταχ.Δ/ση : Λεωφ. Συγγρού 80-88

Ταχ. Κωδ. : 117 41 Αθήνα

Τηλ.: 213-2065244, 238, 518

e-mail : ssona@patt.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Συνεδρίαση 16^η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 154/2025

Σήμερα 28/7/2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε, δια ζώσης, στο αμφιθέατρο «Κοσμάς Ψυχοπαίδης» του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (Ταχ. Δ/ση: Πειραιώς 211, Ταύρος Αττικής), κατά τις προβλέψεις των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α'/07-6-2010), όπως ισχύει, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 914953/22-7-2025 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Βασίλειου Καπερνάρου και της υπ' αριθμ. πρωτ. 931637/25-7-2025 ορθής επανάληψης αυτής, που κοινοποιήθηκαν νόμιμα, στις 22/7/2025 και στις 25/7/2025 αντίστοιχα, στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 12^ο Η.Δ.

Έγκριση μετάθεσης της 1^{ης}, 2^{ης} και 3^{ης} τμηματικής προθεσμίας των άρθρων Α.Τ.1,3,4,5,6,7 και 8 του Τιμολογίου στο πλαίσιο της σύμβασης προμήθειας «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων LED, για αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων, στις υπόγειες διαβάσεις οχημάτων αρμοδιότητας Δ/σης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ.)».

Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο εβδομήντα δύο (72) παρόντων επί συνόλου ογδόντα πέντε (85) Περιφερειακών Συμβούλων, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 447/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία επικυρώθηκε το αποτέλεσμα των εκλογών της 8^{ης} Οκτωβρίου 2023 για την Περιφέρεια Αττικής και ανακηρύχθηκε ο επιτυχών και οι επιλαχόντες συνδυασμοί, ο Περιφερειάρχης και οι τακτικοί και αναπληρωματικοί περιφερειακοί σύμβουλοι κάθε συνδυασμού για την περιφερειακή περίοδο από 01-01- 2024 έως 31-12-2028, όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ' αριθμ. 538/2023 όμοια και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 186/2024 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Οι παρόντες και οι απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής:

Ο Πρόεδρος κ. Καπερνάρος Βασίλειος

Ο Αντιπρόεδρος κ. Κάβουρας Κωνσταντίνος

Ο Γραμματέας κ. Μπενετάτος Στυλιανός

Η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης κ. Κεφαλογιάννη Χριστίνα

Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αντωνάκου Σταυρούλα, Βαρελάς Κλεάνθης, Ζώμπτος Κωνσταντίνος, Θεοδωρόπουλος Χρήστος, Καβαλλάρη Βασιλική (Βίκυ), Κεφαλογιάννη Λουκία, Λώλος Βασίλειος.

Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αγγελάκη Δήμητρα, Ασκητής Αθανάσιος (Θάνος), Αυγερινός Αθανάσιος (Θανάσης), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Μανωλάκος Λεωνίδας, Μιλλούση Βασιλική (Βίκυ), Πάλλη - Γιαννακοπούλου Αλεξάνδρα, Πρεζεράκου Ευριδίκη (Έρρικα), Σιάτρας Χαράλαμπος (Μπάμπης), Τουμαζάτου Μαριάννα.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:

Αβραμίδης Γαβριήλ, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγέλης Σπυρίδων, Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης), Αλμπάνης Ευάγγελος, Αλυμάρια Σοφία, Αντωνίου Άννα, Αποστολίδου Κλεονίκη (Νίκη), Αργυράκη Βασιλεία (Μπέσσυ), Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαθιώτης Αθανάσιος, Βάρσου Μαργαρίτα, Βισκαδουράκης Αθανάσιος (Θανάσης), Βλάχος Γεώργιος, Βλάχου Γεωργία, Βοϊδονικόλας Σταύρος, Γαλακτόπουλος Πέτρος, Γεράκη Αικατερίνη, Γώγος Χρήστος, Δαμάσκος Δημήτριος, Ζαμπίδης Μιχαήλ (Αιρον Μάικ), Ιωακειμίδης Γεώργιος, Ιωακειμίδης Ευάγγελος, Καββαδίας Αντώνης, Καζάκου Μαρία, Καραδήμα Ιωάννα, Κασίμης Χρήστος, Κατσικάρης Δημήτριος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοροβέση Μυρτώ, Κουρή Μαρία (Μαίρη), Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Κωνσταντέλλου Αθηνά, Μαγκανάρης Νικόλαος, Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα), Μαρκουίζος (Ιαβέρης) Κωνσταντίνος, Μελάς Σταύρος, Μουζάλας Μάριος, Μπαϊρακτάρης Πολυχρόνιος (Πολυχρόνης), Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μωραϊτάκη Πικρού Ελευθερία (Ρίτα), Ντούρος Γεώργιος, Ορφανός Αθανάσιος (Θάνος), Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπασπύρου Αθανασία, Ράπτης Ιωάννης, Σγουρός Ιωάννης, Συρίγος Βάλαμος, Σχορτσανίτης Σοφοκλής, Τάτσης Γεώργιος, Τσουκαλάς Γεώργιος, Χιωτάκης Νικόλαος (Νίκος).

Απόντες:

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής:

Ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Αττικής κ. Βουτσινάς Ιωάννης.

Η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Αττικής κ. Γιακουμάτου Ευαγγελία (Εβίνα).

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:

Γεωργιάδου Παρασκευή (Εύη), Καμπούρης Φίλιππος, Κατσούλης Αθανάσιος (Σάκης), Λογοθέτη Αικατερίνη, Πετρόπουλος Βασίλειος, Πρωτούλης Ιωάννης, Σφακιανάκης Εμμανουήλ (Μανώλης), Χρονοπούλου Νίκη.

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Βασίλειος Καπερνάρος έδωσε το λόγο στον Περιφερειάρχη, κ. Νικόλαο Χαρδαλιά, ο οποίος έθεσε υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 886019/16-7-2025 εισήγηση της Δ/σης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής, που εστάλη με την πρόσκληση και έχει ως εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87 Α'), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα.
2. Του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Της υπ' αριθμ. 37419 / 13479/ 08-05-2018 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 Β'/11-05-2018), περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
4. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α'147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Του άρθρου 33 του Ν.5013/2023 (παρ. 1στ) περί αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Τροποποίηση παρ.1 άρθρου 163 του ν. 3852/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθ. 10 του Ν. 5039/23.
6. Την παρ. ζ του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την οποία «Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα (γνωμοδοτικά όργανα) έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: [...] ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν, ιδίως για την παράταση του συμβατικού χρόνου, άλλες τροποποιήσεις της σύμβασης και την έκπτωση του αναδόχου [...]»

και έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. 326028/12.3.2024 Απόφαση με την οποία τοποθετήθηκε Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (Δ.Δ.Μ.Υ.) ο κ. Θεοφανόπουλος Βασίλειος.
2. Τη διακήρυξη (23PROC012732831 2023-05-23) και τα Παραρτήματά της.
3. Την υπ' αριθμ. 1834/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία κατακυρώθηκε οριστικά το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας στην ένωση εταιριών «GREEN AND SPACE ΕΠΕ - D.M.P. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» με τελική δαπάνη 5.270.011,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.
4. Την με αριθμ.461/13.10.2024 Πράξη του Στ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνέδριου βάσει της οποίας δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.

5. Την από 21.10.2024 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Περιφερειάρχη Αττικής και του νόμιμου εκπροσώπου του Παρόχου: Κ/ΞΙΑ «**GREEN AND SPACE ΕΠΕ - D.M.P. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ**» διάρκειας εικοσιτεσσάρων (24) μηνών.
6. Την υπ' αριθμ 237/2024/29.10.2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία συγκροτήθηκε τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης. Στην απόφαση αυτή ορίζεται ότι έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής, είναι πέραν των άλλων και η γνωμοδότηση, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ιδίως για την παράταση του συμβατικού χρόνου, τυχόν τροποποιήσεις αυτής και την έκπτωση του αναδόχου.
7. Το άρθρο 206 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει στο οποίο ορίζεται ότι: «1) Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.
... 4) Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις..»
8. Το άρθρο Α-2 παρ.2.2.1 της ΕΣΥ με το οποίο ορίζονται οι τμηματικές προθεσμίες των άρθρων του Τιμολογίου με Α.Τ.1,3,4,5,6,7 και 8.
9. Την υπ' αριθμ 12/2025/28.01.2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία δόθηκε μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών της 1ης τμηματικής προθεσμίας των άρθρων Α.Τ.1 έως Α.Τ.8 του Τιμολογίου της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 21.04.2025.
10. Την υπ' αριθμ 84/2025/24.04.2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία δόθηκε μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών της 1ης και της 2ης τμηματικής προθεσμίας των άρθρων Α.Τ.1 έως Α.Τ.8 του Τιμολογίου της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 21.07.2025.
11. Η με αρ. πρωτ. 743663/18.06.2025 επιστολή του Παρόχου με την οποία κατέθεσε στην Υπηρεσία φωτοτεχνικές μελέτες των υπογείων διαβάσεων οχημάτων.
12. Το με αρ. πρωτ. 801148/30.06.2025 έγγραφο της Υπηρεσίας με επιστροφή των φωτοτεχνικών μελετών στον Πάροχο για διόρθωση, προκειμένου αυτές να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης.
13. Τα με αρ.πρωτ. 815774/02.07.2025 και 857283/10.07.2025 αιτήματα του Παρόχου για μετάθεση χρόνου της 1ης, 2ης και της 3ης τμηματικής προθεσμίας.
14. Το από 14.07.2025 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.

Σκεπτικό της Εισήγησης

1. Στο άρθρο Α-2 παρ. 2.2 της Ε.Σ.Υ. ορίζεται ότι ο Ανάδοχος, εκτός από την συνολική προθεσμία, είναι υποχρεωμένος, να τηρήσει καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και τμηματικές προθεσμίες. Στο άρθρο Α-2 παρ. 2.2.1. της Ε.Σ.Υ. ορίζεται ότι για την παράδοση των υλικών και την παροχή των υπηρεσιών των άρθρων του Τιμολογίου με Α.Τ.1, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 ορίζονται τέσσερις (4) τμηματικές προθεσμίες. Οι προθεσμίες άρχονται με την υπογραφή της σύμβασης είναι διαδοχικές και διαρκούν κάθε μία τρεις (3) μήνες. Σε κάθε τμηματική προθεσμία θα γίνεται προμήθεια και εγκατάσταση τουλάχιστον 300 τεμαχίων φωτιστικών διαφορετικών τύπων. Επίσης θα γίνεται και η

αποξήλωση των αντίστοιχων υφιστάμενων φωτιστικών στις γέφυρες στις οποίες έγινε η εγκατάσταση των φωτιστικών που παραλαμβάνονται.

2. Η Σύμβαση έχει εκκινήσει την 21/10/2024. Η Υπηρεσία ζήτησε από τον Πάροχο την κατάθεση των φωτοτεχνικών μελετών των υπογείων διαβάσεων οχημάτων. Κατά τη μελέτη των κατατιθέμενων φωτοτεχνικών μελετών διαπιστώθηκαν αποκλίσεις των αποτελεσμάτων των αντίστοιχων κλάσεων της κάθε υπόγειας διάβασης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης. Κατόπιν τούτου η Υπηρεσία επέστρεψε τις φωτοτεχνικές μελέτες στον Πάροχο για να διορθωθούν ώστε να είναι σύμφωνες με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης. Για να είναι εφικτό αυτό θα πρέπει ο Πάροχος να τροποποιήσει τις ποσότητες των φωτιστικών ανά διάβαση όπως περιγράφονται στη διακήρυξη. Συνεπώς, προκειμένου οι φωτοτεχνικές μελέτες να είναι σύμφωνες με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης και να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, απαιτείται η εξατομικευμένη αντιμετώπιση κάθε υπόγειας διάβασης, η οποία θα οδηγήσει στην ποσοτική και ποιοτική τροποποίηση των φωτοτεχνικών μελετών. Συνεπεία της ανασύνταξης και της μη έγκρισης των φωτοτεχνικών μελετών μέχρι σήμερα, η εγκατάσταση των υλικών των Άρθρων Α.Τ.1,3,4,5,6,7 και 8 δεν έχει γίνει και με τις προαναφερόμενες επιστολές του ο Πάροχος ζητά μετάθεση του χρόνου της 1ης, 2ης και της 3ης τμηματικής προθεσμίας για τους παραπάνω λόγους.
3. Οι παραπάνω λόγοι που επικαλείται ο Πάροχος αποτελούν ιδιαίτερος σοβαρούς λόγους καθώς καθιστούν αδύνατη την εγκατάσταση των συμβατικών ειδών πριν την κατάθεση, τον έλεγχο και την έγκριση από την Υπηρεσία, των νέων φωτοτεχνικών μελετών.
4. Από τα αναληθέντα ως άνω στοιχεία, η αιτούμενη μετάθεση της τμηματικής προθεσμίας των άρθρων: Α.Τ.1,3,4,5,6,7 και 8 δεν οφείλεται στον ανάδοχο και είναι συνεπεία της ανασύνταξης των φωτοτεχνικών μελετών ώστε να πληρούν τα χαρακτηριστικά της τεχνικής περιγραφής της διακήρυξης.

Κατόπιν των ανωτέρω, και επειδή ο Πάροχος υπέβαλε το σχετικό αίτημα μετάθεσης στις 10.07.2025, ήτοι έγκαιρα πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της 1ης, 2ης και 3ης τμηματικής προθεσμίας (21.07.2025) των ανωτέρω άρθρων.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την μετάθεση της 1ης, 2ης και της 3ης τμηματικής προθεσμίας των άρθρων Α.Τ.1,3,4,5,6,7 και 8 του Τιμολογίου της σύμβασης προμήθειας «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων LED, για αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων, στις υπόγειες διαβάσεις οχημάτων αρμοδιότητας ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ.», κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 21.10.2025.

Μετά το πέρας των τοποθετήσεων, ο Πρόεδρος έθεσε προς ψήφιση την ανωτέρω εισήγηση.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του και

λαμβάνοντας υπόψη:

- την από 21.10.2024 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Περιφερειάρχη Αττικής και του νόμιμου εκπροσώπου του Παρόχου: Κ/ΞΙΑ «GREEN AND SPACE ΕΠΕ - Δ.Μ.Ρ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», διάρκειας εικοσιτεσσάρων (24) μηνών.

- το άρθρο 206 του Ν.4412/16 και το άρθρο Α-2 παρ.2.2.1 της ΕΣΥ με το οποίο ορίζονται οι τμηματικές προθεσμίες των άρθρων του Τιμολογίου με Α.Τ.1,2,3,4,5,6,7 και 8,
- την υπ' αριθμ 12/2025 (ΑΔΑ: ΨΞ6Ν7Λ7-ΗΞΙ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία δόθηκε μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών της 1^{ης} τμηματικής προθεσμίας των άρθρων Α.Τ.1 έως Α.Τ.8 του Τιμολογίου της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 21.04.2025,
- την υπ' αριθμ 84/2025/ (ΑΔΑ: ΡΘΨΩ7Λ7-Ξ2Τ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία δόθηκε μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών της 1^{ης} και της 2^{ης} τμηματικής προθεσμίας των άρθρων Α.Τ.1 έως Α.Τ.8 του Τιμολογίου της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 21.07.2025.
- την από 18.06.2025 επιστολή του Παρόχου με την οποία κατέθεσε στη Δ/ση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής φωτοτεχνικές μελέτες των υπογείων διαβάσεων οχημάτων,
- το υπ' αριθμ. πρωτ. 801148/30.06.2025 έγγραφο της Δ/σης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής με επιστροφή των φωτοτεχνικών μελετών στον Πάροχο για διόρθωση, προκειμένου αυτές να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης,
- τα υπ' αριθμ.πρωτ. 815774/02.07.2025 και 857283/10.07.2025 αιτήματα του Παρόχου για μετάθεση χρόνου της 1^{ης}, 2^{ης} και της 3^{ης} τμηματικής προθεσμίας,
- το από 14.07.2025 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν λόγω σύμβασης,
- την ανωτέρω εισήγηση της Δ/σης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής,

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Την μετάθεση της 1^{ης}, 2^{ης} και της 3^{ης} τμηματικής προθεσμίας των άρθρων Α.Τ.1,3,4,5,6,7 και 8 του Τιμολογίου της σύμβασης προμήθειας «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων LED, για αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων, στις υπόγειες διαβάσεις οχημάτων αρμοδιότητας Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ.)», κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 21.10.2025.

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν :

- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «ΑΤΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ» κ.κ.: Γ. Ιωακειμίδης, Σπ. Αγγέλης, Κλ. Αποστολίδου, Χρ. Αυλωνίτου, Ε. Ιωακειμίδης, Κ. Κάβουρας, Μ. Καζάκου, Μ. Κοροβέση, Μ. Μουζάλας, Γ. Μπαλάφας, Γ. Τσουκαλάς,
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ» κ.κ.: Αικ. Γεράκη, Α. Καββαδίας, Χρ. Κασίμης, Στ. Μπενετάτος, Β. Συρίγος, Γ. Τάτσης,
- η ανεξάρτητη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ι. Καραδήμα.

Λευκό δήλωσε η ανεξάρτητη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Αβραμοπούλου.

Απείχαν της ψηφοφορίας οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Γιάννης Σγουρός ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» κ.κ.: Ι. Σγουρός, Γ. Αβραμίδης, Ε. Αλμπάνης, Α. Αντωνίου, Δ. Κατσικάρης, Ν. Μαγκανάρης, Γ. Ντούρος, Α. Ορφανός, Ι. Ράπτης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ