



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Γραφείο Προέδρου**

Ταχ.Δ/ση : Λεωφ. Συγγρού 80-88

Ταχ. Κωδ. : 117 41 Αθήνα

Τηλ.: 213-2065244, 238, 518

e-mail : ssona@patt.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Συνεδρίαση 22<sup>η</sup>

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 226/2025

Σήμερα 29/10/2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε, δια ζώσης, στο αμφιθέατρο του 1<sup>ου</sup> Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Αγίας Παρασκευής, στον Δήμο Αγίας Παρασκευής (Ταχ. Δ/ση: Παπαφλέσσα 17, Αγ. Παρασκευή), κατά τις προβλέψεις των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α'07-6-2010), όπως ισχύει, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 1305662/23-10-2025 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Βασίλειου Καπερνάρου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα, στις 23/10/2025 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 11<sup>ο</sup> Η.Δ.

Έγκριση μετάθεσης - παράτασης της 1<sup>ης</sup> & 2<sup>ης</sup> τμηματικής προθεσμίας των άρθρων Α.Τ.1 & Α.Τ.2 του Τιμολογίου της σύμβασης προμήθειας «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών μέσων παρακολούθησης παραβιάσεων του ΚΟΚ», Αναδόχου «ΚΑΜΕΡΕΣ ΚΟΚ Κ/ΞΙΑ» προϋπολογισμού: 14.382.750,00 ευρώ, (πλέον Φ.Π.Α.).

Λόγω απουσίας του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Βασιλείου Καπερνάρου, καθήκοντα προέδρου άσκησε ο Αντιπρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Κάβουρας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 168 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α'07-6-2010), όπως ισχύει.

Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο σαράντα οκτώ (48) παρόντων επί συνόλου ογδόντα πέντε (85) Περιφερειακών Συμβούλων, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 447/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία επικυρώθηκε το αποτέλεσμα των εκλογών της 8<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2023 για την Περιφέρεια Αττικής και ανακηρύχθηκε ο επιτυχών και οι επιλαχόντες συνδυασμοί, ο Περιφερειάρχης και οι τακτικοί και αναπληρωματικοί περιφερειακοί σύμβουλοι κάθε συνδυασμού για την περιφερειακή περίοδο από 01-01- 2024 έως 31-12-2028, όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ' αριθμ. 538/2023 όμοια και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 186/2024 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Οι παρόντες και οι απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής:

Ο Αντιπρόεδρος κ. Κάβουρας Κωνσταντίνος

Ο Γραμματέας κ. Μπενετάτος Στυλιανός

Η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης κ. Κεφαλογιάννη Χριστίνα

Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης), Βάρσου Μαργαρίτα, Βλάχος Γεώργιος, Βοϊδονικόλας Σταύρος, Δαμάσκος Δημήτριος, Παπασπύρου Αθανασία.

Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αλυμάρια Σοφία, Αντωνάκου Σταυρούλα, Ασκητής Αθανάσιος (Θάνος), Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα), Μαρκουίζος (Ιαβέρης) Κωνσταντίνος, Μπαϊρακτάρης Πολυχρόνιος (Πολυχρόνης), Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μωραϊτάκη Πικρού Ελευθερία (Ρίτα), Σιάτρας Χαράλαμπος (Μπάμπης).

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:

Αβραμίδης Γαβριήλ, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγέλης Σπυρίδων, Αλμπάνης Ευάγγελος, Αποστολίδου Κλεονίκη (Νίκη), Αργυράκη Βασιλεία (Μπέσσυ), Αυγερινός Αθανάσιος (Θανάσης), Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαθιώτης Αθανάσιος, Βαρελάς Κλεάνθης, Βισκαδουράκης Αθανάσιος (Θανάσης), Γαλακτόπουλος Πέτρος, Γεράκη Αικατερίνη, Γεωργιάδου Παρασκευή (Εύη), Γιακουμάτου Ευαγγελία (Εβίνα), Γώγος Χρήστος, Ζώμπος Κωνσταντίνος, Θεοδωρόπουλος Χρήστος, Ιωακειμίδης Γεώργιος, Καβαλλάρη Βασιλική (Βίκυ), Καββαδίας Αντώνης, Καζάκου Μαρία, Καραδήμα Ιωάννα, Κατσικάρης Δημήτριος, Κεφαλογιάννη Λουκία, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοροβέση Μυρτώ, Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Κωνσταντέλλου Αθηνά, Λώλος Βασίλειος, Μαγκανάρης Νικόλαος, Μανωλάκος Λεωνίδας, Μελάς Σταύρος, Μιλλούση Βασιλική (Βίκυ), Μπαλάφας Γεώργιος, Ντούρος Γεώργιος, Ορφανός Αθανάσιος (Θάνος), Πετρόπουλος Βασίλειος, Πρεζεράκου Ευριδίκη (Έρρικα), Ράπτης Ιωάννης, Σγουρός Ιωάννης, Τάτσης Γεώργιος, Τουμαζάτου Μαριάννα, Τσουκαλάς Γεώργιος, Χιωτάκης Νικόλαος (Νίκος).

Απόντες:

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής:

Ο Πρόεδρος κ. Καπερνάρος Βασίλειος.

Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ. Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα) και κ. Παπαγεωργίου Νικόλαος.

Η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Αττικής κ. Πάλλη - Γιαννακοπούλου Αλεξάνδρα.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:

Αντωνίου Άννα, Βλάχου Γεωργία, Βουτσινάς Ιωάννης, Ζαμπίδης Μιχαήλ (Άιρον Μάικ), Ιωακειμίδης Ευάγγελος, Καμπούρης Φίλιππος, Κασίμης Χρήστος, Κατσούλης

Αθανάσιος (Σάκης), Κουρή Μαρία (Μαίρη), Λογοθέτη Αικατερίνη, Μουζάλας Μάριος, Πρωτούλης Ιωάννης, Συρίγος Βάλαμος, Σφακιανάκης Εμμανουήλ (Μανώλης), Σχορτσανίτης Σοφοκλής, Χρονοπούλου Νίκη.

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία.

Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Κων/νος Κάβουρας έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας, κ. Μαρκουίζο (Ιαβέρη) Κωνσταντίνο, ο οποίος έθεσε υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 892394/17-7-2025 εισήγηση της Δ/σης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής, που εστάλη με την πρόσκληση και έχει ως εξής:

**Σύμφωνα με τις διατάξεις :**

1. Του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87 Α'), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα.
2. Του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Της υπ' αριθμ. 37419 / 13479/ 08-05-2018 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 Β'/11-05-2018), περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
4. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α'147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Του άρθρου 33 του Ν.5013/2023 (παρ. 1στ) περί αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Τροποποίηση παρ.1 άρθρου 163 του ν. 3852/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθ. 10 του Ν. 5039/23.
6. Της παρ. ζ του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την οποία «Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα (γνωμοδοτικά όργανα) έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: [...] ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν, ιδίως για την παράταση του συμβατικού χρόνου, άλλες τροποποιήσεις της σύμβασης και την έκπτωση του αναδόχου [...]»

**και έχοντας υπόψη:**

1. Την υπ' αριθμ. 326028/12.3.2024 Απόφαση με την οποία τοποθετήθηκε Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (Δ.Δ.Μ.Υ.) ο κ. Θεοφανόπουλος Βασίλειος.
2. Τη χρηματοδότηση της σύμβασης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης στο πλαίσιο του έργου “Sub 2 – 16631\_Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας», που είναι ενταγμένο στον Άξονα 4.6. «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας» (εφεξής: «το Πρόγραμμα») βάσει της Απόφασης Ένταξης με αρ. πρωτ. 84454/12.12.2022 της ΚΥΑ των αναπληρωτών υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.

3. Τη διακήρυξη (ΑΔΑΜ 23PROC012607624 2023-05-05) του έργου και τα Παραρτήματά της, που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 183/2024 (ΑΔΑΜ 24ΑWRD015645039) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.
4. Την Απόφαση 1173/2024 του Έβδομου Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της ένωσης οικονομικών φορέων ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΝΤΡΑΚΑΤ – ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
5. Την με αριθμ. 24ΣΥΜΝ015746693 2024-11-11 υπογραφείσα σύμβαση.
6. Την υπ' αριθμ. 271/2024/25.11.2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία συγκροτήθηκε τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της παρούσας σύμβασης. Στην απόφαση ορίζεται ότι έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής, είναι πέραν των άλλων και η γνωμοδότηση, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ιδίως για την παράταση του συμβατικού χρόνου, τυχόν τροποποιήσεις αυτής και την έκπτωση του αναδόχου.
7. Το άρθρο 206 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 παρ.4 του Ν.4782/2021, στο οποίο ορίζεται ότι : « 4. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.»
8. Το άρθρο Α-2 παρ.2.2 της ΕΣΥ με το οποίο ορίζονται οι τμηματικές προθεσμίες των άρθρων του Τιμολογίου με Α.Τ. 1 : «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συσκευής ανίχνευσης παραβίασης ερυθρού σηματοδότη και καταγραφής αριθμού πινακίδων κυκλοφορίας» και Α.Τ. 2 : «Προμήθεια και εγκατάσταση ιστού με βραχίονα γαλβανισμένου με τον κλωβό αγκύρωσης»
9. Την με αρ. 64/2025/28.3.2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών της 1ης τμηματικής προθεσμίας των άρθρων Α.Τ. 1: «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συσκευής ανίχνευσης παραβίασης ερυθρού σηματοδότη και καταγραφής αριθμού πινακίδων κυκλοφορίας» και Α.Τ. 2: «Προμήθεια και εγκατάσταση ιστού με βραχίονα γαλβανισμένου με τον κλωβό αγκύρωσης» του Τιμολογίου της σύμβασης «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών μέσων παρακολούθησης παραβιάσεων του ΚΟΚ», κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως τις 11.07.2025 συνεπεία ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των υλικών (κάμερες και ιστοί) χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου.
10. Το με αρ.πρωτ. 16/0584/30.6.2025 αίτημα του Αναδόχου για μετάθεση της 1ης και 2ης τμηματικών προθεσμιών των άρθρων ΑΤ1 & ΑΤ2 κατά τέσσερις (4) μήνες.
11. Το από 14.07.2025 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.

### **Σκεπτικό της Εισήγησης**

1. Στο άρθρο Α-2 παρ.2.2.1 & 2.2.2 της ΕΣΥ αναφέρεται ότι για την παράδοση των υλικών και την παροχή των υπηρεσιών της εγκατάστασης και λειτουργίας των άρθρων του Τιμολογίου με Α.Τ.1 : Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συσκευής ανίχνευσης παραβίασης ερυθρού σηματοδότη και καταγραφής αριθμού πινακίδων κυκλοφορίας και Α.Τ.2 : Προμήθεια και εγκατάσταση ιστού με βραχίονα

γαλβανισμένου με τον κλωβό αγκύρωσης, ορίζονται τρεις (3) τμηματικές προθεσμίες, οι οποίες άρχονται με την υπογραφή της σύμβασης και είναι διαδοχικές, η δε διάρκεια εκάστης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει, εγκαταστήσει και λειτουργήσει τουλάχιστον 90 κάμερες εντός της 1ης τμηματικής προθεσμίας, 140 κάμερες εντός της 2ης τμηματικής προθεσμίας και 158 κάμερες εντός της 3ης τμηματικής προθεσμίας, καθώς και το σύνολο των ιστών που απαιτείται, προκειμένου να εγκατασταθούν επί αυτών οι κάμερες που προβλέπονται από την αντίστοιχη τμηματική.

Συνεπώς σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Ε.Σ.Υ. η 1η τμηματική προθεσμία θα έπρεπε να ολοκληρωθεί την 11.3.2025, και η 2η τμηματική προθεσμία την 11.7.2025.

Όπως προαναφέρθηκε η 1η τμηματική προθεσμία μετατέθηκε με τη με αρ. 64/2025/28.3.2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και ολοκληρώνεται την 11.7.2025, ταυτόχρονα με τη 2η.

2. Ο Ανάδοχος με την 16/0584/30.6.2025 αίτησή του επικαλείται :

α) καθυστερήσεις από άλλες υπηρεσίες, όσον αφορά στην έκδοση των κατά νόμο απαιτούμενων αδειών. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι όσον αφορά στην 1<sup>η</sup> τμηματική προθεσμία μετά την από 24/02/25 παραλαβή της απόφασης της τροχαίας Αττικής, προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες αιτούμενος τις λοιπές εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς αλλά έως σήμερα δεν έχει οριστικές εγκρίσεις από όλους. Όσον αφορά στην 2<sup>η</sup> τμηματική προθεσμία δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη από το Π.Δ. 287/2001 (ΦΕΚ 198/11.9.2001) απόφαση της Δ/νσης Τροχαίας Αττικής για το σύνολο των καμερών της 2ης τμηματικής προθεσμίας και

β) το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης ή μη της αντικατάστασης του συμβατικού εξοπλισμού, που προτάθηκε με την τεχνική προσφορά του Αναδόχου και εγκρίθηκε κατά τη διαγωνιστική διαδικασία.

3. Επί του εξεταζόμενου άνω αιτήματος του Αναδόχου και λαμβάνοντας υπ' όψιν τα πραγματικά στοιχεία της υπόθεσης, τα επικαλούμενα επιχειρήματα του Αναδόχου και την εφαρμοζόμενη νομοθεσία, ισχύουν τα ακόλουθα :

**α) Όσον αφορά στην 1η τμηματική προθεσμία :** Ο ανάδοχος έχει λάβει την απόφαση της τροχαίας από 18.2.2025. Η Υπηρεσία απέστειλε τα με αρ.πρωτ. 634383/27.5.2025 και 831004/4.7.2025 έγγραφα της με τα οποία ζητούσε από τον ανάδοχο, δεδομένης της καθυστέρησης της προόδου του έργου, να την ενημερώσει αν έχουν εκδοθεί οι απαιτούμενες άδειες ανά κόμβο που περιλαμβάνονται στην 1η & 2η τμηματική προθεσμία και αν όχι σε ποιο στάδιο αυτές βρίσκονται, αναφέροντας και τον αριθμό του αιτήματος, προκειμένου η Υπηρεσία να συνδράμει στην έκδοση αυτών, όπως ήδη έχει πράξει μέχρι τώρα με τους αρμόδιους δήμους. Η Υπηρεσία είχε θέσει προθεσμίες για την απάντηση του αναδόχου 10 ημερών και 7 ημερών αντίστοιχα. **Οι προαναφερόμενες προθεσμίες παρήλθαν άπρακτες καθώς ο ανάδοχος δεν απάντησε σε κανένα από τα προαναφερόμενα έγγραφα της Υπηρεσίας, ούτε ενημέρωσε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε προκειμένου η Υπηρεσία μας να συνδράμει κατά το δυνατό για την επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης των αδειών.**

Αντίθετα η Υπηρεσία μας ήδη έχει ενημερωθεί από δήμους ότι έχουν εκδοθεί οι απαιτούμενες άδειες, τις οποίες μας έχουν κοινοποιήσει και έχουμε λάβει γνώση αυτών. Εκτός δε των ανωτέρω ήδη εκδοθέντων αδειών επισημαίνεται ότι από τις μελέτες εγκατάστασης και λειτουργίας, προβλέπεται η τοποθέτηση καμερών και ιστών και η κατασκευή οδεύσεων, σε σημεία επί οδών, νησίδων και κεντρικών νησίδων αρμοδιότητας της Αναθέτουσας, που δεν απαιτούν άδειες από άλλους φορείς.

Αναλυτικά τα ανωτέρω περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα :

| ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ                                        | ΑΡ.<br>ΚΑΜΕΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ                         | ΑΔΕΙΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ                            | ΚΑΜΕΡΕΣ ΠΟΥ<br>ΔΕΝ ΘΑ<br>ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ | ΚΑΜΕΡΕΣ ΠΟΥ<br>ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ<br>ΝΑ<br>ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ | ΙΣΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ<br>ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ<br>ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ |
|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ ΦΩΚΩΝ<br>ΕΦΕΣΟΥ                        | 1              | Ν.<br>ΦΙΛΑΔΕΛΦ.-Ν.<br>ΧΑΛΚΗΔ. | ΝΑΙ   |                                         |                                        | 1                                                  | 1                                             |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΕΩΦ. ΕΛ<br>ΑΛΑΜΕΪΝ Ν. ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ       | 2              | Ν. ΙΩΝΙΑΣ                     | ΝΑΙ   |                                         |                                        | 2                                                  | 2                                             |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΕΩΦ.<br>ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ<br>ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ    | 1              | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                     |       |                                         | 1                                      |                                                    |                                               |
| ΟΜΟΡΦΟΚΛΗΣΙΑΣ<br>(ΒΕΪΚΟΥ) ΤΡΑΛΛΕΩΝ<br>ΣΚΥΡΟΥ     | 1              | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                     |       |                                         | 1                                      |                                                    |                                               |
| Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΚΑΡΕΛΛΑ -<br>ΕΡ. ΣΤΑΥΡΟΥ            | 6              | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ /<br>ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ    | ΝΑΙ   | 4 ΚΑΜΕΡΕΣ<br>ΣΕ ΝΗΣΙΔΑ                  | 1                                      | 5                                                  | 5                                             |
| Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ - ΑΓ.<br>ΑΝΔΡΕΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑΣ          | 4              | ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥ<br>ΗΣ             |       | 2 ΚΑΜΕΡΕΣ<br>ΣΕ ΝΗΣΙΔΑ                  | 2                                      | 2                                                  | 2                                             |
| Λ.ΣΠΑΤΩΝ -<br>ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ                      | 3              | ΠΑΛΛΗΝΗΣ                      |       |                                         | 3                                      |                                                    |                                               |
| Λ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ- ΒΕΪΚΟΥ - ΑΓ.<br>ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ           | 7              | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                     |       |                                         | 7                                      |                                                    |                                               |
| Λ.ΣΟΦΙΑΣ ΒΑΣ. -<br>ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣ.<br>(HILTON) | 11             | ΑΘΗΝΑΙΩΝ                      |       | 6 ΚΑΜΕΡΕΣ<br>ΣΕ ΝΗΣΙΔΕΣ                 | 4                                      | 7                                                  | 6                                             |
| ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ -<br>ΡΙΖΑΡΗ                    | 6              | ΑΘΗΝΑΙΩΝ                      |       |                                         | 6                                      |                                                    |                                               |
| Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ - ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ                           | 6              | ΑΘΗΝΑΙΩΝ                      |       | 3 ΚΑΜΕΡΕΣ<br>ΣΕ ΝΗΣΙΔΑ                  | 3                                      | 3                                                  | 2                                             |
| Λ. ΑΘΗΝΩΝ - ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ                            | 5              | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ                     |       | ΝΑΙ                                     |                                        | 5                                                  | 4                                             |
| Λ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ-<br>ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ                       | 4              | Π.ΦΑΛΗΡΟΥ                     |       |                                         | 4                                      |                                                    |                                               |
| Λ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ-ΑΙΟΛΟΥ<br>(ΦΛΟΙΣΒΟΣ)                | 4              | Π.ΦΑΛΗΡΟΥ                     |       | 2 ΚΑΜΕΡΕΣ<br>ΣΕ ΝΗΣΙΔΑ                  | 2                                      | 2                                                  | 1                                             |
| Λ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ -<br>ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ                     | 2              | Π.ΦΑΛΗΡΟΥ                     | ΝΑΙ   |                                         |                                        | 2                                                  |                                               |
| Λ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΑΛΙΜΟΥ                            | 7              | ΑΛΙΜΟΥ                        | ΝΑΙ   |                                         |                                        | 7                                                  | 6                                             |
| Λ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΠΛ.<br>ΒΕΡΓΩΤΗ (α)                | 4              | ΓΛΥΦΑΔΑΣ                      |       |                                         | 4                                      |                                                    |                                               |
| Λ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΠΛ.<br>ΒΕΡΓΩΤΗ (β)                | 4              | ΓΛΥΦΑΔΑΣ                      |       | 3 ΚΑΜΕΡΕΣ<br>ΣΕ ΝΗΣΙΔΑ                  | 1                                      | 3                                                  | 2                                             |
| ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ                                        | ΑΡ.<br>ΚΑΜΕΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ                         | ΑΔΕΙΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ                            | ΚΑΜΕΡΕΣ ΠΟΥ<br>ΔΕΝ ΘΑ<br>ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ | ΚΑΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ<br>ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ<br>ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ    | ΙΣΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ<br>ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ<br>ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ |
| Λ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ -<br>ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ                    | 2              | ΓΛΥΦΑΔΑΣ                      |       | 1 ΚΑΜΕΡΑ ΣΕ<br>ΝΗΣΙΔΑ                   | 1                                      | 1                                                  | 1                                             |
| Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΑΓ.<br>ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ                | 2              | ΔΙΔΙΜΥ                        |       | ΣΕ ΝΗΣΙΔΑ &<br>ΝΗΣΙΔΑ<br>ΠΑΡΑΔΡΟΜΟ<br>Υ |                                        | 2                                                  | 2                                             |
| Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ -<br>ΠΥΡΩΝΟΣ                      | 3              | ΑΓΙΟΥ<br>ΔΗΜΗΤΡΙΟ<br>Υ        | ΝΑΙ   |                                         |                                        | 3                                                  | 2                                             |
| Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ -<br>ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                  | 2              | ΔΙΔΙΜΥ                        |       | ΣΕ ΝΗΣΙΔΑ &<br>ΝΗΣΙΔΑ<br>ΠΑΡΑΔΡΟΜΟ<br>Υ |                                        | 2                                                  | 2                                             |
| Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ -<br>ΑΛΙΜΟΥ                       | 3              | ΕΛΛΗΝΙΚΟ<br>Υ                 |       |                                         | 1                                      | 2                                                  | 1                                             |
| Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ -<br>ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΔΙΓΕΝΗ            | 2              | ΔΙΔΙΜΥ                        |       |                                         |                                        | 2                                                  | 2                                             |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                    | <b>92</b>      |                               |       |                                         | <b>41</b>                              | <b>51</b>                                          | <b>41</b>                                     |

Συνεπώς για την εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης επί των συγκεκριμένων σημείων – αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας – δεν τίθεται θέμα εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 206, απορριπτόμενου του μέρους αυτού του αιτήματος για μετάθεση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών – παράδοσης, λόγω καθυστέρησης έκδοσης απαραίτητων αδειών.

Περαιτέρω, ως προς τον επικαλούμενο λόγο του Αναδόχου, προς υποστήριξη του αιτήματος μετάθεσης των προθεσμιών, που αφορά στην ασκηθείσα προσφυγή αυτού κατά της απόφασης της Υπηρεσίας, με την οποία δεν έγινε αποδεκτό το αίτημά του για αντικατάσταση του απαιτούμενου από τα τεύχη διακήρυξης τύπου κάμερας, που αποτέλεσε και ουσιώδες στοιχείο της υποβληθείσας τεχνικής του προσφοράς, βάσει της οποίας αξιολογήθηκε και ανακηρύχθηκε ανάδοχος, έναντι των λοιπών οικονομικών φορέων που συμμετείχαν, δεν συνιστά λόγο μετάθεσης συμβατικής προθεσμίας, κατά τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρ. 4 άρθρου 206 ν.4412/2016, όπως αυτές αναλύονται ανωτέρω (συνδρομή λόγων ανωτέρας βίας, ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών). Όπως είναι σαφές τυχόν άσκηση προσφυγών κατά την εκτέλεση δημόσιας σύμβασης δεν αναστέλλει την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, πολλώ δε μάλλον όταν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους που ανάγονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Επιπρόσθετα έχει διαπιστωθεί ότι ο Ανάδοχος δεν έχει προβεί σε καμία χωματουργική εργασία, όπως θα όφειλε, για την κατασκευή οδεύσεων και τις εγκαταστάσεις των ιστών, κάτι που δεν εμποδίζεται από τη τυχόν αλλαγή του τύπου κάμερας.

Κατόπιν των ανωτέρω νομίμων, βάσιμων και πραγματικών λόγων κρίνουμε ότι:

α) ως προς το λόγο μετάθεσης της προθεσμίας που αφορά στην εγκατάσταση των 41 καμερών του Α.Τ.1 και τους λοιπούς ιστούς του Α.Τ. 2, συνεπεία καθυστέρησης έκδοσης των σχετικών αδειών, κρίνεται νόμιμος, βάσιμος και αντικειμενικός και δυνάμενος να υπαχθεί στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 206 ν.4412/2016 και να εγκριθεί η μετάθεση του χρόνου για 4 μήνες ήτοι έως 11.11.2025.

β) όσον αφορά στο αίτημα μετάθεσης για την εγκατάσταση 51 καμερών του Α.Τ.1 του Τιμολογίου και 41 ιστών του Α.Τ. 2 του Τιμολογίου, η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και συνεπώς τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/16, για χορήγηση 4μηνιας παράτασης και επιβολή του προστίμου του άρθρου 207 του Ν.4412/16, σύμφωνα με το οποίο : «1. Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ.....»

Εν προκειμένω η συμβατική αξία των παραπάνω υλικών ανέρχεται στο ποσό των 1.792.542,00 (=51 τεμ. x 34.475,00 € + 41 τεμ. x 837,00€) ευρώ, συνεπώς το προβλεπόμενο, κατά τις άνω διατάξεις, πρόστιμο ανέρχεται στο ποσό των 89.627,10 (1.792.542,00 x 5%) ευρώ.

**β) Όσον αφορά στην 2<sup>η</sup> τμηματική προθεσμία:** Ο ανάδοχος επικαλείται ότι δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη από το Π.Δ. 287/2001 (ΦΕΚ 198/11.9.2001) απόφαση της Δ/νσης Τροχαίας Αττικής για το σύνολο των καμερών της 2ης τμηματικής προθεσμίας, είναι αντικειμενικός καθώς η έκδοση της απόφασης της Τροχαίας προηγείται της εκτέλεσης των εργασιών. Η προβλεπόμενη απόφαση εκδόθηκε και απεστάλη στην Υπηρεσία μας στις 4.7.2025 και επομένως ο χρόνος που απομένει για την ολοκλήρωση της προμήθειας και εγκατάστασης 140 καμερών δεν επαρκεί

αντικειμενικά μέχρι τη λήξη την 11.7.2025 οπότε και λήγει η τμηματική προθεσμία. Από τα στοιχεία αυτά κρίνεται ότι η μετάθεση της 2ης τμηματικής προθεσμίας των ανωτέρω άρθρων Α.Τ.1, & Α.Τ.2 του Τιμολογίου, οφείλεται πράγματι σε ιδιαίτερος σοβαρούς λόγους, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των υλικών (κάμερες και ιστοί), μη οφειλόμενων σε υπαιτιότητα του Αναδόχου και συνεπώς τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 206 ν.4412/2016, όπως ισχύουν σήμερα.

4. Ο Ανάδοχος υπέβαλλε το σχετικό αίτημα έγκαιρα (30.6.2025), δηλαδή πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της 1<sup>ης</sup> και 2<sup>ης</sup> τμηματικής προθεσμίας των ανωτέρω άρθρων Α.Τ.1 & Α.Τ.2 του τιμολογίου(11.07.2025).

Κατόπιν των ανωτέρω,

### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

1. **Τη μετάθεση**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 204 παρ.4 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 παρ.4 του Ν.4782/2021 και ισχύει, του χρόνου παράδοσης των υλικών της 2ης τμηματικής προθεσμίας και μέρους των υλικών της 1<sup>ης</sup> τμηματικής προθεσμίας των άρθρων Α.Τ. 1 : «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συσκευής ανίχνευσης παραβίασης ερυθρού σηματοδότη και καταγραφής αριθμού πινακίδων κυκλοφορίας» και Α.Τ. 2 : «Προμήθεια και εγκατάσταση ιστού με βραχίονα γαλβανισμένου με τον κλωβό αγκύρωσης» του Τιμολογίου της σύμβασης «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών μέσων παρακολούθησης παραβιάσεων του ΚΟΚ», **κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως τις 11.11.2025** συνεπεία ιδιαίτερος σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των υλικών (κάμερες και ιστοί) χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου.
2. **Την παράταση** σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 204 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του χρόνου παράδοσης μέρους των υλικών της 1ης τμηματικής προθεσμίας, ήτοι 51 καμερών του άρθρου Α.Τ.1 του Τιμολογίου και 41 ιστών του άρθρου Α.Τ. 2 του Τιμολογίου της σύμβασης «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών μέσων παρακολούθησης παραβιάσεων του ΚΟΚ», **κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως τις 11.11.2025**, οφειλόμενη σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
3. **Την επιβολή προστίμου** στον ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, **ποσού 89.627,10 ευρώ** για τα υλικά (51 κάμερες του άρθρου Α.Τ.1 του Τιμολογίου και 41 ιστοί του άρθρου Α.Τ. 2 του Τιμολογίου) που θα παραδοθούν μετά τη λήξη της 1<sup>ης</sup> τμηματικής προθεσμίας (11.7.2025).
4. Η απόφαση να έχει αναδρομική ισχύ από 11.07.2025.

Μετά το πέρας των τοποθετήσεων, ο Αντιπρόεδρος έθεσε προς ψήφιση την ανωτέρω εισήγηση.

**Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής  
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του  
και**

λαμβάνοντας υπόψη:

- την υπ' αριθμ. 24SYMV015746693 2024-11-11 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της ένωσης οικονομικών φορέων ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

INTRAKAT – TERNA A.E. «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών μέσων παρακολούθησης παραβιάσεων του ΚΟΚ»,

- τη χρηματοδότηση της σύμβασης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης στο πλαίσιο του έργου “Sub 2 – 16631\_Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας», που είναι ενταγμένο στον Άξονα 4.6. «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας» (εφεξής: «το Πρόγραμμα») βάσει της Απόφασης Ένταξης με αρ. πρωτ. 84454/12.12.2022 της ΚΥΑ των αναπληρωτών υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών,
- τα άρθρα 204, 206 & 207 του Ν.4412/16 και το άρθρο Α-2 παρ.2.2 της ΕΣΥ με το οποίο ορίζονται οι τμηματικές προθεσμίες των άρθρων του Τιμολογίου με Α.Τ. 1 : «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συσκευής ανίχνευσης παραβίασης ερυθρού σηματοδότη και καταγραφής αριθμού πινακίδων κυκλοφορίας» και Α.Τ. 2 : «Προμήθεια και εγκατάσταση ιστού με βραχίονα γαλβανισμένου με τον κλωβό αγκύρωσης»,
- την υπ’ αριθμ. 64/2025 (ΑΔΑ: ΡΕ9Α7Λ7-Τ6Α) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών της 1<sup>ης</sup> τμηματικής προθεσμίας των άρθρων Α.Τ. 1: «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συσκευής ανίχνευσης παραβίασης ερυθρού σηματοδότη και καταγραφής αριθμού πινακίδων κυκλοφορίας» και Α.Τ. 2: «Προμήθεια και εγκατάσταση ιστού με βραχίονα γαλβανισμένου με τον κλωβό αγκύρωσης» του Τιμολογίου της σύμβασης «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών μέσων παρακολούθησης παραβιάσεων του ΚΟΚ», κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως τις 11.07.2025, συνεπεία ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των υλικών (κάμερες και ιστοί), χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου,
- το υπ’ αριθμ. πρωτ. 16/0584/30.6.2025 εμπρόθεσμο (πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της 1<sup>ης</sup> και 2<sup>ης</sup> τμηματικής προθεσμίας των ανωτέρω άρθρων Α.Τ.1 & Α.Τ.2 του τιμολογίου στις 11.07.2025) αίτημα του Αναδόχου για μετάθεση της 1<sup>ης</sup> και 2<sup>ης</sup> τμηματικών προθεσμιών των άρθρων ΑΤ1 & ΑΤ2 κατά τέσσερις (4) μήνες.
- το από 14.07.2025 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν λόγω σύμβασης,
- την ανωτέρω εισήγηση της Δ/σης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής,

### **αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

I. Τη μετάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 204 παρ.4 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 παρ.4 του Ν.4782/2021 και ισχύει, του χρόνου παράδοσης των υλικών της 2<sup>ης</sup> τμηματικής προθεσμίας και μέρους των υλικών της 1<sup>ης</sup> τμηματικής προθεσμίας των άρθρων Α.Τ. 1 : «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συσκευής ανίχνευσης παραβίασης ερυθρού σηματοδότη και καταγραφής αριθμού πινακίδων κυκλοφορίας» και Α.Τ. 2 : «Προμήθεια και εγκατάσταση ιστού με βραχίονα γαλβανισμένου με τον κλωβό αγκύρωσης» του Τιμολογίου της σύμβασης «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών μέσων παρακολούθησης παραβιάσεων του ΚΟΚ», κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως τις 11.11.2025, συνεπεία ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των υλικών (κάμερες και ιστοί) χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου.

II. Την παράταση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 204 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του χρόνου παράδοσης μέρους των υλικών της 1<sup>ης</sup>

τμηματικής προθεσμίας, ήτοι 51 καμερών του άρθρου Α.Τ.1 του Τιμολογίου και 41 ιστών του άρθρου Α.Τ. 2 του Τιμολογίου της σύμβασης «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών μέσων παρακολούθησης παραβιάσεων του ΚΟΚ», κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως τις 11.11.2025, οφειλόμενη σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

III. Την επιβολή προστίμου στον ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ποσού 89.627,10 ευρώ για τα υλικά (51 κάμερες του άρθρου Α.Τ.1 του Τιμολογίου και 41 ιστοί του άρθρου Α.Τ. 2 του Τιμολογίου) που θα παραδοθούν μετά τη λήξη της 1<sup>ης</sup> τμηματικής προθεσμίας (11.7.2025).

IV. Η παρούσα απόφαση έχει αναδρομική ισχύ από 11.07.2025.

**Κατά** της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ» κ.κ.: Αικ. Γεράκη, Π. Γεωργιάδου, Α. Καββαδίας, Στ. Μπενετάτος, Β. Πετρόπουλος, Γ. Τάτσης.

**Απείχαν** της ψηφοφορίας οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Γιάννης Σγουρός ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» κ.κ.: Ι. Σγουρός, Γ. Αβραμίδης, Ε. Αλμπάνης, Δ. Κατσικάρης, Ν. Μαγκανάρης, Γ. Ντούρος, Α. Ορφανός, Ι. Ράπτης.

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ**

**ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ**