



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Γραφείο Προέδρου

Ταχ.Δ/ση : Λεωφ. Συγγρού 80-88

Ταχ. Κωδ. : 117 41 Αθήνα

Τηλ.: 213-2065244, 238, 518

e-mail : ssona@patt.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Συνεδρίαση 22^η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 227/2025

Σήμερα 29/10/2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε, δια ζώσης, στο αμφιθέατρο του 1^{ου} Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Αγίας Παρασκευής, στον Δήμο Αγίας Παρασκευής (Ταχ. Δ/ση: Παπαφλέσσα 17, Αγ. Παρασκευή), κατά τις προβλέψεις των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α'/07-6-2010), όπως ισχύει, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 1305662/23-10-2025 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Βασίλειου Καπερνάρου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα, στις 23/10/2025 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 12^ο Η.Δ.

Έγκριση μετάθεσης χρόνου της 1^{ης}, 2^{ης}, 3^{ης} και 4^{ης} τμηματικής προθεσμίας των Άρθρων Α.Τ1,3,4,5,6,7, και 8 και της 1^{ης} τμηματικής προθεσμίας των Άρθρων Α.Τ9 και 10 στο πλαίσιο της σύμβασης προμήθειας «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων LED, για αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων, στις υπόγειες διαβάσεις οχημάτων αρμοδιότητας Δ/σης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ.)»

Λόγω απουσίας του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Βασιλείου Καπερνάρου, καθήκοντα προέδρου άσκησε ο Αντιπρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Κάβουρας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 168 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α'/07-6-2010), όπως ισχύει.

Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο σαράντα οκτώ (48) παρόντων επί συνόλου ογδόντα πέντε (85) Περιφερειακών Συμβούλων, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 447/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία επικυρώθηκε το αποτέλεσμα των εκλογών της 8^{ης} Οκτωβρίου 2023 για την Περιφέρεια Αττικής και ανακηρύχθηκε ο επιτυχών και οι επιλαχόντες συνδυασμοί, ο Περιφερειάρχης και οι τακτικοί και αναπληρωματικοί περιφερειακοί σύμβουλοι κάθε συνδυασμού για την περιφερειακή περίοδο από 01-01- 2024 έως 31-12-2028, όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ' αριθμ. 538/2023 όμοια και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 186/2024 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Οι παρόντες και οι απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής:

Ο Αντιπρόεδρος κ. Κάβουρας Κωνσταντίνος

Ο Γραμματέας κ. Μπενετάτος Στυλιανός

Η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης κ. Κεφαλογιάννη Χριστίνα

Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης), Βάρσου Μαργαρίτα, Βλάχος Γεώργιος, Βοϊδονικόλας Σταύρος, Δαμάσκος Δημήτριος, Παπασπύρου Αθανασία.

Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αλυμάρια Σοφία, Αντωνάκου Σταυρούλα, Ασκητής Αθανάσιος (Θάνος), Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα), Μαρκουίζος (Ιαβέρης) Κωνσταντίνος, Μπαϊρακτάρης Πολυχρόνιος (Πολυχρόνης), Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μωραϊτάκη Πικρού Ελευθερία (Ρίτα), Σιάτρας Χαράλαμπος (Μπάμπης).

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:

Αβραμίδης Γαβριήλ, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγέλης Σπυρίδων, Αλμπάνης Ευάγγελος, Αποστολίδου Κλεονίκη (Νίκη), Αργυράκη Βασιλεία (Μπέσσυ), Αυγερινός Αθανάσιος (Θανάσης), Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαθιώτης Αθανάσιος, Βαρελάς Κλεάνθης, Βισκαδουράκης Αθανάσιος (Θανάσης), Γαλακτόπουλος Πέτρος, Γεράκη Αικατερίνη, Γεωργιάδου Παρασκευή (Εύη), Γιακουμάτου Ευαγγελία (Εβίνα), Γώγος Χρήστος, Ζώμπτος Κωνσταντίνος, Θεοδωρόπουλος Χρήστος, Ιωακειμίδης Γεώργιος, Καβαλλάρη Βασιλική (Βίκυ), Καββαδίας Αντώνης, Καζάκου Μαρία, Καραδήμα Ιωάννα, Κατσικάρης Δημήτριος, Κεφαλογιάννη Λουκία, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοροβέση Μυρτώ, Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Κωνσταντέλλου Αθηνά, Λώλος Βασίλειος, Μαγκανάρης Νικόλαος, Μανωλάκος Λεωνίδας, Μελάς Σταύρος, Μιλλούση Βασιλική (Βίκυ), Μπαλάφας Γεώργιος, Ντούρος Γεώργιος, Ορφανός Αθανάσιος (Θάνος), Πετρόπουλος Βασίλειος, Πρεζεράκου Ευριδίκη (Έρρικα), Ράπτης Ιωάννης, Σγουρός Ιωάννης, Τάτσης Γεώργιος, Τουμαζάτου Μαριάννα, Τσουκαλάς Γεώργιος, Χιωτάκης Νικόλαος (Νίκος).

Απόντες:

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής:

Ο Πρόεδρος κ. Καπερνάρος Βασίλειος.

Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ. Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα) και κ. Παπαγεωργίου Νικόλαος.

Η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Αττικής κ. Πάλλη - Γιαννακοπούλου Αλεξάνδρα.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:

Αντωνίου Άννα, Βλάχου Γεωργία, Βουτσινάς Ιωάννης, Ζαμπίδης Μιχαήλ (Άιρον Μάικ), Ιωακειμίδης Ευάγγελος, Καμπούρης Φίλιππος, Κασίμης Χρήστος, Κατσούλης

Αθανάσιος (Σάκης), Κουρή Μαρία (Μαίρη), Λογοθέτη Αικατερίνη, Μουζάλας Μάριος, Πρωτούλης Ιωάννης, Συρίγος Βάλαμος, Σφακιανάκης Εμμανουήλ (Μανώλης), Σχορτσανίτης Σοφοκλής, Χρονοπούλου Νίκη.

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία.

Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Κων/νος Κάβουρας έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας, κ. Μαρκουίζο (Ιαβέρη) Κωνσταντίνο, ο οποίος έθεσε υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 1289924/21-10-2025 εισήγηση της Δ/σης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής, που εστάλη με την πρόσκληση και έχει ως εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87 Α'), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα.
2. Του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Της υπ' αριθμ. 37419 / 13479/ 08-05-2018 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 Β'/11-05-2018), περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
4. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α'147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Του άρθρου 33 του Ν.5013/2023 (παρ. 1στ) περί αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Τροποποίηση παρ.1 άρθρου 163 του ν. 3852/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθ. 10 του Ν. 5039/23.
6. Την παρ. ζ του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την οποία «Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα (γνωμοδοτικά όργανα) έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: [...] ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν, ιδίως για την παράταση του συμβατικού χρόνου, άλλες τροποποιήσεις της σύμβασης και την έκπτωση του αναδόχου [...]»

και έχοντας υπόψη:

1. Το υπ' αριθμ. 4819/Β'/11.9.2025 ΦΕΚ ορισμού Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας.
2. Την υπ' αριθμ. 326028/12.3.2024 Απόφαση με την οποία τοποθετήθηκε Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (Δ.Δ.Μ.Υ.) ο κ. Θεοφανόπουλος Βασίλειος.
2. Τη διακήρυξη (23PROC012732831 2023-05-23) και τα Παραρτήματά της.
3. Την υπ' αριθμ. 1834/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία κατακυρώθηκε οριστικά το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας στην ένωση εταιριών «GREEN AND SPACE ΕΠΕ - D.M.P. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» με τελική δαπάνη 5.270.011,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

4. Την με αριθμ.461/13.10.2024 Πράξη του Στ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνέδριου βάσει της οποίας δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.
5. Την από 21.10.2024 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Περιφερειάρχη Αττικής και του νόμιμου εκπροσώπου του Παρόχου: Κ/ΞΙΑ «**GREEN AND SPACE ΕΠΕ - D.M.P. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ**» διάρκειας εικοσιπενσσάρων (24) μηνών.
6. Την υπ' αριθμ 237/2024/29.10.2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία συγκροτήθηκε τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης. Στην απόφαση αυτή ορίζεται ότι έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής, είναι πέραν των άλλων και η γνωμοδότηση, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ιδίως για την παράταση του συμβατικού χρόνου, τυχόν τροποποιήσεις αυτής και την έκπτωση του αναδόχου.
7. Το άρθρο 206 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει στο οποίο ορίζεται ότι: «1) Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.
... 4) Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις..»
8. Το άρθρο Α-2 παρ.2.2.1 της ΕΣΥ με το οποίο ορίζονται οι τμηματικές προθεσμίες των άρθρων του Τιμολογίου με Α.Τ.1,3,4,5,6,7,8,9 και 10.
9. Την υπ' αριθμ 12/2025/28.01.2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία δόθηκε μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών της 1ης τμηματικής προθεσμίας των άρθρων Α.Τ.1 έως Α.Τ.8 του Τιμολογίου της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 21.04.2025.
10. Την υπ' αριθμ 84/2025/24.04.2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία δόθηκε μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών της 1ης και της 2ης τμηματικής προθεσμίας των άρθρων Α.Τ.1 έως Α.Τ.8 του Τιμολογίου της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 21.07.2025.
11. Την υπ' αριθμ 154/2025/28.07.2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία δόθηκε μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών της 1^{ης}, 2ης και 3ης τμηματικής προθεσμίας των άρθρων Α.Τ.1,3,4,5,6,7 και 8 του Τιμολογίου της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 21.10.2025.
12. Την υπ' αριθμ 184/2025/29.09.2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του τεχνικού αντικειμένου της εν λόγω σύμβασης.
13. Το με αρ. πρωτ. 1280710/20.10.2025 αίτημα του Παρόχου για μετάθεση χρόνου των τμηματικών προθεσμιών της σύμβασης.
14. Το από 21.10.2025 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.

Σκεπτικό της Εισήγησης

1. Στο άρθρο Α-2 παρ. 2.2 της Ε.Σ.Υ. ορίζεται ότι ο Ανάδοχος, εκτός από την συνολική προθεσμία, είναι υποχρεωμένος, να τηρήσει καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και τμηματικές προθεσμίες. Στο άρθρο Α-2 παρ. 2.2.1. της Ε.Σ.Υ. ορίζεται ότι για την παράδοση των υλικών και την παροχή των υπηρεσιών των άρθρων του Τιμολογίου με Α.Τ.1, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 ορίζονται τέσσερις (4) τμηματικές προθεσμίες. Οι προθεσμίες άρχονται με την υπογραφή της σύμβασης είναι διαδοχικές και διαρκούν κάθε μία τρεις (3) μήνες. Σε κάθε τμηματική προθεσμία θα γίνεται προμήθεια και εγκατάσταση

τουλάχιστον 300 τεμαχίων φωτιστικών διαφορετικών τύπων. Επίσης θα γίνεται και η αποξήλωση των αντίστοιχων υφιστάμενων φωτιστικών στις γέφυρες στις οποίες έγινε η εγκατάσταση των φωτιστικών που παραλαμβάνονται. Επιπλέον για τα άρθρα του Τιμολογίου με Α.Τ.9 και Α.Τ.10 ορίζεται μια (1) τμηματική προθεσμία, η οποία άρχεται με την υπογραφή της σύμβασης και διαρκεί 12 μήνες.

2. Η Σύμβαση έχει εκκινήσει την 21/10/2024. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, διαπιστώθηκε ότι απαιτείται η τροποποίηση του τεχνικού αντικείμενου της. Με την με αριθμ. 184/2025/29.09.2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου εγκρίθηκε η τροποποίησης προς τα εξής: α) Τροποποίηση των ποσοτήτων των φωτιστικών ανά σήραγγα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των φωτοτεχνικών μελετών, προκειμένου να επιτυγχάνονται οι Τεχνικές Απαιτήσεις φωτισμού της Διακήρυξης, β) Αφαίρεση από το τεχνικό αντικείμενο της Σύμβασης των παρακάτω σηράγγων: i. ΠΑΘΕ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ Α/Δ ΠΑΘΕ - ΣΕΙΡΙΟΣ (η σήραγγα που περνάει μέσα από το Σείριος) ii. ΕΟ ΑΘ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΔΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ iii. ΕΟ ΑΘ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΜΒΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ iv. ΕΟ ΑΘ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΜΕΓΑΡΑ - ΚΟΜΒΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 7 v. ΠΑΘΕ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ Α/Δ ΠΑΘΕ - ΑΝΟΙΞΗ vi. Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ (Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ – ΑΛΙΜΟΥ) vii. Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ΦΑΡΟΣ ΨΥΧΙΚΟΥ) viii. ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ) με τη διευκρίνιση ότι τα φωτιστικά που περισσεύουν από τις σήραγγες που θα αφαιρεθούν από το τεχνικό αντικείμενο της σύμβασης, θα χρησιμοποιηθούν στις λοιπές σήραγγες προκειμένου να βελτιστοποιηθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του φωτισμού και να μην αλλάξουν οι τελικές ποσότητες ανά είδος φωτιστικού στη Σύμβαση.
3. Από τα αναληθέντα ως άνω στοιχεία, η αιτούμενη μετάθεση των τμηματικών προθεσμιών των άρθρων: Α.Τ.1,3,4,5,6,7,8,9 και 10 δεν οφείλεται στον ανάδοχο και είναι συνεπεία της τροποποίησης του τεχνικού αντικείμενου της σύμβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω, και επειδή ο Πάροχος υπέβαλε το σχετικό αίτημα μετάθεσης στις 20.10.2025, ήτοι έγκαιρα πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης των τμηματικών προθεσμιών (21.10.2025) των ανωτέρω άρθρων.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

τη μετάθεση χρόνου της 1^{ης}, 2^{ης}, 3^{ης} και 4^{ης} τμηματικής προθεσμίας των Άρθρων Α.Τ1,3,4,5,6,7, και 8 και της 1^{ης} τμηματικής προθεσμίας των Άρθρων Α.Τ9 και 10 του Τιμολογίου της σύμβασης προμήθειας «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων LED, για αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων, στις υπόγειες διαβάσεις οχημάτων αρμοδιότητας ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ.», κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως τις 21.04.2026.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του και

λαμβάνοντας υπόψη:

- την από 21.10.2024 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Περιφερειάρχη Αττικής και του νόμιμου εκπροσώπου του Παρόχου: Κ/ΞΙΑ «GREEN AND SPACE ΕΠΕ - D.M.P. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», για την προμήθεια «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων LED, για αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων, στις υπόγειες διαβάσεις οχημάτων αρμοδιότητας ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ.», διάρκειας εικοσιτεσσάρων (24) μηνών,
- την υπ' αριθμ 12/2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με την οποία δόθηκε μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών της 1^{ης} τμηματικής προθεσμίας

των άρθρων Α.Τ.1 έως Α.Τ.8 του Τιμολογίου της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 21.04.2025,

- την υπ' αριθμ 84/2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με την οποία δόθηκε μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών της 1^{ης} και της 2^{ης} τμηματικής προθεσμίας των άρθρων Α.Τ.1 έως Α.Τ.8 του Τιμολογίου της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 21.07.2025,
- την υπ' αριθμ 154/2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με την οποία δόθηκε μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών της 1^{ης}, 2^{ης} και 3^{ης} τμηματικής προθεσμίας των άρθρων Α.Τ.1,3,4,5,6,7 και 8 του Τιμολογίου της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 21.10.2025,
- την υπ' αριθμ 184/2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του τεχνικού αντικειμένου της εν θέματι σύμβασης,
- το με αρ. πρωτ. 1280710/20.10.2025 αίτημα του Παρόχου της εν θέματι σύμβασης για μετάθεση χρόνου των τμηματικών προθεσμιών αυτής, εμπρόθεσμα, ήτοι έγκαιρα πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης των τμηματικών προθεσμιών των σχετικών άρθρων (21.10.2025),
- το από 21.10.2025 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν θέματι σύμβασης,
- την ανωτέρω εισήγηση της Δ/σης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής, δυνάμει του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016,

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Τη μετάθεση χρόνου της 1^{ης}, 2^{ης}, 3^{ης} και 4^{ης} τμηματικής προθεσμίας των Άρθρων Α.Τ.1,3,4,5,6,7, και 8 και της 1^{ης} τμηματικής προθεσμίας των Άρθρων Α.Τ.9 και 10 του Τιμολογίου της σύμβασης προμήθειας «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων LED, για αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων, στις υπόγειες διαβάσεις οχημάτων αρμοδιότητας Δι.Δι.Μ.Υ.», κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως τις 21.04.2026.

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ» κ.κ.: Αικ. Γεράκη, Π. Γεωργιάδου, Α. Καββαδίας, Στ. Μπενετάτος, Β. Πετρόπουλος, Γ. Τάτσης.

Απείχαν της ψηφοφορίας :

- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «ΑΤΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ» κ.κ.: Γ. Ιωακειμίδης, Σπ. Αγγέλης, Κλ. Αποστολίδου, Χρ. Αυλωνίτου, Κ. Κάβουρας, Μ. Καζάκου, Μ. Κοροβέση, Γ. Μπαλάφας, Γ. Τσουκαλάς,
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Γιάννης Σγουρός ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» κ.κ.: Ι. Σγουρός, Γ. Αβραμίδης, Ε. Αλμπάνης, Δ. Κατσικάρης, Ν. Μαγκανάρης, Γ. Ντούρος, Α. Ορφανός, Ι. Ράπτης,
- η ανεξάρτητη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ι. Καραδήμα.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ