



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**  
**ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
 Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17  
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα  
 Τηλ.: **213 20 63 776,538,533,822**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

### **Συνεδρίαση 55<sup>η</sup>**

#### **Απόφαση υπ' αριθμ. 1947/2025**

Στην Αθήνα, σήμερα **25-11-2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1448199/21-11-2025** πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 21/11/2025.

Στη σημερινή συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Νικολάου Χαρδαλιά, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Γεώργιος Μπαλάφας, ο οποίος εκλέχθηκε με την 1/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 6, άρθρο 19 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/τ.Α/06-10-2023).

#### **Θέμα 42<sup>ο</sup>**

Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της 1ης εκτελεστικής σύμβασης με τίτλο: «Μελέτες αντιστήριξης πρανών των ρεμάτων Πεντέλης – Χαλανδρίου (Αμαρούσιο, Μελίσσια – Πεντέλη), Γιαμπουρά (Ν. Φιλαδέλφεια - Ν. Χαλκηδόνα), Καλλιρρόης (Παπάγος – Χολαργός)», της συμφωνίας πλαίσιο με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021», συμβατικής αμοιβής 148.784,28 ευρώ (με απρόβλεπτα και ΦΠΑ), αναδόχου μελετητικού σχήματος Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ με δ.τ. Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΕ – ΣΙΓΜΑ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. sigma μελετών Α.Ε..

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Γεώργιος Μπαλάφας και  
 Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Γώγος Χρήστος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης)
- Μαγκανάρης Νικόλαος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Χαρδαλιάς Νικόλαος
- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Βλάχου Γεωργία
- Κατσικάρης Δημήτριος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Ντόβα Μαρία.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 10 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος δίνει το λόγο στον κ. Λαζαρίδη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

#### Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α' /7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
2. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και την Ερμηνευτική Εγκύκλιο 6 με αρ.πρωτ.13400/17-4-2013 της Γ.Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών,
3. Την υπ' αριθμ.37419/13479/08-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αρ.121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής (Φ.Ε.Κ. 1661/Β/11-05-2018),
4. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), και ειδικότερα το άρθρο 184 του νόμου «Προθεσμίες – Χρονοδιάγραμμα»

παρακαλούμε να αποφασίσετε, σχετικά με την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης, αφού λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω:

#### Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η μελέτη του θέματος χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9769.01.192 του ειδικού φορέα 01.072).
2. Στις 28-03-2023 υπογράφηκε η σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης συμφωνία πλαίσιο μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και του μελετητικού σχήματος **Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ με δ.τ. Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΕ – ΣΙΓΜΑ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. sigma μελετών Α.Ε** (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012384750).
3. Η προθεσμία περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης συμφωνία πλαίσιο ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη από την υπογραφή της, δηλαδή έως τις 28-03-2027.
4. Στις 28-11-2023 υπογράφηκε η 1<sup>η</sup> εκτελεστική σύμβαση με τίτλο: «**Μελέτες αντιστήριξης πρανών των ρεμάτων Πεντέλης – Χαλανδρίου (Αμαρούσιο, Μελίσσια – Πεντέλη), Γιαμπουρλά (Ν. Φιλαδέλφεια - Ν. Χαλκηδόνα), Καλλιρρόης (Παπάγος – Χολαργός)**» της μελέτης συμφωνία πλαίσιο μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και του μελετητικού σχήματος **Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ με δ.τ. Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΕ – ΣΙΓΜΑ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. sigma μελετών Α.Ε** (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013876609).
5. Η προθεσμία περαίωσης του αντικειμένου της 1<sup>ης</sup> Εκτελεστικής σύμβασης ορίζεται σε με δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της, δηλαδή έως την 28-11-2024.
6. Με τη υπ' αριθ. πρωτ. 407104/29-03-2024 Απόφαση του Τμήματος Ρεμάτων της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Π.Α., εγκρίθηκε το αναπροσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης.
7. Με την από 28/03/2024 (αρ.πρωτ. 396809/28-03-2024/ΔΕΑΠ/ΠΑ) επιστολή του αναδόχου, υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας η γεωτεχνική μελέτη και η υδραυλική μελέτη που αφορούν σε αποκατάσταση ευστάθειας πρανών στο ρέμα Πεντέλης – Χαλανδρίου στο ύψος της οδού Κεσσανλή – Σταματάκη.
8. Με την από 06/09/2024 (αρ.πρωτ. 1022852/06-09-2024/ΔΕΑΠ/ΠΑ) επιστολή του αναδόχου, υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας η γεωτεχνική μελέτη και η υδραυλική μελέτη που αφορούν σε

αποκατάσταση ευστάθειας πρανών στο ρέμα Πεντέλης – Χαλανδρίου στο ύψος των οδών Ροδοδάφνης και Κορυτσάς.

- 9.** Με το με αρ. πρωτ. 444505/05-04-2024 έγγραφο της Υπηρεσίας διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής φάκελος για εξαίρεση από την διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης των εργασιών που αφορούν σε αποκατάσταση ευστάθειας πρανών στο ρέμα Πεντέλης – Χαλανδρίου στο ύψος της οδού Κεσσανλή – Σταματάκη.
- 10.** Με το με αρ. πρωτ. 34864/25-04-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής διαβιβάστηκε προς τη Δ/ση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών του Υ.Π.Ε.Ν., την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και την Δ/ση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ο ανωτέρω φάκελος για την προσκόμιση απόψεων σχετικά με την εξαίρεση από την διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης των εργασιών που αφορούν σε αποκατάσταση ευστάθειας πρανών στο ρέμα Πεντέλης – Χαλανδρίου στο ύψος της οδού Κεσσανλή – Σταματάκη.
- 11.** Με το με αρ. πρωτ. 1167733/10-10-2024 έγγραφο της Υπηρεσίας διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής φάκελος για εξαίρεση από την διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης των εργασιών που αφορούν σε αποκατάσταση ευστάθειας πρανών στο ρέμα Πεντέλης – Χαλανδρίου στο ύψος των οδών Ροδοδάφνης και Κορυτσάς.
- 12.** Με το με αρ. πρωτ. 81791/25-11-24 (αρ. πρωτ ΔΕΑΠΠΑ 1345382/26-11-24) έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού (ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς τη Διεύθυνση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας ΠΑ δόθηκε εξαίρεση από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για το έργο που αφορά την αποκατάσταση ευστάθειας πρανών στο ρέμα Πεντέλης – Χαλανδρίου στο ύψος της οδού Κεσσανλή – Σταματάκη.
- 13.** Με την με αρ. πρωτ. 1271079/06-11-2024/ΔΕΑΠ/ΠΑ, ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά έξι (06) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 28-05-2025.
- 14.** Με την 254/2025 απόφαση της ΠΕ της ΠΑ εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης κατά έξι (06) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 28-05-2025.
- 15.** Με το με αρ. πρωτ. 25831/02-05-25 (αρ. πρωτ ΔΕΑΠΠΑ 516688/02-05-25) έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς τη Διεύθυνση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας ΠΑ έγινε ανάκληση του με αριθ. πρωτ 81791/25-11-24 ανωτέρου εγγράφου της ίδιας υπηρεσίας για εξαίρεση από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για το έργο που αφορά την αποκατάσταση ευστάθειας πρανών στο ρέμα Πεντέλης – Χαλανδρίου στο ύψος της οδού Κεσσανλή – Σταματάκη, με την αιτιολογία ότι μετά από επανεξέταση δεν είναι η συγκεκριμένη Υπηρεσία αρμόδια για έλεγχο αλλά η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής Περιφέρειας Αττικής, μέσω της διαδικασίας έκδοσης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων.
- 16.** Κατόπιν του 15 ανωτέρω με το με αρ. πρωτ. 803116/30-06-25 έγγραφο της Υπηρεσίας διαβιβάστηκε εκ νέου στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής Περιφέρειας Αττικής νέος φάκελος με σκοπό τον έλεγχο και την έκδοση Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων που αφορούν σε αποκατάσταση ευστάθειας πρανών στο ρέμα Πεντέλης – Χαλανδρίου στο ύψος της οδού Κεσσανλή Σταματάκη του Δήμου Αμαρουσίου.

**Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη της «Συμφωνίας – Πλαίσιο» του θέματος, συντάχθηκαν το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων Μελέτης, το Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελέτης και το Σχέδιο της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ – ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ), (ΜΕΛΙΣΣΙΑ – ΠΕΝΤΕΛΗ), ΓΙΑΜΠΟΥΡΛΑ (Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ - Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ), ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ (ΠΑΠΑΓΟΣ – ΧΟΛΑΡΓΟΣ)», συμβατικού ποσού αμοιβής 119.987,32 € (μετά την έκπτωση και χωρίς Φ.Π.Α.) περιλαμβάνοντας τις παρακάτω εργασίες:

- Εκπόνηση Τοπογραφικής Μελέτης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και τις ανάγκες της παρούσας μελέτης,
  - Εκπόνηση Γεωτεχνικής Μελέτης και Ερευνών σύμφωνα τη νομοθεσία και τις ανάγκες της παρούσας μελέτης,
  - Εκπόνηση Υδραυλικής Μελέτης αποτελούμενη από τη Μελέτη έργων διευθέτησης σε στάδιο Οριστικής μελέτης,
  - Εκπόνηση Περιβαλλοντικής Μελέτης στο στάδιο των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) και
  - Εκπόνηση Στατικής Μελέτης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και τις ανάγκες της παρούσας μελέτης.
- Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των ανωτέρω εργασιών ορίστηκε ίσο με δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

**Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά οκτώ (08) μήνες, δηλαδή μέχρι 28/01/2026.

Η μέχρι σήμερα εξέλιξη της μελέτης έχει ως ακολούθως:

Η συνολική προθεσμία περαίωσης του αντικειμένου της 1<sup>ης</sup> εκτελεστικής σύμβασης ορίστηκε σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της.

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί από τον ανάδοχο από την Υπηρεσία μας, οι παρακάτω επί μέρους μελέτες:

α) υδραυλική μελέτη για τις θέσεις:

Ρέμα Πεντέλης – Χαλανδρίου στην περιοχή της οδού Κεσσανλή – Σταματάκη και στην περιοχή των οδών Ροδοδάφνης και Κορυτσάς.

β) η γεωτεχνική μελέτη για τις θέσεις,

Ρέμα Πεντέλης – Χαλανδρίου στην περιοχή της οδού Κεσσανλή – Σταματάκη και στην περιοχή των οδών Ροδοδάφνης και Κορυτσάς.

Τα στάδια της μελέτης, που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του αντικειμένου, είναι η Γεωτεχνική μελέτη, Τοπογραφική μελέτη και Υδραυλική μελέτη στις υπόλοιπες θέσεις της 1<sup>ης</sup> Εκτελεστικής Σύμβασης.

Έχουν ήδη υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής:

1. Το με αρ. πρωτ. 1167733/10-10-2024 έγγραφο προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για Εξαίρεση από την διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης των εργασιών που αφορά σε αποκατάσταση ευστάθειας πρανών στο ρέμα Πεντέλης – Χαλανδρίου στο ύψος των οδών Ροδοδάφνης και Κορυτσάς.
2. Το έργο «Αποκατάσταση ευστάθειας πρανών στο ρέμα Πεντέλης-Χαλανδρίου στο ύψος της οδού Κεσσανλή-Σταματάκη του Δήμου Αμαρουσίου», έχει υπαχθεί σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής Περιφέρειας Αττικής, με αρ. πρωτ. 1169635/26-9-25.

**Δ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ**

Δεδομένου ότι:

- η 1<sup>η</sup> Εκτελεστική Σύμβαση του θέματος εκτελείται εντός της τετραετούς διάρκειας της συμφωνίας πλαίσιο ΜΑΟ 24, με ημερομηνία περαίωσης την 28-03-2027,
- έγινε ανάκληση από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής της προηγούμενης απόφασής της για εξαίρεση από την διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης των εργασιών που αφορά σε αποκατάσταση ευστάθειας πρανών στο ρέμα Πεντέλης – Χαλανδρίου στο ύψος της οδού Κεσσανλή Σταματάκη

του Δήμου Αμαρουσίου, με αποτέλεσμα να υποβληθεί νέος φάκελος προς την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής Περιφέρειας Αττικής για έκδοση Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων στην ίδια θέση,

- μέχρι σήμερα εκκρεμεί η έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για Εξαίρεση από την διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης των εργασιών που αφορά σε αποκατάσταση ευστάθειας πρανών στο ρέμα Πεντέλης – Χαλανδρίου στο ύψος των οδών Ροδοδάφνης και Κορυτσάς,

προκύπτει ανάγκη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της Εκτελεστικής Σύμβασης κατά οκτώ (08) μήνες, δηλαδή μέχρι 28/01/2026, για να ολοκληρωθεί η μελέτη της 1<sup>ης</sup> Εκτελεστικής Σύμβαση στις υπόλοιπες θέσεις.

#### **Ε. ΣΚΕΠΤΙΚΟ**

Επειδή :

1. Για τη μελέτη ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147) και ειδικότερα το άρθρο 184 Προθεσμίες - Χρονοδιάγραμμα.
2. Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 184 του Ν.4412/2016: «...Οι τμηματικές και η συνολική προθεσμία μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της διευθύνουσας υπηρεσίας, εφόσον σημειώνονται καθυστερήσεις στην εκτέλεση της σύμβασης...».
3. Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης της μελέτης οφείλεται στο ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ανακάλεσε την προηγούμενη απόφασή της με την οποία δόθηκε εξαίρεση από τη διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης εργασιών στο ρέμα Πεντέλης – Χαλανδρίου στο ύψος της οδού Κεσανλή Σταματάκη του Δήμου Αμαρουσίου ως αναρμόδια, με αποτέλεσμα με αποτέλεσμα να υποβληθεί νέος φάκελος προς την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής Περιφέρειας Αττικής για έκδοση Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων στην ίδια θέση.
4. Ο ανάδοχος δικαιούται παράταση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 184 του Ν.4412/2016, διότι έχουν μετατεθεί τα χρονικά σημεία έναρξης της μελετητικής δράσης των επόμενων σταδίων της μελέτης, χωρίς υπαιτιότητά του.
5. Η 1<sup>η</sup> Εκτελεστική Σύμβαση του θέματος εκτελείται εντός της τετραετούς διάρκειας της συμφωνίας πλαίσιο ΜΑΟ 24, με ημερομηνία περαίωσης την 28-03-2027.
6. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, ο δε χρόνος των οκτώ (08) μηνών, κρίνεται επαρκής και εύλογος για την ολοκλήρωση της μελέτης της 1<sup>ης</sup> Εκτελεστικής Σύμβασης στις υπόλοιπες θέσεις.

#### **Εισηγούμαστε**

Την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της 1<sup>ης</sup> εκτελεστικής σύμβασης με τίτλο: «**Μελέτες αντιστήριξης πρανών των ρεμάτων Πεντέλης – Χαλανδρίου (Αμαρούσιο, Μελίσσια – Πεντέλη), Γιαμπουρά (Ν. Φιλαδέλφεια - Ν. Χαλκηδόνα), Καλλιρρόης (Παπάγος – Χολαργός)**», η οποία εντάσσεται στην συνολική τετραετή διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο με τίτλο: «**ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**», με ημερομηνία περαίωσης την 28-03-2027, αναδόχου μελετητικού σχήματος **Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ με δ.τ. Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΕ – ΣΙΓΜΑ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. sigma μελετών Α.Ε.**, κατά οκτώ (08) μήνες, δηλαδή μέχρι 28/01/2026.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της  
η Περιφερειακή Επιτροπή  
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της 1<sup>ης</sup> εκτελεστικής σύμβασης με τίτλο: «**Μελέτες αντιστήριξης πρανών των ρεμάτων Πεντέλης – Χαλανδρίου (Αμαρούσιο, Μελίσσια – Πεντέλη), Γιαμπουρά (Ν. Φιλαδέλφεια - Ν. Χαλκηδόνα), Καλλιρρόης (Παπάγος**

– **Χολαργός**)», η οποία εντάσσεται στην συνολική τετραετή διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο με τίτλο: «**ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**», με ημερομηνία περαίωσης την 28-03-2027, αναδόχου μελετητικού σχήματος **Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ με δ.τ. Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΕ – ΣΙΓΜΑ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. sigma μελετών Α.Ε**, κατά οκτώ (08) μήνες, δηλαδή μέχρι **28/01/2026**.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη καταψηφίζει την ως άνω απόφαση.

**Ο Αντιπρόεδρος**

**Γεώργιος Μπαλάφας**

**Τα Μέλη**

**Τουμαζάτου Μαριάννα**

**Γώγος Χρήστος**

**Παπασπύρου Αθανασία**

**Βάρσου Μαργαρίτα**

**Λογοθέτη Αικατερίνη**

**Γεράκη Αικατερίνη**

**Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)**

**Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης)**

**Μαγκανάρης Νικόλαος**