



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
 Τηλ.: **213 20 63 776,538,533,822**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 55^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1952/2025

Στην Αθήνα, σήμερα **25-11-2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1448199/21-11-2025** πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 21/11/2025.

Στη σημερινή συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Νικολάου Χαρδαλιά, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Γεώργιος Μπαλάφας, ο οποίος εκλέχθηκε με την 1/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 6, άρθρο 19 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/τ.Α/06-10-2023).

Θέμα 47^ο

Χορήγηση παράτασης 3ης τμηματικής και της Συνολικής Προθεσμίας του έργου : «ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΙΛΙΣΣΟΥ ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ» συμβατικής αξίας 9.904.391,30€ (με ΦΠΑ) ανάδοχου εταιρεία «INTRAKAT-ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΙΛΙΣΣΟΥ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ» και δ.τ. ΙΛΙΣΣΟΥ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ.

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Γεώργιος Μπαλάφας και
 Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Γώγος Χρήστος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης)
- Μαγκανάρης Νικόλαος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Χαρδαλιάς Νικόλαος
- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Βλάχου Γεωργία
- Κατσικάρης Δημήτριος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Ντόβα Μαρία.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 10 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος δίνει το λόγο στην κα. Μπιτζιλεκη, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

A. Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα.
2. Την με αρ. πρωτ. 165052/08-09-2016 Απόφαση Περιφέρειας Αττικής περί Ορισμού Αποφαινόμενων Οργάνων –Προϊσταμένη Αρχή και Διευθύνουσα Υπηρεσία- εκτέλεσης του έργου.
3. Την αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β'/11-05-2018) με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, που αφορά την τροποποίηση - επικαιροποίηση του αρχικού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
4. Των άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α'/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γεν. Δ/σης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.
5. Τις ισχύουσες διατάξεις περί κατασκευής δημοσίων έργων, του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Των άρθρων 20, 21, 22 και 23 του Ν.4491/2017 «Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου – Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις».
7. Του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
8. Τα συμβατικά τεύχη και το φάκελο της εργολαβίας.

B. Ιστορικό Σύμβασης:

1. Την με αριθμ. Οικ.14160/20-01-2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία τοποθετήθηκε αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Ειδικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής.
2. Την από **19/12/2024** σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της Κοινοπραξίας «**INTRAKAT-ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΙΛΙΣΣΟΥ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ**» και δ.τ. **ΙΛΙΣΣΟΥ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ**, με προθεσμία αποπεράτωσης του έργου τους δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης (24SYMV016041163).
3. Το 1459678/20-12-2024 έγγραφο μας προς τον ανάδοχο για την εφαρμοσιμότητα της μελέτης εντός 30 ημερών, στα πλαίσια του αρ.138 παρ.2 του Ν.4412/16.
4. Το 42600/ΕΞ-003/20-01-2024 έγγραφο του αναδόχου για την εφαρμοσιμότητα της μελέτης (ΔΤΕΠΑ 72610/21-1-2025).
5. Το άρθρο 138 παρ. 2 του Ν.4412/16 στο οποίο χαρακτηριστικά αναφέρεται:
«Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ελέγξει την μελέτη δημοπράτησης έργου προϋπολογισμού μεγαλύτερου του ορίου της περ. α' του άρθρου 5 πριν την εγκατάστασή του στο εργοτάξιο και να ενημερώσει γραπτώς τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η διευθύνουσα υπηρεσία προσκαλεί τον ανάδοχο να υποβάλλει εγγράφως, εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ημερών και μεγαλύτερη των εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, αν έχει παρατηρήσεις ως προς την εφαρμοσιμότητα της μελέτης. Το διάστημα που παρεμβάλλεται από την πρόσκληση της διευθύνουσας υπηρεσίας και μέχρι την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης στην παρούσα διαδικασία, δεν προσμετράται στη συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου. Οι προβλέψεις της παρούσας περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης.»
6. Την από 03-02-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας με αρ. πρωτ. 42600/ΕΞ-004 (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 137879/03-02-2025) με την οποία υπέβαλλε συνημμένα το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση.

7. Την από 21-02-2025 με αρ. πρωτ. 224990 ΔΤΕΠΑ (ΑΔΑ:6ΗΜ57Λ7-3ΚΒ) Απόφαση της ΔΤΕΠΑ με την οποία εγκρίθηκε το από 03-02-2025 υποβληθέν χρονοδιάγραμμα εργασιών με προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος την 19-01-2025.
8. Την 42600/ΕΞ-025/26-05-2025 (αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε.Π.Α. 629159/26-5-2025) ενημέρωση της αναδόχου εταιρείας, περί τροποποίησης του καταστατικού της αναδόχου Κ/ξιας σε «Ακτορ Όμιλος Εταιρειών-ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΙΛΙΣΣΟΥ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ» και δ.τ. ΙΛΙΣΣΟΥ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
9. Την 775/20-5-2025 της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφ. Αττικής (ΑΔΑ:9Ε1Α7Λ7-ΞΕ3) για χορήγηση παράτασης 1^{ης} τμηματικής προθεσμίας μέχρι την 20-5-2025.
10. Την 835/6-6-2025 της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφ. Αττικής (ΑΔΑ:Ρ6ΡΟ7Λ7-28Ο) για χορήγηση 2^{ης} παράτασης 1^{ης} τμηματικής προθεσμίας μέχρι την 20-6-2025.
11. Την 1046/9-7-2025 της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφ. Αττικής (ΑΔΑ:Ψ4ΟΑ7Λ7-ΗΦΒ) για χορήγηση παράτασης 2^{ης} τμηματικής προθεσμίας μέχρι την 04-8-2025.
12. Το με αριθμ. πρωτ. 42600/ΕΞ-047/05-09-2025 (Αρ. πρωτ/λου ΔΤΕΠΑ 1081521/05-09-2025) αίτημα του αναδόχου για παράταση.
13. Την 1430/16-9-2025 της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφ. Αττικής (ΑΔΑ:9Ξ5Δ7Λ7-745) για χορήγηση παράτασης 3^{ης} τμηματικής προθεσμίας μέχρι την 30-10-2025 και της συνολικής προθεσμίας μέχρι 15-3-2026.
14. Το 404488/8-9-2025 έγγραφο της Εφορείας Νεώτερων Μνημείων Αττικής προς την υπηρεσία μας, περί αναστολής καθαίρεσης της λιθόκτιστης γέφυρας, κοιν. Υπουργό Πολιτισμού, Γραφείο Γεν. Γραμματέα Πολιτισμού, ΓΔΑΜΤΕ, Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, Γραφ. Περιφερειάρχη, Ανάδοχο Κ/ΞΙΑ (ΔΤΕΠΑ 1078990-9-9-2025, Γρ. Περιφ. 1080261/9-9-2025)
15. Το 408843/10-9-2025 έγγραφο της Εφορείας Νεώτερων Μνημείων Αττικής προς την Δ/ση Προστασίας & Ανασύλωσης Νεωτέρων & Συγχρόνων Μνημείων, με διαβίβαση έκθεσης Τεκμηρίωσης για τον χαρακτηρισμό ή μη ως νεωτέρου μνημείου γέφυρας, κοιν. Υπουργό Πολιτισμού, Γραφείο Γεν. Γραμματέα Πολιτισμού, ΓΔΑΜΤΕ, Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, Γραφ. Περιφερειάρχη, την υπηρεσία μας ΔΤΕΠΑ, Ανάδοχο Κ/ΞΙΑ (ΔΤΕΠΑ 1089005/10-9-2025)
16. Το 416377/15-9-2025 έγγραφο της Δ/σης Προστασίας & Ανασύλωσης Νεωτέρων & Συγχρόνων Μνημείων προς την υπηρεσία μας ΔΤΕΠΑ με την εισήγηση της στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (ΔΤΕΠΑ 1115123/16-9-2025)
17. Το 1115139/16-9-2025 έγγραφο μας προς Δ/ση Προστασίας & Ανασύλωσης Νεωτέρων & Συγχρόνων Μνημείων
18. Το 426410/19-9-2025 έγγραφο της Δ/σης Προστασίας & Ανασύλωσης Νεωτέρων & Συγχρόνων Μνημείων προς την Γραμματεία του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (ΔΤΕΠΑ 1136276/22-9-2025).
19. Το 1177718/29-9-2025 έγγραφο μας με αποστολή της 1430/2025 Απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής για παράταση της 3ης τμηματικής Προθεσμίας μέχρι την 30/10/2025 και της συνολικής προθεσμίας μέχρι 15/3/2026.
20. Το 459283/8-10-2025 έγγραφο της Δ/σης Προστασίας & Ανασύλωσης Νεωτέρων & Συγχρόνων Μνημείων προς την ΓΔΑΜΤΕ του ΥΠΠΟ (ΔΤΕΠΑ 1223920/08-10-2025)
21. Την 426410/08-10-2025 Απόφαση της Δ/σης Προστασίας & Ανασύλωσης Νεωτέρων & Συγχρόνων Μνημείων προς την υπηρεσία μας, σύμφωνα με την ομόφωνη γνωμοδότηση 35/18-9-2025 του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (ΑΔΑ:6ΧΝΧ46ΝΚΟΤ-Α08) (ΔΤΕΠΑ 1225783/08-10-2025)
22. Το 1233225/9-10-2025 έγγραφο της υπηρεσίας μας στον ανάδοχο για αποτύπωση της γέφυρας σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΠΟ.
23. Το 42600/ΕΞ-056/14-10-2025 έγγραφο της αναδόχου ΚΞ (ΔΤΕΠΑ 1253224/14-10-2025) με συνημμένη την υποβολή της φωτογραμμετρίας της γέφυρας
24. Το 42600/ΕΞ-057/14-10-2025 έγγραφο της αναδόχου ΚΞ (ΔΤΕΠΑ 1255149/15-10-2025) με συνημμένο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα του έργου.
25. Το με αρ. πρωτ. 1259672/15-10-2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής προς την Δ/ση Προστασίας & Ανασύλωσης Νεωτέρων & Συγχρόνων Μνημείων του ΥΠΠΟ (ΔΠΑΝΣΜ) (έλαβε αρ. πρωτ. 472710/15-10-2025) με την υποβολή φωτογραμμετρικής αποτύπωσης σε ψηφιακή μορφή (1 usb), καθώς και το από 17-10-2025 μην. ηλ. ταχυδρομείου

του κ. Αγγ. Ζέρβα της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, με το οποίο απεστάλησαν συμπληρωματικά στοιχεία (έλαβε αρ. πρωτ. 476563/17-10-2025).

26. Το 472710/21-10-2025 έγγραφο της Δ/σης Προστασίας & Ανασύλωσης Νεωτέρων & Συγχρόνων Μνημείων του ΥΠΠΟ προς την υπηρεσία μας, ότι εκπληρώθηκε ο όρος της 426410/08-10-2025 Απόφασης ΥΠΠΟ (ΔΤΕΠΑ 1291579/21-10-2025)
27. Το 1292178/21-10-2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής προς την Εφορεία Νεώτερων Μνημείων Αττικής, για την άδεια καθαίρεσης της γέφυρας
28. Το 485975/27-10-2025 έγγραφο της Εφορείας Νεώτερων Μνημείων Αττικής προς την υπηρεσία μας, περί μη αντίρρησης για την καθαίρεση της λιθόκτιστης γέφυρας, κοιν. Υπουργό Πολιτισμού, Γραφείο Γεν. Γραμματέα Πολιτισμού, ΓΔΑΜΤΕ, ΔΙΠΑΝΣΜ, Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, Γραφ. Περιφερειάρχη, Ανάδοχο Κ/ΞΙΑ (ΔΤΕΠΑ 1322205-29-10-2025, Γρ. Περιφ. 1322087/29-10-2025)
29. Το 1323415/29-10-2025 έγγραφο μας προς την ανάδοχο ΚΞ με θέμα «Κατεδάφιση της λιθόδομητης υφιστάμενης παλαιάς γέφυρας Ιλισσού»
30. Το με αριθμ. πρωτ. 42600/ΕΞ-060/3-11-2025 και την ορθή του επανάληψη της 6-11-2025 (Αρ. πρωτ/λου ΔΤΕΠΑ 1347047/3-11-2025 & 1368402/6-11-2025) αίτημα του αναδόχου.

Γ. Ιστορικό αιτιολογίας αιτούμενης παράτασης:

Το με αριθμ. πρωτ. 42600/ΕΞ-060/6-11-2025 (Αρ. πρωτ/λου ΔΤΕΠΑ 1368402/6-11-2025) αίτημα του αναδόχου σε ορθή του επανάληψη.

Δ. Περιγραφή φυσικού αντικείμενου:

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την εκβάθυνση της κοίτης του Ιλισού και την ανακατασκευή τριών γεφυρών του α) της υφιστάμενης γέφυρας της οδού Εθνάρχου Μακαρίου πάνω από τον ποταμό Ιλισσό η οποία διαφοροποιείται τόσο κατά πλάτος όσο και καθ' ύψος, καθώς και πάνω από τον παρα-ιλίσσιο ποδηλατόδρομο, β) Η καθαίρεση της υφιστάμενης γέφυρας της Λεωφόρου Ποσειδώνος και η κατασκευή της γέφυρας αστικού περιπάτου και γ) Η μετατόπιση, η προσωρινή αποθήκευση, η συντήρηση και η επανατοποθέτηση της υφιστάμενης μεταλλικής πεζογέφυρας.

Ε. Αιτιολόγηση παράτασης εργασιών:

Το αντικείμενο της εισήγησης είναι η χορήγηση παράτασης Συνολικής Προθεσμίας του έργου του θέματος.

Η ανάδοχος εταιρεία στην ως άνω από 06-11-2025 αίτηση του αναφέρει ότι:

«Σε συνέχεια του (α) σχετικού με το οποίο η Εφορεία Νεώτερων Μνημείων Αττικής δίνει την σύμφωνη γνώμη της για την κατεδάφιση της λιθόδομητης γέφυρας Ιλισσού της παλαιάς παραλιακής οδού (Εθν. Μακαρίου), σας ενημερώνουμε ότι απαιτείται επαναπρογραμματισμός των κατασκευαστικών εργασιών, καθότι η καθυστέρηση της καθαίρεσης της γέφυρας ΤΕ06 επηρεάζει και την καθαίρεση - ανακατασκευή της κοίτης και των επενδυτικών τοιχείων του ποταμού.

Αναλυτικότερα, η καθαίρεση της γέφυρας ΤΕ06 του Ιλισσού, κατόπιν των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων ξεκίνησε στις 3/11/2025 με εκατόν τρεις (103) ημέρες καθυστέρηση από το αρχικά εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου. Ακόμη μεγαλύτερη καθυστέρηση, εκατόν είκοσι τριών (123) ημερών υπάρχει και στην έναρξη των εργασιών καθαίρεσης - ανακατασκευής της κοίτης και των επενδυτικών τοιχείων του ποταμού, για τα οποία δεν ήταν εφικτό να ξεκινήσει η κατασκευή τους πριν την κατεδάφιση της γέφυρας ΤΕ06. Και τα δύο αυτά κατασκευαστικά αντικείμενα βρίσκονταν στην κρίσιμη διαδρομή του χρονοδιαγράμματος, επηρεάζουν δηλαδή την 3η τμηματική προθεσμία, καθώς επίσης και την συνολική προθεσμία του έργου.

Ως εκ τούτου απαιτήθηκε αναθεώρηση στην διαδοχή των εργασιών όπως είχαν ορισθεί στο αρχικό χρονοδιάγραμμα. Με τον νέο προγραμματισμό των εργασιών που απομένουν για την ολοκλήρωση του έργου και κάποια μέτρα επιτάχυνσης που θα ληφθούν, ώστε να περιορισθεί ο χρόνος για την ολοκλήρωση της γέφυρας ΤΕ06 κατά 15 ημέρες και να δοθεί νωρίτερα στην κυκλοφορία (δηλαδή στις 11/3/2026), εκτιμάται ότι το 75% του έργου, που

ορίζεται στην 3η τμηματική προθεσμία, θα πραγματοποιηθεί έως τις 31/3/2026, ενώ το υπόλοιπο έργο θα ολοκληρωθεί στις 16/06/2026.

Κατόπιν όλων των παραπάνω, αιτούμαστε παράταση με αναθεώρηση για λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα και εν γένει ευθύνη του αναδόχου:

α. της 3ης τμηματικής προθεσμίας κατά εκατόν σαράντα οκτώ (148) ημέρες έως τις 31/3/2026 και

β. της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου, κατά εκατό σαράντα οκτώ (148) ημέρες, ήτοι έως τις 16/06/2026, προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου.»

και επειδή:

- το υποβληθέν αίτημα της Αναδόχου κοινοπραξίας κρίνεται εύλογο, καθόσον για την παλαιά λιθόκτιστη γέφυρα Ιλισσού, μετά την αναστολή καθαίρεσης στις 8/9/2025 από το ΥΠΠΟ, δόθηκε άδεια για την καθαίρεση της μόλις στις 29/10/2025 παρά τις παρεμβάσεις μας (σχετ. 14 έως 29), η οποία έχει ολοκληρωθεί από τις 4/11/2025,
- η υποβολή του αιτήματος της Αναδόχου εταιρείας έγινε εμπρόθεσμα,
- η παρούσα εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας αποτελεί, κατ' ουσία, την γνώμη της επί του αιτήματος της Αναδόχου εταιρείας,

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας, ήτοι με αναθεώρηση, **παράτασης της 3ης τμηματικής προθεσμίας κατά εκατόν σαράντα οκτώ (148) ημέρες έως τις 31/3/2026 και της συνολικής προθεσμίας κατά εκατό σαράντα οκτώ (148) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι την 16η Ιουνίου 2026 ου έργου: «ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΙΛΙΣΣΟΥ ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ», για όλους τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό.**

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την χορήγηση, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας, ήτοι με αναθεώρηση, **παράτασης της 3ης τμηματικής προθεσμίας κατά εκατόν σαράντα οκτώ (148) ημέρες έως τις 31/3/2026 και της συνολικής προθεσμίας κατά εκατό σαράντα οκτώ (148) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι την 16η Ιουνίου 2026 ου έργου: «ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΙΛΙΣΣΟΥ ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ», για όλους τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό.**

- Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ. Μπαλάφας Γεώργιος και Λογοθέτη Αικατερίνη δηλώνουν λευκό.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη καταψηφίζει την ως άνω απόφαση.

Ο Αντιπρόεδρος

Γεώργιος Μπαλάφας

Τα Μέλη

Τουμαζάτου Μαριάννα

Γώγος Χρήστος

Παπασπύρου Αθανασία

Βάρσου Μαργαρίτα

Λογοθέτη Αικατερίνη

Γεράκη Αικατερίνη

Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)

Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης)

Μαγκανάρης Νικόλαος