



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
 Τηλ.: 213 20 63 776,538,533,822

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 55^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1954/2025

Στην Αθήνα, σήμερα **25-11-2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1448199/21-11-2025** πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 21/11/2025.

Στη σημερινή συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Νικολάου Χαρδαλιά, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Γεώργιος Μπαλάφας, ο οποίος εκλέχθηκε με την 1/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 6, άρθρο 19 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/τ.Α/06-10-2023).

Θέμα 49^ο

Παράταση συνολικής προθεσμίας της μελέτης της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΕΛΙΔΟΝΟΥΣ» της συμφωνίας – πλαίσιο της «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ» αναδόχου «Κ. ΣΤΑΜΟΣ & ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. – ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΣΑΒΒΑ.

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Γεώργιος Μπαλάφας και
 Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Γώγος Χρήστος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης)
- Μαγκανάρης Νικόλαος


Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Χαρδαλιάς Νικόλαος
- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Βλάχου Γεωργία
- Κατσικάρης Δημήτριος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Ντόβα Μαρία.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 10 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος δίνει το λόγο στην κα. Μπιτζιλεκη, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Το Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τη με αριθμ. 37419/13479 (ΦΕΚ 1661/Β'/11-5-2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Το άρθρο 8 του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215/Α'/30-9-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και του ΠΔ 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α'/31-1-2013).
4. Του Ν.4412/2016, περί κατασκευής δημοσίων έργων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τα συμβατικά τεύχη και το φάκελο της μελέτης.
6. Το υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 1108667/15-9-2025 αίτημα του αναδόχου για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης του θέματος κατά 9 μήνες, ήτοι μέχρι τις 3-8-2026.

Ιστορικό και συμβατικά στοιχεία:

1. Η συμφωνία – πλαίσιο της μελέτης «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ» (ΑΔΑΜ: 18ΣΥΜΝ003664581) υπογράφηκε στις 10-9-2018 μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του αναδόχου «Κ. ΣΤΑΜΟΣ & ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. – ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΣΑΒΒΑ», με προθεσμία έως τις 10-9-2021.
2. Το από 2-5-2019 ιδιωτικό συμφωνητικό εκτελεστικής σύμβασης (1^η Ε.Σ.) για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΕΛΙΔΟΝΟΥΣ» (ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ004913443) στα πλαίσια της ανωτέρω συμφωνίας – πλαίσιο, με προθεσμία έως τις 3-5-2021.
3. Με την με αρ. πρωτ. 238462/30-5-2019 (ΑΔΑ Ω0ΥΞ7Λ7-ΡΗΨ) απόφαση ΔΤΕΠΑ, εγκρίθηκε το από 16-5-2019 χρονοδιάγραμμα μελέτης που υπέβαλε ο ανάδοχος, σύμφωνα με το οποίο η διάρκεια της 1^{ης} Ε.Σ. ανέρχεται σε 24 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι έως τις 3-5-2021.
4. Στις 29-7-2019 υπεβλήθη από τον ανάδοχο η Υδρολογική Μελέτη (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 425046/29-7-2019) η οποία εγκρίθηκε με την υπ. αρ. πρωτ. 498348/2-9-2019 Απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας.
5. Στις 3-2-2020 υπεβλήθη εμπρόθεσμα από τον ανάδοχο α) η Γεωτεχνική Έρευνα – Μελέτη, β) η Προμελέτη Έργων Διευθέτησης, γ) η Μελέτη Οριοθέτησης και δ) η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 89303/3-2-2020), ενώ - κατόπιν υποδείξεων της Δ/νουσας Υπηρεσίας - στις 2-6-2020 επανυπεβλήθη η Γεωτεχνική Έρευνα – Μελέτη (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 356633/2-6-2020) και στις 22-6-2020 επανυπεβλήθησαν η Προμελέτη Έργων Διευθέτησης, η Μελέτη Οριοθέτησης και η ΜΠΕ (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 421875/22-6-2020).
6. Με το υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 477878/7-7-2020 διαβιβάστηκε η μελέτη οριοθέτησης και έργων διευθέτησης στην ΕΥΔΑΠ προκειμένου να ενημερωθεί για την ανάγκη υψομετρικής μετατόπισης αγωγών.
7. Με το υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 503871/15-7-2020 διαβιβάστηκε η ΜΠΕ στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής – Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (Π.Ε.Τ. 2007338128).
8. Με την υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 510338/16-7-2020 Απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας εγκρίθηκε η Προμελέτη των Έργων Διευθέτησης της μελέτης του θέματος.
9. Με το υπ' αρ. πρωτ. 57979/3065/23-7-2020 (ΔΤΕΠΑ 547706/28-7-2020) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής – Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, διατυπώθηκαν παρατηρήσεις επί της υποβληθείσας ΜΠΕ.
10. Με το υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 570442/4-8-2020 έγγραφο διαβιβάστηκαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινίσεις επί της ΜΠΕ.

11. Με το υπ' αρ. πρωτ. 66185/3515/27-8-2020 (ΔΤΕΠΑ 633545/2-9-2020) διαβιβάστηκε η ΜΠΕ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής στις αρμόδιες υπηρεσίες για γνωμοδότηση.
12. Με το υπ' αρ. πρωτ. 16512/18-9-2020 (ΔΤΕΠΑ 702416/22-9-2020) έγγραφο της ΕΥΔΑΠ, ζητήθηκε η τροποποίηση της μελέτης οριοθέτησης και έργων διευθέτησης του ρέματος Χελιδονούς.
13. Κατόπιν του ανωτέρω εγγράφου, η ΔΤΕΠΑ ζήτησε με το υπ' αρ. πρωτ. 749181/6-10-2020 έγγραφό της στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας έκδοσης ΑΕΠΟ.
14. Ο ανάδοχος επανυπέβαλε σχέδια οριζοντιογραφίας και μηκοτομής της μελέτης οριοθέτησης & έργων διευθέτησης του ρέματος Χελιδονούς κατόπιν των υποδείξεων της ΕΥΔΑΠ με το υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 899458/20-11-2020 έγγραφο, τα οποία διαβιβάστηκαν στην ΕΥΔΑΠ με το υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 974846/16-12-2020 έγγραφο.
15. Με την υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 942653/7-12-2020 Απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας εγκρίθηκαν η Γεωτεχνική Έρευνα – Μελέτη της μελέτης του θέματος.
16. Στις 28-12-2020 εστάλη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής το υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 1001955/28-12-2020 έγγραφο για την αναίρεση της προσωρινής αναστολής της διαδικασίας έκδοσης ΑΕΠΟ, δεδομένου ότι διευθετήθηκε το πρόβλημα που είχε προκύψει στη χάραξη του κλειστού αγωγού διευθέτησης του ρέματος Χελιδονούς.
17. Με την υπ' αρ. 515/2-3-2021 (ΑΔΑ ΩΗΨ77Λ7-Ψ6Υ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε α) η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της 1^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης του θέματος κατά εννέα (9) μήνες, ήτοι έως τις 3-2-2022, και β) η παράταση της συνολικής προθεσμίας της συμφωνίας – πλαισίου του θέματος έως τις 3-2-2022 για την ολοκλήρωση της 1ης εκτελεστικής σύμβασης
18. Με το υπ' αρ. πρωτ. 32246/14-10-2021 (ΔΤΕΠΑ 128227/14-10-2021) έγγραφο της Δ/σης Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η «*εν θέματι Περιβαλλοντική μελέτη του έργου βρίσκεται σε αναμονή συλλογής γνωμοδοτήσεων και απόψεων*».
19. Με την υπ' αρ. 113/1-2-2022 (ΑΔΑ 9ΔΖ67Λ7-Α5Π) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε α) η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της 1^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης του θέματος κατά εννέα (9) μήνες, ήτοι έως τις 3-11-2022, και β) η παράταση της συνολικής προθεσμίας της συμφωνίας – πλαισίου του θέματος έως τις 3-11-2022 για την ολοκλήρωση της 1^{ης} εκτελεστικής σύμβασης
20. Το με αρ. πρωτ. 421953/12-5-2022 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας προς το Τμ. Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ζητήθηκε ενημέρωση σχετικά με την πορεία έκδοσης ΑΕΠΟ, δεδομένης της σημαντικής καθυστέρησης της διαδικασίας έκδοσής της.
21. Με το υπ' αρ. 64930/19-5-2022 έγγραφό του το Τμ. Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ζήτησε εκ νέου, άμεση γνωμοδότηση των αρμόδιων φορέων επί της υποβληθείσας ΜΠΕ.
22. Με την υπ' αρ. 2444/25-10-2022 (ΑΔΑ ΩΖΟΠ7Λ7-6Φ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε α) η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης του θέματος κατά εννέα (9) μήνες, ήτοι έως τις 3-8-2023, και β) η παράταση της συνολικής προθεσμίας της συμφωνίας – πλαισίου του θέματος έως τις 3-8-2023 για την ολοκλήρωση της 1ης εκτελεστικής σύμβασης
23. Με τα υπ' αρ. πρωτ. 1377016/22-12-2022 έγγραφό της η ΔΤΕΠΑ αιτήθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής την επίσπευση της διαδικασίας έκδοσης της ΑΕΠΟ
24. Με την υπ' αρ. 1764/25-7-2023 (ΑΔΑ 63ΕΕ7Λ7-400) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε α) η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της 1^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης του θέματος κατά εννέα (9) μήνες, ήτοι έως τις 3-5-2024, και β) η ισόχρονη παράταση της συνολικής προθεσμίας της συμφωνίας – πλαισίου του θέματος έως τις 3-5-2024 για την ολοκλήρωση της 1^{ης} εκτελεστικής σύμβασης
25. Με το υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 1034101/29-8-2023 έγγραφο ζητήθηκε από το Δασαρχείο Πεντέλης η άμεση γνωμοδότησή του επί της ΜΠΕ.
26. Με το υπ' αρ. πρωτ. 458846/31-8-2023 έγγραφο, το Δασαρχείο Πεντέλης γνωμοδότησε θετικά επί της ΜΠΕ.

27. Με το υπ' αρ. πρωτ. 474587/7-9-2023 έγγραφο της Δ/σης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ζητήθηκε η τροποποίηση της υποβληθείσας ΜΠΕ.
28. Με το υπ' αρ. πρωτ. 74896/21-9-2023 (ΔΤΕΠΑ 1137644/21-9-2023) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ζητήθηκε στο ΔΤΕΠΑ και τον ανάδοχο η τροποποίηση της υποβληθείσας ΜΠΕ.
29. Με τα υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 1485513/1-12-2023 και 1582831/21-12-2023 έγγραφα, ο ανάδοχος υπέβαλε στη ΔΤΕΠΑ την τροποποιημένη ΜΠΕ σε φυσική και ψηφιακή μορφή.
30. Με το υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 88436/22-1-2024 διαβιβάστηκε η τροποποιημένη ΜΠΕ στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
31. Με το υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 91782/23-1-2024 ο ανάδοχος υπέβαλε σχέδιο του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα.
32. Με το υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 92788/23-1-2024 διαβιβάστηκε η τροποποιημένη μελέτη οριοθέτησης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
33. Με το υπ' αρ. πρωτ. 18438/27-2-2024 έγγραφο διαβιβάστηκε εκ νέου η ΜΠΕ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής στους αρμόδιους φορείς για γνωμοδότηση.
34. Με το υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 265581/28-2-2024 έγγραφο ζητήθηκε από τη ΔΤΕΠΑ στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής η επίστευση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
35. Με το υπ' αρ. πρωτ. 300386/6-3-2024 το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κηφισιάς την άμεση γνωμοδότησή του επί της υποβληθείσας ΜΠΕ.
36. Με το υπ' αρ. πρωτ. 31258/10-4-2024 έγγραφο της Δ/σης Υδάτων διατυπώθηκαν παρατηρήσεις επί της ΜΠΕ.
37. Με το υπ' αρ. πρωτ/ ΔΤΕΠΑ 467962/11-4-2024 έγγραφο προς την Δ/ση Υδάτων σχετικά με την ΜΠΕ δόθηκαν διευκρινίσεις επί των παρατηρήσεων.
38. Με την υπ' αρ. 577/19-4-2024 (ΑΔΑ 9ΚΜΧ7Λ7-ΘΒΠ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε α) η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης του θέματος κατά εννέα (9) μήνες, ήτοι έως τις 3-2-2025, και β) η ισόχρονη παράταση της συνολικής προθεσμίας της συμφωνίας – πλαίσιο του θέματος έως τις 3-2-2025 για την ολοκλήρωση της 1ης εκτελεστικής σύμβασης.
39. Με το υπ' αρ. πρωτ. 38010/13-5-2024 η Δ/σης Υδάτων γνωμοδότησε θετικά επί της ΜΠΕ.
40. Με το υπ' αρ. πρωτ. 39835/21-5-2024 έγγραφο του Τμ. Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών, της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, της Γενικής Δ/σης Χωροταξικής Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, διατυπώθηκαν παρατηρήσεις επί της μελέτης οριοθέτησης & έργων διευθέτησης ρέματος Χελιδονούς, και ζητήθηκε η παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την υδραυλική μελέτη διευθέτησης της μελέτης.
41. Με το υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 639230/28-5-2024 επανυπεβλήθη η μελέτη οριοθέτησης σε ψηφιακή μορφή.
42. Με το υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 649357/29-5-2024 έγγραφο του αναδόχου διαβιβάστηκαν διευκρινήσεις προς το Δασαρχείο Πεντέλης.
43. Με το υπ' αρ. πρωτ. 681708/5-6-2024 έγγραφο του αναδόχου υπεβλήθη η μελέτη οριοθέτησης με την υπογεγραμμένη τοπογραφική μελέτη (Τεύχος Τ4).
44. Με το υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 816618/5-7-2024 υπεβλήθη τεχνικό υπόμνημα της ΜΠΕ σε 4 αντίγραφα σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.
45. Με το υπ' αρ. πρωτ. 51544/9-7-2024 υπεβλήθη από τον ανάδοχο τεχνικό υπόμνημα της ΜΠΕ στην ΔΙΠΑ σε 3 αντίγραφα σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.
46. Με το υπ' αρ. πρωτ. 65330/16-9-2024 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης διατυπώθηκαν παρατηρήσεις επί της υποβληθείσας μελέτης οριοθέτησης και ζητήθηκε η παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την υδραυλική μελέτη διευθέτησης.
47. Με το υπ' αρ. πρωτ. 66609/24-9-2024 έγγραφο του αναδόχου προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής υπεβλήθησαν οι ζητούμενες διευκρινίσεις.

48. Με το υπ' αρ. πρωτ. 21863/25-9-2024 έγγραφο του αναδόχου προς την ΕΥΔΑΠ ζητήθηκαν στοιχεία αγωγών και διατυπώθηκε η ανάγκη μετατόπισης τους.
49. Με το υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 1102799/25-9-2024 η ΕΥΔΑΠ απάντησε στο αίτημα του αναδόχου.
50. Με το υπ' αρ. 77624/7-11-2024 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής διατυπώθηκαν εκ νέου παρατηρήσεις επί της υποβληθείσας ΜΠΕ.
51. Με το υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 1316496/18-11-2024 υπεβλήθη από τον ανάδοχο προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής τεχνικό υπόμνημα επί της ΜΠΕ.
52. Η υπ' αρ. πρωτ. 85950/11-12-2024 επαναδιαβίβαση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής στους αρμόδιους φορείς για τη γνωμοδότησή τους εντός 20 ημερών.
53. Η υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 43868/14-1-2025 αρνητική γνωμοδότηση της Δ/σης Τοπογραφικών Εφαρμογών του ΥΠΕΝ.
54. Το υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 72545/21-1-2025 έγγραφο του αναδόχου σχετικά με απαντήσεις επί της αρνητικής γνωμοδότησης της ΔΤΟΠΕΦ.
55. Η υπ' αρ. 103/23-1-2025 (ΑΔΑ 92ΝΥ7Λ7-50Ι) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης του θέματος κατά 9 μήνες, ήτοι μέχρι τις 3-11-2025, με ισόχρονη παράταση της προθεσμίας περαίωσης της συμφωνίας – πλαίσιο.
56. Η υπ' αρ. 8233/6-2-2025 θετική γνωμοδότηση της Δ/σης Υδάτων Α.Δ. Αττικής.
57. Το υπ' αρ. 22621/11-4-2025 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με ενημέρωση επί των απαντήσεων του σχ. 54 εγγράφου.
58. Το υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 456313/15-4-2025 έγγραφο του Αναδόχου με την επανυποβολή τευχών –σχεδίων της μελέτης οριοθέτησης (5η υποβολή).
59. Την από 8-7-2025 σύσκεψη στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
60. Το υπ' αρ. πρωτ. 41092/9-7-2025 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
61. Η υπ' αρ. πρωτ. 860980/11-7-2025 υποβολή από τον ανάδοχο των 2 αεροφωτογραφιών της Κτηματολόγιο Α.Ε., του τοπογραφικού διαγράμματος 6445/1, του χάρτη ΓΥΣ athina_pireas_no10 και των σχεδίων των οριζοντιογραφιών της οριοθέτησης συμπληρωμένων με τις παρατηρήσεις της ΠΕΧΩ.
62. Η υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 871578/14-7-2025 επανυποβολή της μελέτης οριοθέτησης συμπληρωμένης με αεροφωτογραφίες.
63. Το υπ' αρ. πρωτ. 48715/12-8-2025 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για ενημέρωση επί της μελέτης οριοθέτησης.
64. Την υπ' αρ. 368615/3-9-2025 σύμφωνη γνώμη του Δασαρχείου Πεντέλης για την ΜΠΕ.
65. Η υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 1340171/31-10-2025 υποβολή από τον ανάδοχο επικαιροποιημένου Τεχνικού Υπομνήματος της ΜΠΕ και το υπ' αρ. πρωτ. 1360117/4-11-2025 έγγραφο ΔΤΕΠΑ με το οποίο διαβιβάστηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Αιτιολόγηση

Έχοντας υπόψη:

1. Τα ανωτέρω έγγραφα, καθώς και τον φάκελο της σύμβασης,
2. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων,
3. Το γεγονός ότι η έκδοση Α.Ε.Π.Ο. είναι απαραίτητη για την οποιαδήποτε εκπόνηση των απομεινουσών μελετών της Σύμβασης,
4. Το αρ. 184 παρ.3 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με το οποίο «Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται τουλάχιστον δέκα πέντε ημέρες πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της Δ/νουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν η καθυστέρηση αφορά σε υπέρβαση και του καθαρού χρόνου απαιτείται πέραν της αίτησης ή συναίνεσης του αναδόχου και γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου.».
5. Το γεγονός ότι αναμένεται άμεσα η έκδοση της ΑΕΠΟ, και απαιτούνται 5 μήνες για την εκπόνηση των μελετών (οριστική μελέτη έργων διευθέτησης, οριστική στατική μελέτη), 1 μήνας για την έγκρισή τους, 2 μήνες για τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και ΣΑΥ –

ΦΑΥ, και 1 μήνας για την έγκρισή τους και την ολοκλήρωση της σύμβασης, συνολικά 9 μήνες.

6. Για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους και κατ' εφαρμογή του άρθρου 184 του Ν.4412/2016, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, ζητείται, η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της 1^{ης} εκτελεστικής σύμβασης κατά εννέα (9) μήνες, ήτοι **έως τις 3-8-2026**.

Και επειδή:

1. Για την παρούσα μελέτη ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4412/2016.
2. Η παράταση δεν αφορά τον καθαρό μελετητικό χρόνο.
3. Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης με τίτλο **«ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΕΛΙΔΟΝΟΥΣ»** στα πλαίσια της συμφωνίας – πλαίσιο της **«ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ»** αναδόχου «Κ. ΣΤΑΜΟΣ & ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. – ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΣΑΒΒΑ» κατά εννέα (9) μήνες, ήτοι **έως τις 3-8-2026**.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης με τίτλο **«ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΕΛΙΔΟΝΟΥΣ»** στα πλαίσια της συμφωνίας – πλαίσιο της **«ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ»** αναδόχου «Κ. ΣΤΑΜΟΣ & ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. – ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΣΑΒΒΑ» κατά εννέα (9) μήνες, ήτοι **έως τις 3-8-2026**.

- Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ. Μπαλάφας Γεώργιος και Λογοθέτη Αικατερίνη δηλώνουν λευκό.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη καταψηφίζει την ως άνω απόφαση.

Ο Αντιπρόεδρος

Γεώργιος Μπαλάφας

Τα Μέλη

Τουμαζάτου Μαριάννα

Γώγος Χρήστος

Παπασπύρου Αθανασία

Βάρσου Μαργαρίτα

Λογοθέτη Αικατερίνη

Γεράκη Αικατερίνη

Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)

Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης)

Μαγκανάρης Νικόλαος