



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 60^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 2092/2025

Στην Αθήνα, σήμερα **12-12-2025**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **13:00'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1525563/08-12-2025** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 08/12/2025.

Θέμα 23^ο

Έγκριση Παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες για το έργο ευρεία παράκαμψη Δ.Κ. Άνω Λιοσίων – Δυτική Περιφερειακή Αιγάλεω Γ' Τμήμα», έως την 14/1/2027.

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Γώγος Χρήστος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Αγγέλης Σπυρίδων
- Μαγκανάρης Νικόλαος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Βλάχου Γεωργία
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Ντόβα Μαρία.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στην κα Μπιτζιλέκη, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α' /7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Την αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β'/11-05-2018) με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, που αφορά την τροποποίηση - επικαιροποίηση του αρχικού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής
3. Των άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α'/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ.Δ/σης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α 708-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τα τεύχη του έργου για τον ορισμό του Τμήματος Ειδικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής ως Διευθύνουσα Υπηρεσία για τη μελέτη του θέματος.

Και αφού λάβαμε υπόψη:

A. Ιστορικό:

1. Την με αριθμ. οικ.14160/20-01-2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία τοποθετήθηκε αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Ειδικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής.
2. Την από 14/11/2022 σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και των συμπραττόντων γραφείων μελετών (ΑΔΑ:ΡΟΤ47Λ7-7ΘΡ, ΑΔΑΜ:22ΑWRD011597010 2022-11-14):

Α) ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΩΡΟΧΡΟΝΟΥ Α.Ε. με δ.τ. “ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.”

Β) ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ-ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ με δ.τ. “ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΕ”

Γ) “ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Σπυρίδωνα”

Δ) ΠΡΟΣΓΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

εκπροσωπούμενα νομίμως από την κ. Αντωνίου Βασιλική του Γεωργίου, με προθεσμία αποπεράτωσης του έργου τους δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι έως τις 14/11/2023, και καθαρό χρόνο εκπόνησης της μελέτης 9 μήνες.

3. Την με αρ. πρωτ. 1205377/23-11-2022 έγκριση του χρονοδιαγράμματος της μελέτης ΑΔΑ:ΨΕΛΝ7Λ7-8ΗΙ).
4. Την 14292/13-12-2022 υποβολή του αναδόχου της Προκαταρκτικής Μελέτης Οδοποιίας και της Αναγνωριστικής Γεωλογικής Μελέτης (ΔΤΕΠΑ 1331193/13-12-2022), σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου.
5. Την 240/31-01-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:ΡΩΜΡ7Λ7-ΘΕΗ) για παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης έως την 14-01-2024.
6. Την με αρ. πρωτ. 220297/22-02-2023 έγκριση του χρονοδιαγράμματος της μελέτης (ΑΔΑ:91ΒΕ7Λ7-ΟΝ9).
7. Την 14350/06-04-2023 υποβολή του αναδόχου της Τοπογραφικής και της Κτηματογραφικής Αποτύπωσης (ΔΤΕΠΑ 4280303/07-04-2023), σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου
8. Την 14355/21-04-2023 υποβολή του αναδόχου της Προκαταρκτικής Μελέτης Τεχνικών Έργων (ΔΤΕΠΑ 474952/21-04-2023), σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου
9. Την 14364/5-05-2023 υποβολή του αναδόχου της Προμελέτης Οδοποιίας(αρτηρίας και κόμβων) ΔΤΕΠΑ 541571/05-05-2023), σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου

10. Την 14364/22-05-2023 υποβολή του αναδόχου της Προμελέτης Υδραυλικών Έργων, της Οριστικής Γεωλογικής Μελέτης και Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) (ΔΤΕΠΑ 614733/22-05-2023), σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο προέβλεπε καταληκτική υποβολή την 22-5-2023.
11. Την 1460/27-06-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:94ΙΨ7Λ7-ΤΦΜ) για παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης έως την 14-07-2024.
12. Την με αρ. πρωτ. 927231/25-07-2023 έγκριση του χρονοδιαγράμματος της μελέτης (ΑΔΑ:ΨΝ8Π7Λ7-5ΔΙ).
13. Την από 27-7-2023 Υποβληθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
14. Την υποβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την υπηρεσία μας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής-Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού με αρ.πρωτ. ΔΤΕΠΑ 939087/27-7-2023, και αρ.πρωτ. Αποκ. Διοικ. Αττικής 61532/27-7-2023, Περιβαλλοντική Ταυτότητα ΠΕΤ: 2307983326 στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο.
15. Την από 12-9-2023 συνάντηση με την αρμόδια υπηρεσία, και την εκ νέου υποβολή της ΜΠΕ υπογεγραμμένης σε έντυπη μορφή με το αρ.πρωτ.109797/13-9-2023 έγγραφο μας.
16. Την 1161998/27-9-2023 αποστολή του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΜΠΕ προς δημοσίευση για ενημέρωση του κοινού.
17. Την 75852/25-9-2023 διαβίβαση της ΜΠΕ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής-Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού προς τους αρμόδιους φορείς για γνωμοδότηση (Υ.Π.Ε.Ν.: Διεύθυνση Σχεδιασμού, Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών, Γενική Δ/νση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, Διεύθυνση Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων, Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού: Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων, Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας & Σπηλαιολογίας, Περιφέρεια Αττικής: Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, Δ/νση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής: Δ/νση Υδάτων, ΓΕΕΘΑ).
18. Την 1161998/27-9-2023 αποστολή ανακοίνωσης για δημοσίευση και ενημέρωση κοινού του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής προς την εφημερίδα «Ο ΛΟΓΟΣ».
19. Το 466945/4-10-2023 έγγραφο του ΥΠΠΟΑ\ Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας με την θετική γνωμοδότηση και τις απόψεις της επί της ΜΠΕ.
20. Το ΑΔ Φ.902/952/528524/Σ.3226/19 ΟΚΤ 2023/ΓΕΣ/Γ2/ΥΔΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ με τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ).
21. Το 486420/1-11-2023 έγγραφο του ΥΠΠΟΑ\ Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατ. Στερεάς & Κυκλάδων με τις απόψεις της επί της ΜΠΕ, ότι δεν υφίσταται αντικείμενο αρμοδιότητας της.
22. Το 478624/7-11-2023 έγγραφο του ΥΠΠΟΑ\ Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής με τις απόψεις της επί της ΜΠΕ (ΔΤΕΠΑ 1367377/8-11-2023).
23. Την υπ. αρ. 2787/12-12-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:94ΙΨ7Λ7-ΤΦΜ) για έγκριση παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης, έως την 14/01/2025, εν αναμονή έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, αναδόχου οικονομικού φορέα «ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΑΕ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΕ - ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – ΠΡΟΣΓΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
24. Το 3033/9-1-2024 έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων της Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με την θετική γνωμοδότηση και τις απόψεις της επί της ΜΠΕ.
25. Την 472538/11-4-2024 Εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής με τις απόψεις και περιβαλλοντικούς όρους.
26. Την 84/29-4-2024 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με περιβαλλοντικούς όρους επί της ΜΠΕ (ΔΤΕΠΑ 554107/2-5-2024).

27. Την υπ. αρ. 935/25-6-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:60ΜΥ7Λ7-6ΞΚ) για έγκριση παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης, έως την 14/07/2025, εν αναμονή έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, αναδόχου οικονομικού φορέα «ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΑΕ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΕ - ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – ΠΡΟΣΓΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
28. Την 492104/09-10-2024 Γνωμοδότηση της Δ/σης Δασών Ανατολικής Αττικής-Δασαρχείο Πάρνηθας προς Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής-Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού.
29. Την υπ. αρ. 1912/12-12-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:ΨΞΩΧ7Λ7-2Γ0) για έγκριση παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης, έως την 14/11/2025, εν αναμονή έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, αναδόχου οικονομικού φορέα «ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΑΕ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΕ - ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – ΠΡΟΣΓΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
30. Την ΥΠΕΝ/ΔΣΜΠ/102155/1544/15-01-2025 Γνωμοδότηση της Δ/σης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών (πρώην ΟΡΣΑ)
31. Την υπ. αρ. 602/23-4-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:Ψ2ΩΤ7Λ7-ΦΕ1) για έγκριση παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης, έως την 14/03/2026, εν αναμονή έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, αναδόχου οικονομικού φορέα «ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΑΕ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΕ - ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – ΠΡΟΣΓΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
32. Την υπ. αρ. 1214/5-8-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:6ΖΚ57Λ7-ΘΧΑ) για έγκριση παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης, έως την 14/07/2026, εν αναμονή έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, αναδόχου οικονομικού φορέα «ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΑΕ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΕ - ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – ΠΡΟΣΓΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
33. Την υπ. αριθμ. πρωτ/λου ΔΤΕΠΑ 1472451/27-11-2025, αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης, έως την 14/1/2027.

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Το αντικείμενο της εισήγησης είναι η παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης, έως την 14/1/2027, εν αναμονή της ολοκλήρωσης της διαδικασίας για την έκδοση απόφασης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ)

B.1. Αντικείμενο μελέτης

Με την παρούσα μελέτη εξετάζεται η χάραξη του Γ' Τμήματος της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω που εκκινεί από την Ε.Ο Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου (βιομηχανική Περιοχή Σκαραμαγκά), διέρχεται από τους Δήμους Φυλής και Αχαρνών στις παρυφές το υόρους Πάρνηθα, πλησίον και παράλληλα του αγωγού που έρχεται από το υδραγωγείο του Μόρνου. Έχει μήκος περί τα 2,5χλμ. Κατεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά, με αρχή (Χ.Θ. 0+000) τον τελευταίο κατασκευασμένο κυκλικό κόμβο της περιφερειακής Αιγάλεω (γήπεδο ποδοσφαίρου Ερμής) και πέρας τη συμβολή με την οδό Αγ. Διονυσίου, η οποία ορίζει τα διοικητικά όρια μεταξύ των Δήμων Αχαρνών και Φυλής. Για την ολοκλήρωση του μελετητικού αντικειμένου του τμήματος Γ απαιτείται η εκπόνηση των εξής μελετών:

- Τοπογραφικές Μελέτες
- Προκαταρκτική μελέτη Οδοποιίας και κόμβων
- Αναγνωριστική Γεωλογική μελέτη
- Τοπογραφική και Κτηματογραφική αποτύπωση
- Προμελέτη Οδοποιίας και κόμβων
- Οριστική Γεωλογική μελέτη
- Προμελέτη Υδραυλικών Έργων
- Προκαταρκτική επεξεργασία Τεχνικών Έργων
- Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
- Γεωτεχνικές Εργασίες Υπαίθρου – Εργαστηριακές Δοκιμές
- Αξιολόγηση Ερευνών – Γεωτεχνικές Μελέτες

- Προμελέτη Τεχνικών Έργων
- Οριστική μελέτη Οδοποιίας και κόμβων
- Οριστική μελέτη Υδραυλικών Έργων
- Σύνταξη Κτηματολογίου και Πράξεων Αναλογισμού
- Μελέτη Σήμανσης – Ασφάλισης
- Οριστική μελέτη Τεχνικών Έργων
- Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων
- Σύνταξη ΣΑΥ & ΦΑΥ
- Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης

B.2. Αιτιολόγηση Παράτασης

Με την από 14/11/2022 σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος και την με αρ. πρωτ. 927231/25-07-2023 έγκριση του χρονοδιαγράμματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την τελευταία παράταση του έργου, ακολουθήθηκαν οι χρόνοι που προβλέπονται από τη σύμβαση. Ο ανάδοχος προέβη στις υποβολές των μελετών και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής-Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, απεστάλη από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής στις 25/9/2023 προς γνωμοδότηση στους αρμόδιους φορείς και αναμένεται η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ). Μέχρι σήμερα η υπηρεσία μας έχει λάβει γνωμοδότηση από τις τρεις υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ στις 4/10/2023, 1/11/2023 και 7/11/2023, το ΓΕΣ στις 9/10/2023, τη Δ/νση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στις 9/1/2024, τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού που εισηγήθηκε στις 11/4/2024 και γνωμοδότησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής με την 84 Απόφαση του στις 29/4/2024, το Δασαρχείο Πάρνηθας στις 09/10/2024, και τη Δ/νση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών στις 15/01/2025 (πρώην ΟΡΣΑ). Αναμένεται ακόμα γνωμοδότηση από Διεύθυνση Βιοποικιλότητας - Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων και η έκδοση της Απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων από τη ΔΙΠΑ.

Για την εν λόγω ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης απόφασης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων απαιτείται να παραταθεί κατά έξι (6) μήνες η συνολική προθεσμία περαίωσης της μελέτης, σύμφωνα και με το σχετικό αίτημα του αναδόχου, χωρίς να παρατείνεται ο καθαρός χρόνος μελέτης.

Γ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Επειδή :

1. Για την παρούσα μελέτη με ημερομηνία δημοπράτησης την 12-05-2021, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4412/2016 πριν την τροποποίησή του με το άρθρο 91 του Ν.4782/2021, του οποίου τελευταίου η ισχύς, σύμφωνα με την παρ.5 του άρ. 140 του Ν.4782/21, αφορά σε διαγωνισμούς, που θα προκηρυχθούν μετά την 1-9-21. Το άρθρο 184 παρ.3 του Ν.4412/2016 όπως ίσχυε πριν την 1-9-2021 αναφέρει: «Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Π.Α., ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη λήξη τους, ή και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν η καθυστέρηση αφορά σε υπέρβαση του καθαρού χρόνου απαιτείται πέραν της αίτηση ή συναίνεσης του αναδόχου και σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου τεχνικού συμβουλίου».
2. Η παράταση δεν τροποποιεί το οικονομικό αντικείμενο της Σύμβασης.
3. Για τη συνέχιση και ολοκλήρωση της μελέτης απαιτείται έγκριση των περιβαλλοντικών όρων.
4. Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης της μελέτης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, καθόσον αφορά καθυστερήσεις στην διαδικασία έγκρισης ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων.
5. Ο ανάδοχος έχει υποβάλλει αίτηση για την χορηγούμενη παράταση, όπως προβλέπει ο νόμος.
6. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, ο δε χρόνος της παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης, έως την 14/1/2027 κρίνεται επαρκής και εύλογος για την ολοκλήρωση της μελέτης, χωρίς να παρατείνεται ο καθαρός χρόνος μελέτης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης, έως την 14/1/2027, εν αναμονή έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, αναδόχου οικονομικού φορέα «ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΑΕ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΕ - ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – ΠΡΟΣΓΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» κατά για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό, χωρίς να παρατείνεται ο καθαρός χρόνος μελέτης.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης, έως την 14/1/2027, εν αναμονή έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, αναδόχου οικονομικού φορέα «ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΑΕ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΕ - ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – ΠΡΟΣΓΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» κατά για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό, χωρίς να παρατείνεται ο καθαρός χρόνος μελέτης.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη καταψηφίζει την ως άνω απόφαση .

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

**Τουμαζάτου Μαριάννα
Κωνσταντέλλου Αθηνά
Γώγος Χρήστος
Παπασπύρου Αθανασία
Βάρσου Μαργαρίτα
Μπαλάφας Γεώργιος
Γεράκη Αικατερίνη
Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
Αγγέλης Σπυρίδων
Μαγκανάρης Νικόλαος**