



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: **213 20 63 822**
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 60^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 2095/2025

Στην Αθήνα, σήμερα **12-12-2025**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **13:00'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1525563/08-12-2025** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 08/12/2025.

Θέμα 26^ο

Έγκριση χορήγησης 3ης Παράτασης συνολικής προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών της εργολαβίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΤΗ 2020-2021», προϋπολ. : 2.185.000,00€ € (με ΦΠΑ), ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ.

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Γώγος Χρήστος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Αγγέλης Σπυρίδων
- Μαγκανάρης Νικόλαος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Βλάχου Γεωργία
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Ντόβα Μαρία.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στον κ. Λαζαρίδη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα.
2. Την υπ' αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/05-2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε και 2014/25/Ε) (Α' 147), όπως ισχύει σήμερα και ειδικά το άρθρο 156.
4. Των άρθρων 8 και 176 του Ν4018/2011 (ΦΕΚ 215/Α/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ26/τ.Α'/31-1-13), «όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών» καθώς και της ερμηνευτικής εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ. Δ/σης Τοπ. Αυτοδ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.
5. Το Ν.5056/2023 αντικατάσταση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής από την Περιφερειακή Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής.

Β. Και αφού λάβαμε υπόψη :

1. Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. αριθ. ενάρ. Έργου Σ.Α.Ε.Π. 585, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2017ΕΠ58500006 (Υποέργο 2). (Η με αρ. πρωτ. 60687/31-5-2021 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων ΑΔΑ: ΩΝΩΚ46ΜΤΛΡ-ΙΥΒ).
2. Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την υπ. αριθμ. 300/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής «Έγκριση Προγράμματος Εκτελεστών Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021» (ΑΔΑ:9ΝΟΡ7Λ7-ΛΥΠ) και με την υπ. αριθμ. 301/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής «Έγκριση προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2021» (ΑΔΑ:6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ).
3. Την υπ' αριθ. 1625/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου του θέματος, και σύμφωνα με την οποία ανατίθεται η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με οικονομική προσφορά που αντιστοιχεί σε μέσο ποσοστό έκπτωσης 48,68%.
4. Την από 23-11-2022 σύμβαση κατασκευής με ΑΔΑ:ΨΜ6Ε7Λ7-BB2 συνολικής δαπάνης 1.205.771,37€,με ΦΠΑ, με προθεσμία αποπεράτωσης του έργου τους ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι μέχρι 23-11-2024 (22ΣΥΜΝ011654249).
5. Την με αριθ. πρωτ. 1418/2023 (ΑΔΑ: 9ΩΚΕ7Λ7-65Λ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά 122.941,33€ λόγω αύξησης του ποσού της αναθεώρησης.
6. Την με αριθμ. πρωτ. 1605868/28-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΟΙΘ7Λ7-T4Κ) Απόφαση της Δ.Ε.Α.Π. έγκρισης 2^{ου} ΑΠΕ και του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., σε ισοζύγιο με τον 1^ο ΑΠΕ.
7. Την υπ' αριθμ. 1703/2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία παρατάθηκε η προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΤΗ 2020-2021», έως την 23^η Ιουλίου 2025.
8. Την υπ' αριθμ. 986/2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία παρατάθηκε η προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΤΗ 2020-2021», έως την 31^η Δεκεμβρίου 2025.
9. Την από 28-11-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας προς την Υπηρεσία (αρ. πρωτ Δ.Ε.Α.Π 1482118/28-11-2025).
10. Την από 01-12-2025 Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου περί μη διεκδίκησης πρόσθετης αποζημίωσης πλην της νόμιμου αναθεωρήσεως.

Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Αντικείμενο του έργου, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, είναι οι εργασίες άρσης καταπτώσεων πρηνών ρεμάτων της Περιφέρειας Αττικής. Οι εργασίες κυρίως περιλαμβάνουν

- Εκσκαφές – καθαιρέσεις για την άρση των υφιστάμενων καταπτώσεων
- Την προστασία κοίτης και πρηνών με κατασκευή λιθοπλήρωτων συρματοκιβωτίων.
- Την προστασία κοίτης και πρηνών με κατασκευή λιθορριπών.
- Την προστασία κοίτης και πρηνών με κατασκευή τοιχίων και κοιτοστρώσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα

Με την παρούσα εργολαβία έχουν ολοκληρωθεί οι αποκαταστάσεις πρηνών στα ακόλουθα τέσσερα (4) σημεία :

Στα πλαίσια της εργολαβίας έχουν εκτελεστεί οι εξής εργασίες:

- Αποκατάσταση πρηνών, ανακατασκευή τοίχου αντιστήριξης και οδοστρώματος στο Ρέμα Προφήτη Δανιήλ στο ύψος της γέφυρας της Λ. Ειρήνης στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου, μετά την κατάρρευση του τοίχου αντιστήριξης εντός του ρέματος και την αποκάλυψη αγωγού Φ.Α
- Αποκατάσταση πρηνών, ανακατασκευή τοίχου αντιστήριξης και δαπέδου στο Ρέμα Χαλανδρίου-Πεντέλης στο ύψος της οδού Μενελάου στο Δήμο Βριλησίων, επέμβαση που εντάχθηκε στην εργολαβία κατόπιν επείγοντος αιτήματος λόγω αυξημένης επικινδυνότητας που έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια παρακείμενων νομίμως υφιστάμενων ιδιοκτησιών.
- Αποκατάσταση πρηνών, ανακατασκευή τοίχου αντιστήριξης και δαπέδου με διάνοιξη της κοίτης στο Ρέμα Σαπφούς στο ύψος της οδού Κονίστης 20 στο Δήμο Αμαρουσίου, μετά από κατεδάφιση παράνομου κτίσματος εντός της κοίτης.
- Αποκατάσταση πρηνών στην περιοχή της οδού Σκουζέ της Δ.Ε. Πεντέλης. Κάτω από την οδό Σκουζέ το ρέμα διοχετεύεται με πλακοσκεπή αγωγό διατομής 2,10μ.Χ1,50μ. Η επέμβαση εντάχθηκε στην εργολαβία κατόπιν επείγοντος αιτήματος λόγω αυξημένης επικινδυνότητας καθότι η διάβρωση των πρηνών έθετε σε κίνδυνο το δρόμο.
- Εκκρεμεί η αποκατάσταση πρηνών στο ρέμα Σαπφούς στο Δήμο Αμαρουσίου στο ύψος της οδού Μεσογείων και Κυκλάδων.

Δ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ.

Αντικείμενο της εισήγησης είναι η έγκριση της συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου **κατά δύο μήνες** μέχρι την **28-02-2026**, μετά την από 28-11-2025 (αρ. πρωτ. 1482118/28-11-2025) αίτηση του Αναδόχου του έργου που ζητά Παράταση Προθεσμίας περαίωσης ώστε να είναι εφικτή η ολοκλήρωση του έργου.

Και επειδή :

1. Υπήρξαν αρχικά καθυστερήσεις στην εκτέλεση του έργου λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας εξασφάλισης όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων από άλλους φορείς (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Δασαρχείο, Εφορείες Αρχαιοτήτων).
2. Οι εργασίες αποκατάστασης των πρηνών στο ρέμα Σαπφούς στο Δήμο Αμαρουσίου στο ύψος της οδού Μεσογείων και Κυκλάδων βρίσκονται σε εξέλιξη και πρόκειται να ολοκληρωθούν το επόμενο διάστημα. Επειδή βρισκόμαστε σε χειμερινούς μήνες με περιόδους βροχοπτώσεων, που

πιθανόν θα προκαλέσουν καθυστερήσεις στις εργασίες που γίνονται εντός ρέματος, θα ήταν εύλογο να δοθεί μία παράταση προθεσμίας διάρκειας δύο μηνών για την ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών, χωρίς την διακινδύνευση του εργατικού προσωπικού και του έργου.

3. Η παράταση της συνολικής προθεσμίας μπορεί να εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16 με αναθεώρηση όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

4. Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή ύστερα από αίτηση του Αναδόχου.

5. Σύμφωνα με το ΠΔ 7/2013 (Άρθρο 3,παρ 2, εδάφιο δ) η Οικονομική Επιτροπή ως Προϊσταμένη Αρχή εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμιών εφόσον προκύπτουν επιβαρύνσεις του άρθρου 147 Ν4412/16, (δηλαδή τη δαπάνη της νόμιμης αναθεώρησης) και σύμφωνα με το Ν. 5056/2023 η Οικονομική Επιτροπή αντικαταστάθηκε από την Περιφερειακή Επιτροπή.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας: «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΤΗ 2020-2021**», προϋπολογισμού: 2.185.000,00 € (με ΦΠΑ) , ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ, μέχρι την 28-02-2026, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν 4412/16, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση πλην της νόμιμου αναθεωρήσεως για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας: «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΤΗ 2020-2021**», προϋπολογισμού: 2.185.000,00 € (με ΦΠΑ) , ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ, μέχρι την 28-02-2026, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν 4412/16, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση πλην της νόμιμου αναθεωρήσεως για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και το αναπληρωματικό μέλος κ. Αγγέλης Σπυρίδων απέχουν από την ψηφοφορία.
- Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μαγκανάρης Νικόλαος απέχει από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη καταψηφίζει την ως άνω απόφαση .

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

**Τουμαζάτου Μαριάννα
Κωνσταντέλλου Αθηνά
Γώγος Χρήστος
Παπασπύρου Αθανασία
Βάρσου Μαργαρίτα
Μπαλάφας Γεώργιος
Γεράκη Αικατερίνη
Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
Αγγέλης Σπυρίδων
Μαγκανάρης Νικόλαος**

