



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Γραφείο Προέδρου

Ταχ.Δ/ση : Λάμπρου Βεΐκου 43-45

Ταχ. Κωδ. : 117 42 Αθήνα

Τηλ.: 214 4445-389, -381, -387

e-mail : ssona@patt.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Συνεδρίαση 1^η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 11/2026

Σήμερα 27/01/2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε, δια ζώσης, στην αίθουσα του Δημοτικού Κινηματογράφου «Μαρία Έλενα – Όναρ» του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού (Ταχ. Δ/ση: Αγίας Παρασκευής 40, Αγ. Ανάργυροι), κατά τις προβλέψεις των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α'07-6-2010), όπως ισχύει, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 83211/21-01-2026 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Βασίλειου Καπερνάρου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα, στις 21/01/2026 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 9^ο Η.Δ.

Έγκριση μετάθεσης του συνολικού χρόνου παράδοσης των πλωτών προβλητών για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση πλωτών προβλητών για την αποκατάσταση ζημιών από θαλασσοταραχή στο Λιμένα Αίγινας», με ΚΑΕ 9772.08.002 και προϋπολογισμό μελέτης 848.550,60 € (με το Φ.Π.Α.), αναδόχου: «ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε».

Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο εβδομήντα δύο (72) παρόντων επί συνόλου ογδόντα πέντε (85) Περιφερειακών Συμβούλων, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 447/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία επικυρώθηκε το αποτέλεσμα των εκλογών της 8^{ης} Οκτωβρίου 2023 για την Περιφέρεια Αττικής και ανακηρύχθηκε ο επιτυχών και οι επιλαχόντες συνδυασμοί, ο Περιφερειάρχης και οι τακτικοί και αναπληρωματικοί περιφερειακοί σύμβουλοι κάθε συνδυασμού για την περιφερειακή περίοδο από 01-01- 2024 έως 31-12-2028, όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ' αριθμ. 538/2023 όμοια και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 186/2024 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Οι παρόντες και οι απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής:

Ο Πρόεδρος κ. Καπερνάρος Βασίλειος
Ο Αντιπρόεδρος κ. Κάβουρας Κωνσταντίνος
Ο Γραμματέας κ. Μπενετάτος Στυλιανός

Η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης κ. Κεφαλογιάννη Χριστίνα

Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης), Βάρσου Μαργαρίτα, Βλάχος Γεώργιος, Δαμάσκος Δημήτριος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπασπύρου Αθανασία.

Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αλυμάρα Σοφία, Αντωνάκου Σταυρούλα, Ασκητής Αθανάσιος (Θάνος), Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα), Μαρκουίζος (Ιαβέρης) Κωνσταντίνος, Μπαϊρακτάρης Πολυχρόνιος (Πολυχρόνης), Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μωραϊτάκη Πικρού Ελευθερία (Ρίτα), Πάλλη - Γιαννακοπούλου Αλεξάνδρα, Σιάτρας Χαράλαμπος (Μπάμπης).

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:

Αβραμίδης Γαβριήλ, Αλμπάνης Ευάγγελος, Αντωνίου Άννα, Αποστολίδου Κλεονίκη (Νίκη), Αργυράκη Βασιλεία (Μπέσσυ), Αυγερινός Αθανάσιος (Θανάσης), Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαθιώτης Αθανάσιος, Βαρελάς Κλεάνθης, Βισκαδουράκης Αθανάσιος (Θανάσης), Βλάχου Γεωργία, Γαλακτόπουλος Πέτρος, Γεράκη Αικατερίνη, Γεωργιάδου Παρασκευή (Εύη), Γιακουμάτου Ευαγγελία (Εβίνα), Γώγος Χρήστος, Ζαμπίδης Μιχαήλ (Άιρον Μάικ), Ζώμπος Κωνσταντίνος, Ιωακειμίδης Γεώργιος, Καβαλλάρη Βασιλική (Βίκυ), Καββαδίας Αντώνης, Καζάκου Μαρία, Καμπούρης Φίλιππος, Κατσικάρης Δημήτριος, Κεφαλογιάννη Λουκία, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοροβέση Μυρτώ, Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Κωνσταντέλλου Αθηνά, Λογοθέτη Αικατερίνη, Λώλος Βασίλειος, Μαγκανάρης Νικόλαος, Μανωλάκος Λεωνίδας, Μελάς Σταύρος, Μιλλούση Βασιλική (Βίκυ), Μουζάλας Μάριος, Μπαλάφας Γεώργιος, Ντούρος Γεώργιος, Ορφανός Αθανάσιος (Θάνος), Πετρόπουλος Βασίλειος, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράπτης Ιωάννης, Σγουρός Ιωάννης, Συρίγος Βάλαμος, Σφακιανάκης Εμμανουήλ (Μανώλης), Σχορτσανίτης Σοφοκλής, Τάτσης Γεώργιος, Τσουκαλάς Γεώργιος, Χιωτάκης Νικόλαος (Νίκος), Χρονοπούλου Νίκη.

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής:

Ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Αττικής κ. Βοϊδονικόλας Σταύρος.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:

Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγέλης Σπυρίδων, Βουτσινάς Ιωάννης, Θεοδωρόπουλος Χρήστος, Ιωακειμίδης Ευάγγελος, Καραδήμα Ιωάννα, Κασίμης Χρήστος, Κατσούλης Αθανάσιος (Σάκης), Κουρή Μαρία (Μαίρη), Πρεζεράκου Ευριδίκη (Ερρικα), Τουμαζάτου Μαριάννα.

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Βασίλειος Καπερνάρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Νήσων, κ. Νικόλαο Παπαγεωργίου, ο οποίος έθεσε υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 1556126/15-12-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιώς & Νήσων, που εστάλη με την πρόσκληση και έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Τον οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 238/Α/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 1661/Β/11-05-2018).
4. Τη με αριθ. 6/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01/01/2011.
5. Το Π.Δ. υπ' αριθ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
6. Τον Ν. 4412/2016 «Ανάθεση και Εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
7. Το άρθρο 33 του Ν. 5103/2023 'Αρμοδιότητες του περιφερειακού συμβουλίου με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 163 του Ν. 3852/2010.
8. Την απόφαση 328/2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία εντάχθηκε το εν λόγω έργο στον προϋπολογισμό οικ. Έτους 2020.
9. Την από 03-06-2024 σύμβαση προμήθειας (ΑΔΑΜ 24SYNV014874070 2024-06-04) με διάρκεια έξι (6) μήνες, δηλαδή με χρόνο ολοκλήρωσης στις 3-12-2024.
10. Την υπ' αριθμ.127/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία: α) συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 208 και την παρ.11β του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για την παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης προμήθειας του θέματος και β) εξουσιοδοτήθηκε ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων, να ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής, για την υλοποίηση της σύμβασης της προμήθειας του θέματος.
11. Την υπ' αριθμ.269/2024 (21η Συνεδρίαση/25.11.2025) Απόφαση του περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση του συνολικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας κατά έξι μήνες ήτοι μέχρι την 03/06/2025.
12. Την υπ' αριθμ. 171/2025 (17η συν./27-08-2025) (ΑΔΑ: ΡΒΙΠ7Λ7-Δ9Δ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών και εγκατάσταση αυτών για την εκτέλεση της προμήθειας κατά έξι (6) μήνες δηλαδή μέχρι την 02-12-2025.
13. Τη με αριθμ. 61688/ΕΞ-14/19.11.2025 επιστολή της αναδόχου με την οποία αιτείται νέα παράταση τεσσάρων (4) μηνών, μέχρι 02/04/2026 για τη μετάθεση του συνολικού χρόνου παράδοσης των υλικών της σύμβασης και την εγκατάσταση αυτών στο έργο.
14. Το άρθρο 221 του ν. 4412/2016, παράγραφος 11: στο οποίο αναφέρεται ότι: « α)... β) για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας

συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης, στ) η επιτροπή της περ. β' γνωμοδοτεί και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132».

15. Το άρθρο 206 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο :«... 1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης».
16. Το με αριθμ. 4517/18-11-2025 έγγραφο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας με το οποίο συνηγορεί στο να δοθεί η αναγκαία παράταση για την ολοκλήρωση της προμήθειας του θέματος.
17. Τα με ΑΠ 1479206/27-11-2025 & ΑΠ 1479206/27-11-25 έγγραφά μας προς ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ και Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας σχετικά με τους λόγους που στοιχειοθετούν το αίτημα παράτασης.
18. Το με ΑΠ 1486640/28-11-25 ερώτημα της υπηρεσίας μας προς τη Δ/ση Νομοθετικού Συντ/σμού & Δικαστικών Υποθέσεων σχετικά με το εάν δύναται να χορηγηθεί περαιτέρω παράταση και για πόσο χρονικό διάστημα βάσει της σχετικής νομοθεσίας - δεδομένης της χορηγηθείσας 1^{ης} παράτασης ισόχρονης του αρχικού συμβατικού χρόνου και της 2^{ης} παράτασης - μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των υλικών και εγκατάστασης αυτών με την παράδοση να έχει συντελεστεί - για την ολοκλήρωση της προμήθειας του θέματος που περιλαμβάνει και την προμήθεια των νέων προβλητών και την εγκατάστασή τους.
19. Το με ΑΠ 1506473/04-12-25 απαντητικό έγγραφο της Δ/σης Νομοθετικού Συντ/σμού & Δικαστικών Υποθέσεων σύμφωνα με το οποίο συντρέχουν πράγματι οι κατά την παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών από την προμηθευτή. Ως εκ τούτου θα πρέπει να εγκριθεί η αιτούμενη μετάθεση του χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης των υλικών.
20. Το με ΑΠ 1504614/03-12-2025 απαντητικό έγγραφο του Δημ. Λιμενικού Ταμείου Αίγινας σύμφωνα με το οποίο το υποβαλλόμενο αίτημα του αναδόχου περί παράτασης σύμβασης είναι απολύτως αιτιολογημένο, απαραίτητο προς την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της σύμβασης και δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, καθώς το Δ.Λ.Τ. προγραμματίζει την τμηματική απομάκρυνση των υφιστάμενων προβλητών με συνεργαζόμενο εξωτερικό συνεργάτη (Δύτη) για τις απαιτούμενες καταδυτικές εργασίες και τις εργασίες μεταφοράς τους εν πλω σε χώρο αρμοδιότητας του.
21. Την από 04/12/2025 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν λόγω προμήθειας, με την οποία η Επιτροπή γνωμοδοτεί θετικά υπέρ της μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας του θέματος κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι 02/04/2026.

Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Με το από 19/11/2025 αίτημα της η ανάδοχος (αρ.πρωτ.61688/ΕΞ-14/19.11.2025) ζητά (εμπρόθεσμα) τη μετάθεση του συνολικού χρόνου παράδοσης των πλωτών προβλητών για την εκτέλεση της προμήθειας κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι 02/04/2026.
2. Με το ΑΠ 1504614/03-12-2025 έγγραφό του το Δημ. Λιμενικό Ταμείο Αίγινας δηλώνει ότι το υποβαλλόμενο αίτημα του αναδόχου περί παράτασης σύμβασης είναι απολύτως αιτιολογημένο, απαραίτητο προς την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της σύμβασης και δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, καθώς το Δ.Λ.Τ. προγραμματίζει την τμηματική απομάκρυνση των υφιστάμενων προβλητών με συνεργαζόμενο εξωτερικό συνεργάτη (Δύτη) για τις απαιτούμενες καταδυτικές εργασίες και τις εργασίες μεταφοράς τους εν πλω σε χώρο αρμοδιότητας του, άρα δεν είναι έτοιμο προς εγκατάσταση των νέων.
3. Σύμφωνα με το άρθρο 206 § 4 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 Ν. 4872/2021 «με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις»..... § 5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.»
4. Σύμφωνα με το ΑΠ 1506473/04-12-25 έγγραφο της Δ/σης Νομοθετικού Συντ/σμού & Δικαστικών Υποθέσεων, συντρέχουν πράγματι οι κατά την παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών από την προμηθευτή. Ως εκ τούτου θα πρέπει να εγκριθεί η αιτούμενη μετάθεση του χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης των υλικών.
5. Κατά τα ανωτέρω, συντρέχουν οι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι για τη χορήγηση μετάθεσης της ημερομηνίας παράδοσης των υλικών για την εν λόγω προμήθεια κατά τέσσερις (4) μήνες για τους εξής λόγους:
 - Το Δ.Λ.Τ Αίγινας, σύμφωνα με το ΑΠ 1504614/03-12-2025 έγγραφό του δεν έχει ακόμη προβεί στην απεγκατάσταση και απομάκρυνση των υφιστάμενων πλωτών προβλητών ώστε να μπορεί η ανάδοχος να εκκινήσει τις εργασίες για την εγκατάσταση των νέων, ενώ η ανάδοχος έχει παραλάβει τα υλικά προς τούτο, με την εργασία αυτή της απεγκατάστασης και απομάκρυνσης να γίνεται τμηματικά από το Δ.Λ.Τ Αίγινας με συνεργαζόμενο εξωτερικό συνεργάτη (Δύτη) για τις απαιτούμενες καταδυτικές εργασίες και τις εργασίες μεταφοράς τους εν πλω σε χώρο αρμοδιότητας του. Δηλώνει επίσης η καθυστέρηση ότι δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
 - Το Δ.Λ.Τ Αίγινας με το ΑΠ 4517/18-11-2025 έγγραφό του, δηλώνει ρητώς ότι συνηγορεί στο να μετατεθεί εκ νέου η ημερομηνία παράδοσης και εγκατάστασης των υλικών της παρούσης προμήθειας, διότι είναι απαραίτητο να εκτελεστεί και να ολοκληρωθεί η προμήθεια με κάθε τρόπο λόγω του

επικινδύνου των υφιστάμενων προβλητών για τα σκάφη που ελλιμενίζονται σε αυτές λόγω εκτεταμένων καταστροφών από θαλασσοταραχές.

- Σύμφωνα με το άρθρο 206 § 4 «Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.»
- Στην προκείμενη περίπτωση συντρέχουν οι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικά αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών για τους λόγους που αναφέρθηκαν διεξοδικά ανωτέρω και σχετίζονται με εργασίες που είναι εξωσυμβατικές και έχει αναλάβει να κάνει το Δ.Λ.Τ. Αίγινας και προηγούνται της εγκατάστασης των νέων προβλητών.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση της μετάθεσης του συνολικού χρόνου παράδοσης των υλικών και εγκατάστασης αυτών για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «**Προμήθεια και εγκατάσταση πλωτών προβλητών για την αποκατάσταση ζημιών από θαλασσοταραχή στο Λιμένα Αίγινας**» με ΚΑΕ 9772.08.002 και προϋπολογισμό μελέτης 848.550,60 €, με το Φ.Π.Α., αναδόχου: «**TOMH A.B.E.T.E**», κατά **τέσσερις (4) μήνες**, ήτοι μέχρι την **02-04-2026**, χωρίς να επιβάλλονται κυρώσεις.

Μετά το πέρας των τοποθετήσεων, ο Πρόεδρος έθεσε προς ψήφιση την ανωτέρω εισήγηση.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του και

λαμβάνοντας υπόψη:

- την από 03-6-2024 εν θέματι σύμβαση προμήθειας (ΑΔΑΜ 24SYNV014874070 2024-06-04) με διάρκεια έξι (6) μήνες ήτοι έως τις 03-12-2024,
- την υπ' αριθμ. 269/2024 (ΑΔΑ: Ψ0ΠΦ7Λ7-ΙΔΖ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε παράταση του συνολικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας κατά έξι μήνες ήτοι μέχρι την 03-06-2025,
- την υπ' αριθμ. 171/2025 (ΑΔΑ: ΡΒΙΠ7Λ7-Δ9Δ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών και εγκατάσταση αυτών για την εκτέλεση της προμήθειας κατά έξι (6) μήνες δηλαδή μέχρι την 02-12-2025.
- την υπ' αριθμ. 61688/ΕΞ-14/19.11.2025 επιστολή της αναδόχου εταιρείας με την οποία αιτείται νέα παράταση τεσσάρων (4) μηνών, μέχρι 02-04-2026 για τη μετάθεση του συνολικού χρόνου παράδοσης των υλικών της σύμβασης και την εγκατάσταση αυτών στο έργο,
- το υπ' αριθμ. 4517/18-11-2025 έγγραφο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας με το οποίο συνηγορεί στο να δοθεί η αναγκαία παράταση για την ολοκλήρωση της προμήθειας του θέματος,

- τα υπ' αριθμ. πρωτ. 1479206/27-11-2025 & ΑΠ 1479206/27-11-25 έγγραφα της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιώς & Νήσων, προς την ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας σχετικά με τους λόγους που στοιχειοθετούν το αίτημα παράτασης,
- το υπ' αριθμ. πρωτ. 1486640/28-11-25 ερώτημα της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιώς & Νήσων προς το Γραφείο Νομοθετικού Συντ/σμού & Δικαστικών Υποθέσεων ΠΕ Πειραιώς & Νήσων και το υπ' αριθμ. πρωτ. 1506473/04-12-25 απαντητικό έγγραφό του, σύμφωνα με το οποίο συντρέχουν πράγματι οι κατά την παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών από την προμηθευτή, οπότε συμπεραίνεται ότι θα πρέπει να εγκριθεί η αιτούμενη μετάθεση του χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης των υλικών,
- το υπ' αριθμ. πρωτ. 1504614/03-12-2025 απαντητικό έγγραφο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (Δ.Λ.Τ.) Αίγινας σύμφωνα με το οποίο το υποβαλλόμενο αίτημα του αναδόχου περί παράτασης σύμβασης είναι απολύτως αιτιολογημένο, απαραίτητο προς την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της σύμβασης και δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, καθώς το Δ.Λ.Τ. προγραμματίζει την τμηματική απομάκρυνση των υφιστάμενων προβλητών με συνεργαζόμενο εξωτερικό συνεργάτη (Δύτη) για τις απαιτούμενες καταδυτικές εργασίες και τις εργασίες μεταφοράς τους εν πλω σε χώρο αρμοδιότητας του,
- την από 04/12/2025 θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν λόγω προμήθειας για τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας του θέματος κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι 02/04/2026,
- την ανωτέρω εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιώς & Νήσων, δυνάμει του άρθρου 206 § 4 του Ν. 4412/2016,

αποφασίζει ομόφωνα

Την έγκριση της μετάθεσης του συνολικού χρόνου παράδοσης των υλικών και εγκατάστασης αυτών για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση πλωτών προβλητών για την αποκατάσταση ζημιών από θαλασσοταραχή στο Λιμένα Αίγινας» με ΚΑΕ 9772.08.002 και προϋπολογισμό μελέτης 848.550,60 €, με το ΦΠΑ, αναδόχου: «ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε», κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι την 02-04-2026, χωρίς να επιβάλλονται κυρώσεις.

Απείχαν της ψηφοφορίας οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ» κ.κ.: Ι. Πρωτούλης, Αικ. Γεράκη, Π. Γεωργιάδου, Α. Καββαδίας, Στ. Μπενετάτος, Β. Πετρόπουλος, Β. Συρίγος, Γ. Τάτσης, Ν. Χρονοπούλου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ