

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ****Γραφείο Προέδρου**

Ταχ.Δ/ση : Λάμπρου Βεΐκου 43-45

Ταχ. Κωδ. : 117 42 Αθήνα

Τηλ.: 214-444-5389, -5381, -5387

e-mail : ssona@patt.gov.gr**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ**Συνεδρίαση 5^η (έκτακτη)ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 49/2026

Σήμερα 13/3/2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, συνήλθαν σε έκτακτη συνεδρίαση, δια περιφοράς, τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατά τις προβλέψεις των διατάξεων: των παρ. 1 & 2 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α'/07-6-2010), όπως ισχύει, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 326312/12-3-2026 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Βασιλείου Καπερνάρου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα, στις 12/3/2026, στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 2^ο Η.Δ.

Έγκριση μετάθεσης - παράτασης της 1^{ης}, 2^{ης} & 3^{ης} τμηματικής προθεσμίας των άρθρων Α.Τ.1 & Α.Τ.2 του Τιμολογίου της σύμβασης προμήθειας «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών μέσων παρακολούθησης παραβιάσεων του ΚΟΚ», Αναδόχου «ΚΑΜΕΡΕΣ ΚΟΚ Κ/ΞΙΑ», προϋπολογισμού: 14.382.750,00 ευρώ, (πλέον Φ.Π.Α.).

Διαπιστώθηκε η απαρτία με σύνολο ογδόντα πέντε (85) συμμετεχόντων/παρόντων στη δια περιφοράς συνεδρίαση επί συνόλου ογδόντα πέντε (85) Περιφερειακών Συμβούλων, πληρουμένης της συνθήκης που ορίζεται με την παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/τ. Α'/06-10-2023) και ισχύει.

Οι συμμετέχοντες/παρόντες και οι μη συμμετέχοντες/απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Συμμετέχοντες/Παρόντες:

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής:

Ο Πρόεδρος κ. Καπερνάρος Βασίλειος

Ο Αντιπρόεδρος κ. Κάβουρας Κωνσταντίνος

Ο Γραμματέας κ. Μπενετάτος Στυλιανός

Η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης κ. Κεφαλογιάννη Χριστίνα

Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης), Βάρσου Μαργαρίτα, Βλάχος Γεώργιος, Βοϊδονικόλας Σταύρος, Δαμάσκος Δημήτριος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπασπύρου Αθανασία.

Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αλυμάρ Σοφία, Αντωνάκου Σταυρούλα, Ασκητής Αθανάσιος (Θάνος), Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα), Μαρκουίζος (Ιαβέρης) Κωνσταντίνος, Μπαϊρακτάρης Πολυχρόνιος (Πολυχρόνης), Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μωραϊτάκη Πικρού Ελευθερία (Ρίτα), Πάλλη - Γιαννακοπούλου Αλεξάνδρα, Σιάτρας Χαράλαμπος (Μπάμπης).

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:

Αβραμίδης Γαβριήλ, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγέλης Σπυρίδων, Αλμπάνης Ευάγγελος, Αντωνίου Άννα, Αποστολίδου Κλεονίκη (Νίκη), Αργυράκη Βασιλεία (Μπέσσυ), Αυγερινός Αθανάσιος (Θανάσης), Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαθιώτης Αθανάσιος, Βαρελάς Κλεάνθης, Βισκαδουράκης Αθανάσιος (Θανάσης), Βλάχου Γεωργία, Βουτσινάς Ιωάννης, Γαλακτόπουλος Πέτρος, Γεράκη Αικατερίνη, Γεωργιάδου Παρασκευή (Εύη), Γιακουμάτου Ευαγγελία (Εβίνα), Γώγος Χρήστος, Ζαμπίδης Μιχαήλ (Άιρον Μάικ), Ζώμπος Κωνσταντίνος, Θεοδωρόπουλος Χρήστος, Ιωακειμίδης Γεώργιος, Ιωακειμίδης Ευάγγελος, Καβαλλάρη Βασιλική (Βίκυ), Καββαδίας Αντώνης, Καζάκου Μαρία, Καμπούρης Φίλιππος, Καραδήμα Ιωάννα, Κασίμης Χρήστος, Κατσιάρης Δημήτριος, Κατσούλης Αθανάσιος (Σάκης), Κεφαλογιάννη Λουκία, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοροβέση Μυρτώ, Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Κουρή Μαρία (Μαίρη), Κωνσταντέλλου Αθηνά, Λογοθέτη Αικατερίνη, Λώλος Βασίλειος, Μαγκανάρης Νικόλαος, Μανωλάκος Λεωνίδας, Μελάς Σταύρος, Μιλλούση Βασιλική (Βίκυ), Μουζάλας Μάριος, Μπαλάφας Γεώργιος, Ντούρος Γεώργιος, Ορφανός Αθανάσιος (Θάνος), Πετρόπουλος Βασίλειος, Πρεζεράκου Ευριδίκη (Έρρικα), Πρωτούλης Ιωάννης, Ράπτης Ιωάννης, Σγουρός Ιωάννης, Συρίγος Βάλσαμος, Σφακιανάκης Εμμανουήλ (Μανώλης), Σχορτσανίτης Σοφοκλής, Τάτσης Γεώργιος, Τουμαζάτου Μαριάννα, Τσουκαλάς Γεώργιος, Χιωτάκης Νικόλαος (Νίκος), Χρονοπούλου Νίκη.

Μη συμμετέχοντες/Απόντες: -

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Βασίλειος Καπερνάρος, κατ' εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 1497/τ. Β'/17-6-2011) αλλά και της παρ. 6 του άρθρου 9 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Περιφερειακού Συμβουλίου (ΦΕΚ 642/τ. Β'/17-02-2025), αναφέρει στην πρόσκληση προς τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου ότι το παρόν θέμα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης αποτελεί κατεπείγουσα περίπτωση λόγω εκπνοής της δοθείσης παράτασης.

Κατόπιν της ψηφοφορίας με ηλεκτρονική αλληλογραφία - λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα της δια περιφοράς συνεδρίασης – αρχικά εγκρίθηκε ομόφωνα το κατεπείγον του θέματος, με εβδομήντα τρεις (73) υπερψηφίσαντες σε σύνολο ογδόντα πέντε (85) Περιφερειακών Συμβούλων, προκειμένου να ληφθεί απόφαση σε έκτακτη συνεδρίαση.

Ειδικότερα :

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «ΑΤΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ» κ.κ.: Γ. Ιωακειμίδης, Σπ. Αγγέλης, Κλ. Αποστολίδου, Χρ. Αυλωνίτου, Ε. Ιωακειμίδης, Κ. Κάβουρας, Μ. Καζάκου, Μ. Κοροβέση, Αικ. Λογοθέτη, Μ. Μουζάλας, Γ. Μπαλάφας, Γ. Τσουκαλάς.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Βασίλειος Καπερνάρος έθεσε υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, την υπ' αριθμ. πρωτ.: 1512913/05-12-2025 εισήγηση της Δ/σης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής, που εστάλη με την πρόσκληση και έχει ως εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87 Α'), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα.
2. Του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Της υπ' αριθμ. 37419 / 13479/ 08-05-2018 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 Β'/11-05-2018), περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
4. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α'147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Του άρθρου 33 του Ν.5013/2023 (παρ. 1στ) περί αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Τροποποίηση παρ.1 άρθρου 163 του ν. 3852/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθ. 10 του Ν. 5039/23.
6. Της παρ. ζ του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την οποία «Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα (γνωμοδοτικά όργανα) έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: [...] ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν, ιδίως για την παράταση του συμβατικού χρόνου, άλλες τροποποιήσεις της σύμβασης και την έκπτωση του αναδόχου [...]»

και έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. 326028/12.3.2024 Απόφαση με την οποία τοποθετήθηκε Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (Δ.Δ.Μ.Υ.) ο κ. Θεοφανόπουλος Βασίλειος.
2. Τη χρηματοδότηση της σύμβασης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης στο πλαίσιο του έργου "Sub 2 – 16631_Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας», που είναι ενταγμένο στον Άξονα 4.6. «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας» (εφεξής: «το Πρόγραμμα») βάσει της Απόφασης Ένταξης με αρ. πρωτ. 84454/12.12.2022 της ΚΥΑ των αναπληρωτών υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.
3. Τη διακήρυξη (ΑΔΑΜ 23PROC012607624 2023-05-05) του έργου και τα Παραρτήματά της, που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 183/2024 (ΑΔΑΜ 24ΑWRD015645039) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.

4. Την Απόφαση 1173/2024 του Έβδομου Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της ένωσης οικονομικών φορέων ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΝΤΡΑΚΑΤ – ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
5. Την με αριθμ. 24SYMV015746693 2024-11-11 υπογραφείσα σύμβαση.
6. Την υπ' αριθμ. 271/2024/25.11.2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία συγκροτήθηκε τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της παρούσας σύμβασης. Στην απόφαση ορίζεται ότι έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής, είναι πέραν των άλλων και η γνωμοδότηση, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ιδίως για την παράταση του συμβατικού χρόνου, τυχόν τροποποιήσεις αυτής και την έκπτωση του αναδόχου.
7. Το άρθρο 206 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 παρ.4 του Ν.4782/2021, στο οποίο ορίζεται ότι : « 4. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.»
8. Το άρθρο Α-2 παρ.2.2 της ΕΣΥ με το οποίο ορίζονται οι τμηματικές προθεσμίες των άρθρων του Τιμολογίου με Α.Τ. 1 : «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συσκευής ανίχνευσης παραβίασης ερυθρού σηματοδότη και καταγραφής αριθμού πινακίδων κυκλοφορίας» και Α.Τ. 2 : «Προμήθεια και εγκατάσταση ιστού με βραχίονα γαλβανισμένου με τον κλωβό αγκύρωσης»
9. Την με αρ. 64/2025/28.3.2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών της 1ης τμηματικής προθεσμίας των άρθρων Α.Τ. 1: «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συσκευής ανίχνευσης παραβίασης ερυθρού σηματοδότη και καταγραφής αριθμού πινακίδων κυκλοφορίας» και Α.Τ. 2: «Προμήθεια και εγκατάσταση ιστού με βραχίονα γαλβανισμένου με τον κλωβό αγκύρωσης» του Τιμολογίου της σύμβασης «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών μέσων παρακολούθησης παραβιάσεων του ΚΟΚ», κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως τις 11.07.2025 συνεπεία ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των υλικών (κάμερες και ιστοί) χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου.
10. Την με αρ. 226/2025/29.10.2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε : α) μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών της 2ης τμηματικής προθεσμίας και μέρους των υλικών της 1ης τμηματικής προθεσμίας των άρθρων Α.Τ. 1: «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συσκευής ανίχνευσης παραβίασης ερυθρού σηματοδότη και καταγραφής αριθμού πινακίδων κυκλοφορίας» και Α.Τ. 2: «Προμήθεια και εγκατάσταση ιστού με βραχίονα γαλβανισμένου με τον κλωβό αγκύρωσης» του Τιμολογίου της σύμβασης, κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως τις 11.11.2025 συνεπεία ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των υλικών (κάμερες και ιστοί) χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, β) Την παράταση, με την επιβολή προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 204 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του χρόνου παράδοσης μέρους των υλικών της 1ης τμηματικής προθεσμίας, ήτοι 51 καμερών του άρθρου Α.Τ.1 του Τιμολογίου και 41

ιστών του άρθρου Α.Τ. 2 του Τιμολογίου της σύμβασης, κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως τις 11.11.2025, οφειλόμενη σε υπαιτιότητα του Αναδόχου και γ) την επιβολή προστίμου στον ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ποσού 89.627,10 ευρώ.

11. Το με αρ.πρωτ. 21/0584/10.11.2025 αίτημα του Αναδόχου για μετάθεση της 1ης, 2ης & 3ης τμηματικών προθεσμιών των άρθρων ΑΤ1 & ΑΤ2 κατά τέσσερις (4) μήνες.
12. Το από 01.12.2025 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.

Σκεπτικό της Εισήγησης

1. Στο άρθρο Α-2 παρ.2.2.1 & 2.2.2 της ΕΣΥ αναφέρεται ότι για την παράδοση των υλικών και την παροχή των υπηρεσιών της εγκατάστασης και λειτουργίας των άρθρων του Τιμολογίου με Α.Τ.1 : Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συσκευής ανίχνευσης παραβίασης ερυθρού σηματοδότη και καταγραφής αριθμού πινακίδων κυκλοφορίας και Α.Τ.2 : Προμήθεια και εγκατάσταση ιστού με βραχίονα γαλβανισμένου με τον κλωβό αγκύρωσης, ορίζονται τρεις (3) τμηματικές προθεσμίες, οι οποίες άρχονται με την υπογραφή της σύμβασης και είναι διαδοχικές, η δε διάρκεια εκάστης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει, εγκαταστήσει και λειτουργήσει τουλάχιστον 90 κάμερες εντός της 1ης τμηματικής προθεσμίας, 140 κάμερες εντός της 2ης τμηματικής προθεσμίας και 158 κάμερες εντός της 3ης τμηματικής προθεσμίας, καθώς και το σύνολο των ιστών που απαιτείται, προκειμένου να εγκατασταθούν επί αυτών οι κάμερες που προβλέπονται από την αντίστοιχη τμηματική.
Συνεπώς σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Ε.Σ.Υ. η 1η τμηματική προθεσμία θα έπρεπε να ολοκληρωθεί την 11.3.2025, η 2η τμηματική προθεσμία την 11.7.2025 και η 3η τμηματική προθεσμία την 11.11.2025.
Όπως προαναφέρθηκε οι 1η & 2η τμηματικές προθεσμίες μετατέθηκαν ή παρατάθηκαν με τη με αρ. 226/2025/29.10.2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και ολοκληρώθηκαν την 11.11.2025, ταυτόχρονα με τη 3η.
2. Ο Ανάδοχος με την 21/0584/10.11.2025 αίτησή του ζητά την μετάθεση των τμηματικών προθεσμιών μέχρι 30.6.2026 και επικαλείται :
 - α) Ότι κάθε κάμερα διαφορετικού κατασκευαστή έχει διαφορετικό εύρος ανίχνευσης δηλαδή έχει διαφορετικές απαιτήσεις τοποθέτησης, αναφορικά με την απόσταση από το σημείο στο οποίο τοποθετείται (κάτι που σημαίνει διαφορετικό σημείο εκσκαφής της βάσεως και θεμελιώσεως του ιστού) και το σημείο στο οποίο θα ανιχνεύει (σηματοδότης- stop line). Ως εκ τούτου θα ήταν και τεχνικά απαράδεκτο να εκκινήσει η κατασκευή υποδομών (με την εκτέλεση χωματουργικών/εκσκαφικών εργασιών και τη θεμελίωση και τοποθέτηση ιστών) χωρίς να έχει καθοριστεί το είδος της κάμερας που θα τοποθετηθεί.
 - β) Επιπλέον επικαλείται ότι αν κατασκευάζονταν μόνο οι βάσεις και εγκαθίσταντο οι ιστοί, αυτό θα δημιουργούσε σημαντικότερη όχληση στην κυκλοφορία η οποία θα συνέβαινε τουλάχιστον δύο φορές, σε οδικούς άξονες οι οποίοι είναι κεντρικότατοι και ιδιαίτερα βεβαρημένοι με αυξημένη κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.
 - γ) Όσον αφορά στη δεύτερη τμηματική προθεσμία, ότι δεν έχει λάβει το σύνολο των αδειοδοτήσεων από τους οικείους Δήμους και συναρμόδιες υπηρεσίες (αρχαιολογία-φυσικό αέριο, ΟΑΣΑ) για το σύνολο των σηματοδοτούμενων κόμβων και αυτές που έχει λάβει, ελήφθησαν με σημαντική καθυστέρηση με αποτέλεσμα ο εναπομένων χρόνος να μην επαρκεί για την υλοποίηση του έργου εγκατάστασης των καμερών της εν λόγω τμηματικής.

- δ) Όσον αφορά στη τρίτη τμηματική προθεσμία, ότι δεν έχει εκδοθεί η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας συνεπώς ουδεμία εργασία μπορεί να εκκινήσει άνευ σχετικής αδείας από την Τροχαία Αττικής
3. Επί του εξεταζόμενου άνω αιτήματος του Αναδόχου και λαμβάνοντας υπ' όψιν τα πραγματικά στοιχεία της υπόθεσης, τα επικαλούμενα επιχειρήματα του Αναδόχου προς υποστήριξη του αιτήματος μετάθεσης των προθεσμιών και την εφαρμοζόμενη νομοθεσία, ισχύουν τα ακόλουθα :
- α) Ως προς τον πρώτο επικαλούμενο λόγο του Αναδόχου, ότι κάθε κάμερα διαφορετικού κατασκευαστή έχει διαφορετικό εύρος ανίχνευσης και ως εκ τούτου θα ήταν τεχνικά απαράδεκτο να εκκινήσει η κατασκευή υποδομών (με την εκτέλεση χωματουργικών/εκσκαφικών εργασιών και τη θεμελίωση και τοποθέτηση ιστών) χωρίς να έχει καθοριστεί το είδος της κάμερας που θα τοποθετηθεί, δέον όπως σημειωθούν τα εξής : Σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές η κάμερα θα πρέπει να έχει δυνατότητα ανίχνευσης σε απόσταση από 10 έως 25 μέτρα σε ύψος 5-6 μέτρων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι σε οποιοδήποτε σημείο τοποθετηθεί η κάμερα μεταξύ 10 και 25 μέτρων θα πρέπει να μπορεί να ανιχνεύει, άλλως δεν ικανοποιεί την απαίτηση της προδιαγραφής. Όπως προκύπτει ο ισχυρισμός του Αναδόχου είναι άτοπος, αφού προφανώς είχε τη δυνατότητα να εγκαταστήσει τους ιστούς εντός αυτού του εύρους μήκους, και δεδομένης της τεχνικής προδιαγραφής, δεν θα χρειαζόταν να τους μετακινήσει ανάλογα με το ποια κάμερα θα επιλεγόταν τελικά.
- Συνεπώς ο ισχυρισμός αυτός του Αναδόχου είναι αβάσιμος και δεν συνιστά λόγο μετάθεσης συμβατικής προθεσμίας**, κατά τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρ. 4 άρθρου 206 ν.4412/2016 (συνδρομή λόγων ανωτέρας βίας, ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών).
- β) Ως προς τον δεύτερο επικαλούμενο λόγο του Αναδόχου, ότι δηλαδή αν είχε τελικά επιλέξει να εκτελέσει τις χωματουργικές εργασίες ξεχωριστά από την εγκατάσταση των καμερών μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισής τους, θα προκαλείτο ιδιαίτερη όχληση της κυκλοφορίας, αφού τα συνεργεία του θα εκτελούσαν εργασίες τουλάχιστον δύο φορές στο ίδιο σημείο, αυτός είναι ανακριβής αφού εν τοις πράγμασι κάθε σημείο θα πρέπει τα συνεργεία του να το επισκεφθούν δύο φορές τουλάχιστον καθώς δεν είναι δυνατό την ίδια ημέρα που σκυροδετείται η βάση του ιστού να γίνει και η τοποθέτησή του, δεδομένου ότι επιβάλλεται να περάσουν τουλάχιστον 48 ώρες ώστε το μπετόν να αποκτήσει την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή και συνεπώς η όχληση της κυκλοφορίας είναι αναπόφευκτη ούτως ή άλλως.
- Συνεπώς και αυτός ο ισχυρισμός του Αναδόχου είναι αβάσιμος και δεν συνιστά λόγο μετάθεσης συμβατικής προθεσμίας**, κατά τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρ. 4 άρθρου 206 ν.4412/2016 (συνδρομή λόγων ανωτέρας βίας, ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών).
- γ) Ως προς τον τρίτο επικαλούμενο λόγο του Αναδόχου για καθυστέρηση έκδοσης των σχετικών αδειών που προβλέπονται από τη νομοθεσία, η Υπηρεσία με έγγραφά της προς τον ανάδοχο είχε ζητήσει ενημέρωση για την πορεία της έκδοσης των αδειών και είχε προσφερθεί να συνδράμει στην επιτάχυνση έκδοσης αυτών. Ο ανάδοχος δεν απάντησε σε κανένα από τα έγγραφα της Υπηρεσίας, ούτε ενημέρωσε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε προκειμένου η Υπηρεσία μας να συνδράμει κατά το δυνατόν.
- Παρά ταύτα η Υπηρεσία μας ήδη έχει ενημερωθεί από διαφόρους δήμους, εφορίες αρχαιοτήτων και φυσικό αέριο, ότι έχουν εκδοθεί οι σχετικές άδειες, τις οποίες μας έχουν κοινοποιήσει και έχουμε λάβει γνώση αυτών. Εκτός δε των ανωτέρω ήδη

εκδοθέντων αδειών επισημαίνεται ότι από τις μελέτες εγκατάστασης και λειτουργίας, προβλέπεται η τοποθέτηση καμερών και ιστών και η κατασκευή οδεύσεων, σε σημεία επί οδών, νησίδων και κεντρικών νησίδων αρμοδιότητας της Αναθέτουσας, που δεν απαιτούν άδειες από άλλους φορείς.

Αναλυτικά τα ανωτέρω περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα :

ΑΡ. ΚΟΜΒ.	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ	ΡΕΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΑΡ. ΚΑΜΕΡ.	ΑΔΕΙΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗ- ΣΕΙΣ	ΚΑΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ- ΘΟΥΝ	ΚΑΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ- ΘΟΥΝ	ΙΣΤΟΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ- ΘΟΥΝ	ΚΑΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΗΔΗ ΥΠΟΛΟΓΙ- ΣΤΕΙ	ΙΣΤΟΙ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΗΔΗ ΥΠΟΛΟΓΙ- ΣΤΕΙ
306	ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ ΦΩΚΩΝ ΕΦΕΣΟΥ	ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ	1	ΝΑΙ					1	1
510	ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΕΩΦ. ΕΛ ΑΛΑΜΕΪΝ Ν. ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ	ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΠΕΥΚΗ	2	ΝΑΙ					2	2
514	ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΕΩΦ. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ	ΕΠΙ ΤΗΣ Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ	1	ΌΧΙ		1				
807	ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙ ΑΣ (ΒΕΪΚΟΥ) ΤΡΑΛΛΕΩΝ ΣΚΥΡΟΥ	ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΩΦ. ΒΕΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ	1	ΌΧΙ		1				
4010	Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΚΑΡΕΛΛΑ - ΕΡ. ΣΤΑΥΡΟΥ	ΚΗΦΙΣΙΑ	6	ΌΧΙ	4 ΚΑΜ.ΣΕ ΝΗΣΙΔΑ	1			5	5
3826	Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ - ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑΣ	ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ	4	ΌΧΙ	2 ΚΑΜ. ΣΕ ΝΗΣΙΔΑ	2			2	2
9020	Λ.ΣΠΑΤΩΝ - ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ	ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ	3	ΌΧΙ		3				
707	Λ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ- ΒΕΪΚΟΥ - ΑΓ. ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ	ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ	7	ΌΧΙ		7				
4109	Λ.ΣΟΦΙΑΣ ΒΑΣ. - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣ. (HILTON)	ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ	11	ΝΑΙ	6 ΚΑΜ. ΣΕ ΝΗΣΙΔΕΣ		4	3	7	6
4202	Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΡΙΖΑΡΗ	ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ	6	ΝΑΙ			6	6		
4308	Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ - ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ	ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ	6	ΝΑΙ	3 ΚΑΜ. ΣΕ ΚΕΝ.ΝΗΣΙΔΑ		3	2	3	2
6222	Λ. ΑΘΗΝΩΝ - ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ	ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ	5	ΝΑΙ					5	4
7903	Λ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ	ΕΠΙ Λ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ & ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ	4	ΟΧΙ		4				
7905	Λ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΑΙΟΛΟΥ (ΦΛΟΙΣΒΟΣ)	ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ Λ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ	4	ΟΧΙ	2 ΚΑΜ. ΣΕ ΝΗΣΙΔΑ	2			2	1
7916	Λ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ- ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ	ΕΠΙ ΤΗΣ Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ	2	ΝΑΙ					2	
7918	Λ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΑΛΙΜΟΥ	ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ	7	ΝΑΙ					7	6

ΑΡ. ΚΟΜΒ.	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ	ΡΕΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΑΡ. ΚΑΜΕΡ.	ΑΔΕΙΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗ- ΣΕΙΣ	ΚΑΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ- ΘΟΥΝ	ΚΑΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ ΘΟΥΝ	ΙΣΤΟΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ ΘΟΥΝ	ΚΑΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΗΔΗ ΥΠΟΛΟΓΙ- ΣΤΕΙ	ΙΣΤΟΙ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΗΔΗ ΥΠΟΛΟΓΙ- ΣΤΕΙ
7927	Λ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΠΛ. ΒΕΡΓΩΤΗ (α)	ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	4	ΝΑΙ			4	2		
7928	Λ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΠΛ. ΒΕΡΓΩΤΗ (β)	ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	4	ΝΑΙ			1	1	3	2
7931	Λ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ	ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ	2	ΝΑΙ			1	1	1	1
8216	Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ	2		2 ΚΑΜ. ΣΕ ΚΕΝ.ΝΗΣΙΔΑ & ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΡ/ΜΟΥ				2	2
8217	Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΠΥΡΩΝΟΣ	ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑ	3	ΝΑΙ					3	2
8218	Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ	ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ	2		2 ΚΑΜ. ΣΕ ΚΕΝ.ΝΗΣΙΔΑ & ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΡ/ΜΟΥ				2	2
8222	Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΑΛΙΜΟΥ	ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ	3	ΟΧΙ		1			2	1
8237	Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΔΙΓΕΝΗ	ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ	2	ΝΑΙ					2	2
102	ΚΗΦΙΣΟΥ - ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ	ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ	6	ΝΑΙ			6	4		
410	ΠΑΤΗΣΙΩΝ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ	9	ΝΑΙ			9	7		
3007	ΚΑΤΕΧΑΚΗ - ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΙΝΔΟΥ	ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ	8	ΝΑΙ			8	7		
4301	Λ.ΑΜΑΛΙΑΣ - ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ	ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ	6	ΝΑΙ			6	4		
4306	Λ.ΑΜΑΛΙΑΣ - ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ	ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ	4	ΝΑΙ			4	4		
5616	ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ	ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	6	ΝΑΙ			6	5		
5331	ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ	ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	4	ΝΑΙ			4	2		
5625	ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ	ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	5	ΝΑΙ			5	4		
6217	Λ. ΑΘΗΝΩΝ- Γ. ΚΥΠΡΟΥ- ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ -	ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	6	ΝΑΙ			6	4		
6406	ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΓΡ. ΣΟΛΩΜΟΥ - ΝΙΚΗΤΑΡΑ	ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	3	ΝΑΙ			3	2		
6620	ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ - ΧΟΡΜΟΒΙΤΟΥ	ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	2	ΝΑΙ			2	2		

ΑΡ. ΚΟΜΒ.	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ	ΡΕΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΑΡ. ΚΑΜΕΡ.	ΑΔΕΙΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗ- ΣΕΙΣ	ΚΑΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ- ΘΟΥΝ	ΚΑΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ ΘΟΥΝ	ΙΣΤΟΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ ΘΟΥΝ	ΚΑΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΗΔΗ ΥΠΟΛΟΓΙ- ΣΤΕΙ	ΙΣΤΟΙ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΗΔΗ ΥΠΟΛΟΓΙ- ΣΤΕΙ
7229	ΘΗΒΩΝ - ΡΕΤΣΙΝΑ - ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ	ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	4	ΝΑΙ			4	3		
7301	ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΡΕΤΣΙΝΑ	ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	2	ΝΑΙ			2	2		
7307	ΨΑΡΡΩΝ - ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ	ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	2	ΝΑΙ			2	2		
7401	ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΣΑΧΤΟΥΡΗ	ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	3	ΝΑΙ			3	2		
7402	ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ	ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	3	ΝΑΙ			3	3		
7403	ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - 2ας ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ	ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	5	ΝΑΙ			5	5		
7507	ΓΟΥΝΑΡΗ - ΡΕΤΣΙΝΑ - ΑΛΙΠΕΔΟΥ - ΜΕΓ. ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣ	ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	10	ΝΑΙ			10	7		
7706	ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ - ΑΙΓΑΛΕΩ	ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	4	ΝΑΙ			4	4		
5618	ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ	ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	4	ΟΧΙ		3	1	1		
6420	ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ - ΣΧΙΣΤΟΥ (ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)	ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	8	ΟΧΙ		8				
6509	ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ - ΑΓ. ΑΝΝΗΣ	ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	6	ΟΧΙ	2 ΚΑΜ. ΣΕ ΚΕΝ. ΝΗΣΙΔΑ Π.ΡΑΛΛΗ	4	2	2		
6603	ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - Λ.ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ	ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	5	ΟΧΙ		5				
6605	Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ - ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ	ΠΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ	1	ΟΧΙ		1				
8605	ΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΠΑ-ΝΑΣΤΑΣΙΟΥ	2	ΝΑΙ			2	2		
5202	Λ. ΘΗΣΕΩΣ - ΚΑΛΥΨΟΥΣ	ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	4	ΟΧΙ	2 ΚΑΜ. ΣΕ ΚΕΝ. ΝΗΣΙΔΑ ΤΗΣ ΘΗΣΕΩΣ	2	2	2		
5206	Λ. ΘΗΣΕΩΣ - ΔΑΒΑΚΗ	ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ	6	ΟΧΙ	4 ΚΑΜ. ΣΕ ΚΕΝ. ΝΗΣΙΔΑ ΤΗΣ ΘΗΣΕΩΣ	2	4	2		
5302	ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ - ΔΟΪΡΑΝΗΣ	ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΟΙΡΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ	2	ΟΧΙ		2				

ΑΡ. ΚΟΜΒ.	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ	ΡΕΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΑΡ. ΚΑΜΕΡ.	ΑΔΕΙΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΚΑΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ	ΚΑΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ	ΙΣΤΟΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ	ΚΑΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΗΔΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ	ΙΣΤΟΙ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΗΔΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ
7806	Λ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ - ΘΗΣΕΩΣ	ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛ. ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ & ΑΡΙΣΤ/ΟΦΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ	2	ΟΧΙ	1 ΚΑΜ. ΣΕ ΚΕΝ. ΝΗΣΙΔΑ ΤΗΣ ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ	1	1	1		
8109	Λ.ΑΜΦΙΘΕΑΣ - ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ	ΑΡΙΣΤΕΡ/ΟΦΟ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ	1	ΟΧΙ		1				
8634	ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ-ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ	ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ	1	ΟΧΙ		1				
4018	Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ	ΚΗΦΙΣΙΑ	4	ΟΧΙ		4				
		Σ Υ Ν Ο Λ Ο	230			56	123	98	51	41

Συνεπώς για την εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης επί των συγκεκριμένων σημείων – αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής – δεν τίθεται θέμα εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 206, απορριπτόμενου του μέρους αυτού του αιτήματος για μετάθεση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών – παράδοσης, λόγω καθυστερήσεων έκδοσης απαραίτητων αδειών.

4. Κατόπιν των ανωτέρω νομίμων, βάσιμων και πραγματικών λόγων κρίνουμε ότι:

α) Όσον αφορά την 1^η και 2^η τμηματική προθεσμία :

- i. Ως προς το λόγο μετάθεσης της προθεσμίας που αφορά στην εγκατάσταση **56 καμερών** της 1ης & 2ης τμηματικής προθεσμίας του Α.Τ.1 του Τιμολογίου και **τους αναλογούντες ιστούς** του Α.Τ. 2 του Τιμολογίου, συνεπεία καθυστέρησης έκδοσης των σχετικών αδειών, κρίνεται νόμιμος, βάσιμος και αντικειμενικός και δυνάμενος να υπαχθεί στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 206 ν.4412/2016 και να εγκριθεί η **μετάθεση του χρόνου έως 30.6.2026**, λαμβανομένου υπόψη του ισχυρισμού του Αναδόχου περί καθυστέρησης της παραλαβής των καμερών από τη χώρα παραγωγής (Ιταλία) λόγω της εορταστικής περιόδου αλλά και της αναστολής εκτέλεσης εργασιών από τους δήμους για τον ίδιο ακριβώς λόγο από 15.12.2025 έως 7.1.2026, αλλά και του πλήθους των καμερών που πρέπει να εγκατασταθούν.
- ii. Ως προς τους λόγους μετάθεσης της προθεσμίας για την εγκατάσταση των λοιπών 123 καμερών της 1ης & 2ης τμηματικής προθεσμίας του Α.Τ.1 του Τιμολογίου και των 98 ιστών του Α.Τ. 2 του Τιμολογίου, κρίνονται κατά τα ανωτέρω αβάσιμοι, η δε καθυστέρηση αποδίδεται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα του Αναδόχου και συνεπώς τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/16, για χορήγηση **4μηνες παράτασης ήτοι έως 11.3.2026** και επιβολή του προστίμου του άρθρου 207 του Ν.4412/16, στο οποίο ορίζεται ότι : «1. Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ.....»

Εν προκειμένω η συμβατική αξία των παραπάνω υλικών ανέρχεται στο ποσό των 4.322.451,00 (=123 τεμ. x 34.475,00 € + 98 τεμ. x 837,00€) ευρώ, συνεπώς

το προβλεπόμενο, κατά τις άνω διατάξεις, πρόστιμο ανέρχεται στο ποσό των **216.122,55** (4.322.451,00 x 5%) **ευρώ**.

β) Όσον αφορά στην 3^η τμηματική προθεσμία:

Ως προς το λόγο μετάθεσης της 3ης τμηματικής προθεσμίας συνεπεία μη έκδοσης της απαιτούμενης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας, κρίνεται νόμιμος, βάσιμος και αντικειμενικός και δυνάμενος να υπαχθεί στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 206 ν.4412/2016 και να εγκριθεί μετάθεση του χρόνου παράδοσης έως **30.6.2026**, λαμβανομένου υπόψη του ισχυρισμού του Αναδόχου περί καθυστέρησης της παραλαβής των καμερών από τη χώρα παραγωγής (Ιταλία) λόγω της εορταστικής περιόδου αλλά και της αναστολής εκτέλεσης εργασιών από τους δήμους για τον ίδιο ακριβώς λόγο από 15.12.2025 έως 7.1.2026, αλλά και του πλήθους των καμερών που πρέπει να εγκατασταθούν.

5. Ο Ανάδοχος υπέβαλλε το σχετικό αίτημα έγκαιρα (10.11.2025), δηλαδή πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης των τμηματικών προθεσμιών των ανωτέρω άρθρων Α.Τ.1 & Α.Τ.2 του Τιμολογίου (11.11.2025).

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1. **Τη μετάθεση**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.4 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 παρ.4 του Ν.4782/2021 και ισχύει, του χρόνου παράδοσης των 56 καμερών της 1ης & 2ης τμηματικής προθεσμίας και του συνόλου των καμερών της 3ης τμηματικής προθεσμίας του άρθρου Α.Τ. 1 : «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συσκευής ανίχνευσης παραβίασης ερυθρού σηματοδότη και καταγραφής αριθμού πινακίδων κυκλοφορίας» καθώς και των αναλογούντων ιστών του Α.Τ. 2 : «Προμήθεια και εγκατάσταση ιστού με βραχίονα γαλβανισμένου με τον κλωβό αγκύρωσης» του Τιμολογίου της σύμβασης «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών μέσων παρακολούθησης παραβιάσεων του ΚΟΚ», **έως 30.06.2026** συνεπεία ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των υλικών (κάμερες και ιστοί) χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου.
2. **Την παράταση** σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.3 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 του Ν.4782/2021 και ισχύει, του χρόνου παράδοσης μέρους των υλικών της 2ης τμηματικής προθεσμίας, ήτοι 123 καμερών του άρθρου Α.Τ.1 του Τιμολογίου και 98 ιστών του άρθρου Α.Τ. 2 του Τιμολογίου της σύμβασης «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών μέσων παρακολούθησης παραβιάσεων του ΚΟΚ», **κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως τις 11.3.2026**, οφειλόμενη σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
3. **Την επιβολή προστίμου** στον Ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, **ποσού 216.122,55 ευρώ** για τα υλικά (123 κάμερες του άρθρου Α.Τ.1 του Τιμολογίου και 98 ιστοί του άρθρου Α.Τ. 2 του Τιμολογίου) που θα παραδοθούν μετά τη λήξη της χορηγηθείσας παράτασης η οποία παρήλθε άπρακτη στις 11.11.2025.
4. Η απόφασή σας να έχει αναδρομική ισχύ από 11.11.2025.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

λαμβάνοντας υπόψη:

- τη χρηματοδότηση της εν θέματι σύμβασης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης στο πλαίσιο του έργου “Sub 2 – 16631_Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας», που είναι ενταγμένο στον Άξονα 4.6. «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας» (εφεξής: «το Πρόγραμμα»), βάσει της Απόφασης Ένταξης με αρ. πρωτ. 84454/12.12.2022 της ΚΥΑ των αναπληρωτών υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών,
- την υπ’ αριθμ. 24SYMV015746693 2024-11-11 υπογραφείσα σύμβαση της Περιφέρειας Αττικής για «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών μέσων παρακολούθησης παραβιάσεων του ΚΟΚ», Αναδόχου «ΚΑΜΕΡΕΣ ΚΟΚ Κ/ΞΙΑ»,
- την υπ’ αριθμ. 64/2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών της 1^{ης} τμηματικής προθεσμίας των άρθρων Α.Τ. 1: «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συσκευής ανίχνευσης παραβίασης ερυθρού σηματοδότη και καταγραφής αριθμού πινακίδων κυκλοφορίας» και Α.Τ. 2: «Προμήθεια και εγκατάσταση ιστού με βραχίονα γαλβανισμένου με τον κλωβό αγκύρωσης» του Τιμολογίου της σύμβασης «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών μέσων παρακολούθησης παραβιάσεων του ΚΟΚ», κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως τις 11.07.2025, συνεπεία ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των υλικών (κάμερες και ιστοί) χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου,
- την υπ’ αριθμ. 226/2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε: α) μετάθεση του χρόνου παράδοσης μέρους των υλικών της 1^{ης} τμηματικής προθεσμίας των άρθρων Α.Τ. 1 και Α.Τ. 2 του Τιμολογίου της σύμβασης, κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως τις 11.11.2025 συνεπεία ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των υλικών (κάμερες και ιστοί) χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, και β) παράταση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 204 του Ν.4412/16, του χρόνου παράδοσης μέρους των υλικών της 1^{ης} τμηματικής προθεσμίας, ήτοι 51 καμερών του άρθρου Α.Τ.1 του Τιμολογίου και 41 ιστών του άρθρου Α.Τ. 2 του Τιμολογίου κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως τις 11.11.2025, οφειλόμενη σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. Με την ίδια απόφαση επεβλήθη πρόστιμο στον ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν.4412/16, ποσού 89.627,10 ευρώ για τα υλικά που δεν παραδόθηκαν εμπρόθεσμα από υπαιτιότητα του αναδόχου (51 κάμερες του άρθρου Α.Τ.1 του Τιμολογίου και 41 ιστοί του άρθρου Α.Τ. 2 του Τιμολογίου).
- το υπ’ αριθμ. πρωτ. 21/0584/10.11.2025 αίτημα του Αναδόχου για μετάθεση των 1^{ης}, 2^{ης} & 3^{ης} τμηματικών προθεσμιών των άρθρων ΑΤ1 & ΑΤ2 κατά τέσσερις (4) μήνες,
- το από 01.12.2025 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 271/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής,
- την ανωτέρω εισήγηση της Δ/σης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής και το σκεπτικό που αναλύεται σε αυτή,

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Ι. **Τη μετάθεση**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.4 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 παρ.4 του Ν.4782/2021 και ισχύει, του χρόνου παράδοσης των 56 καμερών της 1^{ης} & 2^{ης} τμηματικής προθεσμίας και του συνόλου των καμερών της 3^{ης} τμηματικής προθεσμίας του άρθρου Α.Τ. 1 : «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συσκευής ανίχνευσης παραβίασης ερυθρού σηματοδότη και καταγραφής

αριθμού πινακίδων κυκλοφορίας» καθώς και των αναλογούντων ιστών του Α.Τ. 2 : «Προμήθεια και εγκατάσταση ιστού με βραχίονα γαλβανισμένου με τον κλωβό αγκύρωσης» του Τιμολογίου της σύμβασης «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών μέσων παρακολούθησης παραβιάσεων του ΚΟΚ», αναδόχου «ΚΑΜΕΡΕΣ ΚΟΚ Κ/ΞΙΑ», **έως 30.06.2026**, συνεπεία ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των υλικών (κάμερες και ιστοί) χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου.

II. **Την παράταση**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.3 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 του Ν.4782/2021 και ισχύει, του χρόνου παράδοσης μέρους των υλικών της 2^{ης} τμηματικής προθεσμίας, ήτοι 123 καμερών του άρθρου Α.Τ.1 του Τιμολογίου και 98 ιστών του άρθρου Α.Τ. 2 του Τιμολογίου της σύμβασης «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών μέσων παρακολούθησης παραβιάσεων του ΚΟΚ», **κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως τις 11.3.2026**, οφειλόμενη σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

III. **Την επιβολή προστίμου** στον Ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, **ποσού 216.122,55** ευρώ για τα υλικά (123 κάμερες του άρθρου Α.Τ.1 του Τιμολογίου και 98 ιστοί του άρθρου Α.Τ. 2 του Τιμολογίου) που θα παραδοθούν μετά τη λήξη της χορηγηθείσας παράτασης η οποία παρήλθε άπρακτη στις 11.11.2025.

IV. Η παρούσα απόφαση έχει αναδρομική ισχύ από 11.11.2025.

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ» κ.κ.: Ι. Πρωτούλης, Αικ. Γεράκη, Π. Γεωργιάδου, Α. Καββαδίας, Χρ. Κασίμης, Στ. Μπενετάτος, Β. Πετρόπουλος, Β. Συρίγος, Γ. Τάτσης, Ν. Χρονοπούλου.

Απείχαν της ψηφοφορίας :

- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «ΑΤΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ» κ.κ.: Γ. Ιωακειμίδης, Σπ. Αγγέλης, Κλ. Αποστολίδου, Χρ. Αυλωνίτου, Ε. Ιωακειμίδης, Κ. Κάβουρας, Μ. Καζάκου, Μ. Κοροβέση, Αικ. Λογοθέτη, Μ. Μουζάλας, Γ. Μπαλάφας, Γ. Τσουκαλάς,
- ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ - ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ» κ. Φ. Καμπούρης.

Η παρούσα απόφαση, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ