

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ****Γραφείο Προέδρου**

Ταχ.Δ/ση : Λάμπρου Βεΐκου 43-45

Ταχ. Κωδ. : 117 42 Αθήνα

Τηλ.: 214 444-5389, -381, -387

e-mail : ssona@patt.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑΣυνεδρίαση 10^η/2026 (έκτακτη)ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 94/2026

Σήμερα 15/05/2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, συνήλθαν σε έκτακτη συνεδρίαση, δια περιφοράς, τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατά τις προβλέψεις των διατάξεων: των παρ. 1 & 2 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α'07-6-2010), όπως ισχύει, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 611523/14-05-2026 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Βασίλειου Καπερνάρου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα, στις 14/05/2026, στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 1^ο Η.Δ.

Λήψη απόφασης επί της προσφυγής, κατ' άρθρο 205 του Ν. 4412/2016, της Κοινοπραξίας «ΚΑΜΕΡΕΣ ΚΟΚ Κ/ΞΙΑ», αναδόχου της σύμβασης «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών μέσων παρακολούθησης παραβιάσεων του ΚΟΚ», κατά της υπ' αριθμ. 49/2026 (ΑΔΑ: ΨΩΓΙ7Λ7-ΓΨΠ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

Διαπιστώθηκε η απαρτία με σύνολο ογδόντα τεσσάρων (84) συμμετεχόντων/παρόντων στη δια περιφοράς συνεδρίαση επί συνόλου ογδόντα τεσσάρων (84) Περιφερειακών Συμβούλων (κατόπιν της από 12/5/2026 παραίτησης Περιφερειακού Συμβούλου), πληρουμένης της συνθήκης που ορίζεται με την παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/τ. Α'06-10-2023) και ισχύει.

Οι συμμετέχοντες/παρόντες και οι μη συμμετέχοντες/απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Συμμετέχοντες/Παρόντες:

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής:

Ο Πρόεδρος κ. Καπερνάρος Βασίλειος

Ο Αντιπρόεδρος κ. Κάβουρας Κωνσταντίνος
Ο Γραμματέας κ. Μπενετάτος Στυλιανός

Η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης κ. Κεφαλογιάννη Χριστίνα

Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης), Βάρσου Μαργαρίτα, Βλάχος Γεώργιος, Βοϊδονικόλας Σταύρος, Δαμάσκος Δημήτριος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπασπύρου Αθανασία.

Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αλυμάρια Σοφία, Αντωνάκου Σταυρούλα, Ασκητής Αθανάσιος (Θάνος), Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα), Μαρκουίζος (Ιαβέρης) Κωνσταντίνος, Μπαϊρακτάρης Πολυχρόνιος (Πολυχρόνης), Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μωραϊτάκη Πικρού Ελευθερία (Ρίτα), Πάλλη - Γιαννακοπούλου Αλεξάνδρα, Σιάτρας Χαράλαμπος (Μπάμπης).

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:

Αβραμίδης Γαβριήλ, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγέλης Σπυρίδων, Αλμπάνης Ευάγγελος, Αντωνίου Άννα, Αποστολίδου Κλεονίκη (Νίκη), Αργυράκη Βασιλεία (Μπέσσυ), Αυγερινός Αθανάσιος (Θανάσης), Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαθιώτης Αθανάσιος, Βαρελάς Κλεάνθης, Βισκαδουράκης Αθανάσιος (Θανάσης), Βλάχου Γεωργία, Βουτσινάς Ιωάννης, Γαλακτόπουλος Πέτρος, Γεράκη Αικατερίνη, Γεωργιάδου Παρασκευή (Εύη), Γιακουμάτου Ευαγγελία (Εβίνα), Γώγος Χρήστος, Ζαμπίδης Μιχαήλ (Άιρον Μάικ), Ζώμπος Κωνσταντίνος, Θεοδωρόπουλος Χρήστος, Ιωακειμίδης Γεώργιος, Ιωακειμίδης Ευάγγελος, Καβαλλάρη Βασιλική (Βίκυ), Καββαδίας Αντώνης, Καζάκου Μαρία, Καμπούρης Φίλιππος, Καραδήμα Ιωάννα, Κατσικάρης Δημήτριος, Κατσούλης Αθανάσιος (Σάκης), Κεφαλογιάννη Λουκία, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοροβέση Μυρτώ, Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Κουρή Μαρία (Μαίρη), Κωνσταντέλλου Αθηνά, Λογοθέτη Αικατερίνη, Λώλος Βασίλειος, Μαγκανάρης Νικόλαος, Μανωλάκος Λεωνίδας, Μελάς Σταύρος, Μιλλούση Βασιλική (Βίκυ), Μουζάλας Μάριος, Μπαλάφας Γεώργιος, Ντούρος Γεώργιος, Ορφανός Αθανάσιος (Θάνος), Πετρόπουλος Βασίλειος, Πρεζεράκου Ευριδίκη (Έρρικα), Πρωτούλης Ιωάννης, Ράπτης Ιωάννης, Σγουρός Ιωάννης, Συρίγος Βάλαμος, Σφακιανάκης Εμμανουήλ (Μανώλης), Σχορτσανίτης Σοφοκλής, Τάτσης Γεώργιος, Τουμαζάτου Μαριάννα, Τσουκαλάς Γεώργιος, Χιωτάκης Νικόλαος (Νίκος), Χρονοπούλου Νίκη.

Μη συμμετέχοντες/Απόντες: -

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Βασίλειος Καπερνάρος, κατ' εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 1497/τ. Β'/17-6-2011) αλλά και της παρ. 6 του άρθρου 9 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Περιφερειακού Συμβουλίου (ΦΕΚ 642/τ. Β'/17-02-2025), αναφέρει στην πρόσκληση προς τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου ότι το παρόν θέμα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης αποτελεί κατεπείγουσα περίπτωση λόγω της εκπνοής της προθεσμίας για τη λήψη απόφασης επί της από 17/4/2026 εν θέματι προσφυγής, βάσει της σχετικής νομοθεσίας (άρθρο 205 του Ν.4412/2016).

Κατόπιν της ψηφοφορίας με ηλεκτρονική αλληλογραφία - λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα της δια περιφοράς συνεδρίασης – αρχικά εγκρίθηκε ομόφωνα το κατεπείγον του θέματος, με ογδόντα τέσσερις (84) υπερψηφίσαντες σε σύνολο ογδόντα τεσσάρων (84) Περιφερειακών Συμβούλων (κατόπιν της από 12/5/2026 παραίτησης Περιφερειακού Συμβούλου), προκειμένου να ληφθεί απόφαση σε έκτακτη συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Βασίλειος Καπερνάρος έθεσε υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, την υπ' αριθμ. πρωτ. 570060/06-5-2026 εισήγηση της Δ/σης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής, που εστάλη με την πρόσκληση και έχει ως εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α'/11.4.2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Του Ν.4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
4. Του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42Α'), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
5. Του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
6. Του άρθρου 26 περί Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α'/27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
7. Του άρθρου 13 παρ. 5 του Ν.2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας».
8. Του άρθρου 33 του Ν.5013/2023 (παρ. 1στ) περί αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Τροποποίηση παρ.1 άρθρου 163 του ν. 3852/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθ. 10 του Ν. 5039/23.

και έχοντας υπόψη:

9. Της υπ' αριθμ. 37419 / 13479/ 08-05-2018 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 Β'/11-05-2018), περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
10. Την υπ' αριθμ. 144849/3-2-2026 Απόφαση με την οποία τοποθετήθηκε Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (Δ.Δ.Μ.Υ.) ο κ. Νεοκλής Τσουνής.
11. Την παρ. ζ του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την οποία «Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα (γνωμοδοτικά όργανα) έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: [...] ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν, ιδίως για την παράταση του συμβατικού χρόνου, άλλες τροποποιήσεις της σύμβασης και την έκπτωση του αναδόχου [...]»

12. Τη χρηματοδότηση της σύμβασης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης στο πλαίσιο του έργου "Sub 2 – 16631_Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας», που είναι ενταγμένο στον Άξονα 4.6. «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας» (εφεξής: «το Πρόγραμμα») βάσει της Απόφασης Ένταξης με αρ. πρωτ. 84454/12.12.2022 της ΚΥΑ των αναπληρωτών υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.
13. Τη διακήρυξη (ΑΔΑΜ 23PROC012607624 2023-05-05) του έργου με τα Παραρτήματά της
14. Την υπ' αριθμ. 183/2024 (ΑΔΑΜ 24AWRD015645039) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός.
15. Την Απόφαση 1173/2024 του Έβδομου Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της ένωσης οικονομικών φορέων ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΝΤΡΑΚΑΤ – ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
16. Την με αριθμ. 24SYMV015746693 2024-11-11 υπογραφείσα σύμβαση.
17. Την υπ' αριθμ. 271/2024/25.11.2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία συγκροτήθηκε τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της παρούσας σύμβασης. Στην απόφαση ορίζεται ότι έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής, είναι πέραν των άλλων και η γνωμοδότηση, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ιδίως για την παράταση του συμβατικού χρόνου, τυχόν τροποποιήσεις αυτής και την έκπτωση του αναδόχου.
18. Το από 1.12.2025 πρακτικό-γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής της σύμβασης
19. Τα με αρ. πρωτ. ΔΙΔΙΜΥ: 634383/27.5.2025 και 831004/4.7.2025 έγγραφα προς τον Ανάδοχο για την διαμεσολάβηση προς τις αρμόδιες Αρχές για την επίσπευση της αδειοδότησης εκτέλεσης εργασιών.
20. Την υπ' αριθμ. 49/2026 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής.
21. Την υπ. αρ. πρ. 25/0584/17.04.2026 Προσφυγή του Ανάδοχου κατά της ως άνω απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, όσον αφορά στο σκέλος της επιβολής προστίμου.
22. Την υπ' αριθμ. 170/2025/27.8.2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της σύμβασης «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών μέσων παρακολούθησης παραβιάσεων του ΚΟΚ» αναδόχου «ΙΝΤΡΑΚΑΤ – ΤΕΡΝΑ -ΚΑΜΕΡΕΣ ΚΟΚ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ» με δ.τ. «ΚΑΜΕΡΕΣ ΚΟΚ Κ/ΞΙΑ».
23. Την με αρ. πρωτ. 546676/30-4-2026 Αναφορά με την οποία υποβλήθηκε το από 28.4.2026 πρακτικό-γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της σύμβασης

Σκεπτικό της Εισήγησης

Ι. Ιστορικό

Η Κοινοπραξία με την επωνυμία «ΚΑΜΕΡΕΣ ΚΟΚ Κ/ΞΙΑ», που εδρεύει στην Παιανία, είναι Ανάδοχος της σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών μέσων παρακολούθησης παραβιάσεων του ΚΟΚ». Με την προσβαλλόμενη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, υπ' αριθμ. 49/2026 (ΑΔΑ: ΨΩΓΙ7Λ7-ΓΨΠ), αποφασίστηκε η μετάθεση του χρόνου παράδοσης έως τις 30.06.2026 για 56 κάμερες λόγω αντικειμενικής αδυναμίας χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου. Ωστόσο, η ίδια απόφαση επέβαλε παράταση με πρόστιμο, σύμφωνα με το άρθρο 207

του Ν. 4412/16, ύψους 216.122,55 ευρώ για 123 κάμερες και 98 ιστούς (για τους οποίους δόθηκε παράταση έως τις 11.3.2026), θεωρώντας ότι η καθυστέρηση για τα συγκεκριμένα υλικά οφειλόταν σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου. Κατά του σκέλους αυτού της απόφασης που επιβάλλει πρόστιμο, ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπό κρίση Προσφυγή, η οποία ετέθη υπόψη της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων.

II. Γνωμοδότηση

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά περιστατικά και τις εφαρμοστέες διατάξεις, γνωμοδοτεί για την **απόρριψη της Προσφυγής**.

Ειδικότερα:

1. Ως προς τον ισχυρισμό περί τεχνικής αδυναμίας κατασκευής υποδομών λόγω άγνωστου τύπου κάμερας: Ο ισχυρισμός του Αναδόχου ότι απαιτείται διαφορετικό σημείο εκσκαφής για την κάθε κάμερα και ήταν τεχνικά αδύνατη η έναρξη χωματουργικών εργασιών είναι αβάσιμος. Σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, η κάμερα υποχρεούται να έχει δυνατότητα ανίχνευσης σε απόσταση από 10 έως 25 μέτρα σε ύψος 5-6 μέτρων. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η τοποθέτηση του ιστού σε οποιοδήποτε σημείο μεταξύ 10 και 25 μέτρων ικανοποιεί τις προδιαγραφές, και δεν θα χρειαζόταν εκ των υστέρων μετακίνηση, ανεξαρτήτως του είδους της κάμερας που θα επιλεγόταν τελικά.

2. Ως προς τον ισχυρισμό περί διπλής κυκλοφοριακής όχλησης: Ο Ανάδοχος υποστηρίζει ότι αν εγκαθιστούσε τους ιστούς ξεχωριστά από τις κάμερες θα προκαλούσε όχληση τουλάχιστον δύο φορές. Ο ισχυρισμός είναι ανακριβής, καθώς τεχνικά είναι αδύνατο την ίδια ημέρα που σκυροδετείται η βάση να γίνει και η τοποθέτηση του ιστού. Απαιτούνται τουλάχιστον 48 ώρες προκειμένου το σκυρόδεμα να αποκτήσει την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή, καθιστώντας την επαναλαμβανόμενη επίσκεψη του συνεργείου – και κατά συνέπεια τη διπλή κυκλοφοριακή όχληση– απολύτως αναπόφευκτη εξ αρχής.

3. Ως προς τον ισχυρισμό περί καθυστέρησης έκδοσης των αδειών: Παρόλο που η Υπηρεσία ζήτησε εγκαίρως ενημέρωση για την πορεία των αδειών προκειμένου να συνδράμει στην επιτάχυνσή τους, ο Ανάδοχος ουδέποτε απάντησε ούτε επισήμανε τις δυσκολίες του. Πρωτίστως, όμως, όπως προκύπτει από τον έλεγχο των πραγματικών δεδομένων, για τις 123 κάμερες και τους 98 ιστούς που αφορά το πρόστιμο, προβλέπεται εγκατάσταση σε οδούς και κεντρικές νησίδες **αποκλειστικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής**. Συνεπώς, για τα εν λόγω σημεία **δεν απαιτούνταν άδειες από τρίτους φορείς**. Εφόσον δεν υφίστατο καμία διοικητική εκκρεμότητα, δεν στοιχειοθετείται λόγος ανωτέρας βίας (κατά το άρθρο 206 παρ. 4 Ν. 4412/2016) και η καθυστέρηση βαραίνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

4. Ως προς τη νομιμότητα διάσπασης της τμηματικής προθεσμίας: Η Αναθέτουσα Αρχή έδρασε απόλυτα σύμφωνα με τον νόμο όταν διαχώρισε το συμβατικό αντικείμενο. Κατά τις διατάξεις του άρθρου 207 του Ν.4412/16, το πρόστιμο επιβάλλεται στο 5% «επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα». Επομένως, είναι απολύτως επιτρεπτό και επιβεβλημένο να απομονωθεί το εκπρόθεσμο από υπαιτιότητα του Αναδόχου υλικό (αξίας 4.322.451,00 ευρώ) και να επιβληθούν επ' αυτού οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Συμπέρασμα και Γνωμοδότηση

Συνεπώς, η καθυστέρηση παράδοσης των 123 καμερών και 98 ιστών οφείλεται σε έλλειψη επιμέλειας του Αναδόχου κατά την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Η κρίση της Υπηρεσίας και η επιβολή του προστίμου, βάσει της υπ' αριθμ. 49/2026 απόφασης, είναι νόμιμη, βάσιμη και αντικειμενική.

Κατόπιν των ανωτέρω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Για την **απόρριψη της προσφυγής** της Κοινοπραξίας «ΚΑΜΕΡΕΣ ΚΟΚ Κ/ΞΙΑ» στο σύνολό της.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

λαμβάνοντας υπόψη:

- την υπ' αριθμ. 24ΣΥΜΝ015746693 2024-11-11 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και Αναδόχου «ΚΑΜΕΡΕΣ ΚΟΚ Κ/ΞΙΑ» για «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών μέσων παρακολούθησης παραβιάσεων του ΚΟΚ»,
- τη χρηματοδότηση της σύμβασης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης στο πλαίσιο του έργου "Sub 2 – 16631_Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας», που είναι ενταγμένο στον Άξονα 4.6. «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας» (εφεξής: «το Πρόγραμμα») βάσει της Απόφασης Ένταξης με αρ. πρωτ. 84454/12.12.2022 της ΚΥΑ των αναπληρωτών υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών,
- το υπ' αριθμ. πρωτ. 21/0584/10.11.2025 αίτημα του Αναδόχου για μετάθεση των 1^{ης}, 2^{ης} & 3^{ης} τμηματικών προθεσμιών των άρθρων ΑΤ1 & ΑΤ2 κατά τέσσερις (4) μήνες,
- το από 01-12-2025 πρακτικό-γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής της σύμβασης, που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 271/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής,
- την υπ' αριθμ. 49/2026 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με θέμα : "Έγκριση μετάθεσης - παράτασης της 1^{ης}, 2^{ης} & 3^{ης} τμηματικής προθεσμίας των άρθρων Α.Τ.1 & Α.Τ.2 του Τιμολογίου της σύμβασης προμήθειας «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών μέσων παρακολούθησης παραβιάσεων του ΚΟΚ», Αναδόχου «ΚΑΜΕΡΕΣ ΚΟΚ Κ/ΞΙΑ», προϋπολογισμού: 14.382.750,00 ευρώ, (πλέον Φ.Π.Α.)",
- την υπ. αρ. πρ. 25/0584/17.04.2026 Προσφυγή του Αναδόχου κατά της ως άνω απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, όσον αφορά στο σκέλος της επιβολής προστίμου.
- το από 24/4/2026 3^ο πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων (άρθρο 221 παρ. 11 στ.β' και άρθρο 205 του Ν. 4412/2016) της σύμβασης «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών μέσων παρακολούθησης παραβιάσεων του ΚΟΚ» αναδόχου «ΙΝΤΡΑΚΑΤ – ΤΕΡΝΑ -ΚΑΜΕΡΕΣ ΚΟΚ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ» με δ.τ. «ΚΑΜΕΡΕΣ ΚΟΚ Κ/ΞΙΑ», που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 170/2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής,
- την ανωτέρω εισήγηση της Δ/σης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής,

αποφασίζει ομόφωνα

Την απόρριψη της προσφυγής της Κοινοπραξίας «ΚΑΜΕΡΕΣ ΚΟΚ Κ/ΞΙΑ» κατά της υπ' αριθμ. 49/2026 (ΑΔΑ: ΨΩΓΙ7Λ7-ΓΨΠ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, στο σύνολό της, με το σκεπτικό που αναλύεται στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων (άρθρο 221 παρ. 11 στ.β' και άρθρο 205 του Ν. 4412/2016), ως κάτωθι:

1. Ως προς τον ισχυρισμό περί τεχνικής αδυναμίας κατασκευής υποδομών λόγω άγνωστου τύπου κάμερας: Ο ισχυρισμός του Αναδόχου ότι απαιτείται διαφορετικό

σημείο εκσκαφής για την κάθε κάμερα και ήταν τεχνικά αδύνατη η έναρξη χωματοургικών εργασιών είναι αβάσιμος. Σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, η κάμερα υποχρεούται να έχει δυνατότητα ανίχνευσης σε απόσταση από 10 έως 25 μέτρα σε ύψος 5-6 μέτρων. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η τοποθέτηση του ιστού σε οποιοδήποτε σημείο μεταξύ 10 και 25 μέτρων ικανοποιεί τις προδιαγραφές, και δεν θα χρειαζόταν εκ των υστέρων μετακίνηση, ανεξαρτήτως του είδους της κάμερας που θα επιλεγόταν τελικά.

2. Ως προς τον ισχυρισμό περί διπλής κυκλοφοριακής όχλησης: Ο Ανάδοχος υποστηρίζει ότι αν εγκαθιστούσε τους ιστούς ξεχωριστά από τις κάμερες θα προκαλούσε όχληση τουλάχιστον δύο φορές. Ο ισχυρισμός είναι ανακριβής, καθώς τεχνικά είναι αδύνατο την ίδια ημέρα που σκυροδετείται η βάση να γίνει και η τοποθέτηση του ιστού. Απαιτούνται τουλάχιστον 48 ώρες προκειμένου το σκυρόδεμα να αποκτήσει την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή, καθιστώντας την επαναλαμβανόμενη επίσκεψη του συνεργείου – και κατά συνέπεια τη διπλή κυκλοφοριακή όχληση– απολύτως αναπόφευκτη εξ αρχής.

3. Ως προς τον ισχυρισμό περί καθυστέρησης έκδοσης των αδειών: Παρόλο που η Υπηρεσία (Δ/ση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (ΔΙΔΙΜΥ) Περιφέρειας Αττικής) ζήτησε εγκαίρως ενημέρωση για την πορεία των αδειών προκειμένου να συνδράμει στην επιτάχυνσή τους, ο Ανάδοχος ουδέποτε απάντησε ούτε επισήμανε τις δυσκολίες του. Πρωτίστως, όμως, όπως προκύπτει από τον έλεγχο των πραγματικών δεδομένων, για τις 123 κάμερες και τους 98 ιστούς που αφορά το πρόστιμο, προβλέπεται εγκατάσταση σε οδούς και κεντρικές νησίδες **αποκλειστικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής**. Συνεπώς, για τα εν λόγω σημεία **δεν απαιτούνταν άδειες από τρίτους φορείς**. Εφόσον δεν υφίστατο καμία διοικητική εκκρεμότητα, δεν στοιχειοθετείται λόγος ανωτέρας βίας (κατά το άρθρο 206 παρ. 4 Ν. 4412/2016) και η καθυστέρηση βαραίνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

4. Ως προς τη νομιμότητα διάσπασης της τμηματικής προθεσμίας: Η Αναθέτουσα Αρχή έδρασε απόλυτα σύμφωνα με τον νόμο όταν διαχώρισε το συμβατικό αντικείμενο. Κατά τις διατάξεις του άρθρου 207 του Ν.4412/16, το πρόστιμο επιβάλλεται στο 5% «επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα». Επομένως, είναι απολύτως επιτρεπτό και επιβεβλημένο να απομονωθεί το εκπρόθεσμο από υπαιτιότητα του Αναδόχου υλικό (αξίας 4.322.451,00 ευρώ) και να επιβληθούν επ' αυτού οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Συμπέρασμα

Συνεπώς, η καθυστέρηση παράδοσης των 123 καμερών και 98 ιστών οφείλεται σε έλλειψη επιμέλειας του Αναδόχου κατά την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Η κρίση της Υπηρεσίας (ΔΙΔΙΜΥ Περιφέρειας Αττικής) και η **επιβολή του προστίμου, βάσει της υπ' αριθμ. 49/2026 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, είναι νόμιμη, βάσιμη και αντικειμενική**.

Λευκό δήλωσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και επικεφαλής της παράταξης «ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ - ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ» κ. Φ. Καμπούρης.

Απείχαν της ψηφοφορίας :

- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «ΑΤΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ» κ.κ.: Γ. Ιωακειμίδης, Σπ. Αγγέλης, Κλ. Αποστολίδου, Χρ. Αυλωνίτου,

Ε. Ιωακειμίδης, Κ. Κάβουρας, Μ. Καζάκου, Μ. Κοροβέση, Αικ. Λογοθέτη, Μ. Μουζάλας, Γ. Μπαλάφας, Γ. Τσουκαλάς,
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ» κ.κ.: Ι. Πρωτούλης, Αικ. Γεράκη, Π. Γεωργιάδου, Α. Καββαδίας, Στ. Μπενετάτος, Β. Πετρόπουλος, Β. Συρίγος, Γ. Τάτσης, Ν. Χρονοπούλου.

Η παρούσα απόφαση, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ