



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 776

213 20 63 537

Συνεδρίαση 50^η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόφαση υπ' αριθ. 1764/2015

Στην Αθήνα, σήμερα στις **25/08/2015**, ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **13:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 162717 πρόσκληση που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 19/08/2015.

Θέμα 20^ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ «ΡΟΥΦ-ΠΕΡΑΜΑ-ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ» ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2013», προϋπολογισμού μελέτης 640.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α., αναδόχου εταιρείας ΔΙΑΤΟΝΟΣ Α.Τ.Ε.

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπαλάφας Γεώργιος
- Σαπουνά Αγγελική
- Αλεξίου Αθανάσιος
- Καράμπελας Κωνσταντίνος

Τα αναπληρωματικά μέλη:


- Τσούπρα Ιωάννα
- Νερούτσου Μαρία
- Δανάκος Χριστόφορος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Τζίβα Αιμιλία
- Δημάκος Δημήτρης
- Μοίρας Ιωάννης
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Κορομάντζος Βασίλειος

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Γεωργία Κονταρά.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στον κ. Γερακάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ.145/27-12-2010 "Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής" (ΦΕΚ 238/Α/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε με την 44403/20-10-11 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 2494Β'/4-11-2011).
3. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ Α' 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α' 42) αρμοδιότητας των Περιφερειών"».
4. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ Α' 116/18-6-2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
5. Την με αρ. 11/2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων σχετική με τις αλλαγές και τροποποιήσεις που επιφέρονται στον Ν. 3669/2008 μετά την εφαρμογή του Ν. 4070/12.
6. Τις κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιες διατάξεις.
7. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
8. Την από 29-08-2014 εργολαβική σύμβαση αντί του ποσού των 288.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. συμβατικής προθεσμίας ενός (1) έτους.

9. Τη με αρ. πρωτ. 145547/17-07-2015 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας περί διακοπής εργασιών.
 10. Την από 3-8-2015 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για την χορήγηση παράστασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες.

Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Με την από 3-08-2015 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ζητείται παράταση προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες.
2. α) Το οικονομικό αντικείμενο για την εκτέλεση επείγουσών εργασιών συντήρησης του εν λόγω οδικού άξονα στο πλαίσιο της υπόψη σύμβασης δεν έχει εξαντληθεί και β) με την με αρ. πρωτ. 145547/17-07-2015 απόφαση της Δ/νουσας υπηρεσίας έγινε αποδεκτό το αίτημα της αναδόχου για διακοπή εργασιών, λόγω μη εξόφλησης λογαριασμού για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών από την υποβολή του, η οποία τελικώς διήρκεσε 15 ημέρες.
3. Με το έργο του θέματος εκτελούνται εργασίες συντήρησης – βελτίωσης του οδικού άξονα, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να παρέχεται η απαιτούμενη ασφάλεια των κυκλοφορούντων σε αυτόν.
4. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3481/2-8-2006, οι αρμόδιες υπηρεσίες για την συντήρηση των οδών υποχρεούνται να ελέγχουν ανά δεκαπενθήμερο τις οδούς αρμοδιότητάς τους για την διαπίστωση βλαβών του οδοστρώματος και των λοιπών στοιχείων ασφάλειας της οδού, ώστε να αποκατασταθούν οι βλάβες που κρίνονται επικίνδυνες για την οδική ασφάλεια εντός δέκα ημερών από τη διενέργεια της αυτοψίας.
5. Σύμφωνα με τον παραπάνω Νόμο οι προαναφερθείσες βλάβες του οδοστρώματος πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα και δεδομένου ότι δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες των εργασιών αυτών, ενώ αναμένεται να προκύψουν νέες (εργασίες επούλωσης λάκκων, εργασίες αποκατάστασης πινακίδων, απομάκρυνση φερτών υλικών, κ.τ.λ.), οι οποίες θα αφορούν στη συντήρηση του υπόψη οδικού άξονα, ώστε να παρέχεται η απαιτούμενη οδική ασφάλεια, πρέπει να υπάρχει εγκαταστημένη εργολαβία για την άμεση αντιμετώπιση των αναγκών αυτών.
6. Η Περιφέρεια Αττικής δεν διαθέτει δικά της συνεργεία για την αντιμετώπιση των αναγκών συντήρησης για την ασφάλεια των οδών του συγκεκριμένου οδικού άξονα.
7. Η υπηρεσία μας κρίνει ότι οι παραπάνω αιτίες και το γεγονός ότι οδικός άξονας πρέπει να παραμένει ασφαλής για τα διερχόμενα οχήματα δικαιολογούν τη χορήγηση συνολικής παράστασης προθεσμίας εκτέλεσης του υπόψη έργου κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 29-11-2015.
8. Η παράταση που αιτείται η ανάδοχος εταιρεία κατά τρεις (3) μήνες δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της και ως εκ τούτου πρέπει να χορηγηθεί «με αναθεώρηση», σύμφωνα με την παρ. 8α του Ν. 3669/2008.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας «με αναθεώρηση» σύμφωνα με την παρ. 8α του Ν. 3669/2008 του έργου «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ «ΡΟΥΦ-ΠΕΡΑΜΑ-ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ» ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2013**», προϋπολογισμού μελέτης **640.000,00 Ευρώ** με Φ.Π.Α., αναδόχου εταιρείας **ΔΙΑΤΟΝΟΣ Α.Τ.Ε.** κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι **29-11- 2015**.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
 η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας «με αναθεώρηση» σύμφωνα με την παρ. 8α του Ν. 3669/2008 του έργου «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ «ΡΟΥΦ-ΠΕΡΑΜΑ-ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ» ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2013**», προϋπολογισμού μελέτης **640.000,00€ (εξακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ)** με Φ.Π.Α., αναδόχου εταιρείας **ΔΙΑΤΟΝΟΣ Α.Τ.Ε.** κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι **29-11- 2015**.

Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση αποζημίωσης πέραν της νόμιμης αναθεώρησης.

Το τακτικό μέλος της Ο.Ε. κ. Κ. Καράμπελας δηλώνει λευκό.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη

**Μπαλάφας Γεώργιος
 Σαπουνά Αγγελική
 Αλεξίου Αθανάσιος
 Καράμπελας Κωνσταντίνος
 Τσούπρα Ιωάννα
 Νερούτσου Μαρία
 Δανάκος Χριστόφορος**