ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

Συνεδρίαση 23η

Απόφαση υπ' αριθμ. 532/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **27/06/2011,** ημέρα **ΔΕΥΤΕΡΑ** και ώρα **12:00μ.,** στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **22/06/2011.**

Θέμα 39ο

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» προϋπολογισμού μελέτης 660.000,00€ με ΦΠΑ, αναδόχου ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ

Παρόντες:
- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Κουρούσης Χρήστος
- Ζαφειρίου Ελένη

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
- Καραθάνος Χαράλαμπος

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα, δίνει τον λόγο στον κ. Μοσχολέα, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 3852/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ 145/27-12-2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής».
3. Το Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
4. Τον Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων έργων (ΚΔΕ)».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 186/96 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομικών προσώπων και Επιχειρήσεων».
6. Την Εγκύκλιο 6/2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 1-1-2011.
7. Τις κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιες διαταγές.

8. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας και το φάκελο του έργου, σύμφωνα με τα οποία η προθεσμία εκτέλεσης του έργου λήγει στις 29-05-2011.
9. Το με αρ. πρωτ. 665/21-03-2011 έγγραφο του Δήμου Σαλαμίνας με το οποίο ο Δήμος ζητεί να συμπεριληφθεί στη διαμόρφωση της πλατείας και ένα επιπλέον τμήμα για το οποίο έχει γίνει τροποποίηση του ρυμοτομικού (αρ. πρωτ. 16/413/819/97), προκειμένου η πλατεία Μακεδονίας που περικλείεται μεταξύ των οδών Σπ. Αγάθου, Ζωοδόχου Πηγής, Χαρ. Τρικούπη και Νικ. Μπερή να αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο με καλύτερη λειτουργικότητα, ασφάλεια και καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.
10. Την με αρ. πρωτ. 3292/31-03-2011 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ για χορήγηση παράτασης τεσσάρων (4) μηνών ήτοι μέχρι την 29-09-2011, προκειμένου να γίνει ο επανασχεδιασμός της πλατείας και να συνταχθεί ο 1^{ος} ΑΠΕ ο οποίος θα συμπεριλάβει τις απαραίτητες τροποποιήσεις.

Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Με την με αρ. πρωτ. 3292/31-03-2011 αίτησή της η ανάδοχος εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ ζητά την χορήγηση παράτασης τεσσάρων (4) μηνών ήτοι μέχρι την 29-09-2011 για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.
2. Προκειμένου να συμπεριληφθεί στη διαμόρφωση της πλατείας και το ως άνω επιπλέον τμήμα, προκύπτει η ανάγκη:
   - Να ενσωματωθούν στα σχέδια της πλατείας οι νέες προτάσεις βελτίωσης και η έγκριση τους από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων.
   - σύνταξης 1^{ου} ΑΠΕ του έργου από την Δ/νουσα Υπηρεσία προκείμενου να συμπεριλάβει τις απαραίτητες εργασίες που θα προκύψουν από τις ανωτέρω τροποποιήσεις.
3. Το άρθρο 12 της Διακήρυξης σε συνδυασμό με το άρθρο 4 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, προβλέπει προθεσμία πέντε (5) μηνών για τη ολοκλήρωση του έργου ήτοι μέχρι 29-05-2011.
4. Η καθυστέρηση που προκύπτει λόγω των παραπάνω υπολογίζεται σε τέσσερις (4) μήνες συμπεριλαμβανομένου του χρόνου της έγκρισης των παραπάνω από το οικείο Τεχνικό Συμβούλιο (παρ. 10 άρθρου 4 του Ν.1418/84 όπως ισχύει, *«για την τροποποίηση της μελέτης μετά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου, απαιτείται απόφαση της προϊσταμένης αρχής που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του αρμοδίου τεχνικού συμβουλίου κατασκευών»* και παρ. 4γ του άρθρου 57 του Ν.3669/08 για την χρήση των *«επί έλασσον δαπανών»*).
5. Η καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας και ως εκ τούτου η παράταση χορηγείται «με αναθεώρηση» σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν. 3669/08.
6. Βάσει της παρ. 2δ του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/86 όπως ισχύει με την εγκύκλιο 6 παρ. 1Β, η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για την έγκριση της παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του έργου εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση της παράτασης «με αναθεώρηση» της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ»** προϋπολογισμού μελέτης 660.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., αναδόχου ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε.κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι μέχρι 29-09-2011.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

την έγκριση της παράτασης «με αναθεώρηση» της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» προϋπολογισμού μελέτης 660.000,00 € (εξακόσιων εξήντα χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., αναδόχου ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε. κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι μέχρι 29-09-2011.

Η Πρόεδρος	**Η Γραμματέας**	**Τα Μέλη**
		Μπάστας Κωνσταντίνος
		Βουδούρης Παναγιώτης
		Βασιλάκης Μιχαήλ
		Αγγελόπουλος Παναγιώτης
		Κανελλάκης Κωνσταντίνος
		Μαριδάκης Στυλιανός
		Σπυρίδων Σπυρίδων
		Κουρούσης Χρήστος
		Ζαφειρίου Ελένη
Βασιλάκου Λιλίκα	**Κονταρά Γεωργία**	**Καραθάνος Χαράλαμπος**